1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				429			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			428				
	Материалы -		Тенге			12				
	Всего заработная плата -		Тенге				206			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			193				
		Накладные расходы -	Тенге			264				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				246			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			326419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							337
		Сметная заработная плата -	Тенге				63202			
		СМЕТА 6-5								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	477,5795	27,84	26,18	13293	12501	4104	0,01	5
		м3		1,66	7,20	793	3439	97	0,03	12
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами/доработка грунта вручную после ра зработки их механизированным способом/**	14,7705	262,72	--	3880	--	4385	1,85	27
		м3		262,72	--	3880	--	113	--	--
3	Е0101-24-2	**Перемещение грунта бульдозерами мо щностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 груп пы грунтов до 10 м В ОТВАЛ**	492,35	9,24	9,24	4552	4552	1433	--	--
		м3		--	3,00	--	1478	97	0,01	6
4	Е0101-24-2	**Перемещение грунта бульдозер ами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И О БРАТНОЙ ЗАСЫПКИ**	492,35	9,24	9,24	4552	4552	1433	--	--
		м3		--	3,00	--	1478	97	0,01	6
5	Е0101-139-1	**Устройство грунтовых подушек на про садочных грунтах методом послойной укатки**	59,94	89,00	88,73	5335	5319	1445	--	--
		м3		0,25	24,61	15	1475	97	0,08	5
6	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов б ульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пере мещении 2 группы грунтов до 5 м**	419,4377	6,48	6,48	2718	2718	856	--	--
		м3		--	2,10	--	882	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазу х котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,9723	134,10	--	1740	--	1966	0,97	13
		м3		134,10	--	1740	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневм атическими трамбовками	432,41	21,55	4,52	9317	1953	7143	0,11	47
		м3		17,03	--	7364	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45386	31593			92
			Тенге			13792	8752			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45386				
	Всего заработная плата -		Тенге				22543			
	Местные материалы -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			22766				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3415			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72242				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				25958			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			72242				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				25958			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА								
9	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов из бетона В20	25,5	5483,89	86,60	139839	2208	14009	3,06	78
		м3		490,50	32,72	12508	834	105	0,16	4
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости б етона за сульфатостойкий цемент	25,8825	94,00	--	2433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости п ри изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	25,8825	133,00	--	3442	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с про питкой битумом	182,86	602,25	24,55	110127	4489	11028	0,26	48
		м2		39,83	9,20	7283	1682	123	0,04	8
13	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,90224	68200,00	--	61533	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1634	41200,00	--	6732	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,10296	65000,00	--	6692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26,1	225,24	9,95	5879	260	1796	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1362	98	123	0,02	--
17	Е0115-72-1	Оштукатуривание цеме нтно-перезитовое по камню и бетону ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВ ОРОМ М100, ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ,	39,5	298,45	3,58	11789	141	5216	0,73	29
		м2		124,88	0,88	4933	35	105	0,04	2
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битум ная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кл адки кирпичу, бетону стен, фундаментов	48,8	245,44	3,82	11977	186	2234	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1823	70	118	0,01	--
		МОНОЛИТНОЕ Ж/Б ПОКРЫТИЕ								
19	Е0106-22-1	Устройство безбалоч ных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опо рной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В20	6,72	7771,44	241,10	52224	1620	9692	8,06	54
		м3		1282,50	91,08	8618	612	105	0,44	3
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бе тона за сульфатостойкий цемент	6,8208	94,00	--	641	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости пр и изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,8208	133,00	--	907	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 8 мм	0,26288	68200,00	--	17928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладк ая класса А-I, d 6 мм	0,0128	65000,00	--	832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-11-10	ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ	0,02632	5239,08	327,33	138	9	56	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	50	3	105	0,60	--
25	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01568	68200,00	--	1069	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь глад кая класса А-I, d 6 мм	0,01064	65000,00	--	692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании АНКЕРНЫЙ ВЫПУС К	0,02448	11199,33	5172,70	274	127	193	30,90	1
		1т		5557,50	1953,00	136	48	105	9,54	--
28	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь глад кая класса А-I, d 6 мм	0,02448	65000,00	--	1591	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в о дин слой	13,4	103,08	0,99	1381	13	191	0,07	1
		м2		11,59	0,38	155	5	119	--	--
		КОЛЬЦО СТЕНОВЫЕ, КЦ7-3=1шт,ОПОРНЫЕ КЦО-1=1шт								
30	Е0107-31-1	Установка кольца опоног о КЦО-1, кольца стенового КЦ7-3	0,14	2809,57	1856,11	393	260	277	4,93	1
		м3		812,93	597,97	114	84	140	2,37	--
31	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин марки КЦО-1 (1ш т)	2	913,00	--	1826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90, КЦ7-3 (1шт)	0,58	5025,00	--	2915	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0123-24-1	Установка люков	2	8344,50	35,42	16689	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
		ЛЕСТНИЦА Л-1								
34	Е0109-29-1	Монтаж лестницы	0,1044744	13711,47	5475,87	1432	572	620	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	527	162	90	5,46	1
35	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,1044744	151200,00	--	15797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0115-172-4	Масляная окраска лестницы за 2 раза	2,99976	148,40	0,07	445	--	340	0,65	2
		м2		108,00	0,02	324	--	105	--	--
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО								
37	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам . 100 мм	10,4	1240,75	20,80	12904	216	1841	0,73	8
		м		130,50	7,79	1357	81	128	0,04	--
38	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
39	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	50	24,60	0,69	1230	35	628	0,08	4
		м3		11,70	0,27	585	13	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			500990	11327			266
			Тенге			42835	3774			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			470857				
	Материалы -		Тенге			126664				
	Всего заработная плата -		Тенге				44482			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97070				
	Местные материалы -		Тенге			195634				
		Накладные расходы -	Тенге			49696				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7454			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			551787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							299
		Сметная заработная плата -	Тенге				51936			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17229				
	Материалы -		Тенге			334				
	Всего заработная плата -		Тенге				689			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15797				
		Накладные расходы -	Тенге			620				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1071				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				782			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12904				
	Материалы -		Тенге			11330				
	Всего заработная плата -		Тенге				1438			
		Накладные расходы -	Тенге			1841				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				276			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			885				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1714			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			586336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							312
		Сметная заработная плата -	Тенге				54432			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			546376	42920			359
			Тенге			56627	12525			51
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			516243				
	Материалы -		Тенге			126664				
	Всего заработная плата -		Тенге				67025			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97070				
	Местные материалы -		Тенге			195635				
		Накладные расходы -	Тенге			72463				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10869			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			624028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							435
		Сметная заработная плата -	Тенге				77894			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17229				
	Материалы -		Тенге			334				
	Всего заработная плата -		Тенге				689			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15797				
		Накладные расходы -	Тенге			620				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1071				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				782			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12904				
	Материалы -		Тенге			11330				
	Всего заработная плата -		Тенге				1438			
		Накладные расходы -	Тенге			1841				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				276			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			885				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1714			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			658577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							447
		Сметная заработная плата -	Тенге				80390			
		смета 6-6	**РАЗДЕЛ 1.Уборная на 2 очка**							
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-12-14**	**Разработка грунта 2 группы в о твал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**266,556**	**27,84**	**26,18**	**7420**	**6977**	**2291**	**0,01**	**3**
		м3		1,66	7,20	442	1919	97	0,03	7
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 г руппы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами/доработка грунта вручную после раз работки их механизированным способом/**	**8,244**	**262,72**	**--**	**2166**	**--**	**2447**	**1,85**	**15**
		м3		262,72	--	2166	--	113	--	--
3	**Е0101-24-2**	**Перемещение грунта бульдозерами мощ ностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 групп ы грунтов до 10 м В ОТВАЛ**	**274,8**	**9,24**	**9,24**	**2540**	**2540**	**800**	**--**	**--**
		м3		--	3,00	--	825	97	0,01	3
4	**Е0101-24-2**	**Перемещение грунта бульдозер ами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И О БРАТНОЙ ЗАСЫПКИ**	**274,8**	**9,24**	**9,24**	**2540**	**2540**	**800**	**--**	**--**
		м3		--	3,00	--	825	97	0,01	3
5	**Е0101-139-1**	**Устройство грунтовых подушек на про садочных грунтах методом послойной укатки**	**32,76**	**89,00**	**88,73**	**2916**	**2907**	**790**	**--**	**--**
		м3		0,25	24,61	8	806	97	0,08	3
6	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов б ульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пере мещении 2 группы грунтов до 5 м**	**234,7788**	**6,48**	**6,48**	**1521**	**1521**	**479**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,10	--	494	97	0,01	2
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазу х котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,2612	134,10	--	974	--	1100	0,97	7
		м3		134,10	--	974	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневм атическими трамбовками	242,04	21,55	4,52	5215	1093	3998	0,11	26
		м3		17,03	--	4122	--	97	--	--
				ВЫГРЕБ						
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подг отовки из бетона В7,5	1,24	5243,29	66,01	6502	82	287	1,35	2
		м3		195,75	24,93	243	31	105	0,12	--
10	Е0106-13-1	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона В10	15	6188,62	86,60	92829	1299	8241	3,06	46
		м3		490,50	32,72	7358	491	105	0,16	2
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимост и бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,5648	94,00	--	1557	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимост и при изменении марки бетона по водонепроницаемост и до 4: за 4 кг/см2	16,5648	266,00	--	4406	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				МФ-2						
13	Е0106-13-3	Устройство фундамента МФ -2 из бетона В10	1,3	8599,65	360,48	11180	469	2151	8,99	12
		м3		1440,00	136,17	1872	177	105	0,67	1
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бето на за применение сульфатостойкого цемента	1,326	94,00	--	125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 : за 4 кг/см2	1,326	266,00	--	353	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Анкер А-3						
16	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00096	65000,00	--	62	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01068	65900,00	--	704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				АНТИСЕЙСМОПОЯС						
18	Е0106-19-1	Устройство поясов в опал убке из бетона В12,5	0,7	8378,81	316,01	5865	221	1093	8,25	6
		м3		1368,00	119,39	958	84	105	0,58	--
19	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03159	67700,00	--	2139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01331	65000,00	--	865	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01334	54600,00	--	728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: с таль периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01472	67700,00	--	997	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МП-2						
23	Е0106-3-1	Устройство бетонных фунд аментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетон а В15	0,23	7285,13	260,48	1676	60	170	3,94	1
		м3		614,25	89,46	141	21	105	0,35	--
24	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01209	65000,00	--	786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02816	61200,00	--	1723	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
26	Е0108-6-1	Кладка стен наружных про стых при высоте этажа до 4 м	5,72	6181,20	335,84	35356	1921	5573	4,54	26
		м3		699,75	126,00	4003	721	118	0,61	3
27	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армиро ванных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	6,7	953,00	34,73	6385	233	1882	1,43	10
		м2		225,00	13,01	1508	87	118	0,06	--
28	Е0108-12-1	Армирован ие кладкистен и других конструкций	0,05959	8679,65	422,15	517	25	592	56,40	3
		т		8257,50	157,50	492	9	118	0,77	--
29	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стал ь периодического профиля класса А-III, d 8 мм СГ-2	0,05372	68200,00	--	3664	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: про волока арматурная из низкоуглеродистой ста ли В-1, ВР-1, 3 мм СГ-2	0,001632	64100,00	--	105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволо ка арматурная из низкоуглеродистой ста ли В-1, ВР- 1, 3 мм	0,00025	64100,00	--	16	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволо ка арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1 , 5 мм	0,00392	41200,00	--	162	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1-6шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	0,54	12158,58	1032,29	6566	557	2090	20,60	11
		м3		3296,25	389,95	1780	211	105	1,90	1
34	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00396	65000,00	--	257	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02718	65900,00	--	1791	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ								
36	Е0110-16-1	Установка фрамуг	1,6	828,63	71,29	1326	114	571	1,64	3
		м2		272,25	25,25	436	40	120	0,10	--
37	С12061-18	Фрамуги	1,6	8120,00	--	12992	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	1,6	382,25	1,65	612	3	57	0,22	--
		м2		33,30	0,63	53	1	105	--	--
		ПОЛЫ								
39	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщ иной 30 мм(20мм)	5,03	295,62	14,76	1487	74	359	0,36	2
		м2		52,43	5,54	264	28	123	0,03	--
40	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изме нения толщины бетонных покрытий (20мм)	5,03	-60,32	-1,34	-303	-7	-24	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-17	-3	123	--	--
41	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщи ной 20 мм	5,03	232,50	9,95	1169	50	346	0,36	2
		м2		52,20	3,74	263	19	123	0,02	--
42	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	5,03	323,65	18,42	1628	93	575	0,42	2
		м2		85,95	6,91	432	35	123	0,03	--
43	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последу ющий слой	5,03	215,39	9,05	1083	46	336	0,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		50,85	3,40	256	17	123	0,02	--
44	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщин ой 20 мм	5,03	232,68	13,43	1170	68	357	0,37	2
		м2		52,65	5,04	265	25	123	0,02	--
45	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трам бовками подстилающих слоев бетоных	0,4024	6089,30	--	2450	--	281	3,66	1
		м3		567,00	--	228	--	123	--	--
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
46	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цем ентным раствором по камню и бетону стен	30,4	202,76	3,39	6164	103	3758	0,65	20
		м2		117,00	0,72	3557	22	105	0,05	2
48	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волок нистыми твердыми толщиной 5 мм	8	384,14	4,48	3073	36	1040	0,67	5
		м2		106,65	1,69	853	14	120	0,01	--
49	Е0115-163-2	Простая окраска деревянных потолков кол ером масляным разбеленным	8	111,66	1,88	893	15	411	0,30	2
		м2		48,15	0,72	385	6	105	--	--
				НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
50	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известк овым раствором по камню стен	3,5	219,25	1,96	767	7	402	0,61	2
		м2		108,90	0,45	381	2	105	0,03	--
51	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-извес тковым раствором по камню стен	19,08	219,25	1,96	4183	37	2191	0,61	12
		м2		108,90	0,45	2078	9	105	0,03	--
52	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготов ленной поверхности известковая	19,08	10,56	0,90	201	17	141	0,04	1
		м2		6,71	0,34	128	6	105	--	--
				КРОВЛЯ						
53	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов	0,194	23741,72	334,28	4606	65	820	22,10	4
		м3		3397,50	126,00	659	24	120	0,62	--
54	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкц ий - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,194	573,75	28,11	111	5	31	0,78	--
		м3		123,75	10,58	24	2	120	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0110-5-1	Установка элементов к аркаса из брусьев	0,207	22951,16	316,57	4751	66	896	22,50	5
		м3		3487,50	119,25	722	25	120	0,58	--
57	Е0110-51-2	Огнезащита деревянны х конструкций - каркасов, эстакад	0,207	1862,35	14,17	386	3	77	1,88	--
		м3		303,75	5,40	63	1	120	0,03	--
58	Е0106-11-7	Установка закладных деталей вес ом до 4 кг МНД-2	0,00848	93997,62	304,24	797	3	296	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	280	1	105	0,56	--
59	С11011-59	Болты строительные с га йками и шайбами	0,000404	149300,00	--	60	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-773	Скобы ходовые	15	221,00	--	3315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоугл еродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,00039	32300,00	--	13	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-1971 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Откосная планка шириной 250 мм из оци нкованной стали с полимерным покрытием	2,5	269,20	--	673	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Сечение 3-3								
63	Е0106-18-2	Устройство балок пере крытий из бетона В12,5	0,24	12734,02	407,30	3056	98	640	14,40	3
		м3		2385,00	153,86	572	37	105	0,75	--
64	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01136	65900,00	--	749	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00372	65000,00	--	242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МП-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В15	0,16	10654,17	241,10	1705	39	231	8,06	1
		м3		1282,50	91,08	205	15	105	0,44	--
67	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь п ериодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00732	67700,00	--	496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь г ладкая класса А-I, d 6 мм	0,00426	65000,00	--	277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		БМ-1								
69	Е0106-18-2	Устройство балок перекр ытий из бетона В12,5	0,23	12734,02	407,30	2929	94	613	14,40	3
		м3		2385,00	153,86	549	35	105	0,75	--
70	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь п ериодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0285	56200,00	--	1602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь п ериодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00364	67700,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь глад кая класса А-I, d 6 мм	0,006	65000,00	--	390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МП-3								
73	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В 15	0,6	10654,17	241,10	6393	145	865	8,06	5
		м3		1282,50	91,08	770	55	105	0,44	--
74	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетк и плоские: сталь периодического профиля класса А-I II, d 12 мм	0,03851	65900,00	--	2538	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь п ериодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00746	67700,00	--	505	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04503	62000,00	--	2792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНАЯ ШАХТА						
77	Е0106-3-1	Устройство бетонных фунд аментов общего назначения из бетона В15	0,16	7285,13	260,48	1166	42	118	3,94	1
		м3		614,25	89,46	98	14	105	0,35	--
78	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01134	65000,00	--	737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,014	67700,00	--	948	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				КРЫШКА ПОМОЙНИЦЫ						
80	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,11	22951,16	316,57	2525	35	476	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	384	13	120	0,58	--
81	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - к аркасов, эстакад	0,11	1862,35	14,17	205	2	41	1,88	--
		м3		303,75	5,40	33	1	120	0,03	--
				СТУЛЬЧАК						
82	Е0110-5-1	Установка элементов каркае а из брусьев	0,111	22951,16	316,57	2548	35	480	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	387	13	120	0,58	--
83	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных кон струкций - каркасов, эстакад	0,111	1862,35	14,17	207	2	41	1,88	--
		м3		303,75	5,40	34	1	120	0,03	--
84	Е0110-28-5	Фановая труба	0,81	813,30	2,28	659	2	185	1,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		189,68	0,86	154	1	120	--	--
				ОГОЛОВОК,КРЫШКА,ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ						
85	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,143	22951,16	316,57	3282	45	619	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	499	17	120	0,58	--
86	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,143	1862,35	14,17	266	2	53	1,88	--
		м3		303,75	5,40	43	1	120	0,03	--
87	С11011-774	Скобы ходовые	0,29	129,00	--	37	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				ДВЕРЬ ИД-1						
88	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,142	22951,16	316,57	3259	45	615	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	495	17	120	0,58	--
89	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,142	1862,35	14,17	264	2	53	1,88	--
		м3		303,75	5,40	43	1	120	0,03	--
				ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА						
90	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов стены снаружи и внутри	47,7	245,44	3,82	11707	182	2183	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1782	69	118	0,01	--
91	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,5	245,44	3,82	1104	17	206	0,21	1
		м2		37,35	1,44	168	6	118	0,01	--
92	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	4,5	406,72	7,14	1830	32	132	0,14	1
		м2		22,10	2,68	99	12	118	0,01	--
93	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	4,5	686,36	11,21	3089	50	190	0,20	1
		м2		31,50	4,21	142	19	118	0,02	--
				ОСВЕЩЕНИЕ						
94	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2
		шт		288,00	2,30	288	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С151801-50	Выключатель, тип АП50-2МТ-У3	1	3040,00	--	3040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для поме щений с нормальными условиями среды	4	216,30	120,00	865	480	378	0,41	2
		шт		65,00	34,40	260	138	95	0,20	1
97	С151701-291 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип НПБ-60 IP54 TDM ГОСТ 1 7677-82	4	515,00	--	2060	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0121-22-4	Установка выключателей герметиче ских и полугерметических	2	82,17	--	164	--	116	0,34	1
		шт		53,55	--	107	--	108	--	--
99	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой ус тановки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, т ип 0-4-Б-01-6/220	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	С151706-10	Лампы люминесцентные Ambiance Pro 12Bm/8 27	4	33,00	--	132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэт иленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ 3	0,002	24200,00	--	48	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильн ого или многожильного в общей оплетке суммарным се чением до 2,5 мм2	10	9,33	0,82	93	8	92	0,05	1
		м		7,99	0,50	80	5	108	--	--
103	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	33644,00	--	336	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0121-2-1	Прокладк а винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	10	72,13	6,92	721	69	545	0,29	3
		м		46,13	4,33	461	43	108	0,02	--
105	СПрайс-лист	Труба ПВХ д16	10	6,20	--	62	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			341334	24817			291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			46545	7538			33
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8552				
	Материалы -		Тенге			674				
	Всего заработная плата -		Тенге				1384			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6109				
		Накладные расходы -	Тенге			1406				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				211			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			597				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1595			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			332782				
	Материалы -		Тенге			69734				
	Всего заработная плата -		Тенге				52698			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42610				
	Местные материалы -		Тенге			150845				
		Накладные расходы -	Тенге			57251				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8588			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23402				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			413435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							343
		Сметная заработная плата -	Тенге				61286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			423990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							353
		Сметная заработная плата -	Тенге				62881			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**341334**	**24817**			**291**
			Тенге			**46545**	**7538**			**33**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8552				
	Материалы -		Тенге			674				
	Всего заработная плата -		Тенге				1384			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6109				
		Накладные расходы -	Тенге			1406				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				211			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			597				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1595			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			332782				
	Материалы -		Тенге			69734				
	Всего заработная плата -		Тенге				52698			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местные материалы -			Тенге			150845				
		Накладные расходы -	Тенге			57251				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8588			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23402				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			413435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							343
		Сметная заработная плата -	Тенге				61286			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			412731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							353
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				62881			
		СМЕТА 7-1								
1	**Е0101-24-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощно стью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(насыпь)**	216	9,24	9,24	1997	1997	629	--	--
		м3		--	3,00	--	648	97	0,01	2
2	**Е0101-24-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощн остью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(выемка)**	703	9,24	9,24	6499	6499	2047	--	--
		м3		--	3,00	--	2110	97	0,01	8
3	**Е0101-27-2**	**Перемещение грунта бульдозерами мощнос тью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы г рунтов до 5 м на озеленяемые участки**	357	6,48	6,48	2313	2313	728	--	--
		м3		--	2,10	--	751	97	0,01	3
4	**Е0101-17-14**	**Разработка грунта 2 группы с погруз кой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3**	497	39,72	37,82	19740	18795	6204	0,01	6
		м3		1,87	11,00	929	5466	97	0,04	19
5	**С010333-А3-1**	**Перевозка грузов автомобилями-с амосвалами расстояние перевозки 3 км**	869,75	32,30	--	28093	--	5619	0,14	118
		т		6,46	--	5619	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			58642	29604			124
			Тенге			6548	8975			32
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			58642				
Всего заработная плата -			Тенге				15523			
Местные материалы -			Тенге			16				
Транспортные расходы -			Тенге			28093				
		Накладные расходы -	Тенге			15226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2284			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			78300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				17807			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			78300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				17807			
РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
1	Е0147-11-3	**Подготовка стандартных посадочных мес т для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%**	75	472,03	15,14	35402	1135	16447	1,17	88
		яма		164,25	5,74	12319	431	129	0,02	2
2	Е0147-9-4	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м**	75	544,06	190,70	40805	14303	34752	1,80	135
		шт		312,30	46,89	23423	3517	129	0,20	15
3	С143012-36	**Древесные лиственные породы: саженцы быс трорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, берез а, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карага ч, черемуха/, без кома, высотой более 2 м**	8	1620,00	--	12960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С143012-44	**Кустарники лиственных пород /сирень, фо рзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник, чубушник/, без кома**	67	203,00	--	13601	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0147-25-4	**Подготовка почвы для устройства партери ого и обыкновенного газонов с внесением растительн ой земли слоем 15 см вручную (20см)**	97	244,28	--	23695	--	7293	0,40	39
		м2		58,28	--	5653	--	129	--	--
6	Е0147-25-5	**Подготовка почвы для устройства партери ого и обыкновенного газонов, на каждые 5 см измене ния толщины слоя добавлятьисключать**	97	69,97	--	6787	--	997	0,05	5
		м2		7,97	--	773	--	129	--	--
7	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, маврит анских и обыкновенных**	97	19,01	--	1844	--	1027	0,05	5
		м2		8,21	--	796	--	129	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			135094	15438			272
			Тенге			42964	3947			16
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			135094				
Материалы -			Тенге			2982				
Всего заработная плата -			Тенге				46911			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Местные материалы -		Тенге			73710					
		Накладные расходы -	Тенге			60516					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9077				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11737					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207346					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							319	
		Сметная заработная плата -	Тенге				55989				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			207346					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							319	
		Сметная заработная плата -	Тенге				55989				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			135094	15438			272	
			Тенге			42964	3947			16	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135094					
	Материалы -		Тенге			2982					
	Всего заработная плата -		Тенге				46911				
	Местные материалы -		Тенге			73710					
		Накладные расходы -	Тенге			60516					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9077				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11737					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207346					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							319	
		Сметная заработная плата -	Тенге				55989				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			207346					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							319	
		Сметная заработная плата -	Тенге				55989				
		смета 7-3									
1	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и пок рытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(2 5см)**	393,862	234,38	17,83	92313	14260		0,04	33	
		м2		6,41	5,07	5128	4054	133	0,02	15	
2	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=13	**добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя (25см)**	393,862	227,29	--	89521	--	--	--	--	181834
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
7	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	**Камни бетонные бортовые М-300 БР100.30.15**	6,61339	12557,00	--	83044	--	--	--	--	0
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
						264878					
						280771					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ПО ФОРМЕ									
		НЕПРЕДВИДИМЫЕ ЗАТРАТЫ 6%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ И НАКЛАДНЫЕ С НЕПРЕДВИДЕНЫМИ 6 %				**3768054**				
		Наименование	ед.изм.	СМР	оборудование	прочие	ВСЕГО			
		Итого по акту в ценах 2001 г.	тенге	3 768 054						
		Итого временные здания и сооружения3,4%	тенге	3 896 168						
		затраты на выслугу лет 1%		38 962						
		дополнительные затраты на зимнее время 0,7%		27 273						
		затраты на доп отпуска 0,4%		15 585						
		Итого дополнительные затраты при производстве работ	тенге	3 977 988						
		ИТОГО:	тенге	3 977 988						
		В ценах 2016 года К=2,7367742	тенге	10 886 854	-	-	10 886 854			
		Налоги, сборы, платежи 2%	тенге			217 737	217 737			
		ИТОГО:	тенге	11 104 591		217 737	11 104 591			
		Итого к оплате с пониж коэф =0, 8592866448593					9 542 026			
		НДС%					1 145 043			
		ИТОГО:					1 145 043			
		Всего:	**тенге**				10 687 070			
		Всего к оплате					**10 687 070**	10 687 070		0

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт ТОО "ТК и З"

Дуйсебаев А.Е.

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Дуйсебаев А.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Экспресс-Строй"

Ш. Жумабаева

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства ЮКО"

Инженер: ТОО "ТК и З"

Подрядчик: ТОО "Экспресс-Строй"

Наименование объекта: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Амангелди, сельского округа Кажымукан Ордабасинского района ЮКО»

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смета 2-1-6		**РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**								
1	Прайс-лист	Аквадистиллятор электрический, ДЭ-4М производительность -4л\час . 380х230х520 220В, 3,0кВт	1	63030,51	--	63031	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	Прайс-лист	Сборник для хранения очищенной воды С-30 Объем -30 л.	1	51546,69	--	51547	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Прайс-лист	Шкаф для файлов и документов. Габариты, мм: 800х420х2000	2	11418,57	--	22837	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс-лист	Стол производственный СП-1200/600 из н/ж стали; Габ., мм: 1200х600 х780	1	6198,65	--	6199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс-лист	Стеллаж производственный СТК-1200/400 из н/ж стали; Габ., мм: 120 0х400х1500	1	48936,73	--	48937	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс-лист	Стол однотумбовый письменный; Габ., мм: 1100х630х740	4	7438,38	--	29754	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс-лист	Табурет; Габ., мм : 320х320х440	2	1141,86	--	2284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Прайс-лист	Стул "ИЗО" для к абинета; Габ., мм: 400х430х740	11	2609,96	--	28710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Прайс-лист	Шкаф медицинский ШМ-04 с одним выдвижным ящиком; Габ., мм: 400х400 х1700	1	18008,72	--	18009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс-лист	Шкаф односекционный для домашней и рабочей одежды	6	13389,09	--	80335	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс-лист	Шкаф для чистого белья; Габ., мм: 500х400х1700	2	8025,62	--	16051	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс-лист	Печь индукционная настольная, 220В, 1Ф, 2,0кВт	1	13702,28	--	13702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс-лист	Стол под компьютер и системный блок; Габариты, мм: 1400х700х700	4	9787,35	--	39149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс-лист	Компьютерный комплект с процессором. 240в, 1Ф, 0,65кВт, в том чис ле: 2DUO.HDD 2048 Mb. DDR 120 Gb. Monitore LCD 19. Устройство для перебойного питания UPS-600.200-24 0v.2.3A.	3	39149,38	--	117448	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лист	Принтер лазерный . 220В, 1Ф, 0,15кВт	3	11418,57	--	34256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс-лист	Металлический поддон; Габариты, мм: 1000х600х120	2	3914,94	--	7830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс-лист	Контейнер металлический для хранения мед отходов 30л. Размер, мм: 4 50х450х650	4	1631,22	--	6525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			586601	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость оборудования -			Тенге			586601				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			586601				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			586601				

Смета 2-1-7 РАЗДЕЛ 1. МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прайс-лист	Стерилизатор паровой горизонтальный настольный ГК-10 в комплекте. 50/60Гц, 220В, 1,2кВт; Габ.,мм: 610х280х 340	1	805824,80	--	805825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	Прайс-лист	Стерилизаторы воздушные ГП-20-Ох-ПЗ 40,80,160,320, ГПД-320 (1.Стериализатор; 2.Принадлежности; загрузочная коробка-8шт, полка-4шт, 3.Запасные части; вставка плавкая 10А, вс тавка плавкая 1А, термопредохранитель TSF227C; 4.Паспорт ЦНВИ ПС. Габ.,мм: 580х590х544; 220в, 1,6кВт)	1	48936,73	--	48937	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Прайс-лист	Шкаф сушильный ШС-80 U-220В, N-1,35кВт, 50Гц; Габ.,мм: 695х650х15 80	1	45674,28	--	45674	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс-лист	Кресло гинекологическое КГ-6	1	28579,05	--	28579	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс-лист	Прибор для измерения артериального давления Biopress Aneroid с меди цинским стетоскопом Biotone модификация BL-ASM-1 с манометром мембранным, нагнетателем пневматическ им, манжетой компрессионной на плечо с металлическ ой фиксирующей рамкой и двумя соединительными труб ками, сумкой для хранения	4	1141,86	--	4567	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс-лист	Компрессорный небулайзер OMRON C24 Kids (RU) (NE-C801S-KDRU)	2	11907,94	--	23816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс-лист	Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденны х В1-15-САША модификая В1-15.3К, В1-15.3С	1	18595,96	--	18596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс-лист	Весы электронные медицинские ВЭМ-150-Масса-К модификации А1,А2,А3	2	23815,87	--	47632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Прайс-лист	Набор для экстренной акушерско-гинекологической помощи НИЭАГ-МТ-К	1	209775,44	--	209775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс-лист	Камера УФ-бактер ицидная для хранения стерильных медицинских инстру ментов КБ-02-"Я"-ФП Вставка плавкая.	1	26132,21	--	26132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс-лист	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 1х30-01 Генерис	7	3523,44	--	24664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс-лист	Светильник диагностический Heine модификация HL 1200, HL 5000, HK L	1	84823,66	--	84824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс-лист	Гемоглобинометр цифровой Hb-20N в комплекте (Кюветы потолочные 2, 5мл-2шт, Держатель кювет, Емкость пластмассовая об ъемом 1л для жидких отходов с крышкой, соединитель ные трубки 50см-2шт, Пипетки Сали 0,02мл-2шт, Запа сные предохранители 0,5А-2шт, Реагент реакционный Hematoron во фл. 500мл, Защитный чехол, Кабель эле ктропитания)	1	100483,42	--	100483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс-лист	Глюкометр OneTou ch SelectSimple Система контроля уровня глюкозы, холестерина в крови OneTouch SelectSimple измерител ь	1	4893,67	--	4894	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лист	Индикатор внутриглазного давления через веко цифровой портативный , модификации: ИГД-02 ПРА, ИГД-03	1	51383,57	--	51384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс-лист	Стол пеленальный с ростомером СП-01 (700х600х750)	3	7046,89	--	21141	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс-лист	Кушетка смотровая К-04 (1900х600х600)	2	10961,83	--	21924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Прайс-лист	Медицинская подставка под Бикс (с подъемным механизмом) П-04 (500х 450х1500)	2	4502,18	--	9004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс-лист	Стол процедурный , перевязочный СП-02 (2000х600х850)	1	27404,57	--	27405	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс-лист	Столик процедурный с 2-мя стеклянными полками (стекло прозрачное) СИ-06 (600х400х800)	3	3914,94	--	11745	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс-лист	Шкаф медицинский металлический, с замком для лекарственных препаратов ШМ-02 (400х400х1700)	2	15659,75	--	31320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист	Шкаф медицинский металлический ШМ-08 (900х450х1900)	2	20944,92	--	41890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс-лист	Стул медицинский	3	2609,96	--	7830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс-лист	Ростометр для взрослых Р-03 (400х500х1900)	2	3131,95	--	6264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс-лист	Термоконтейнер для холодовой цепи ТМ-4	1	7503,63	--	7504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс-лист	Чемодан-укладка для патронажной сестры АПМ-006	3	209938,57	--	629816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс-лист	Штатив, никелированный для инфузионных вливаний ШДВ-02 (400х500х180 0)	2	1957,47	--	3915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс-лист	Шкаф медицинский металлический ШМ-09 (1200х600х750)	1	14485,27	--	14485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Прайс-лист	Ширма 2-створчатая (ткань Болонь) без колес Ш-02	3	7046,89	--	21141	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс-лист	Кровать палатная (2000х800х550)	1	14093,78	--	14094	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс-лист	Тумбочка прикроватная (420x400x760)	1	5089,42	--	5089	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс-лист	Ванна моечная стационарная 2-х секционная ВМО-2/530	1	141818,64	--	141819	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Прайс-лист	Холодильник фармацевтический с автоматическим управлением ХФ-250- "ПОЗИС (1300x600x607)"	3	34255,71	--	102767	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Прайс-лист	Шпатель Эйра цервикальный стерильный одноразовый	2	16,31	--	33	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Прайс-лист	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 в мет. корпусе	2	8645,49	--	17291	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Прайс-лист	Термометр медицинский ртутный максимальный стеклянный Biotherm Clinical	2	53,83	--	108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Прайс-лист	Тазик металлический медицинский почкообразный ТМП-МИЗ-В	2	358,87	--	718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Прайс-лист	Стакан для дез.раствора (стакан лабораторный с делениями, высокий)	2	978,73	--	1957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Прайс-лист	Коробки стерилизационные круглые КСК-3, КСК-6, КСК-9, КСК-12,КСК-18	9	2936,20	--	26426	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2691465	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			2691465				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2691465				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2691465				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ПО ФОРМЕ								
		НЕПРЕДВИДИМЫЕ ЗАТРАТЫ 6%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ И НАКЛАДНЫЕ С НЕПРЕДВИДЕНЫМИ 6 %				**3278066**				
		Наименование	ед.изм.	СМР	оборудование	прочие	ВСЕГО			
		Итого по акту в ценах 2001 г.	тенге	-	3 278 066					
		Итого временные здания и сооружения3,4%	тенге	-						
		затраты на выслугу лет 1%		-						
		дополнительные затраты на зимнее время 0,7%		-						
		затраты на доп отпуска 0,4%		-						
		Итого дополнительные затраты при производстве работ	тенге	-						
		ИТОГО:	тенге	3 278 066						
		В ценах 2016 года К=2,7367742	тенге	8 971 326	-	-	8 971 326			
		Налоги, сборы, платежи 2%	тенге			179 427	179 427			
		ИТОГО:	тенге	9 150 753		179 427	9 150 753			
		Итого к оплате с пониж коэф =0, 8592866448593					7 863 120			
		НДС%					943 574			
		ИТОГО:					943 574			
		Всего:	**тенге**				8 806 694			
		Всего к оплате					**8 806 694**			

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт ТОО "ТК и З"

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Дуйсебаев А.Е.

Дуйсебаев А.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Экспресс-Строй"

Ш. Жумабаева

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства ЮКО"

Инженер: ТОО "ТК и З"

Подрядчик: ТОО "Экспресс-Строй"

Наименование объекта: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Амангелди, сельского округа Кажымукан Ордабасинского района ЮКО»

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 7-3								
		АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТИП-1-890м2								
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и пок рытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(2 5см)	406,138	234,38	17,83	95191	14260	12212	0,04	33
		м2		6,41	5,07	5128	4054	133	0,02	15
2	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=13	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя (25см)	406,138	227,29	--	92311	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщи ной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотны х крупнозернистых плотность каменных материалов 2, 5-2,9 т/м3 типа АБ	800	437,42	15,35	349936	12281	11704	0,03	27
		м2		5,94	5,06	4752	4048	133	0,02	14
4	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при измен ении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотн ым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность камен ных материалов 2,5-2,9 т/м3	800	206,96	--	165568	--	43	--	--
		м2		0,04	--	32	--	133	--	--
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщи ной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотны х мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	800	484,34	15,35	387470	12281	11704	0,03	27
		м2		5,94	5,06	4752	4048	133	0,02	14

181834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетон ных камней при других видах покрытий	239	193,93	6,63	46349	1585	34967	0,70	200
		м		108,68	1,76	25975	421	133	0,01	2
7	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300 БР100.30.15	4,14105	12557,00	--	51999	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОЩЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ-ТИП-2-145м2								
8	Е0127-56-1	Устройство оснований по д тротуары из ГПС толщиной 12 см (10см)	145	295,99	12,52	42918	1815	8181	0,24	35
		м2		38,03	4,39	5514	637	133	0,02	3
9	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство основани й под тротуары из ГПС, на каждый 1 см изменения то лщины исключить	145	-43,96	--	-6374	--	-320	-0,01	-2
		м2		-1,66	--	-241	--	133	--	--
10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравни вающих слоев оснований из песка	7,25	2267,76	68,13	16441	494	329	0,14	1
		м3		21,38	12,76	155	93	133	0,04	--
11	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тр отуаров с заполнением швов цементным раствором	145	121,17	49,85	17569	7228	16716	0,46	66
		м2		69,08	17,60	10017	2552	133	0,09	12
12	С143003-33 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В3 0-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 70 мм	145	1170,00	--	169650	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонн ых камней при других видах покрытий	76	193,93	6,63	14738	504	11163	0,70	53
		м		108,68	1,76	8260	134	133	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300 БР10 0.20.8	1,216	12557,00	--	15269	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ТИП-3-13м2								
15	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покр ытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (1 0см)	13	234,38	17,83	3047	232	198	0,04	1
		м2		6,41	5,07	83	66	133	0,02	--
16	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=2	исключать на каждый 1 см. изменения толщины с лоя	13	-34,97	--	-455	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщии ой 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2 ,5-2,9 т/м3 типа АБВ	13	484,34	15,35	6296	200	190	0,03	--
		м2		5,94	5,06	77	66	133	0,02	--
18	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетони ых камней при других видах покрытий	17	193,93	6,63	3297	113	2497	0,70	12
		м		108,68	1,76	1848	30	133	0,01	--
19	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300 Б Р100.20.8	0,272	12557,00	--	3416	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА ДЕТ.89 ПО СЕРИИ 2.110-3П.-190м2								
20	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	28,5	6089,30	--	173545	--	19876	3,66	104
		м3		567,00	--	16160	--	123	--	--
21	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	190	397,67	--	75558	--	6254	0,14	27
		м2		24,75	--	4703	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1723739	51311			586
			Тенге			92430	16231			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2025056				
	Материалы -		Тенге			18401				
	Всего заработная плата -		Тенге				108661			
	Местные материалы -		Тенге			135714				
		Накладные расходы -	Тенге			142903				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21435			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1866642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							719
		Сметная заработная плата -	Тенге				130096			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1978640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							719
		Сметная заработная плата -	Тенге				130096			
		смета 7-4								
1	У1-43-20	**Скамья типа I, строительные работы**	1	10009,05	242,88	10009	243	1757	9,70	10
		скамья		1605,45	67,68	1605	68	105	0,33	--
2	У1-49-2	**Урна типа 2, строительные работы**	3	3005,91	74,49	9018	223	2786	5,20	16
		урна		864,60	19,74	2594	59	105	0,10	--
4	У1-4-2	**Беседка тип I, строительные работы**	1	39509,66	412,10	39510	412	7897	39,00	39
		беседка		6468,00	112,80	6468	113	120	0,60	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			58537	925			73
			Тенге			12080	254			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72614				
	Материалы -		Тенге			59609				
	Всего заработная плата -		Тенге				12333			
		Накладные расходы -	Тенге			12440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				14484			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			75236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				14484			
		смета 7-5								
1	У1-34-3	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы**	2	46653,25	2042,41	93307	4085	13324	25,00	50
		ворота		4158,00	600,66	8316	1201	140	2,90	6
2	У1-34-4	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций**	2	18911,46	33,72	37823	67	4057	13,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ворота		2242,54	11,22	4485	22	90	0,04	--
3	У1-34-41	Вычитается позиция: Калитки металличес кие сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1, 6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж м еталлоконструкций	2	-4487,91	-6,87	-8976	-14	-990	-3,20	-6
		калитка		-547,94	-1,87	-1096	-4	90	-0,01	--
4	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1, 2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,20	3
		калитк а		547,94	1,87	548	2	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			126642	4145			73
			Тенге			12253	1222			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93307				
	Материалы -		Тенге			80906				
	Всего заработная плата -		Тенге				9517			
		Накладные расходы -	Тенге			13324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1999			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6398				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			113029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				11516			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33335				
	Материалы -		Тенге			29337				
	Всего заработная плата -		Тенге				3958			
		Накладные расходы -	Тенге			3562				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				534			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2214				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4492			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			152139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				16008			
		добавить								
		РАЗДЕЛ 6.СМЕТА 7-5								
15	У1-32-27	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,65 м, типа М6Б, строительные работы	274	538,03	67,69	147420	18547	26633	0,27	75
		м		45,21	24,22	12388	6636	140	0,12	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	У1-32-28	**Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,65 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций**	274	1796,88	3,13	492345	858	52405	1,20	329
		м		211,56	0,95	57967	260	90	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			639765	19405			404
			Тенге			70355	6897			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147420				
	Материалы -		Тенге			116486				
	Всего заработная плата -		Тенге				19024			
		Накладные расходы -	Тенге			26633				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3995			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10443				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			184497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				23019			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			492345				
	Материалы -		Тенге			433520				
	Всего заработная плата -		Тенге				58228			
		Накладные расходы -	Тенге			52405				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7861			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32685				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			577435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							356
		Сметная заработная плата -	Тенге				66088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			761932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				89107			
		СМЕТА 7-5								
1	ПРАЙС ЛИСТ	**Мусорный контейнер для ТБО**	2	20486,00		40972			--	--
		шт							--	--
		м2				--			--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			40972	--	0		--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			40972				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			43430	10061			
10	С ПРАЙС	**Блоки дверные SOLODOR**	14,51565	6111,00	--	88705	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
						94027				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ПО ФОРМЕ				3105405				
		НЕПРЕДВИДИМЫЕ ЗАТРАТЫ 6%								

0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ И НАКЛАДНЫЕ С НЕПРЕДВИДЕНЫМИ 6 %								
		Наименование	ед.изм.	СМР	оборудование	прочие	ВСЕГО			
		Итого по акту в ценах 2001 г.	тенге	3 105 405						
		Итого временные здания и сооружения3,4%	тенге	3 210 989						
		затраты на выслугу лет 1%		32 110						
		дополнительные затраты на зимнее время 0,7%		22 477						
		затраты на доп отпуска 0,4%		12 844						
		Итого дополнительные затраты при производстве работ	тенге	3 278 419						
		ИТОГО:	тенге	3 278 419						
		В ценах 2016 года К=2,7367742	тенге	8 972 294	-	-	8 972 294			
		Налоги, сборы, платежи 2%	тенге			179 446	179 446			
		ИТОГО:	тенге	9 151 740		179 446	9 151 740			
		Итого к оплате с пониж коэф =0, 8592866448593					7 863 968			
		НДС%					943 676			
		ИТОГО:					943 676			
		Всего:	**тенге**				8 807 644			
		Всего к оплате					**8 807 644**	8 807 644		0

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт ТОО "ТК и З"

Дуйсебаев А.Е.

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Дуйсебаев А.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Экспресс-Строй"

Ш. Жумабаева

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства ЮКО"

Инженер: ТОО "ТК и З"

Подрядчик: ТОО "Экспресс-Строй"

Наименование объекта: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Амангелди, сельского округа Кажымукан Ордабасинского района ЮКО»

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета добавить								
		.СМЕТА 6-3								
1	С ПРАЙС ЛИСТ	**Котлы отопительные на твердом топливе Алатау**	2	49482,00	--	98964	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			98964	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			98964				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5938				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			104902				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			104902				
		.СМЕТА 6-3-1								
2	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливини лацетатными водоэмульсионными составами**	57,86	274,88	2,10	15905	122	3999	0,39	23
		м2		65,03	0,79	3763	46	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			15905	122			23
			Тенге			3763	46			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15905				
	Материалы -		Тенге			12020				
	Всего заработная плата -		Тенге				3808			
		Накладные расходы -	Тенге			3999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				600			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4408			
		РАЗДЕЛ 3.СМЕТА 6-6								
3	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливини лацетатными водоэмульсионными составами**	30,4	274,88	2,10	8356	64	2101	0,39	12
		м2		65,03	0,79	1977	24	105	--	--
4	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа**	16,5	121,68	8,30	2008	137	1872	0,57	9
		м2		94,18	1,17	1554	19	119	--	--
5	С11011-434	**Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7**	16,5	1190,00	--	19635	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			29999	201			21
			Тенге			3531	43			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29999				
	Материалы -		Тенге			6632				
	Всего заработная плата -		Тенге				3574			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19635				
		Накладные расходы -	Тенге			3973				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				596			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4170			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			36011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4170			
		РАЗДЕЛ 4.СМЕТА 3-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливини лацетатными водоэмульсионными составами**	47,78	274,88	2,10	13134	100	3302	0,39	19
		м2		65,03	0,79	3107	38	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			13134	100			19
			Тенге			3107	38			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13134				
	Материалы -		Тенге			9926				
	Всего заработная плата -		Тенге				3145			
		Накладные расходы -	Тенге			3302				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				495			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3640			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3640			
		РАЗДЕЛ 5.СМЕТА 2-1-1								
7	Е0110-3-5	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	30,52	228,96	7,54	6988	230	7966	1,43	44
		м 2		214,65	2,86	6551	87	120	0,01	--
8	СПрайс лист	**сайдинг**	30,52	2304,58	--	70336	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	СПРАЙС ЛИСТ	**Эковата 15 см**	25,853	14600,00	--	377454	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С ПРАЙС	**Блоки дверные SOLODOR**	15,305	6111,00	--	93529	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0112-9-2	**Устройство подвесных желобов**	18	481,76	1,22	8672	22	954	0,28	5
		м		44,10	0,45	794	8	119	--	--
12	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	12	575,05	1,24	6901	15	2195	0,97	12
		м2		153,23	0,47	1839	6	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143003-33	**Плиты бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 70 мм**	28	1616,14	--	45252	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-57-1	**Устройство бетонных плитных с заполнением швов цементным раствором**	28	423,32	2,10	11853	59	9813	2,00	56
		м2		333,00	0,79	9324	22	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**620985**	**326**			**116**
			Тенге			**18508**	**123**			**1**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			70336				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			70336				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4220				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			74556				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95173				
		Материалы -	Тенге			13153				
		Всего заработная плата -	Тенге				18631			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60760				
		Местные материалы -	Тенге			2426				
		Накладные расходы -	Тенге			20929				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3139			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6966				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				21770			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			559684				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33581				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			641914				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			680429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				21770			

РАЗДЕЛ 8.СМЕТА 6-2

УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА-1 ШТ

17	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	0,704828	1319,00	--	930	--	460	3,24	2
		м3		531,00	--	374	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0106-1-1	Устройство бетонной подго товки из БМ В15 СЦ	0,3	5952,19	66,01	1786	20	70	1,35	--
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	--
19	Е0106-33-1	Устройство плоских днищ круглых соору жений при толщине до 150 мм	0,34	10972,38	1343,81	3731	457	1162	16,06	5
		м3		2792,25	463,29	949	158	105	1,77	1
20	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0148	67700,00	--	1002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	1,3504	7167,66	1879,87	9679	2539	3465	8,86	12
		м3		1435,50	538,43	1938	727	130	2,06	3
22	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые //	0,27	32800,00	--	8856	--	--	--	--
		м 3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-45	Вычитается позиция:Надбавка или с кидка к сметной стоимости за изменение класса бето на всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,27	-250,00	--	-68	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бет она всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,27	-134,00	--	-36	--	--	--	--
		м 3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопро водных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,	1,79	8530,00	--	15269	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С ПРАЙС	Люк шт	1	6035,52	--	6036	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			47184	3015			20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			3321	892			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41148				
	Материалы -		Тенге			5684				
	Всего заработная плата -		Тенге				4213			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1002				
	Местные материалы -		Тенге			28126				
		Накладные расходы -	Тенге			5157				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				774			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4987			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			6036				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			362				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			6398				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			55481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4987			
		РАЗДЕЛ 9.СМЕТА 4-1								
27	**Прайс-лист**	**Дизель-генератор АКСА 33 ВТ**	**1**	**680692,61**	**--**	**680693**	**--**	**--**	**--**	**--**
		к-т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**680693**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			680693				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			680693				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			680693				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ПО ФОРМЕ								
		НЕПРЕДВИДИМЫЕ ЗАТРАТЫ 6%								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ И НАКЛАДНЫЕ С НЕПРЕДВИДЕНЫМИ 6 %				**1596036**				
		Наименование	ед.изм.	СМР	оборудование	прочие	ВСЕГО			
		Итого по акту в ценах 2001 г.	тенге	454 356	785 595					
		Итого временные здания и сооружения3,4%	тенге	469 804						
		затраты на выслугу лет 1%		4 698						
		дополнительные затраты на зимнее время 0,7%		3 289						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		затраты на доп отпуска 0.4%		1 879						
		Итого дополнительные затраты при производстве работ	тенге	479 670						
		ИТОГО:	тенге	1 265 265						
		В ценах 2016 года К=2,7367742	тенге	3 462 745		-	3 462 745			
		Налоги, сборы, платежи 2%	тенге			69 255	69 255			
		ИТОГО:	тенге	3 532 000		69 255	3 532 000			
		Итого к оплате с пониж коэф =0, 8592866448593					3 035 000			
		НДС%					364 200			
		ИТОГО:					364 200			
		Всего:	**тенге**				3 399 200			
		Всего к оплате					**3 399 200**			

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт ТОО "ТК и З"

Дуйсебаев А.Е.

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Дуйсебаев А.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Экспресс-Строй"

Ш. Жумабаева