Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО" Форма №
РК.,ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.К.Либкнехта,дом 19, РНН 181600235248, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: КГП на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата РК.,ВКО, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, пер.Шоссейный,26/2, РНН 181600258357, ИИК KZ268560000000460372, АО "Банк ЦентрКредит"

Договор № 32 от 14 апреля 2011г

Наименование стройки: Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения " Средигорное-Новополяковка-Малонарымка",км 0-58,участок" Малонарымка-Солоновка-Ново-Поляковка", км 8-30

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2011 года

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	10 804 695	10 804 695
	Итого	10 804 695	10 804 695
	НДС 12%	1 296 563	1 296 563
	Итого	12 101 258	12 101 258
	погашение аванса 30%	8 495 895	8 495 895
	удержание 5%	605 063	605 063
	Всего к оплате	3 000 300	**3 000 300**

Заказчик:
И.О.начальника ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н.С.Жумадилов**

Подрядчик:
Главный инженер КГП "ОблШығысЖол"
УПТ и АД ВКО акимата **Е.Н.Пшенов**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

РК., ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.К.Либкнехта,дом 19, РНН 181600235248, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата РК.,ВКО, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, пер.Шоссейный,26/2, РНН 181600258357, ИИК KZ268560000000460372, АО "Банк ЦентрКредит"БИК KCJBKZKX.

Договор № 32 от 14 апреля 2011г

Наименование стройки: Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения " Средигорное-Новополяковка-Малонарымка",км 0-58,участок" Малонарымка-Солоновка-Ново-Поляковка", км 8-30

Акт № 1

выполненных работ за май 2011г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	720	393,12	154,62	283046	111326	232285	1,55	1116
		м3 конструкции		238,5	4,07	171720	2930	133	0,0136	10
	Раздел 1. Замена пучинистого грунта									
2	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	2280	18,51	17,5	42203	39900	11987	0,00703	16
		м3 грунта		1,01	4,41	2303	10055	97	0,0153	35
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2280	3,76	3,24	8573	7387	3539	0,00332	8
		м3 грунта		0,48	1,12	1094	2554	97	0,00371	8
4	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2280	53,76	51,34	122573	117055	36005	0,0164	37
		м3 грунта		2,36	13,92	5381	31738	97	0,0476	109

5 П8-14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 14 км, 1 класс груза	3424	101,9	101,9	348906	348906	69781	–	–
	т		–	20,38	–	69781	100	0,0428	147
6 П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	1136	95,5	95,5	108488	108488	21698	–	–
	т		–	19,1	–	21698	100	0,04011	46
7 Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2280	9,48	9,48	21614	21614	7165	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	3,24	–	7387	97	0,01059	24
8 Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=5,000;	11400	1,03	1,03	11742	11742	3428	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,31	–	3534	97	0,00101	12
9 Е1-145-13	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	3300	8,68	3,48	28644	11484	19558	0,0355	117
	м2 спланированной площади		5,2	0,91	17160	3003	97	0,00307	10

Раздел 2. Ликвидация просадок на существующем зем полотне автодороги

10 Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=0,700;	10486	53,76	51,34	563727	538351	165591	0,0164	172
	м3 грунта		2,36	13,92	24747	145965	97	0,0476	499
11 П8-14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 14 км, 1 класс грузаК=0,700;	20972	101,9	101,9	2137047	2137047	427409	–	–
	т		–	20,38	–	427409	100	0,0428	898
12 Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тК=0,700;	10486	9,48	9,48	99407	99407	32956	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	3,24	–	33975	97	0,01059	111
13 Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=5,000;	52430	1,03	1,03	54003	54003	15765	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,31	–	16253	97	0,00101	53

14	Е1-135-1								
	Полив водой уплотняемого грунта насыпейК=0,700;	3243,1	14,12	12	45793	38917	13748	0,0122	40
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	5254	8919	97	0,0122	40
	Всего прямые затраты				**3875766**	**3645627**			**1506**
					227659	**785201**			**2002**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2479				
	Накладные расходы, тенге				1060915				
	- заработная плата, тенге				159137				
	- трудоемкость, чел-ч				530				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				296201				
	Всего				**5232882**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				52329				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				20932				
	Командировочные расходы				303000				
	Транспорт				200800				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5809943**				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413тенге				**10592838**				
	- материалы, тенге				11850631				
	- сметная заработная плата, тенге				1242049				
	Налог(2%)				211857				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**10804695**				
	НДС(12%)				1296563				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**12101258**				

Работу принял:
Заказчик:
И.О.начальника ГУ "УПТ и АД ВКО" _____ **Н.С.Жумадилов**

Работу сдал:
Подрядчик:
Главный инженер КГП "ОблШыгысЖол"
УПТ и АД ВКО акимата _____ **Е.Н.Пшенов**

Начальник ПДУ-7 _____ **Ж.К.Елеусизов**