Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО" Форма №
РК.,ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.К.Либкнехта,дом 19, РНН 181600235248, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: КГП на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата РК.,ВКО, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, пер.Шоссейный,26/2, РНН 181600258357, ИИК KZ268560000000460372, АО "Банк ЦентрКредит"БИК KCJBKZKX.

Договор № 32 от 14 апреля 2011г

Наименование стройки: Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения " Средигорное-Новополяковка-Малонарымка",км 0-58,участок" Малонарымка-Солоновка-Новополяковка", км 8-30

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2011 года

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт № 4	79 383 036	5 678 148
	Итого	79 383 036	5 678 148
	НДС 12%	9 525 964	681 378
	Итого	88 909 000	6 359 526
	погашение аванса 30%	26 672 700	-
	удержание 5%	4 445 450	317 976
	Всего к оплате	57 790 850	**6 041 550**

Заказчик:
Зам.начальника ГУ "УПТ и АД ВКО" _____ **Н.С.Жумадилов**

Подрядчик:
Главный инженер КГП "ОблШығысЖол"
УПТ и АД ВКО акимата _____ **Е.Н.Пшенов**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

РК., ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.К.Либкнехта,дом 19, РНН 181600235248, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШыгысЖол" УПТ и АД ВКО акимата

РК.,ВКО, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, пер.Шоссейный,26/2, РНН 181600258357, ИИК KZ268560000000460372, АО "Банк ЦентрКредит"БИК KCJBKZKX.

Договор № 32 от 14 апреля 2011г

Наименование стройки: Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения " Средигорное-Новополяковка-Малонарымка",км 0-58,участок" Малонарымка-Солоновка-Новополяковка", км 8-30

Акт № 4 от 22.08.2011г

выполненных работ за август 2011г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство дорожной одежды, см № 2-2-1								
1	Е27-15-3	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	2101,88	22,94	17,24	48217	36236	31282	0,03708	78
		м2 площади основания		5,62	5,57	11813	11707	133	0,0203	43
2	П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	138,7241	95,5	95,5	13248	13248	2650	–	–
		т		–	19,1	–	2650	100	0,04011	6
3	Е27-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 18 см из песчано-гравийной смеси	2102,94	21,65	14,85	45529	31229	32976	0,044	93
		м2 основания или покрытий		6,75	5,04	14195	10599	133	0,01815	38
4	П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	337,34	95,5	95,5	32216	32216	6443	–	–

			–	19,1	–	6443	100	0,04011	14

Раздел 9. Установка сигнальных столбиков

5	E27-61-1								
	Установка столбиков сигнальных железобетонных ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	20	317,99	143,81	6360	2876	4151	0,768	15
	шт		120,42	35,64	2408	713	133	0,144	3
6	99-1-20	Металлические направляющие столбики	20	1199		23980			
	шт								

Раздел 10. Барьерное ограждение

7	E27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали по металлическим столбам	500	1382,99	21,63	691495	10815	127115	1,13	565
	м			185,85	5,3	92925	2650	133	0,0214	11
8	1-1-907								
		Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	4,45	90400		402280			
	т								
9	E99-1-59	Рихтовка барьерных столбиков	108,4	216,36	9,36	23453	1015	29844	12,875	1396
	м			207	–	22439	–	133	–	–
10	1-1-1052	Электроды, d=4 мм, Э46	0,011	81400		895				
	т									
11	1-1-230	Кислород технический газообразный	3,63	75		272				
	м3									
12	E99-1-60	Разметка мест окраски бруса по шаблону	7,17	238,5	–	1710	–	2274	12	86
	100м			238,5	–	1710	–	133	–	–
13	E99-1-61	Окраска вручную лицевой стороны бруса белой и черной краской	7,17	225	–	1613	–	2145	14,28	102
	100м			225	–	1613	–	133	–	–
14	1-1-1078	Эмаль ХВ-110 белая	0,278	240200		66776				
	т									
15	1-1-1096	Эмаль ЭП-5116 черная	0,096	337700		32419				
	т									
16	E99-1-62	Окраска вручную тыльной стороны бруса	7,17	1804,5	–	12938	–	17208	11,45	82
	100м			1804,5	–	12938	–	133	–	–
17	1-1-1090	Эмаль ЭП-51 серая	0,2545	288900		73525				

Раздел 11. Установка дорожных знаков

18	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	603	53,76	51,34	32417	30958	9522	0,0164	10
		м3 грунта		2,36	13,92	1423	8394	97	0,0476	29
19	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	1206	49,9	49,9	60179	60179	12036	–	–
		т		–	9,98	–	12036	100	0,02096	25
20	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	670	25,65	5,38	17186	3605	13174	0,129	86
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	13581	–	97	–	–
21	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	64	747,86	146,19	47863	9356	45494	3,2	205
		шт		506,25	28,22	32400	1806	133	0,11	7
22	1-4-91	Стойки металлические	66	1540		101640				
		шт								
23	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	5,32	7370		39208				
		м3								
24	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	23,1	17200		397320				
		м3								
25	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,155	90400		14012				
		т								
26	1-1-1043	Знаки дорожные треугольной формы	40	3546		141840				
		шт								
27	1-1-1150	Знак индивидуального проектирования	2	15867,01		31734				
		шт								
28	1-1-1161	Километровые знаки	22	529		11638				
		шт								
29	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	18,6	7180		133548				
		м3								
		Всего прямые затраты				**2505511**	**231733**			**2718**

		207445	**56998**	**176**
В том числе стоимость: материалов, тенге		2066333		
Накладные расходы, тенге		336314		
- заработная плата, тенге		50447		
- трудоемкость, чел-ч		168		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		170510		
Всего		**3012335**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)		30123		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)		12049		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**3054507**		
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	К-1,823	5566812		
- материалы, тенге		3766925		
- сметная заработная плата, тенге		650924		
Налог(2%)		111336		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)		5678148		
НДС(12%)		681378		
Всего по акту с учетом НДС(12%)		6359526		

Заказчик:
Зам.начальника ГУ "УПТ и АД ВКО" _____ **Н.С.Жумадилов**

Работу сдал:
Подрядчик:
Главный инженер КГП "ОблШыгысЖол"
УПТ и АД ВКО акимата _____ **Е.Н.Пшенов**

Начальник ПДУ-7 _____ **Ж.К.Елеусизов**