Подрядчик: ТОО "Сервисный центр "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"

Наименование стройк Расширение системы сбора и транспорта нефти м/р НГДУ "Доссормунайгаз"-18 скв.

Наименование объекта - Обустройство устья скважин на м/р Карсак-3скв.

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2015г

на Самотечная канализация (скв. 175,176,177)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0109-53-1	**Монтаж конструкций дверей,люков,лазов**	0,216	14806,01	1133,15	3198	245	2584	82,10	18
		т		12892,50	398,25	2785	86	90	1,95	--
19	С11011-870	**Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235**	0,216	43100,00	--	9310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-11-4	**Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании**	0,00435	126994,77	680,89	552	3	26	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	24	1	105	1,26	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			13060				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			2610				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			940				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16610				

Временные здания и сооружения 4,1%*0,8	545
Итого	17 155
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,024%	519
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	69

Затраты за выслугу лет, 1%	172
Итого в базовых ценах	17 914
Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982/775	45 813
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	916
Итого	46 730
Итого с понижающик коэф. 0,9	42 057
Налог на добавленную стоимость, 12%	5 047
Итого за месяц	51 777

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Сервисный Центр "КазТурбоРемонт"

_____ **Усеров А.Г.**

1372808-2

Субподрядчик
Директор
ТОО "АралСервис"

_____ **Габитов Р.Х.**

Подрядчик: ТОО "Сервисный центр "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"

Наименование стройк Расширение системы сбора и транспорта нефти м/р НГДУ "Доссормунайгаз"-18 скв.

Наименование объекта - Обустройство устья скважин на м/р Карсак-3скв.

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2015г

на Обвязка устьевого оборудования скважин оборудованных ШГН (скв 612,616,620)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0107-220-6	**Монтаж станка-качалки**	3	24282,00	6705,00	72846	20115	37803	235,00	2115
		компл		12084,00	1917,03	36252	5751	90	37,06	334
18	Е0125-22-1	**Транспортировка материалов до места установки до 160 км (Атырау-Карсак)**	6110,4	102,09	95,97	623811	586415	310677	0,04	222
		т/км		6,12	36,25	37396	221502	120	0,18	1082
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			696657	586415			
			Тенге			37396	221502			
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			696657				
		Накладные расходы -	Тенге			348480				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62708				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1107845				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1107845				

Временные здания и сооружения 4,1%*0,8	36 337
Итого	1 144 183
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,024%	34 600
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	4 577
Затраты за выслугу лет, 1%	11 442
Итого в базовых ценах	1 194 801

Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982/775	**3 055 608**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**61 112**
Итого	**3 116 720**
Итого с понижающик коэф. 0,9	**2 805 048**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**336 606**
Итого за месяц	**3 453 326**

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Сервисный Центр "КазТурбоРемонт"

_____ **Усеров А.Г.**

Субподрядчик
Директор
ТОО "АралСервис"

_____ **Габитов Р.Х.**

Подрядчик: ТОО "Сервисный центр "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"

Наименование стройк Расширение системы сбора и транспорта нефти м/р НГДУ "Доссормунайгаз"-18 скв.
Наименование объекта - Монтаж ГЗУ типа ОЗНА-Импульс на м/р В.Макат и Алтыкуль

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2015г

на Колодец для задвижек-2шт

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		КОЛОДЕЦ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК Д1500ММ										
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** м3	16,2	27,84	26,18	451	424	139	0,01	--		
				1,66	7,20	27	117	97	0,03	--		
2	Е0101-162-2	**Доработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м,глубиной до 2м** м3	1,6	294,75	--	472	--	533	1,89	3		
				294,75	--	472	--	113	--	--		
3	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** м3	11,52	6,48	6,48	75	75	24	--	--		
				--	2,10	--	24	97	0,01	--		
4	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** м3	11,52	21,55	4,52	248	52	190	0,11	1		
				17,03	--	196	--	97	--	--		
5	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** м3	0,628	2806,27	100,89	1762	63	120	0,85	1		
				123,75	38,25	78	24	118	0,18	--		
6	Е0113-49-1	**Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"** м3	0,628	5652,57	462,96	3550	291	1192	11,00	7		
				1935,00	173,25	1215	109	90	0,85	1		
7	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах** м3	2,73	30931,30	2104,76	84442	5746	10597	13,90	38		
				2362,50	623,48	6450	1702	130	2,48	7		

8	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	1,43	23200,00	--	33176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,3	33200,00	--	43160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,2	245,44	3,82	3485	54	650	0,21	3
		м2		37,35	1,44	530	20	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			170821				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			13445				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11056				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			195322				

Временные здания и сооружения 4,1%*0,8	6 407
Итого	201 729
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,024%	6 100
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	807
Затраты за выслугу лет, 1%	2 017
Итого в базовых ценах	210 653
Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982/775	538 728
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	10 775
Итого	549 503
Итого с понижающик коэф. 0,9	494 552
Налог на добавленную стоимость, 12%	59 346
Итого за месяц	608 849

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Сервисный Центр "КазТурбоРемонт"

Усеров А.Г.

Субподрядчик
Директор
ТОО "АралСервис"

Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО "Сервисный центр "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"

Наименование стройк Расширение системы сбора и транспорта нефти м/р НГДУ "Доссормунайгаз"-18 скв.
Наименование объекта - Монтаж ГЗУ типа ОЗНА-Импульс с 40-14-400 на м/р В.Макат и Алтыкуль

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2015г

на Общестроительные работы на устройство площадки под Озна-Импульс 40-14-400 и под щитовое помещение (В.Макат и Алтыкуль)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	212	1,41	1,41	299	299	62	--	--
		м2		--	0,30	--	64	97	--	--
2	E0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	31,8	9,24	9,24	294	294	93	--	--
		м3		--	3,00	--	95	97	0,01	--
3	E0127-49-6	**Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 5(15)см с применением битума**	256	1004,76	17,70	257220	4532	4338	0,05	13
		м2		7,88	4,86	2017	1244	133	0,02	4
4	E0127-36-3	**Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2**	8,92	785,48	272,97	7006	2435	3521	1,28	11
		м3		221,18	75,60	1973	674	133	0,28	3
5	C143019-203	**Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т**	52,5	3220,00	--	169050	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	E0127-76-1	**Укладка оснований покрытий толщиной слоя 20(15)см**	200	1856,96	14,51	371392	2902	1656	0,03	6
		м2		4,32	1,91	864	381	133	0,01	2

7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	106	747,95	6,63	79283	703	15569	0,70	74
		м		108,68	1,76	11520	186	133	0,01	1
8	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	5,724	25800,00	--	147679	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1032223	11164			104
			Тенге			16374	2645			10
		Накладные расходы -	Тенге			25238				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63448				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1120909				

Временные здания и сооружения 4,1%*0,8	
Итого	36 766
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,024%	1 157 675
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	35 008
Затраты за выслугу лет, 1%	4 631
Итого в базовых ценах	11 577
Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982/775	1 208 890
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	3 091 640
Итого	61 833
Итого с понижающик коэф. 0,9	3 153 472
Налог на добавленную стоимость, 12%	2 838 125
Итого за месяц	340 575
	3 494 047

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Сервисный Центр "КазТурбоРемонт"

Усеров А.Г.

Субподрядчик
Директор
ТОО "АралСервис"

Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО "Сервисный центр "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"

Наименование стройк Расширение системы сбора и транспорта нефти м/р НГДУ "Доссормунайгаз"-18 скв.

Наименование объекта - Электроснабжение

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2015г

на Монтаж ВЛ-6 0,4 кВ,КЛ-0,4 и установка КТП на м/р Ботахан (скв. 175,176,177)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		ВЛ-6кВ								
1	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**4**	**3155,76**	**1990,26**	**12623**	**7961**	**6449**	**5,98**	**24**
		опора		**985,50**	**549,90**	**3942**	**2200**	**105**	**2,29**	**9**
2	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**1,6**	**245,44**	**3,82**	**393**	**6**	**73**	**0,21**	**--**
		м2		**37,35**	**1,44**	**60**	**2**	**118**	**0,01**	**--**
3	**С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5**	**8**	**26300,00**	**--**	**210400**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**3,672**	**132,00**	**--**	**485**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

5	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,13	25922,88	17030,88	3370	2214	1604	43,70	6
		1км		7650,00	4099,68	995	533	105	15,13	2
6	С151607-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,08	165875,00	--	13270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-305-1	Хомут на опоре	--	410,80	377,00	--	--	--	--	--
		шт		33,80	83,30	--	--	--	0,48	--
8	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	--	196,00	--	--	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-305-4	Траверса на опоре	12	272,50	215,00	3270	2580	1181	--	--
		шт		56,30	47,30	676	568	95	0,27	3
10	С11041-95	Траверсы угловые М-8	12	2610,00	--	31320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы	30	556,00	--	16680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151804-1331 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	30	8,00	--	240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-152-1	Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали	0,062	97791,00	1561,00	6063	97	943	85,00	5
		т		15550,00	457,00	964	28	95	2,65	--
14	С151803-26	Кронштейн для устройства ответвления	2	1240,00	--	2480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С11071-50 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление укоса У-2	4	1300,00	--	5200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

16	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	10	155,00	--	1550	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	12	113,00	--	1356	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6,5 мм	41	84,60	2,80	3469	115	1270	0,17	7
		м		32,40	0,20	1328	8	95	--	--
19	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,04	52102,00	--	2084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				КТП						
55	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	3	16463,00	10590,00	49389	31770	19944	27,00	81
		подстанц		4680,00	2318,05	14040	6954	95	13,44	40
56	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	3	7897,00	1541,00	23691	4623	10397	19,00	57
		шт		3308,00	340,01	9924	1020	95	1,97	6
63	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
		комплект		616,50	306,68	1850	920	105	1,06	3
64	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	9	957,56	134,06	8618	1207	7272	4,38	39
		шт		720,00	49,50	6480	446	105	0,24	2
65	С151802-27	Разъединитель линейный РЛНД-1-10/400 трехполюсный с приводом ПРНЗ	3	23400,00	--	70200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С151802-41	Разрядник вентильный РВО-6кВ	9	3890,00	--	35010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	3	166,90	5,40	501	16	457	1,00	3
		шт		158,00	2,30	474	7	95	0,01	--
68	С151610-32	Счетчик многотарифный Меркурий 230 ART-03PCIDN	3	23100,00	--	69300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

69	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,102	14359,66	5522,03	1465	563	679	35,90	4
		т		6075,00	1322,37	620	135	90	4,73	--
70	С151803-188	Основание под РЛНД,ПРНЗ с трубой D-25 мм	3	8100,00	--	24300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,5	402,75	--	604	--	683	2,80	4
		м3		402,75	--	604	--	113	--	--
72	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основанияпод фундаменты	0,36	2806,27	100,89	1010	36	69	0,85	--
		м3		123,75	38,25	45	14	118	0,18	--
73	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом	0,36	5652,57	462,96	2035	167	683	11,00	4
		м3		1935,00	173,25	697	62	90	0,85	--
74	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов из бетона В7,5	0,69	11688,29	95,97	8065	66	585	4,90	3
		м3		771,75	36,25	533	25	105	0,18	--
75	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,32	245,44	3,82	1060	17	198	0,21	1
		м2		37,35	1,44	161	6	118	0,01	--
		Ограждение и основание КТП								
95	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов -столбов	1,2	11688,29	95,97	14026	115	1018	4,90	6
		м3		771,75	36,25	926	43	105	0,18	--
96	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	2,223	14359,66	5522,03	31922	12275	14800	35,90	80
		т		6075,00	1322,37	13505	2940	90	4,73	11
97	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	2,223	147100,00	--	327003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	20,37	32,52	0,05	662	1	107	0,03	1
		м2		5,81	0,02	118	--	90	--	--
99	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124,за 2 раза	40,74	42,36	0,09	1726	4	103	0,01	1
		м2		2,75	0,05	112	2	90	--	--
		Разные работы								
100	Е0125-22-1	Транспортировка оборудования от приобъектного склада до места установки 171 км	461,7	102,09	95,97	47135	44309	23475	0,04	17

		т/км		6,12	36,25	2826	16737	120	0,18	82
101	Е010332-А150-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 146-150 км, класс груза 1	21	562,00	562,00	11802	11802	2360	--	--
		т		--	112,40	--	2360	100	2,36	50
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			982298				
			Тенге			982298				
		Накладные расходы -	Тенге			97257				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68908				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1148463				

Временные здания и сооружения 4,1%*0,8	37 670
Итого	1 186 133
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,024%	35 869
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	4 745
Затраты за выслугу лет, 1%	11 861
Итого в базовых ценах	1 238 607
Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982/775	3 167 638
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	63 353
Итого	3 230 991
Итого с понижающик коэф. 0,9	2 907 891
Налог на добавленную стоимость, 12%	348 947
Итого за месяц	3 579 937

Подрядчик

Генеральный директор

ТОО "Сервисный Центр "КазТурбоРемонт"

_____ **Усеров А.Г.**

Субподрядчик

Директор

ТОО "АралСервис"

_____ **Габитов Р.Х.**

Подрядчик: ТОО "Сервисный центр "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"

Наименование стройк Расширение системы сбора и транспорта нефти м/р НГДУ "Доссормунайгаз"-18 скв.

Наименование объекта - Электроснабжение

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2015г

на Монтаж ВЛ-6;0,4 кВа,Кл-0,4 и установка КТП Карсак (скв. 612,616,620)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		ВЛ-6кВ								
3	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	5	**3155,76**	**1990,26**	**15779**	**9951**	**8061**	**5,98**	**30**
		опора		**985,50**	**549,90**	**4928**	**2750**	**105**	**2,29**	**11**
4	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	5	**1534,11**	**878,23**	**7671**	**4391**	**3952**	**3,06**	**15**
		опора		**506,25**	**246,42**	**2531**	**1232**	**105**	**1,03**	**5**
5	**Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	1	**4836,53**	**3187,28**	**4837**	**3187**	**2472**	**9,00**	**9**
		опора		**1476,00**	**878,40**	**1476**	**878**	**105**	**3,63**	**4**
6	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	19,5	**245,44**	**3,82**	**4786**	**74**	**893**	**0,21**	**4**
		м2		**37,35**	**1,44**	**728**	**28**	**118**	**0,01**	**--**

7	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоко[illegible]тных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	3	25500,00	--	76500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	15	26300,00	--	394500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,262	132,00	--	1091	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,48	25922,88	17030,88	12443	8175	5922	43,70	21
		1км		7650,00	4099,68	3672	1968	105	15,13	7
13	С151607-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2	0,29	165875,00	--	48104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-305-1	Хомут на опоре	4	410,80	377,00	1643	1508	445	--	--
		шт		33,80	83,30	135	333	95	0,48	2
15	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	4,8	196,00	--	941	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-305-4	Траверса на опоре	22	272,50	215,00	5995	4730	2165	--	--
		шт		56,30	47,30	1239	1041	95	0,27	6
17	С11041-95	Траверсы промежуточные М-8 и ТМ-1	14	2610,00	--	36540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы	61	556,00	--	33916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151804-1331 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	61	8,00	--	488	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-152-1	Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали	0,077	97791,00	1561,00	7530	120	1171	85,00	7
		т		15550,00	457,00	1197	35	95	2,65	--

21	С11071-50 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление укоса У-2	6	1300,00	--	7800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151803-26	Кронштейн для устройства ответвления	2	1240,00	--	2480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	93	84,60	2,80	7868	260	2880	0,17	16
		м		32,40	0,20	3013	19	95	--	--
24	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,024	52102,00	--	1250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	3	16463,00	10590,00	49389	31770	19944	27,00	81
		подстанц		4680,00	2318,05	14040	6954	95	13,44	40
71	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	3	7897,00	1541,00	23691	4623	10397	19,00	57
		шт		3308,00	340,01	9924	1020	95	1,97	6
76	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
		комплект		616,50	306,68	1850	920	105	1,06	3
77	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	9	957,56	134,06	8618	1207	7272	4,38	39
		шт		720,00	49,50	6480	446	105	0,24	2
78	С151802-27	Разъединитель линейный РЛНД-1-10/400 трехполюсный с приводом ПРНЗ	3	23400,00	--	70200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С151802-41	Разрядник вентильный РВО-6кВ	9	3890,00	--	35010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	3	166,90	5,40	501	16	457	1,00	3
		шт		158,00	2,30	474	7	95	0,01	--
81	С151610-32	Счетчик многотарифный Меркурий 230 ART-03PCIDN	3	23100,00	--	69300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,102	14359,66	5522,03	1465	563	679	35,90	4
		т		6075,00	1322,37	620	135	90	4,73	--
83	С151803-188	Основание под РЛНД,ПРНЗ с трубой D-25 мм	3	8100,00	--	24300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

84	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м [illegible]чную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,5	402,75	--	604	--	683	2,80	4
		м3		402,75	--	604	--	113	--	--
85	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,36	2806,27	100,89	1010	36	69	0,85	--
		м3		123,75	38,25	45	14	118	0,18	--
86	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом	0,36	5652,57	462,96	2035	167	683	11,00	4
		м3		1935,00	173,25	697	62	90	0,85	--
87	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов из бетона В7,5	0,69	11688,29	95,97	8065	66	585	4,90	3
		м3		771,75	36,25	533	25	105	0,18	--
88	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,32	245,44	3,82	1060	17	198	0,21	1
		м2		37,35	1,44	161	6	118	0,01	--
		Ограждение и основание КТПН								
108	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов -столбов	1,2	11688,29	95,97	14026	115	1018	4,90	6
		м3		771,75	36,25	926	43	105	0,18	--
109	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	2,223	14359,66	5522,03	31922	12275	14800	35,90	80
		т		6075,00	1322,37	13505	2940	90	4,73	11
110	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	2,223	147100,00	--	327003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	20,37	32,52	0,05	662	1	107	0,03	1
		м2		5,81	0,02	118	--	90	--	--
112	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124,за 2 раза	40,74	42,36	0,09	1726	4	103	0,01	1
		м2		2,75	0,05	112	2	90	--	--
		Разные работы								
113	Е0125-22-1	Транспортировка оборудования от приобъектного склада до места установки 171 км	595	102,09	95,97	60744	57102	30252	0,04	22
		т/км		6,12	36,25	3641	21569	120	0,18	105
114	Е010332-А150-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 146-150 км, класс груза 1	60	562,00	562,00	33720	33720	6744	--	--
		т		--	112,40	--	6744	100	2,36	142
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1409631**				
			Тенге							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1409631				
		Накладные расходы -	Тенге			124859				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92069				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1626559				

ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1626559				

Временные здания и сооружения 4,1%*0,8	53 351
Итого	1 679 911
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,024%	50 800
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	6 720
Затраты за выслугу лет, 1%	16 799
Итого в базовых ценах	1 754 230
Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982/775	4 486 301
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	89 726
Итого	4 576 027
Итого с понижающик коэф. 0,9	4 118 425
Налог на добавленную стоимость, 12%	494 211
Итого за месяц	5 070 238

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Сервисный Центр "КазТурбоРемонт"

Усеров А.Г.

Субподрядчик
Директор
ТОО "АралСервис"

Габитов Р.Х.