Форма №

**Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"**
**РК.,ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.К.Либкнехта,дом 19, РНН 181600235248, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A**

**Подрядчик: КГП на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата ВКО, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, пер.Шоссейный,26/2, РНН 181600258357, ИИК KZ268560000000460372, АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX.**

Договор **№ 30 от 13 апреля 2011г**

**Наименование стройки: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Семипалатинск-Долонь-Большая Владимировка-Сосновка-Коянбай", км 99,6-113,6**

**Справка**

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за июль 2011 года**

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

| № п/п | Наименование работ, затрат | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге |
|---|---|---|---|
| | | Всего | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Акт №3 | 63 530 220 | 28 571 429 |
| | **Итого** | 63 530 220 | 28 571 429 |
| | НДС 12% | 7 623 626 | 3 428 571 |
| | **Итого** | 71 153 846 | 32 000 000 |
| | **погашение аванса 30%** | 21 346 154 | 9 600 000 |
| | **удержание 5%** | 3 557 692 | 1 600 000 |
| | | | |
| | **Всего к оплате** | 46 250 000 | **20 800 000** |

**Заказчик:**
**Зам.начальника ГУ "УПТ и АД ВКО"** **Н.С.Жумадилов**

**Подрядчик:**
**Главный инженер КГП "ОблШығысЖол"**
**УПТ и АД ВКО акимата** **Е.Н.Пшенов**

**Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"**

**РК., ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.К.Либкнехта,дом 19, РНН 181600235248, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A**

**Подрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата ВКО, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, пер.Шоссейный,26/2, РНН 181600258357, ИИК KZ268560000000460372, АО "Банк ЦентрКредит"БИК KCJBKZKX.**

**Договор № 30 от 13 апреля 2011г**

**Наименование стройки: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Семипалатинск-Долонь-Большая Владимировка-Сосновка-Коянбай" км 99,6-113,6**

## Акт № 3 от 22.07.2011г

### выполненных работ за июль 2011г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.09.08)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 2. 2** | | | | | | | | | |
| 1 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; | 3,5416 | 44188,69 | 407,51 | 156499 | 1443 | 797 | 0,696 | 2 |
| | | *т* | | – | 169,13 | – | 599 | 133 | 0,696 | 2 |
| 2 | Е27-16-1 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетонаК=0,850; т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; | 419,20997 | 5970,85 | 201,5 | 2503040 | 84471 | 60233 | 0,2292 | 96 |
| | | *т смеси* | | 41,58 | 66,45 | 17431 | 27857 | 133 | 0,2286 | 96 |
| 3 | Е27-16-8 | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3К=0,850; т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; | 83300 | 113,4 | 7,9 | 9446220 | 658070 | 659195 | 0,02532 | 2109 |
| | | *м2 покрытия* | | 4 | 1,95 | 333200 | 162435 | 133 | 0,00709 | 591 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е27-63-11 | Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см ктрр=1,15; ктрм=1,15; кзпр=1,15; кэкс=1,15; кзпм=1,15; | 805,86 | 257,25 | 23,42 | 207307 | 18873 | 12561 | 0,03646 | 29 |
| | | *м2 покрытия полосы и обочин* | | | | | | | | |
| | | | | 5,51 | 6,21 | 4440 | 5004 | 133 | 0,02338 | 19 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **12313066** | **762857** | | | **2236** |
| | | | | | | **355071** | **195895** | | | **708** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 11195137 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 732786 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 109918 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 366 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 782751 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **13828603** | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу пет (1%) | | | | 138286 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4%) | | | | 55314 | | | | |
| | | Перевозка рабочих | | | | 335392 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **14357595** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | | | | **28011205** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 11850631 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1242049 | | | | |
| | | Налог(2%) | | | | 560224 | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)** | | | | **28571429** | | | | |
| | | НДС(12%) | | | | 3428571 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | | | | **32000000** | | | | |

**Работу принял:**
**Заказчик:**
**Зам.начальника ГУ "УПТ и АД ВКО"** _____ **Н.С.Жумадилов**

**Работу сдал:**
**Подрядчик:**
**Главный инженер КГП "ОблШыгысЖол"**
**УПТ и АД ВКО акимата** _____ **Е.Н.Пшенов**

**Начальник ПДУ-2** _____ **К.С. Махамбетов**