Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО" Форма №
РК.,ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.К.Либкнехта,дом 19, РНН 181600235248, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: КГП на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата ВКО, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, пер.Шоссейный,26/2, РНН 181600258357, ИИК KZ268560000000460372, АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX.

Договор **№ 30 от 13 апреля 2011г**

Наименование стройки: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Семипалатинск-Долонь-Большая Владимировка-Сосновка-Коянбай", км 99,6-113,6

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2011 года

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №4	68 750 000	5 219 780
	Итого	68 750 000	5 219 780
	НДС 12%	8 250 000	626 374
	Итого	77 000 000	5 846 154
	погашение аванса 30%	23 100 000	1 753 846
	удержание 5%	3 850 000	292 308
	Всего к оплате	50 050 000	**3 800 000**

Заказчик:
Зам.начальника ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н.С.Жумадилов**

Подрядчик:
Главный инженер КГП "ОблШыгысЖол"
УПТ и АД ВКО акимата **Е.Н.Пшенов**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

РК., ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.К.Либкнехта,дом 19, РНН 181600235248, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата ВКО, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, пер.Шоссейный,26/2, РНН 181600258357, ИИК KZ268560000000460372, АО "Банк ЦентрКредит"БИК KCJBKZKX.

Договор № 30 от 13 апреля 2011г

Наименование стройки: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Семипалатинск-Долонь-Большая Владимировка-Сосновка-Коянбай" км 99,6-113,6

Акт № 4 от 22.08.2011г

выполненных работ за август 2011г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2. 2									
1	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	73,97962	5970,85	201,5	441721	14907	10629	0,2292	17
		т смеси		41,58	66,45	3076	4916	133	0,2286	17
2	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	14700	113,4	7,9	1666980	116130	116328	0,02532	372
		м2 покрытия		4	1,95	58800	28665	133	0,00709	104
3	Е1-145-2	Планировка обочин механизированным способом ктрр=1,15; ктрм=1,15; кзпр=1,15; кэкс=1,15; кзпм=1,15;	35910	1,62	1,62	58174	58174	11843	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,34	–	12209	97	0,00114	41

Всего прямые затраты	**2166875**	**189211**	**389**
	61876	**45790**	**162**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1915788		
Накладные расходы, тенге	138800		
- заработная плата, тенге	20820		
- трудоемкость, чел-ч	69		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	138341		
Всего	**2444016**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	24440		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	9776		
Перевозка рабочих	144217		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2622449**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**5117431**		
- материалы, тенге	11850631		
- сметная заработная плата, тенге	1242049		
Налог(2%)	102349		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5219780**		
НДС(12%)	626374		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5846154**		

Работу принял:
Заказчик:
Зам.начальника ГУ "УПТ и АД ВКО" _____ **Н.С.Жумадилов**

Работу сдал:
Подрядчик:
Главный инженер КГП "ОблШыгысЖол"
УПТ и АД ВКО акимата _____ **Е.Н.Пшенов**