Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии № 2

«23» 09 2019 год.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью **«Строительная компания КазТурбоРемонт», РК, Адрес: г.Алматы, пр.Абылай хан, 81; Тел /факс 8 727 344-10-38**
наименование организации, юридический адрес
в лице:**Генерального директораТОО «Строительная компания КазТурбоРемонт» БорисюкС.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Повышение надёжности электроснабжения м/рЖанаталап»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком, которого является: **АО «Эмбамунайгаз», управляющий директор по производству Кутжанов А.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной,градостроительнойи строительной деятельности;
2.Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ШЫНДАУ» №20-986-100**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)**АО «Эмбамунайгаз» Приказ№794/П от 03.10.2016г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаиз мерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформатор силовой ТДН-2500/35У1	комплект	2	2	2	2
КРУ 35 кВ	комплект	1	1	1	1
КРУ 6 кВ на 18 ячеек	комплект	1	1	1	1
КРУ 6кВ на 22 ячеек	комплект	1	1	1	1

Здание электрика	м2	138,69	138,69	138,69	138,69
ВЛ-6кВ	км	14,263	14,263	14,263	14,263
ВЛ-35кВ	км	1,66	1,66	1,66	1,66

«Повышение надёжности электроснабжения м/р Жанаталап»
Жилой дом имеет следующие показатели:**Здание электрика**

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	138,69	138,69
Число этажей	этаж	1	1
Общийстроительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	872,61	872,61
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	37,97	37,97

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Повышения надёжности электроснабжения месторождения Жанаталап сооружение нового ПС 35/6кВ на новом месте в замен существующего ПС35/6кВ.

В объем данного сооружение нового ПС 35/6кВ входят:

- Трансформатор силовой ТДН-2500/35У1
- КРУ 35 кВ
- КРУ 6 кВ
- Подземный маслосборник
- Здание электрика (ОПУ)
- Беседка
- Убornаяна 1 очко

Трансформатор силовой ТДН-2500/35/6У1

Трансформатор блочно-модульное сооружение полной заводской готовности.

Под трансформатор предусматривается сборный фундамент из плит по серии 3.407 - 102 в.1.

Под периметру площадки предусматривается сборные железобетонные бордюры из плит по серии 3.407.1 - 157 вып. 1.Площать застройки -41,4м2.

КРУ 35 кВ.

КРУ 35 кВ блочно-модульное сооружение полной заводской готовности.

Под КРУ предусматривается сборный фундамент из лежней по серии3.407-102

Под лестницы предусматриваются площадка из плит по серии 3.407.1-157 выпуск 1.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки – 114,24 м^2

КРУ 6 кВ 18ячеек, 22 ячеек

КРУ 6 кВ поставляется в готовом виде.

Под КРУ предусмотрен сборный фундамент из лежней по серии 3.407-102

Под лестницы предусмотрен площадка из плит по серии 3.407.1-157 выпуск 1.

Подземный маслосборник

Подземный маслосборник предусмотрен по серии 3.900.1 - 14 вып. 1.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки – 10,34 м^2

Здание электрика

Здание электрика – одноэтажное, имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 17,40х9,0 м.

Высота здания 3,0 м от уровня пола до низа покрытия.

Коэффициент надежности -0.95

В здании расположено следующие помещения:

Тамбур	– 3,07 м^2
Коридор	– 15,07 м^2
Комната отдыха	– 13,27 м^2
Диспетчерская	– 25,50 м^2
Кабинет мастера	– 10,01 м^2
Комната приема пищи	– 10,01 м^2
Котельная	– 10,83 м^2
Сан узел	– 3,67 м^2
Кабинет	– 9,29 м^2
Гараж	- 34,53м2
Итого-	– 138,69 м^2

Фундаменты: монолитные железобетонные ленточные.

Стены - из ракушеблоков толщиной 390 мм по ГОСТ 4001-84

Утеплитель стены - мин. плита П125-1000.500.50 ГОСТ 9573-96

Покрытие - деревянные.

Полы - Линолеум, кафель, бетон

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.

Кровля - четырехскатная из металлочерепицы.

Утеплитель кровли - мин. плита П125-1000.500.100 ГОСТ 9573-96

Окна - металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Подоконные доски - металлопластиковые.

Двери - металлопластиковые по ГОСТ 30970-2002.

Наружная отделка: Стена – Окраска фасадной краской

Цоколь – Окраска масляной краской.

Внутренняя отделка потолка – обшивка гипсокартонном, затирка бетонитом и окраска водоэмульсионными составами

Внутренняя отделка стены – штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей окраской водоэмульсионными составами.

Отмостка-бетонная, h=100 мм, на щебеночном основании толщиной 100 мм, шириной 1000 мм

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки -182,62 м^2

Полезная площадь -138,69 м^2

Строительный объем -872,61 м^3

Беседка

Беседка предусмотрена из металлоконструкции, стойки, балки и прогоны из квадратной трубы, связи из прямоугольных профилей по ГОСТ 24045-2003. Под стойкой предусмотрено монолитный фундамент из бетона кл. В20. Кровля шатровая из профилированного листа, по металлическим прогонам.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки -23,38 м^2

Уборнаяна 1 очко

Уборная на 1 очко состоит: из подземной части - выгреба размерами 1.5х0.9х1.5 м, выполненного из монолитного ж/б марки В15, толщиной 150мм, и поверхностной части - из 2-х деревянных кабинок, обшитых досками толщ. 22 мм, с наружи - плоским асбоцементым листом толщ. 6мм, а так же надземной части выгреба из дерева. Для строительства используется пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486-86.Снаружи выгреба укладывается слой жирной мятой глины толщ. 20 см. Внутренние стороны выгреба обмазано битумом, марка БН 90/10 по ГОСТ 6617-76* .

На ж/б перекрытие выгреба устанавливается деревянная кабина.и закрепляются (металл. уголком 75х75х6 по 3 шт. на каркасную основу с 4-х сторон) шурупами в отверстия просверленные в ж/б перекрытии и бетонной подготовке.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки – 3,6 м^2

Полезная площадь – 1,4 м^2

Строительный объем – 4,0 м^3

ВЛ 35 кВ

Проектом предусмотрен демонтаж линий ВЛ-35кВ, до проектируемой ПС 35/6кВ. Монтаж линии ВЛ-35кВ №1, предусматривается так же замену существующих опор типа СК-22 на СВ-164. Всего замен 14 опор. Предусмотрена два вида опор-анкерные угловые и промежуточные. Всего 19 опор.

ВЛ 6кВ

Проектом предусмотрены 9 отходящих линий ВЛ-6кВ от ПС-35/6кВ Жанаталап. Провод марки АС-50.

Проектом предусмотрены 8 отходящих линий ВЛ-6кВ от РП-6кВ.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

- Трансформатор силовой ТДН-2500/35У1
- КРУ 35 кВ
- КРУ 6 кВ 18 ячеек
- КРУ 6 кВ 22 ячеек

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2017года;**

месяц, год

окончание работ **июнь 2019года.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10 месяцев;**

фактически, месяц: **24 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Повышение надёжности электроснабжения м/р Жанаталап» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью

«Строительная компания «КазТурбоРемонт»

Генеральный директор Борисюк С.В. «23» 09 2019 год.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,подпись, дата

М.П.