Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик : ТОО "АралСервис"
Наименование объекта "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"
Договор: № 15/05-01 от 15.05.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

	Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС
		Код учреждения банка	№ счета	Код учреждения банка	№ счета			
		HSBKKZK	KZ956010131000183409	HSBKKZK	KZ386010131000175996	15/05-01	15.05.2017г.	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчитываемый выполнение			КС
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап рем и др подряд. Работы	из гр.3 подлежит к оплате за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			29 958 516,00		14 340 200,69							2 033 634,61	
Всего по стройке без НДС по объекту "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"			26 748 675,00		12 803 750,61							1 815 745,19	
НДС 12%			3 209 841,00		1 536 450,07							217 889,42	

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Казтурборемонт" **Борисюк С.В.**

ТОО «Строительная компания «КазТурбоРемонт»
Директор филиала
Кайрлиев Н.С.

СУБПОДРЯДЧИК

Директор
ТОО "Арал Сервис" **Муратов А.М.**

Приложение 1б

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
БИН 920 240 000 028

Субподрядчик
ТОО "Арал Сервис"
БИН 051040002572

Акт № 6 от 27.08.2018г.
приемки выполненных работ за август 2018года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице Борисюк С.В. -гениральный директор ТОО" Строительная Компания "КазТурбоРемонт" с одной стороны и представитель Субподрядчика в лице Муратова А.М.- директор ТОО "Арал Сервис" с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договору № 15/05-01 от 15.05.2017г., по объекту "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП ВЗ МВЗ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5		6	7	8
		Жанаталап	108-3001	ПС 35/6. Общестроительные работы	объект	1	58040,28	58 040,28
		Жанаталап	108-3001	Здание электрика. Общестроительные работы	объект	1	595911,64	595 911,64
		Жанаталап	108-3001	Здание электрика. Отопление и вентиляция	объект	1	391574,02	391 574,02
		Жанаталап	108-3001	Здание электрика Водопровод и канализация.	объект	1	104376,90	104 376,90
		Жанаталап	108-3001	Здание электрика. Электромонтажные работы.	объект	1	665842,35	665 842,35
	итого							**1 815 745,19**
	сумма НДС-12%							**217 889,42**
	Итого с НДС							**2 033 634,61**

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

Борисюк С.В.

Субподрядчик

Директор
ТОО "Арал Сервис"

Муратов А.М.

ТОО «Строительная компания «КазТурбоРемонт»
Директор филиала
Кайралиев Н.С.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "К[illegible]оремонт"
Субподрядчик ТОО "АралСервис"
Договор № 15/05-01 от 15.05.2017г.
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: ПС 35/6. Общестроительные работы.

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 2-2-1								
		РАЗДЕЛ 5.Фундамент под КТП								
47	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	1,79	4772,77	100,89	8543	181	342	0,85	2
		м3		123,75	38,25	222	68	118	0,18	--
48	Е0111-13-3к=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумомтолщ.100 мм**	3,1	1554,96	49,10	4820	152	374	0,53	2
		м2		79,66	18,40	247	57	123	0,09	--
49	Е0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	2	884,84	389,08	1770	778	814	0,94	2
		шт		153,90	136,92	308	274	140	0,55	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			15133	1111			5
			Тенге			776	399			2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			17663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1405			
		РАЗДЕЛ 6.Прочие работы								
50	С01031-А11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	4	152,80	--	611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С01031-А11-21	**Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	4	140,00	--	560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С010332-А14-1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1**	4	104,00	--	416	--	83	0,44	2
		т		20,80	--	83	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			1587	--			2
			Тенге			83	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2

		Сметная заработная плата -	Тенге				96				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			16720	1111				7
			Тенге			859	399				2
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16720					
Всего заработная плата -			Тенге				1259				
		Накладные расходы -	Тенге			1614					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				242				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1100					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19434					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1501				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19434					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1501				
		ИТОГО	Тенге			16 720,00					
		Итого с накладными				18 334,00					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 100					
		ИТОГО	Тенге			19 434,04					
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			56 902,23					
		Обязательные платежи	2%			1 138,04					
		Итого				58 040,28					
		Всего за месяц				58 040,28					

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "Турборемонт"
Субподрядчик ТОО "АралСервис"
Договор № 15/05-01 от 15.05.2017г.
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: Здание электрика.Общестроительные работы.

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 2-5-1								
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ								
		Тип 1								
34	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	41,11	1005,29	11,72	41328	482	8903	1,06	44
		м2		171,68	4,39	7058	180	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			41328	482			44
			Тенге			7058	180			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			53244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8574			
		РАЗДЕЛ 11.ОТМОСТКА								
71	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных-толщ.115мм**	3,036	5483,10	--	16647	--	1983	3,24	10
		м3		531,00	--	1612	--	123	--	--
72	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,3036	40097,59	339,59	12174	103	57	0,58	--
		т		--	140,94	--	43	133	0,58	--
73	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм-ТОЛЩ.40ММ ИЗ С/С БЕТОНА КЛ.7,5 W6	13,2	551,85	14,76	7311	195	941	0,36	5
		м2		52,43	5,54	692	73	123	0,03	--
74	Е0111-15-2 К=2 К ОБЪЕМУ	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	26,4	72,23	0,67	1907	18	63	0,01	--
		м2		1,69	0,25	45	7	123	--	--
75	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	--	132,00	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

76	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	--	376,00	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	--	438,00	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			38038	316			15
			Тенге			2349	123			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			43547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2928			
		РАЗДЕЛ 12.КРЫЛЬЦО Кр-1								
78	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.100мм	1	4772,77	100,89	4773	101	191	0,85	1
		м3		123,75	38,25	124	38	118	0,18	--
79	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1	40097,59	339,59	4010	34	19	0,58	--
		т		--	140,94	--	14	133	0,58	--
80	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-ИЗ С/С БЕТОНА В20, W6	2,2	16009,67	196,62	35221	433	800	1,79	4
		м3		272,25	74,27	599	163	105	0,36	1
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,244	132,00	--	296	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,244	376,00	--	844	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,7	245,44	3,82	663	10	124	0,21	1
		м2		37,35	1,44	101	4	118	0,01	--
84	Е0111-27-4	Устройство покрытий на цементном растворе из ковровых керамических плиток толщиной 4-6 мм	10,1	1035,53	11,75	10459	119	1561	0,78	8
		м2		121,28	4,41	1225	45	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			56263	696			13
			Тенге			2048	264			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			62498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2717			
		РАЗДЕЛ 13.КРЫЛЬЦО Кр-2								

88	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основани[illegible] фундаменты толщ.100мм	0,33	4772,77	100,89	1575	33	63	0,85	--
		м3		123,75	38,25	41	13	118	0,18	--
89	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,033	40097,59	339,59	1323	11	6	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
90	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-ИЗ С/С БЕТОНА В20, W6	1,6	16009,67	196,62	25615	315	582	1,79	3
		м3		272,25	74,27	436	119	105	0,36	1
91	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,632	132,00	--	215	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,632	376,00	--	614	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,101	65900,00	--	6656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00252	52102,00	--	131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00535	93997,62	304,24	503	2	186	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	177	1	105	0,56	--
96	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,7	245,44	3,82	417	6	78	0,21	--
		м2		37,35	1,44	63	2	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			37050	367			5
			Тенге			717	139			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			40244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				993			
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			172681	1861			77
			Тенге			12172	706			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			172681				
	Всего заработная плата -		Тенге				12878			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6787				
		Накладные расходы -	Тенге			15558				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2334			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11294				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			199533				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата -	Тенге				15212				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			199533					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата -	Тенге				15212				
		ИТОГО	Тенге			172 681,00					
		Итого с накладными				188 239,00					
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11 294					
		ИТОГО	Тенге			199 533,34					
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			584 227,09					
		Обязательные платежи	2%			11 684,54					
		Итого				595 911,64					
		Всего за месяц				595 911,64					

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "АралСервис"
Договор № 15/05-01 от 15.05.2017г.
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: Здание электрика.Отопление и вентиляция.

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 2-5-2								
1	Е0116-31-2 Изм. и	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных	4,2	193,46	3,68	813	15	972	1,01	4
		м		179,78	1,04	755	4	128	–	–
2	Е0116-31-2 Изм. и	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных	57,75	193,46	3,68	11172	213	13366	1,01	58
		м		179,78	1,04	10382	60	128	–	–
3	С130804-94 Изм. и	Трубы металлополимерные многослойные наружным	4,0236	95,00	–	382	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
4	С130804-96 Изм. и	Трубы металлополимерные многослойные наружным	55,3245	174,00	–	9626	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	61,95	10,99	–	681	–	848	0,05	3
		м		10,69	–	662	–	128	–	–
6	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	13,845	234,78	19,17	3251	265	1906	0,61	8
		1кВт		100,35	7,19	1389	100	128	0,04	–
7	С131204-79 Изм. и	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым	71	644,00	–	45724	–	–	–	–
		секция		–	–	–	–	–	–	–
8	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	11	28,81	–	317	–	326	0,12	1
		комплект		23,18	–	255	–	128	–	–
9	С130903-117 Изм. и	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для	11	1690,00	–	18590	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
16	Е0118-5-1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до	2	4637,51	409,41	9275	819	6443	13,80	28
		шт		2363,85	152,95	4728	306	128	0,75	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			99831	1312			103
			Тенге			18172	470			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			99831				
	Всего заработная плата -		Тенге				18642			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			74323				
		Накладные расходы -	Тенге			23861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3579			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7422				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			131113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				22221			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			131113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				22221			
		ИТОГО	Тенге			99 831,00				
		Итого с накладными				123 692,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7 422				
		ИТОГО	Тенге			131 113,52				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			383 896,10				
		Обязательные платежи	2%			7 677,92				
		Итого				391 574,02				
		Всего за месяц				391 574,02				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____/Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "Гурбремонт"
Субподрядчик ТОО "АралСервис"
Договор № 15/05-01 от 15.05.2017г.
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: Здание электрика. Водопровод и канализация.

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 2-5-3								
		РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение								
		Хозпитьевой водопровод В1, Т3								
1	**Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	15,43	439,78	12,19	6786	188	5867	1,64	25
		м		292,50	4,57	4513	71	128	0,02	--
2	**С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	9,37657	32,00	--	300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	**С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15x2,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	4,495	32,00	--	144	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	**С130804-42**	**Переход, Dy 20x16 мм**	0,1	56,00	--	6	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
5	**С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	27	5,00	--	135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	**С130904-13**	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б27п1 для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм**	4	284,00	--	1136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	**Е0117-2-3**	**Установка смесителей для умывальников**	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--

9	С131101-96	Смесители для умывальников См[illegible]ЛКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором									
		компл	1	1750,00	–	1750	–	–	–	–	
				–	–	–	–	–	–	–	
14	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм									
		м	1,035	2029,57	27,87	2101	29	253	1,04	1	
				180,23	10,44	187	11	128	0,05	–	
15	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм									
		м	1,035	2512,62	45,33	2601	47	407	1,66	2	
				290,25	16,97	300	18	128	0,08	–	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15101	265			29	
			Тенге			5126	99			–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23096					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33	
		Сметная заработная плата -	Тенге				6228				
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
22	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды									
		комплект	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2	
				346,50	9,00	347	9	128	0,04	–	
23	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм									
		м	1,7	620,54	0,64	1055	1	232	0,58	1	
				106,20	0,25	181	–	128	–	–	
24	С130804-2124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		шт	2	56,00	–	112	–	–	–	–	
				–	–	–	–	–	–	–	
25	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 63 мм									
		м	1	141,50	0,64	142	1	136	0,58	1	
				106,20	0,25	106	–	128	–	–	
26	С130804-855 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004									
		м	1	113,00	–	113	–	–	–	–	
				–	–	–	–	–	–	–	
27	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм									
		м	1,035	2512,62	45,33	2601	47	407	1,66	2	
				290,25	16,97	300	18	128	0,08	–	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9952	70			5
			Тенге			934	27			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1145			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			25053	336			34
			Тенге			6060	126			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25053				
	Всего заработная плата -		Тенге				6186			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3695				
		Накладные расходы -	Тенге			7918				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1188			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1978				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7374			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7374			
		ИТОГО	Тенге			25 053,00				
		Итого с накладными				32 971,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 978				
		ИТОГО	Тенге			34 949,26				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			102 330,29				
		Обязательные платежи	2%			2 046,61				
		Итого				104 376,90				
		Всего за месяц				104 376,90				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____/Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "АралСервис"
Договор № 15/05-01 от 15.05.2017г.
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: Здание электрика. Электромонтажные работы.

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 2-5-4								
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
5	Ц0108-591-8	**Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке**	20	64,00	1,00	1280	20	1115	0,36	7
		шт		58,50	0,20	1170	4	95	–	–
6	Ц0108-591-1	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	8	55,00	0,90	440	7	379	0,33	3
		шт		49,70	0,20	398	2	95	–	–
7	Ц0108-591-4	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	2	57,20	1,00	114	2	100	0,37	1
		шт		52,20	0,20	104	–	95	–	–
8	Ц0108-545-5	**Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4**	17	688,60	22,60	11706	384	5641	2,00	34
		шт		347,00	2,30	5899	39	95	0,01	–
9	Ц0108-401-1	**Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**	557	175,20	75,70	97586	42165	49370	0,44	245
		м		72,70	20,60	40494	11474	95	0,12	67
10	Ц0108-472-7	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2**	12	107,30	3,50	1288	42	374	0,18	2
		м		32,40	0,40	389	5	95	–	–
11	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	3	330,10	24,10	990	72	338	0,70	2
		шт		116,00	2,50	348	7	95	0,01	–
12	Ц0108-472-10	**Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям**	30	78,30	2,10	2349	63	1850	0,39	12

		м		64,60	0,30	1938	9	95	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			115754	42756			306	
			Тенге			50740	11541			67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			185416					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402	
		Сметная заработная плата -	Тенге				71155				
		РАЗДЕЛ 2.Материалы не учтенные ценником									
22	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	8	134,00	--	1072	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
23	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	2	182,00	--	364	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
24	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,009	16300,00	--	147	--	--	--	--	
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--	
25	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,008	26100,00	--	209	--	--	--	--	
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--	
26	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	9	195,00	--	1755	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
27	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	11	96,00	--	1056	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
28	С130804-2272 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Хомуты нейлоновые	5	5,00	--	25	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
29	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Пластиковые клеммные колодки	1	157,00	--	157	--	--	--	--	
		упаковка		--	--	--	--	--	--	--	
30	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,227	33644,00	--	7637	--	--	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	--	
31	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,24	53341,00	--	12802	--	--	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	--	

32	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,03	81275,00	--	2438	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С151601-1245 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,06	115637,00	--	6938	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С151607-113 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 0,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,03	3459,00	--	104	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С151804-1914 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные овальные СОАС-35-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	113,00	--	339	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С151804-2012 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы заземляющие ЗПС-35-3В ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	122,00	--	366	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			35409	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			37533				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			151163	42756			306
			Тенге			50740	11541			67
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			120381				
		Всего заработная плата -	Тенге				62280			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4628				
		Накладные расходы -	Тенге			59166				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8875			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10773				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			190321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				71155			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30781				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30781				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1847				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32628				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			222949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				71155			
		ИТОГО	Тенге			151 163,00				
		Итого с накладными				210 329,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12 620				
		ИТОГО	Тенге			222 948,74				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			652 786,62				
		Обязательные платежи	2%			13 055,73				

		Итого				665 842,35				
		Всего за месяц				665 842,35				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мутауов К.У.

Начальник ПТО Филиал ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиал ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик : ТОО "АралСервис"
Наименование объекта "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"
Договор: № 02/06-01 от 2.06.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2019г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

					Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС
						Код учереждения банка	№ счета	Код учереждения банка	№ счета			
						HSBKKZK	KZ956010131000183409	HSBKKZK	KZ386010131000175996	02/06-01	2.06.2017.	
Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчитываемый выполнение			КС
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап рем и др подряд. Работы	из гр.3 подлежит к оплате за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			29 249 998,02		4 325 494,98							1 870 959,93	
Всего по стройке без НДС по объекту "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"			26 116 069,66		3 862 049,09							1 670 499,94	
НДС 12%			3 133 928,36		463 445,89							200 459,99	

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Казтурборемонт" _____ **Борисюк С.В.**

СУБПОДРЯДЧИК

Директор
ТОО "Арал Сервис" _____ **Муратов А.М.**

Приложение 1б

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
БИН 920 240 000 028

Субподрядчик
ТОО "Арал Сервис"
БИН 051040002572

Акт № 3 от 30.04.2019г.
приемки выполненных работ за апрель 2019года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице Борисюк С.В. -генирального директор ТОО" Строительная Компания "КазТурбоРемонт" с одной стороны и представитель Субподрядчика в лице Муратова А.М.- директор ТОО "Арал Сервис" с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договору № 02/06-01 от 2.06.2017г., по объекту "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап" .

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП ВЗ МВЗ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5		6	7	8
1		Жанаталап	108-3001	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВЛ-6кВ, 0,4кВ	объект	1	860 756,78	860 756,78
2		Жанаталап	108-3001	Генплан	объект	1	8 777,11	8 777,11
3		Жанаталап	108-3001	ВЛ-35кВ	объект	1	496 456,44	496 456,44
4		Жанаталап	108-3001	Здание электрика. Общестроительные работы	объект	1	2 815,01	2 815,01
5		Жанаталап	108-3001	КРУ 35кВ	объект	1	301 694,60	301 694,60
	итого							**1 670 499,94**
	сумма НДС-12%							**200 459,99**
	Итого с НДС							**1 870 959,93**

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Борисюк С.В.

Субподрядчик

Директор
ТОО "Арал Сервис"
Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "АралСервис"
Договор № 02/06-01 от 2.06.2017г.
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВЛ-6кВ, 0,4кВ

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2019г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 100-3-3								
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ- 6кВ от ПС 35/6кВ (8,896км)								
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	11	3155,76	1990,26	34713	21893	17734	5,98	66
		опора		985,50	549,90	10841	6049	105	2,29	25
6	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	44	459,29	301,79	20209	13279	11123	0,91	40
		шт		157,50	83,25	6930	3663	105	0,30	13
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
7	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	2,6688	25922,88	17030,88	69183	45452	32925	43,70	117
		1км		7650,00	4099,68	20416	10941	105	15,13	40
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ (294ШТ)								
9	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,6905	1100,25	--	760	--	798	6,71	5
		1т		1100,25	--	760	--	105	--	--
10	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,032	846,00	--	27	--	28	5,15	--
		1т		846,00	--	27	--	105	--	--
11	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	15	44,00	10,60	660	159	446	0,18	3
		м		29,00	2,30	435	34	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			125552	80783			230
			Тенге			39409	20688			79
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			199922				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата -	Тенге				69554				
		РАЗДЕЛ 2.ВЛ-6КВ ОТ РП 6КВ (5,367км)									
		УСТАНОВКА Ж/Б ОПОР ВЛ 6КВ									
12	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**8**	**1534,11**	**878,23**	**12273**	**7026**	**6322**	**3,06**	**24**
		опора		**506,25**	**246,42**	**4050**	**1971**	**105**	**1,03**	**8**
15	**Е0133-107-1**	**Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3**	**8**	**459,29**	**301,79**	**3674**	**2414**	**2022**	**0,91**	**7**
		шт		**157,50**	**83,25**	**1260**	**666**	**105**	**0,30**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**15947**	**9440**			**32**
			Тенге			**5310**	**2637**			**11**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			25749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				9199			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**141499**	**90223**			**262**
			Тенге			**44719**	**23325**			**90**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			69843				
	Всего заработная плата -		Тенге				31827			
		Накладные расходы -	Тенге			33371				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5006			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6193				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			109407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				36833			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71656				
	Всего заработная плата -		Тенге				36217			
		Накладные расходы -	Тенге			38027				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5704			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			116265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				41921			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			225672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							387
		Сметная заработная плата -	Тенге				78753			
		ИТОГО	Тенге			141 499,00				
		Итого с накладными				212 897,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12 774				

		ИТОГО	Тенге			**225 670,82**					
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			**860 756,78**					
		Всего за месяц				**860 756,78**					

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директро проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Иженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "АралСервис"**
Договор **№ 02/06-01 от 2.06.2017г.**
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: Генплан

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2019г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 100-2-1								
		РАЗДЕЛ 5.Озеленение								
28	Е0147-11-6	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте**	5	97,20	--	486	--	627	0,67	3
		яма		97,20	--	486	--	129	--	--
29	Е0147-13-1	**Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м**	5	149,85	--	749	--	967	0,82	4
		шт		149,85	--	749	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1235	--			7
			Тенге			1235	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1474			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1235	--			7
			Тенге			1235	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1235				
	Всего заработная плата -		Тенге				1235			
		Накладные расходы -	Тенге			1593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				239			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1474			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2998					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1474				
		ИТОГО	Тенге			1 235,00					
		Итого с накладными				2 828,00					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170					
		ИТОГО	Тенге			2 997,68					
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			8 777,11					
		Всего за месяц				8 777,11					

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директро проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Иженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "АралСервис"
Договор № 02/06-01 от 2.06.2017г.
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: ВЛ-35кВ

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2019г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 100-3-2								
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
1	Е0133-104-2	**Установка железобетонных опор ВЛ 35 кВ одностоечных, промежуточных с тросостойкой на стойках длиной 16,4 м**	4	5067,92	3326,42	20272	13306	10145	9,00	36
		опора		1570,50	844,97	6282	3380	105	3,15	13
2	Е0133-104-4	**Установка железобетонных опор ВЛ 35 кВ одностоечных, анкерных с тросостойкой на стойках длиной 16,4 м**	2	7025,88	4598,13	14052	9196	7230	12,90	26
		опора		2250,00	1193,00	4500	2386	105	4,43	9
3	Е0133-105-1	**Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ**	6	763,12	227,62	4579	1366	3354	2,76	17
		оттяжка		463,50	68,94	2781	414	105	0,28	2
4	Е0133-110-1	**Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 70 мм2**	0,498	52004,47	30853,34	25898	15365	14144	112,00	56
		1км		20115,00	6934,14	10017	3453	105	24,28	12
5	Е0133-111-11 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-110-1**	2	4864,60	3486,47	9729	6973	3913	6,65	13
		опора		1194,75	668,75	2390	1338	105	2,29	5
6	Е0133-27-1	**Погрузка и выгрузка изоляторов вручную**	0,59616	1100,25	--	656	--	689	6,71	4
		1т		1100,25	--	656	--	105	--	--
7	Е0133-27-2	**Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную**	0,2136	846,00	--	181	--	190	5,15	1
		1т		846,00	--	181	--	105	--	--
8	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	20	330,10	24,10	6602	482	2251	0,70	14
		шт		116,00	2,50	2320	50	95	0,01	--
9	Ц0108-472-2	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	122,4	61,90	3,30	7577	404	2721	0,14	17
		м		23,00	0,40	2815	49	95	--	--

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**89545**	**47091**			**184**
		Тенге			**31942**	**11069**			**40**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**142234**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							246
	Сметная заработная плата -	Тенге				49706			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**89545**	**47091**			**184**
		Тенге			**31942**	**11069**			**40**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			**49806**				
Всего заработная плата -		Тенге				**22432**			
	Накладные расходы -	Тенге			**23030**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**12**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3454**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4370**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**77206**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**129**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**25886**			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39739**				
Всего заработная плата -		Тенге				**20579**			
	Накладные расходы -	Тенге			**21608**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3241**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3681**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**65028**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**117**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**23820**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**142234**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**246**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**49706**			
	ИТОГО	Тенге			**89 545,00**				
	Итого с накладными				**134 183,00**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8 051**				
	ИТОГО	Тенге			**142 233,98**				
	Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			**496 456,44**				
	Всего за месяц				**496 456,44**				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директро проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Иженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "АралСервис"**
Договор **№ 02/06-01 от 2.06.2017г.**
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: Здание электрика. Общестроительные работы

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2019г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 2-5-1								
		РАЗДЕЛ 8.ОКНА,ДВЕРИ								
59	**Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12**	**Облицовка ворот стальным профилированным листом**	9	55,95	2,99	504	27	403	0,30	3
		м2		48,83	0,97	439	9	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			504	27			3
			Тенге			439	9			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				509			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			504	27			3
			Тенге			439	9			--
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			504				
	Всего заработная плата -		Тенге				448			
		Накладные расходы -	Тенге			403				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				509			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				509			
		ИТОГО	Тенге			504,00				
		Итого с накладными				907,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54				
		ИТОГО	Тенге			961,42				

		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			**2 815,01**				
		Всего за месяц				**2 815,01**				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директро проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Иженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "АралСервис"**
Договор **№ 02/06-01 от 2.06.2017г.**
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: КРУ 35кВ

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2019г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 2-3-1								
		Кабельная эстакада-4(2шт)								
		Опора под кабельные лотки О-4								
67	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.0,1м**	0,1	4772,77	100,89	477	10	19	0,85	--
		м3		123,75	38,25	12	4	118	0,18	--
68	Е0113-49-1	**Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"**	0,1	4406,76	462,96	441	46	190	11,00	1
		м3		1935,00	173,25	194	17	90	0,85	--
69	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов-ИЗ С/С БЕТОНА В25,W6**	0,22	17845,86	95,97	3926	21	187	4,90	1
		м3		771,75	36,25	170	8	105	0,18	--
70	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,2244	132,00	--	30	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0,2244	376,00	--	84	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0109-34-1	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	0,07848	17355,77	2191,29	1362	172	894	73,60	6
		т		12555,00	101,25	985	8	90	0,49	--
73	С12021-259	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	0,07848	162700,00	--	12769	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лотки кабельные								

74	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,04348	18664,00	7302,00	812	317	478	57,00	2
		т		9720,00	1850,03	423	80	95	10,73	--
75	СКабель Плюс Системы	Лотки кабельные ,DKC 200x100x0,8,L-3000мм. толщ-0,8 мм.	12	487,61	--	5851	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	СКабель Плюс Системы	Крышка лотка,DKC 200x100x0,8,L-3000мм. толщ-0,6 мм.	12	123,80	--	1486	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	СКабель Плюс Системы	Винт Код-СМ010610	10	2,01	--	20	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	СКабель Плюс Системы	Гайка Код-СМ100600	10	2,25	--	22	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Балки Б-1, Б-2								
79	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,4772	7285,83	3593,45	3477	1715	1441	14,30	7
		т		2385,00	971,06	1138	463	90	3,51	2
80	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,4772	542,84	144,52	259	69	126	1,34	1
		т		292,50	--	140	--	90	--	--
81	С12021-121	Балки Б-1, Б-2	0,4772	102100,00	--	48722	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			79738	2351			18
			Тенге			3061	581			2
Стоимость монтажных работ -			Тенге			8191				
Всего заработная плата -			Тенге				503			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			7380				
		Накладные расходы -	Тенге			478				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			520				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			9189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				575			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4958				
Всего заработная плата -			Тенге				405			
		Накладные расходы -	Тенге			396				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			321				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5675				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				464			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			66589				
	Всего заработная плата -		Тенге				2734			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61491				
		Накладные расходы -	Тенге			2461				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				369			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4143				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			73193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3103			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			88057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4142			
		ИТОГО	Тенге			79 738,00				
		Итого с накладными				83 073,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 984				
		ИТОГО	Тенге			88 057,38				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			301 694,60				
		Всего за месяц				301 694,60				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "КазТурбоРемонт",050000, Республика Казахстан, Алматы, пр-п Абылай хан,81** — **920240000028**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал сервис",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, улица Карасай Батыра, дом № 152/1, Блок Б, 8 этаж., к.офис 806** — **051040002572**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №02/06-01 от 02.06.17г.

Номер документа	Дата составления
40	**30.04.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"	30.04.2019		усл	1	1 870 959,93	1 870 959,93	200 459,99
				Итого	1	х	1 870 959,93	200 459,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директоор / М. [signature] / Муратов А.М. Принял (Заказчик) Ген. директор / [signature] / Борисюк С.В

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.2019

М.П.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы ЖШС ҚҰЖАТТАР ҮШІН Арал Сервис ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ТОО город Алматы Республика Казахстан

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КАЗТУРБОРЕМОНТ КОМПАНИЯ

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик : ТОО "АралСервис"
Наименование объекта "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"
Договор: № 15/05-01 от 15.05.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

	Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС
		Код учереждения банка	№ счета	Код учереждения банка	№ счета			
		HSBKKZK	KZ95601 01310001 83409	HSBKKZK	KZ38601 01310001 75996	15/05-01	15.05.2017г.	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчитываемый выполнение			КС
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап рем и др подряд. Работы	из гр.3 подлежит к оплате за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			29 958 516,00		14 051 425,37							413 577,02	
Всего по стройке без НДС по объекту "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"			26 748 675,00		12 545 915,51							**369 265,20**	
НДС 12%			3 209 841,00		1 505 509,86							44 311,82	

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "КазТурборемонт" _____ **Борисюк С.В.**

СУБПОДРЯДЧИК

Директор
ТОО "АралСервис" _____ **Р.Х. Рабитов**

Приложение 1б

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
БИН 920 240 000 028

Субподрядчик
ТОО "Арал Сервис"
БИН 051040002572

Акт № 4 от 26.12.2017г.
приемки выполненных работ за декабрь 2017года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице Борисюк С.В. -гениральный директор ТОО" Строительная Компания "КазТурбоРемонт" с одной стороны и представитель Субподрядчика в лице Габитова Р.Х.- директор ТОО "Арал Сервис" с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договору № 15/05-01 от 15.05.2017г., по объекту "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП ВЗ МВЗ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5		6	7	8
		Жанаталап	108-3001	ВЛ-6кв. Приобретение и монтаж ВЛ-6кв, 0,4кв	объект	1	369 265,20	369 265,20
	итого							**369 265,20**
	сумма НДС-12%							**44 311,82**
	Итого с НДС							**413 577,02**

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

Борисюк С.В.

Субподрядчик

Директор
ТОО "Арал Сервис"

Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "АралСервис"
Договор № 15/05-01 от 15.05.2017г.
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: ВЛ-3=6кВ

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2017г.

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВЛ-6кВ, 0,4кВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 100-3-3								
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ- 6кВ от ПС 35/6кВ (8,896км)								
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	9	3155,76	1990,26	28402	17912	14510	5,98	54
		опора		985,50	549,90	8870	4949	105	2,29	21
3	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	4836,53	3187,28	24183	15936	12361	9,00	45
		опора		1476,00	878,40	7380	4392	105	3,63	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			52584	33849			99
			Тенге			16250	9341			39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			84222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				29621			
		РАЗДЕЛ 2.ВЛ-6КВ ОТ РП 6КВ (5,367км)								
		УСТАНОВКА Ж/Б ОПОР ВЛ 6КВ								
12	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	16	1534,11	878,23	24546	14052	12645	3,06	49
		опора		506,25	246,42	8100	3943	105	1,03	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24546	14052			49
			Тенге			8100	3943			16

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39422					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата -	Тенге				13939				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**77130**	**47900**				**148**
			Тенге			**24350**	**13284**				**55**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77130					
	Всего заработная плата -		Тенге				37633				
		Накладные расходы -	Тенге			39515					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				5927				20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			6999					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123644					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				43561				223
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			123644					
		Сметная заработная плата -	Тенге				43561				223
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			77 130,00					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			116 645,00					
		Сметная заработная плата -	Тенге			6 999					
		ИТОГО	Тенге			123 643,70					
		Итого с накладными				362 024,71					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7 240,49					
		ИТОГО	Тенге			369 265,20					
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			369 265,20					
		Обязательные платежи	2%								
		Итого									
		Всего за месяц									

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев Р.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Менеджер проекта ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Утебаева Р.К.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик : ТОО "АралСервис"
Наименование объекта "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"
Договор: № 15/05-01 от 15.05.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

	Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС
		Код учреждения банка	№ счета	Код учреждения банка	№ счета			
		HSBKKZKX	KZ956010131000183409	HSBKKZKX	KZ386010131000175996	15/05-01	15.05.2017г.	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСН	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчитываемый выполнение			КС
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап рем и др подряд. Работы	из гр 3 подлежит к оплате за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			29 958 516,00		11 631 337.63							1 490 593,37	
Всего по стройке без НДС по объекту "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"			26 748 675,00		10 385 122,88							1 330 886.94	
НДС 12%			3 209 841,00		1 246 214.75							159 706.43	

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Казтурборемонт" _____ Борисюк С.В.

СУБПОДРЯДЧИК

Директор ТОО
АРАЛСЕРВИС
"Арал Сервис" _____ Р.Х. Габитов

Приложение 1б

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
БИН 920 240 000 028

Субподрядчик
ТОО "Арал Сервис"
БИН 051040002572

Акт № 4 от 27.06.2018г.
приемки выполненных работ за июнь 2018года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице Борисюк С.В. -генеральный директор ТОО" Строительная Компания "КазТурбоРемонт" с одной стороны и представитель Субподрядчика в лице Габитова Р.Х.- директор ТОО "Арал Сервис" с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договору № 15/05-01 от 15.05.2017г., по объекту "Повышение надежности электроснабжения м.р.Жанаталап"

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП ВЗ МВЗ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5		6	7	8
		Жанаталап	108-3001	Здание электрика.Общестроительные работы	объект	1	1 330 886,94	1 330 886,94
	итого							**1 330 886,94**
	сумма НДС-12%							**159 706,43**
	Итого с НДС							**1 490 593,37**

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ **Борисюк С.В.**

Субподрядчик

Директор
ТОО "Арал Сервис"

_____ **Габитов Р.Х.**

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "АралСервис"
Договор № 15/05-01 от 15.05.2017г.
Наименование стройки Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта Здание электрика Общестроительные работы

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

N п.п.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 2-5-1								
		РАЗДЕЛ 8.ОКНА,ДВЕРИ								
56	E0110-92-1	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**								
		Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002								
			16,38	**367,11**	**19,34**	**6013**	**317**	**2869**	**0,83**	**14**
		м2		139,39	6,57	2283	108	120	0,03	1
57	E0110-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**								
			2,1	**330,85**	**32,08**	**695**	**67**	**717**	**1,49**	**3**
		м2		272,25	12,13	572	25	120	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**6708**	**384**			**17**
			Тенге			**2855**	**133**			**1**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**10911**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3526**			
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
63	E0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
			138,69	**325,41**	**2,33**	**45131**	**323**	**11957**	**0,49**	**68**
		м2		81,23	0,88	11266	122	105	--	1

66	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами									
			439,02	306,50	2,10	134560	922	30341	0,39	171
			м2	65,03	0,79	28549	347	105	--	2
67	E0115-47-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			24,73	1094,16	2,10	27059	52	8667	2,00	49
			м2	333,00	0,79	8235	20	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			206749	1297			289
			Тенге			48050	488			2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			273178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата -	Тенге				56184			
		РАЗДЕЛ 10.ФАСАД								
68	E0115-70-1	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**								
			116,64	1016,65	4,92	118582	574	23872	1,15	134
			м2	193,05	1,87	22517	218	105	0,01	1
69	E0115-158-3	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**								
			116,64	73,83	1,65	8612	192	1331	0,06	7
			м2	10,24	0,63	1194	73	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			127194	766			141
			Тенге			23712	292			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			161541				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				27784			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			340651	2447			447
			Тенге			74617	913			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			340651				
		Всего заработная плата -	Тенге				75530			
		Накладные расходы -	Тенге			79755				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11963			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25224				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			445630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							491
		Сметная заработная плата -	Тенге				87493			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			445630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							491
		Сметная заработная плата -	Тенге				87493			
		ИТОГО	Тенге			340 651,00				

		Итого с накладными				420 406,00					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25 224					
		ИТОГО	Тенге			445 630,36					
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			1 304 791,12					
		Обязательные платежи	2%			26 095,82					
		Итого				1 330 886,94					
		Всего за месяц				1 330 886,94					

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____ Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Мутаров К.У.

Начальник ПТО Филиал ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиал ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____ Набиев Р.Х.

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик : ТОО "АралСервис"
Наименование объекта "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"
Договор: № 15/05-01 от 15.05.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

						Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС		
							Код учреждения банка	№ счета	Код учреждения банка	№ счета					
							HSBKKZK	KZ956010131000183409	HSBKKZK	KZ386010131000175996	15/05-01	15.05.2017г.			
Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ							Объем работ, засчитываемый выполнение			КС
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап.рем.и др.подряд. Работы	из гр.3 подлежит к оплате за отчетный месяц		
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Всего по стройке с НДС			29 958 516,00		10 140 744,25							4 253 612,00			
Всего по стройке без НДС по объекту "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"			26 748 675,00		9 054 235,94							3 797 867,86			
НДС 12%			3 209 841,00		1 086 508,31							455 744,14			

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Казтурборемонт" _____ **Борисюк С.В.**

СУБПОДРЯДЧИК

Директор
ТОО "Арал Сервис" _____ **Р.Х. Габитов**

Приложение 1б

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
БИН 920 240 000 028

Субподрядчик
ТОО "Арал Сервис"
БИН 051040002572

Акт № 3 от 27.04.2018г.
приемки выполненных работ за апрель 2018года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице Борисюк С.В. -гениральный директор ТОО" Строительная Компания "КазТурбоРемонт" с одной стороны и представитель Субподрядчика в лице Габитова Р.Х.- директор ТОО "Арал Сервис" с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договору № 15/05-01 от 15.05.2017г., по объекту "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП ВЗ МВЗ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5		6	7	8
		Жанаталап	108-3001	Маслосборник .Общестроительные работы V-4,75м3	объект	1	414 446,34	414 446,34
		Жанаталап	108-3001	ПС 35/6.Общестроительные работы	объект	1	598 377,73	598 377,73
		Жанаталап	108-3001	Здание электрика.Общестроительные работы	объект	1	2 785 043,79	2 785 043,79
	итого							**3 797 867,86**
	сумма НДС-12%							**455 744,14**
	Итого с НДС							**4 253 612,00**

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Борисюк С.В.

Субподрядчик

Директор
ТОО "Арал Сервис"
Габитов Р.Х.