Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "АралСервис"
Договор № 15/05-61 от 15.05.2017г.

Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"

Наименование объекта: Здание электрика

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017г.

На Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 100-2-5-1								
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты ленточные								
1	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-толщ.0,1м	76	1554,96	49,10	118177	3732	9167	0,53	40
		м2		79,66	18,40	6054	1398	123	0,09	7
2	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм, В25,с/с, W6	63,42	17584,22	353,46	1115191	22416	47847	3,60	228
		м3		585,00	133,52	37101	8468	105	0,65	41
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	64,3713	132,00	--	8497	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	64,3713	376,00	--	24204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-толщ.0,1м	26	1554,96	49,10	40429	1277	3136	0,53	14
		м2		79,66	18,40	2071	478	123	0,09	2
6	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм, В25,с/с, W6	2,69	17584,22	353,46	47302	951	2029	3,60	10
		м3		585,00	133,52	1574	359	105	0,65	2
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,73035	132,00	--	360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,73035	376,00	--	1027	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	214,1	245,44	3,82	52549	818	9800	0,21	45
		м2		37,35	1,44	7997	308	118	0,01	1
10	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	35,5	509,02	7,14	18070	253	1038	0,14	5
		м2		22,10	2,68	785	95	118	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1425805	29447			342
			Тенге			55581	11107			54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1588751				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							433
		Сметная заработная плата -	Тенге				77641			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1457733	42700			392
			Тенге			63571	15772			74
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1457733				
		Всего заработная плата -	Тенге				79343			
		Накладные расходы -	Тенге			90289				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13543			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92881				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1640904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							511
		Сметная заработная плата -	Тенге				92886			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1640904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							511
		Сметная заработная плата -	Тенге				92886			
		ИТОГО	Тенге			1 457 733,00				
		Итого с накладными				1 548 022,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92 881				
		ИТОГО	Тенге			1 640 903,32				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			4 804 511,26				
		Обязательные платежи	2%			96 090,23				
		Итого				4 900 601,49				
		Всего за месяц				4 900 601,49				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Кайрлиев Н.С.

Директор проекта ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____ Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Мугауов К.У.

Менеджер проекта ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Утебаева Р.К.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____ Гаитов Р.Х.

Арал Сервис
Товарищество с ограниченной ответственностью
Казахстан Республика Алматы Город Алматы

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "АралСервис"

Договор № 15/05-01 от 15.05.2017г.

Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"

Наименование объекта: КРУ 6кв (18 ячеек)

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017г.

На Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета100-3-1-1								
		Фундамент под КРУ-6кВ								
1	Е0111-13-3к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумомтолщ.100 мм	96,115	1554,96	49,10	149455	4719	11593	0,53	51
		м2		79,66	18,40	7657	1769	123	0,09	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**149455**	**4719**			**51**
			Тенге			**7657**	**1769**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149455				
	Всего заработная плата -		Тенге				9425			
		Накладные расходы -	Тенге			11593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1739			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			170710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				11164			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			170710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				11164			
		ИТОГО	Тенге			149 455,00				
		Итого с накладными				161 048,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 663				
		ИТОГО	Тенге			170 710,88				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			499 835,87				
		Обязательные платежи	2%			9 996,72				

		Итого				509 832,59				
		Всего за месяц				509 832,59				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Менеджер проекта ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Утебаева Р.К.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик : ТОО "АралСервис"
Наименование объекта "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"
Договор: № 15/05-01 от 15.05.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2018г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

						Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС	
							Код учереждения банка	№ счета	Код учереждения банка	№ счета				
							HSBKKZK	KZ956010131000183409	HSBKKZK	KZ386010131000175996	15/05-01	15.05.2017г.		
Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчитываемый выполнение			КС	
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап рем и др подряд. Работы	из гр.3 подлежит к оплате за отчетный месяц		
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Всего по стройке с НДС			29 958 516,00		1 257 654,25							1 257 654,26		
Всего по стройке без НДС по объекту "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"			26 748 675,00		1 122 905,59							1 122 905,59		
НДС 12%			3 209 841,00		134 748,67							134 748,67		

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Казтурборемонт" _____ **Борисюк С.В.**

ТОО «Строительная компания «КазТурбоРемонт»
Директор филиала
_____ Кайрлиев Н.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Арал Сервис" _____ **Р.Х. Габитов**

Приложение 1б

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
БИН 920 240 000 028

Субподрядчик
ТОО "Арал Сервис"
БИН 051040002572

Акт № 1 от 26.02.2018г.
приемки выполненных работ за февраль 2018года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице Борисюк С.В. -гениральный директор ТОО" Строительная Компания "КазТурбоРемонт" с одной стороны и представитель Субподрядчика в лице Габитова Р.Х.- директор ТОО "Арал Сервис" с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договору № 15/05-01 от 15.05.2017г., по объекту "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП ВЗ МВЗ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5		6	7	8
		Жанаталап	108-3001	КРУ-6кв. Общестроительные работы.	объект	1	1 122 905,59	1 122 905,59
	итого							**1 122 905,59**
	сумма НДС-12%							**134 748,67**
	Итого с НДС							**1 257 654,26**

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Борисюк С.В.

ТОО «Строительная компания «КазТурбоРемонт»
Директор филиала
_____Кайрлиев Н.С.

Субподрядчик
Директор
ТОО "Арал Сервис"

Габитов Р.Х.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "АралСервис"**
Договор **№ 15/05-01 от 15.05.2017г.**
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: КРУ-6кв. Общестроительные работы.

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 3-1-1								
1	Е0111-13-3к=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумомтолщ.100 мм**	--	1554,96	49,10	--	--	--	0,53	--
		м2		79,66	18,40	--	--	--	0,09	--
2	Е0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	8	419,32	172,69	3355	1382	1529	0,48	4
		шт		76,28	60,21	610	482	140	0,24	2
3	Е0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	21	884,84	389,08	18582	8171	8550	0,94	20
		шт		153,90	136,92	3232	2875	140	0,55	12
4	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/-Лежни ж/б ЛЖ-2,8(2800х400х500)-21шт серия 3.407.1-157 в1,Плита УБК-5-8шт серия 3.407-102**	11,996	26900,00	--	322692	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**344629**	**9552**			**23**
			Тенге			**3842**	**3357**			**14**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			344629				
	Всего заработная плата -		Тенге				7199			
		Накладные расходы -	Тенге			10079				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1512			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			375990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				8711			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			375990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				8711			
		ИТОГО	Тенге			344 629,00				

		Итого с накладными			354 708,00						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		21 282						
		ИТОГО	Тенге		375 990,48						
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797		1 100 887,83						
		Обязательные платежи	2%		22 017,76						
		Итого			1 122 905,59						
		Всего за месяц			1 122 905,59						

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Менеджер проекта ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Утебаева Р.К.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик : ТОО "АралСервис"
Наименование объекта "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"
Договор: № 02/06-01 от 2.06.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

	Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС
		Код учереждения банка	№ счета	Код учереждения банка	№ счета			
		HSBKKZK	KZ956010131000183409	HSBKKZK	KZ386010131000175996	02/06-01	2.06.2017.	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчитываемый выполнение			КС
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап рем и др подряд. Работы	из гр.3 подлежит к оплате за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			29 249 998,02		33 665 684,08							8 533 873,60	
Всего по стройке без НДС по объекту "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"			26 116 069,66		30 058 646,50							7 619 530,00	
НДС 12%			3 133 928,36		3 607 037,58							914 343,60	

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Казтурборемонт" _____ **Борисюк С.В.**

СУБПОДРЯДЧИК

Директор
ТОО "Арал Сервис" _____ **Муратов А.М.**

Приложение 1б

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
БИН 920 240 000 028

Субподрядчик
ТОО "Арал Сервис"
БИН 051040002572

Акт № 10 от 30.12.2018г.
приемки выполненных работ за декабрь 2018года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице Борисюк С.В. -гениральный директор ТОО" Строительная Компания "КазТурбоРемонт" с одной стороны и представитель Субподрядчика в лице Муратова А.М.- директор ТОО "Арал Сервис" с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договору № 02/06-01 от 2.06.2017г., по объекту "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап" .

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП ВЗ МВЗ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5		6	7	8
1		Жанаталап	108-3001	ПС 35/6кВ Общестроительные работы	объект	1	146 703,11	146 703,11
2		Жанаталап	108-3001	КРУ 35кВ. Общестроительные работы	объект	1	1 864 415,62	1 864 415,62
3		Жанаталап	108-3001	КРУ 35кВ. Электротехнические работы	объект	1	1 033 880,13	1 033 880,13
4		Жанаталап	108-3001	Здание электрика.Общестроительные работы.	объект	1	209 657,45	209 657,45
5		Жанаталап	108-3001	Здание электрика Отопление и вентиляция	объект	1	141 318,28	141 318,28
		Жанаталап	108-3001	Здание электрика Связь и сигнализация	объект	1	155 728,51	155 728,51
6		Жанаталап	108-3001	Здание электрика Водопровод и канализация	объект	1	123 435,08	123 435,08
7		Жанаталап	108-3001	ПС 35/6кВ Электротехнические решения	объект	1	2 641 084,24	2 641 084,24
8		Жанаталап	108-3001	Маслосборник. Общестроительные работы.Маслосборник V-4,75м3	объект	1	187 817,10	187 817,10
9		Жанаталап	108-3001	Связь и сигнализация	объект	1	1 115 490,48	1 115 490,48
	итого							**7 619 530,00**
	сумма НДС-12%							**914 343,60**
	Итого с НДС							**8 533 873,60**

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

Борисюк С.В.

Субподрядчик

Директор
ТОО "Арал Сервис"

Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "АралСервис"
Договор № 02/06-01 от 2.06.2017г.
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: ПС 35/6. Общестроительные работы

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 4.Ячейковый портал ПЖ-35 Я5								
45	Е0133-29-1	**Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных вибрированных стоек порталов массой до 3,5 т с траверсами**	5,06	3872,29	2299,30	19594	11634	11504	8,49	43
		1м3		1550,25	615,09	7844	3112	105	2,23	11
46	Е0133-30-16	**Установка болтовых стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,5 т**	0,4804	9922,07	4724,57	4767	2270	3243	28,90	14
		1т		5197,50	1232,57	2497	592	105	4,31	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			24360	13904			57
			Тенге			10341	3704			13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			41455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				16258			
		РАЗДЕЛ 6.Прочие работы								
50	С01031-А11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	19,54	152,80	–	2986	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
51	С01031-А11-21	**Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	19,54	140,00	–	2736	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
52	С010332-А14-1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1**	19,54	104,00	–	2032	–	406	0,44	9
		т		20,80	–	406	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7753	–			9
			Тенге			406	–			–

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			8649					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9
	Сметная заработная плата -	Тенге				467				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**32114**	**13904**				**65**
		Тенге			**10748**	**3704**				**13**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27347					
Всего заработная плата -		Тенге				11363				
	Накладные расходы -	Тенге			11911					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1787				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2355					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41614					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								69
	Сметная заработная плата -	Тенге				13150				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4767					
Всего заработная плата -		Тенге				3089				
	Накладные расходы -	Тенге			3243					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				487				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			481					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8491					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								18
	Сметная заработная плата -	Тенге				3576				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			50104					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								86
	Сметная заработная плата -	Тенге				16725				
	ИТОГО	Тенге			32 114,00					
	Итого с накладными				47 268,00					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 836					
	ИТОГО	Тенге			50 104,08					
	Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			146 703,11					
	Всего за месяц				146 703,11					

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "АралСервис"**
Договор **№ 02/06-01 от 2.06.2017г.**
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: КРУ 35кВ. Общестроительные работы

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 2-3-1								
		ФОМ-1 (9шт)								
1	**Е0108-3-2**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.100мм**	**1,8**	**4772,77**	**100,89**	**8591**	**182**	**344**	**0,85**	**2**
		м3		**123,75**	**38,25**	**223**	**69**	**118**	**0,18**	**--**
2	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**0,18**	**40097,59**	**339,59**	**7218**	**61**	**34**	**0,58**	**--**
		т		**--**	**140,94**	**--**	**25**	**133**	**0,58**	**--**
3	**Е0106-1-16**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-ИЗ С/С БЕТОНА В15, W6**	**7,74**	**15502,17**	**196,62**	**119987**	**1522**	**2816**	**1,79**	**14**
		м3		**272,25**	**74,27**	**2107**	**575**	**105**	**0,36**	**3**
4	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**7,8948**	**132,00**	**--**	**1042**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**С143001-62**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**7,8948**	**376,00**	**--**	**2968**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**С143001-63**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	**7,8948**	**438,00**	**--**	**3458**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,48465**	**65900,00**	**--**	**31938**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

8	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,19872	61300,00	--	12182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,07983	70437,87	304,24	5623	24	821	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	772	9	105	0,56	--
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	51,84	245,44	3,82	12724	198	2373	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1936	75	118	0,01	--
		Ф-2 (6шт)								
11	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.100мм	0,78	4772,77	100,89	3723	79	149	0,85	1
		м3		123,75	38,25	97	30	118	0,18	--
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,078	40097,59	339,59	3128	26	15	0,58	--
		т		--	140,94	--	11	133	0,58	--
13	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-ИЗ С/С БЕТОНА В15, W6	1,56	15502,17	196,62	24183	307	568	1,79	3
		м3		272,25	74,27	425	116	105	0,36	1
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,5912	132,00	--	210	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,5912	376,00	--	598	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,5912	438,00	--	697	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0552	65900,00	--	3638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04284	93997,62	304,24	4027	13	1493	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1417	5	105	0,56	--

19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,2	245,44	3,82	1767	28	330	0,21	2
		м2		37,35	1,44	269	10	118	0,01	--
		Лестницы (2шт)								
20	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,83984	13711,47	5475,87	11515	4599	4983	28,90	24
		т		5040,00	1552,87	4233	1304	90	5,46	5
21	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,83984	133700,00	--	112287	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-3892 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм-настил прочечно-вытяжной	132,34	685,00	--	90653	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	41,992	21,80	0,05	915	2	220	0,03	1
		м2		5,81	0,02	244	1	90	--	--
24	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	41,992	87,85	0,10	3689	4	314	0,04	2
		м2		8,28	0,04	348	2	90	--	--
		Кабельные лотки								
25	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	4	71,50	5,70	286	23	170	0,24	1
		шт		43,70	1,00	175	4	95	0,01	--
26	С151803-90	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150Ц Т1,5	0,004	93200,00	--	373	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-152-8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг	8	4,80	1,00	38	8	30	0,02	--
		шт		3,40	0,50	27	4	95	--	--
28	С151803-83	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 367х46х75 мм, тип К1162Ц УТ1,5	0,008	80600,00	--	645	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

29	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,01508	18664,00	7302,00	281	110	166	57,00	1
		т		9720,00	1850,03	147	28	95	10,73	--
30	СКабель Плюс Системы	Лотки кабельные ,DKC 200x100x0,8,L-3000мм. толщ-0,8 мм.	6	487,61	--	2926	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельная эстакада-1(2шт)								
		Опора под кабельные лотки О-1								
31	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.0,1м	0,1	4772,77	100,89	477	10	19	0,85	--
		м3		123,75	38,25	12	4	118	0,18	--
32	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	0,1	4406,76	462,96	441	46	190	11,00	1
		м3		1935,00	173,25	194	17	90	0,85	--
33	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов-ИЗ С/С БЕТОНА В25,W6	0,22	17845,86	95,97	3926	21	187	4,90	1
		м3		771,75	36,25	170	8	105	0,18	--
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,2244	132,00	--	30	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2244	376,00	--	84	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,07848	17355,77	2191,29	1362	172	894	73,60	6
		т		12555,00	101,25	985	8	90	0,49	--
37	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прибладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,07848	162700,00	--	12769	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лотки кабельные								
38	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,04348	18664,00	7302,00	812	317	478	57,00	2
		т		9720,00	1850,03	423	80	95	10,73	--

39	СКабель Плюс Системы	Лотки кабельные ,DKC 200x100x0,8,L-3000мм. толщ-0,8 мм.	12	487,61	--	5851	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
40	СКабель Плюс Системы	Крышка лотка,DKC 200x100x0,8,L-3000мм. толщ-0,6 мм.	12	123,80	--	1486	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
41	СКабель Плюс Системы	Винт Код-СМ010610	10	2,01	--	20	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
42	СКабель Плюс Системы	Гайка Код-СМ100600	10	2,25	--	22	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
		Кабельная эстакада-2(2шт)										
		Опора под кабельные лотки О-2										
43	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.0,1м	0,15	4772,77	100,89	716	15	29	0,85	--		
		м3		123,75	38,25	19	6	118	0,18	--		
44	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	0,15	4406,76	462,96	661	69	285	11,00	2		
		м3		1935,00	173,25	290	26	90	0,85	--		
45	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов-ИЗ С/С БЕТОНА В25,W6	0,33	17845,86	95,97	5889	32	280	4,90	2		
		м3		771,75	36,25	255	12	105	0,18	--		
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,3366	132,00	--	44	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
47	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,3366	376,00	--	127	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
48	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,11772	17355,77	2191,29	2043	258	1341	73,60	9		
		т		12555,00	101,25	1478	12	90	0,49	--		
49	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прибладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,11772	162700,00	--	19153	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
		Лотки кабельные										

50	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,13044	18664,00	7302,00	2435	952	1434	57,00	7
		т		9720,00	1850,03	1268	241	95	10,73	1
51	СКабель Плюс Системы	Лотки кабельные ,DKC 200x100x0,8,L-3000мм. толщ-0,8 мм.	36	487,61	--	17554	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	СКабель Плюс Системы	Крышка лотка,DKC 200x100x0,8,L-3000мм. толщ-0,6 мм.	36	123,80	--	4457	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	СКабель Плюс Системы	Винт Код-СМ010610	10	2,01	--	20	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СКабель Плюс Системы	Гайка Код-СМ100600	10	2,25	--	22	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельная эстакада-3(2шт)								
		Опора под кабельные лотки О-3								
55	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.0,1м	0,1	4772,77	100,89	477	10	19	0,85	--
		м3		123,75	38,25	12	4	118	0,18	--
56	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	0,1	4406,76	462,96	441	46	190	11,00	1
		м3		1935,00	173,25	194	17	90	0,85	--
57	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов-ИЗ С/С БЕТОНА В25,W6	0,22	17845,86	95,97	3926	21	187	4,90	1
		м3		771,75	36,25	170	8	105	0,18	--
58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,2244	132,00	--	30	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2244	376,00	--	84	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,07848	17355,77	2191,29	1362	172	894	73,60	6
		т		12555,00	101,25	985	8	90	0,49	--

61	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,07848	162700,00	--	12769	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лотки кабельные								
62	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,04348	18664,00	7302,00	812	317	478	57,00	2
		т		9720,00	1850,03	423	80	95	10,73	--
63	СКабель Плюс Системы	Лотки кабельные ,DKC 200x100x0,8,L-3000мм. толщ-0,8 мм.	12	487,61	--	5851	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	СКабель Плюс Системы	Крышка лотка,DKC 200x100x0,8,L-3000мм. толщ-0,6 мм.	12	123,80	--	1486	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	СКабель Плюс Системы	Винт Код-СМ010610	10	2,01	--	20	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СКабель Плюс Системы	Гайка Код-СМ100600	10	2,25	--	22	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			578991	9646			114
			Тенге			19295	2799			12
		Стоимость монтажных работ -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			45419				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2900			
		Накладные расходы -	Тенге			40756				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2755				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				413			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			51065				
		Сметная заработная плата -	Тенге							18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3313			
		Всего заработная плата -	Тенге			360312				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				10181			
		Накладные расходы -	Тенге			138411				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			10860				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1629			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			393442				
		Сметная заработная плата -	Тенге							66
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				11810			
						173260				

Всего заработная плата -			Тенге				9013			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			156977				
		Накладные расходы -	Тенге			8112				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1217			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10882				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			192254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				10230			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			636761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				25354			
		ИТОГО	Тенге			578 991,00				
		Итого с накладными				600 718,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36 043				
		ИТОГО	Тенге			636 761,08				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			1 864 415,62				
		Всего за месяц				1 864 415,62				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "АралСервис"**
Договор **№ 02/06-01 от 2.06.2017г.**
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: КРУ 35кВ. Электротехнические работы

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 2-3-2								
1	Е0125-64-1	**Установка зданий из блок-боксов многобоксовых**	23	9113,64	5357,26	209614	123217	123504	16,90	389
		т		3105,00	1369,78	71415	31505	120	5,97	137
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			209614	123217			389
			Тенге			71415	31505			137
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			209614				
		Всего заработная плата -	Тенге				102920			
		Накладные расходы -	Тенге			123504				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				18526			62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			19987				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			353105				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				121446			588
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			353105				
		Сметная заработная плата -	Тенге							588
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				121446			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			353105				
		Сметная заработная плата -	Тенге							588
		ИТОГО	Тенге				121446			
		Итого с накладными				209 614,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			333 118,00				
		ИТОГО	Тенге			19 987				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			353 105,08				
		Всего за месяц				1 033 880,13				
						1 033 880,13				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"
_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"
_____Муратов А.М.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "АралСервис"**
Договор **№ 02/06-01 от 2.06.2017г.**
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: Здание электрика. Общестроительные работы

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 2-5-1								
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ								
45	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**								
		м2	48,78	925,06	4,90	45124	239	3621	0,38	19
				58,50	1,85	2854	90	123	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			45124	239			19
			Тенге			2854	90			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			51670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3487			
		РАЗДЕЛ 8.ОКНА,ДВЕРИ								
60	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
		м2	8,5	20,36	0,02	173	--	32	0,02	--
				4,16	--	35	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			173	--			--
			Тенге			35	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			217				
		Сметная заработная плата -	Тенге				40			
		РАЗДЕЛ 10.ФАСАД								
70	Е0112-8-1	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб**								
		м2	160,8	74,96	0,16	12053	26	4319	0,13	22
				22,50	0,07	3618	11	119	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**12053**	**26**			**22**
			Тенге				**3618**	**11**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				17354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата -	Тенге					4277			
		РАЗДЕЛ 12.КРЫЛЬЦО Кр-1									
85	**Е0109-29-1**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**0,0671**	**13711,47**	**5475,87**	**920**	**367**	**398**	**28,90**	**2**
		т		**5040,00**	**1552,87**	**338**	**104**	**90**	**5,46**	**--**
86	**Е0113-16-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**3,355**	**32,52**	**0,05**	**109**	**--**	**18**	**0,03**	**--**
		м2		**5,81**	**0,02**	**19**	**--**	**90**	**--**	**--**
87	**Е0113-26-12**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124**	**3,355**	**42,36**	**0,09**	**142**	**--**	**8**	**0,01**	**--**
		м2		**2,75**	**0,05**	**9**	**--**	**90**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**1171**	**368**			**2**
			Тенге			**367**	**104**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				535			
		РАЗДЕЛ 13.КРЫЛЬЦО Кр-2								
97	**Е0109-29-1**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**0,02668**	**13711,47**	**5475,87**	**366**	**146**	**158**	**28,90**	**1**
		т		**5040,00**	**1552,87**	**134**	**41**	**90**	**5,46**	**--**
98	**Е0113-16-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**1,334**	**32,52**	**0,05**	**43**	**--**	**7**	**0,03**	**--**
		м2		**5,81**	**0,02**	**8**	**--**	**90**	**--**	**--**
99	**Е0113-26-12**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124**	**1,334**	**42,36**	**0,09**	**57**	**--**	**3**	**0,01**	**--**
		м2		**2,75**	**0,05**	**4**	**--**	**90**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**466**	**146**			**1**
			Тенге			**146**	**42**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				213			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**58988**	**779**			**43**
			Тенге			**7020**	**247**			**1**