Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО" Форма №

РК.,ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.К.Либкнехта,дом 19, РНН 181600235248, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: КГП на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата РК.,ВКО, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, пер.Шоссейный,26/2, РНН 181600258357, ИИК KZ268560000000460372, АО "Банк ЦентрКредит"БИК KCJBKZKX.

Договор № 66 от 13 июня 2011г

Наименование стройки: Средний ремонт автомобильной дороги " Р-24 Усть-Каменогорск-Семей-Шульбинск-Новошульба" KF-1 Дмитриевка-Бородулиха-Шемонаиха", км 0-12

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2011 года

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	4 464 286	4 464 286
	Итого	4 464 286	4 464 286
	НДС 12%	535 714	535 714
	Итого	5 000 000	5 000 000
	погашение аванса	-	-
	удержание 5%	250 000	250 000
	Всего к оплате	4 750 000	**4 750 000**

Заказчик:
И.О.начальника ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н.С.Жумадилов**

Подрядчик:
Главный инженер КГП "ОблШығысЖол"
УПТ и АД ВКО акимата **Е.Н.Пшенов**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"
РК., ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.К.Либкнехта,дом 19, РНН 181600235248, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата РК.,ВКО, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, пер.Шоссейный,26/2, РНН 181600258357, ИИК KZ268560000000460372, АО "Банк ЦентрКредит"БИК KCJBKZKX.
Договор № 66 от 13 июня 2011г

Наименование стройки: Средний ремонт автомобильной дороги " Р-24 Усть-Каменогорск-Семей-Шульбинск-Новошульба" KF-1 Дмитриевка-Бородулиха-Шемонаиха", км 0-12

Акт № 1от 21.06.2011г
выполненных работ за июнь 2011г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Временные знаки								
1	Е27-83-2	Установка дорожных знаков на деревянных брусьяхК=12,000; т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	60	794,87	175,43	47692	10526	40839	2,844	171
		шт		477,9	33,86	28674	2032	133	0,132	8
2	1-2-13	Лесоматериалы	0,672	13800		9274				
		м3								
3	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83 т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	7	198,23	–	1388	–	1330	0,828	6
		шт								

				142,84	–	1000	–	133	–	–
4	99-4-1	Щитки металлические 1.18.2,1.18.3	2	3181		6362				
		шт								
5	99-4-2	Щитки металлические 1.23	4	3181		12724				
		шт								
6	99-4-3	Щитки металлические 1.31.2	1	6604		6604				
		шт								
7	99-4-4	Щитки металлические 3.20	2	3248		6496				
		шт								
8	99-4-5	Щитки металлические 3.24	4	3248		12992				
		шт								
9	99-4-6	Щитки металлические 3.31	2	3248		6496				
		шт								
10	99-4-7	Щитки металлические 4.2.1,4.2.2	2	3248		6496				
		шт								
11	99-4-8	Щитки металлические 7.2.1	2	1837		3674				
		шт								
12	П9-15-1	Знаки - погрузка	5,9	234,3	234,3	1382	1382	968	–	–
		т								
				–	164,01	–	968	100	0,34442	2
13	П9-15-2	Знаки - разгрузка	5,9	232,8	232,8	1374	1374	961	–	–
		т								
				–	162,96	–	961	100	0,34222	2
14	П7-166-1	Перевозка знаков на 166-170 км, 1 класс груза	1,48	618,2	618,2	915	915	183	–	–
		т								
				–	123,64	–	183	100	0,25964	–
15	Е27-83-2	Разборка дорожных знаков ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	5	435,55	116,95	2178	585	2269	1,896	9
		шт								
				318,6	22,57	1593	113	133	0,088	–
16	Е27-84-1 (Д	Разборка дополнительных щитков ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	7	95,22	–	667	–	887	0,552	4
		шт								
				95,22	–	667	–	133	–	–

Раздел 2. Дорожная одежда

17	Е68-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 5 м2К=0,500; ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	672	1204,75	26,73	809592	17963	256017	1,7256	1160
		м2								

			275,24	11,21	184961	7533	133	0,04272	29
18	E27-72-1								
	Разлив вяжущих материаловК=0,370; т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	1,01399	41985,52	407,51	42573	413	227	0,696	1
	т		–	169,13	–	171	133	0,696	1
19	E27-16-1								
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетонаК=0,370; т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	137,09049	5395,15	201,5	739624	27624	19697	0,2292	31
	т смеси		41,58	66,45	5700	9110	133	0,2286	31
	Всего прямые затраты				**1718503**	**60782**			**1382**
					222595	**21071**			**73**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1435126				
	Накладные расходы, тенге				323378				
	- заработная плата, тенге				48507				
	- трудоемкость, чел-ч				162				
	Стоимость демонтируемых материалов				270				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				122529				
	Всего				**2164410**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				21644				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				8658				
	Перевозка рабочих				48662				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2243374**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512тенге				**4376751**				
	- материалы, тенге				2799931				
	- сметная заработная плата, тенге				627485				
	Налог(2%)				87535				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**4464286**				

НДС(12%)	535714
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5 000 000**

Работу принял:
Заказчик:
И.О.начальника ГУ "УПТ и АД ВКО" _____ **Н.С.Жумадилов**

Работу сдал:
Подрядчик:
Главный инженер КГП "ОблШыгысЖол"
УПТ и АД ВКО акимата _____ **Е.Н.Пшенов**

Начальник ПДУ-9 _____ **А.П. Павлов**