Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик : ТОО "АралСервис"
Наименование объекта "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"
Договор: № 15/05-01 от 15.05.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС
	Код учреждения банка	№ счета	Код учреждения банка	№ счета			
	HSBKKZK	KZ956010131000183409	HSBKKZK	KZ386010131000175996	15/05-01	15.05.2017г.	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчитываемый выполнение			КС
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап рем и др подряд. Работы	из гр.3 подлежит к оплате за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			29 958 516,00		12 306 566,08							675 228,46	
Всего по стройке без НДС по объекту "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"			26 748 675,00		10 988 005,43							602 882,55	
НДС 12%			3 209 841,00		1 318 560,65							72 345,91	

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Казтурборемонт" _____ **Борисюк С.В.**

СУБПОДРЯДЧИК

Директор
ТОО "АралСервис" _____ **Р.Х. Габитов**

Приложение 1б

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
БИН 920 240 000 028

Субподрядчик
ТОО "Арал Сервис"
БИН 051040002572

Акт № 5 от 26.07.2018г.
приемки выполненных работ за июль 2018года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице Борисюк С.В. -генирального директор ТОО" Строительная Компания "КазТурбоРемонт" с одной стороны и представитель Субподрядчика в лице Габитова Р.Х.- директор ТОО "Арал Сервис" с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договору № 15/05-01 от 15.05.2017г., по объекту "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП ВЗ МВЗ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5		6	7	8
		Жанаталап	108-3001	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВЛ-6кВ, 0,4кВ	объект	1	602 882,55	602 882,55
	итого							**602 882,55**
	сумма НДС-12%							**72 345,91**
	Итого с НДС							**675 228,46**

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Борисюк С.В.

Субподрядчик
Директор
ТОО "Арал Сервис"

_____ Габитов Р.Х.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "АралСервис"**
Договор **№ 15/05-01 от 15.05.2017г.**
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВЛ-6кВ, 0,4кВ

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 100-3-3								
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ- 6кВ от ПС 35/6кВ (8,896км)								
1	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка ж/б одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**16**	**1534,11**	**878,23**	**24546**	**14052**	**12645**	**3,06**	**49**
		опора		**506,25**	**246,42**	**8100**	**3943**	**105**	**1,03**	**16**
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
7	**Е0133-109-2**	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	**3,6**	**25922,88**	**17030,88**	**93322**	**61311**	**44414**	**43,70**	**157**
		1км		**7650,00**	**4099,68**	**27540**	**14759**	**105**	**15,13**	**54**
8	**Е0133-111-4 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-109-2**	**7**	**1438,79**	**953,91**	**10072**	**6677**	**3223**	**1,53**	**11**
		опора		**274,50**	**163,94**	**1922**	**1148**	**105**	**0,56**	**4**
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ (294ШТ)								
9	**Е0133-27-1**	**Погрузка и выгрузка изоляторов вручную**	**0,95**	**1100,25**	**--**	**1045**	**--**	**1097**	**6,71**	**6**
		1т		**1100,25**	**--**	**1045**	**--**	**105**	**--**	**--**
10	**Е0133-27-2**	**Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную**	**0,045**	**846,00**	**--**	**38**	**--**	**40**	**5,15**	**--**
		1т		**846,00**	**--**	**38**	**--**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**129023**	**82040**			**224**
			Тенге			**38645**	**19849**			**75**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**201868**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**329**

		Сметная заработная плата -	Тенге				67707			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**129023**	**82040**			**224**
			Тенге			**38645**	**19849**			**75**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**103394**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**45368**			
		Накладные расходы -	Тенге			**47636**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7145**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9062**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**160092**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**250**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52513**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25629**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13126**			
		Накладные расходы -	Тенге			**13782**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2067**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2365**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41776**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15193**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**201868**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**329**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67707**			
		ИТОГО	Тенге			**129 023,00**				
		Итого с накладными				**190 441,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11 426**				
		ИТОГО	Тенге			**201 867,46**				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			**591 061,32**				
		Обязательные платежи	2%			**11 821,23**				
		Итого				**602 882,55**				
		Всего за месяц				**602 882,55**				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик : ТОО "АралСервис"
Наименование объекта "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"
Договор: № 02/06-01 от 2.06.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС
	Код учереждения банка	№ счета	Код учереждения банка	№ счета			
	HSBKKZK	KZ95601013100018 3409	HSBKKZK	KZ38601013100017 5996	02/06-01	2.06.2017.	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчитываемый выполнение			КС
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап рем и др подряд. Работы	из гр.3 подлежит к оплате за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			29 958 516,00		25 131 810,48							7 171 231,77	
Всего по стройке без НДС по объекту "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"			26 748 675,00		22 439 116,50							6 402 885,51	
НДС 12%			3 209 841,00		2 692 693,98							768 346,26	

16 036 230,99

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Казтурборемонт" _____ **Борисюк С.В.**

СУБПОДРЯДЧИК

Директор
ТОО "Арал Сервис" _____ **Муратов А.М.**

Приложение 1б

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
БИН 920 240 000 028

Субподрядчик
ТОО "Арал Сервис"
БИН 051040002572

Акт № 9 от 29.11.2018г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2018года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице Борисюк С.В. -генирального директор ТОО" Строительная Компания "КазТурбоРемонт" с одной стороны и представитель Субподрядчика в лице Муратова А.М.- директор ТОО "Арал Сервис" с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договору № 02/06-01 от 2.06.2017г., по объекту "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап" .

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП ВЗ МВЗ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5		6	7	8
		Жанаталап	108-3001	ПС 35/6кВ Наружные сети водопровода и канализации	объект	1	4 089 800,71	4 089 800,71
		Жанаталап	108-3001	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВЛ-6кВ, 0,4кВ	объект	1	627 997,80	627 997,80
		Жанаталап	108-3001	ПС 35/6кВ Электротехнические решения	объект	1	1 299 645,28	1 299 645,28
		Жанаталап	108-3001	Генплан	объект	1	385 441,71	385 441,71
	итого							**6 402 885,51**
	сумма НДС-12%							**768 346,26**
	Итого с НДС							**7 171 231,77**

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Борисюк С.В.

Субподрядчик
Директор
ТОО "Арал Сервис"
Муратов А.М.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "АралСервис"**
Договор **№ 02/06-01 от 2.06.2017г.**
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: ПС 35/6кВ
Наружные сети водопровода и канализации

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 100-2-2-4								
		Канализация К1								
1	Е0117-7-1	**Установка баков для воды массой до 0,5 т**	1	2606,34	330,46	2606	330	2952	13,40	13
		бак		2182,50	123,75	2183	124	128	0,60	1
2	СПРАЙС ИНПЛАСТ	**Емкость полиэтиленовая горизонтальная,1000л**	1	20947,46	--	20947	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-11-1	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм**	0,025	47611,09	17877,09	1190	447	1118	173,00	4
		км		29700,00	4698,68	743	117	130	18,10	--
4	С130804-910 Изм. и доп.вып.19	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 32х1,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	25	36,00	--	900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-31-1	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	0,025	8097,13	--	202	--	261	51,50	1
		км		8032,50	--	201	--	130	--	--
6	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	88	23,36	22,08	2056	1943	584	0,01	1
		м3		1,28	5,56	113	489	97	0,02	2
7	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	8	2693,20	152,52	21546	1220	2193	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1229	457	130	0,28	2
8	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	80	134,10	--	10728	--	12123	0,97	78
		м3		134,10	--	10728	--	113	--	--
9	Е0101-27-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Распланировка лишнего грунта**	8	5,51	5,51	44	44	14	--	--
		м3		--	1,79	--	14	97	0,01	--
10	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	8	748,88	1,43	5991	11	1054	0,56	4

			м		102,38	0,54	819	4	128	--	--
11	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,32	25854,93	1538,85	34129	2031	3762	9,66	13
					1615,95	576,23	2133	761	130	2,81	4
12	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	м3	0,4	38009,83	5028,34	15204	2011	3258	27,10	11
					4382,55	1883,03	1753	753	130	9,20	4
13	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Люк пластиковый, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	4	8060,00	--	32240	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
14	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	канал	1	177,69	--	178	--	144	0,78	1
					131,18	--	131	--	110	--	--
15	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	0,1	1623,00	--	162	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Маслоотводы									
16	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,048	78245,00	36133,62	3756	1734	3211	247,00	12
					41850,00	9612,90	2009	461	130	37,30	2
17	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	48	650,00	--	31200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	48	10216,13	--	490374	--	600912	61,80	2966
					9630,00	--	462240	--	130	--	--
19	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
					69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
20	С130804-2789 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2302,00	--	4604	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

21	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	1323,00	--	5292	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**685153**	**11127**			**3115**
			Тенге			**484698**	**3535**			**16**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**661599**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**485927**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**74398**				
		Накладные расходы -	Тенге			**629636**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**315**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**94445**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**77474**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1368709**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3432**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**580373**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**23554**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2306**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**20947**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2952**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**443**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1590**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**28096**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2749**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1396805**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3447**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**583122**			
		ИТОГО	Тенге			**685 153,00**				
		Итого с накладными				**1 317 741,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**79 064**				
		ИТОГО	Тенге			**1 396 805,46**				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			**4 089 800,71**				
		Всего за месяц				**4 089 800,71**				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "АралСервис"
Договор № 02/06-01 от 2.06.2017г.
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВЛ-6кВ, 0,4кВ

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 100-3-3								
		РАЗДЕЛ 2.ВЛ-6КВ ОТ РП 6КВ (5,367км)								
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
17	Е0133-109-2	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	5,2882	25922,88	17030,88	137085	90063	65241	43,70	231
		1км		7650,00	4099,68	40455	21680	105	15,13	80
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			137085	90063			231
			Тенге			40455	21680			80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			214466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							344
		Сметная заработная плата -	Тенге				71921			
		РАЗДЕЛ 3.ВЛ-0,4КВ (0,180км)								
		Подвеска натяжная изолирующая (108шт)								
23	Е0133-27-1	**Погрузка и выгрузка изоляторов вручную**	0,0068	1100,25	--	7	--	8	6,71	--
		1т		1100,25	--	7	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			7	--			--
			Тенге			7	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16				
		Сметная заработная плата -	Тенге				9			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			137093	90063			231
			Тенге			40462	21680			80
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			137085				
		Всего заработная плата -	Тенге				62135			
		Накладные расходы -	Тенге			65241				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9786			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12140				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			214466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							344
		Сметная заработная плата -	Тенге				71921			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7				
Всего заработная плата -			Тенге				7			
		Накладные расходы -	Тенге			8				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16				
		Сметная заработная плата -	Тенге				9			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			214483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							344
		Сметная заработная плата -	Тенге				71930			
		ИТОГО	Тенге			137 093,00				
		Итого с накладными				202 342,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12 141				
		ИТОГО	Тенге			214 482,52				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			627 997,80				
		Всего за месяц				627 997,80				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "АралСервис"
Договор № 02/06-01 от 2.06.2017г.
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: ПС 35/6кВ
Электротехнические решения

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 100-2-2								
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЯ								
		Приобретение и монтаж трансформаторов ТМН								
1	Ц0108-1-6	**Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 2500 кВА**	2	99780,00	43400,00	199560	86800	100900	238,00	476
		шт		44330,00	8775,05	88660	17550	95	50,90	102
		Приобретение и монтаж блока разъединителя, ограничителя перенапряжений и опорных изоляторов								
2	Ц0108-43-1	**Разъединитель трехполюсный, напряжение 35 кВ, ток до 1000 А**	2	8631,00	568,00	17262	1136	10670	32,00	64
		шт		5535,00	81,00	11070	162	95	0,47	1
3	Ц0108-42-1	**Изолятор напряжением 35 кВ, опорный**	2	1020,60	29,60	2041	59	1359	4,00	8
		компл		711,00	4,50	1422	9	95	0,03	--
4	Ц0108-15-10	**Ограничитель перенапряжений**	2	9028,00	5815,00	18056	11630	6661	12,00	24
		компл		2138,00	1367,98	4276	2736	95	7,93	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			236919	99625			572
			Тенге			105428	20457			119
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			377901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							750
		Сметная заработная плата -	Тенге				143824			
		РАЗДЕЛ 4.Кабельные изделия								
17	Ц0108-407-7	**Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм**	80	49,40	4,90	3952	392	2554	0,20	16
		м		32,60	1,00	2608	80	95	0,01	--

18	С130806-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х2,8 мм	80	230,00	--	18400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	80	27,70	2,10	2216	168	1535	0,10	8
		м		19,70	0,50	1576	40	95	--	--
20	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	130	34,10	2,70	4433	351	3137	0,15	20
		м		25,00	0,40	3250	52	95	--	--
21	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	120	27,50	4,00	3300	480	2280	0,12	14
		м		19,30	0,70	2316	84	95	--	--
22	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	160	49,10	14,90	7856	2384	5062	0,19	30
		м		29,90	3,40	4784	544	95	0,02	3
24	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	25	27,70	2,10	693	53	480	0,10	3
		м		19,70	0,50	493	13	95	--	--
25	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	86	44,00	10,60	3784	912	2557	0,18	15
		м		29,00	2,30	2494	198	95	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			44634	4739			106
			Тенге			17521	1010			6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			65972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				21171			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			281553	104364			678
			Тенге			122949	21467			125
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			281553				
	Всего заработная плата -		Тенге				144416			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18400				
		Накладные расходы -	Тенге			137195				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20579			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25125				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			443873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							871
		Сметная заработная плата -	Тенге				164995			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			443873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							871

		Сметная заработная плата -	Тенге				164995			
		ИТОГО	Тенге			281 553,00				
		Итого с накладными				418 748,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25 125				
		ИТОГО	Тенге			443 872,88				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			1 299 645,28				
		Всего за месяц				1 299 645,28				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "АралСервис"**
Договор **№ 02/06-01 от 2.06.2017г.**
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: Генплан

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 100-2-1								
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка								
1	**Е0101-24-6**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м-Снятие плодородного слоя**	**274**	**6,01**	**6,01**	**1646**	**1646**	**554**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,08**	**--**	**571**	**97**	**0,01**	**2**
2	**Е0101-24-14**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**274**	**4,75**	**4,75**	**1303**	**1303**	**438**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,65**	**--**	**452**	**97**	**0,01**	**1**
3	**Е0101-12-8**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3-для фундаментов**	**67,8**	**23,36**	**22,08**	**1584**	**1497**	**450**	**0,01**	**1**
		м3		**1,28**	**5,56**	**87**	**377**	**97**	**0,02**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4532**	**4445**			**1**
			Тенге			**87**	**1400**			**5**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**6332**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1703**			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство покрытия проездов и дорожек								
		Покрытия из тротуарных плит								
18	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС**	**4,85**	**89,51**	**68,13**	**434**	**330**	**220**	**0,14**	**1**
		м3		**21,38**	**12,76**	**104**	**62**	**133**	**0,04**	**--**
19	**Е0127-14-4**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня**	**9,7**	**280,53**	**248,35**	**2721**	**2409**	**1429**	**0,22**	**2**

			м3		32,18	78,59	312	762	133	0,27	3
20	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	97	118,93	49,85	11536	4835	11183	0,46	44
					69,08	17,60	6701	1707	133	0,09	8
21	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.8 К=0,8	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм	м	97	115,31	6,63	11185	643	14247	0,70	68
					108,68	1,76	10542	170	133	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25877	8218			115
			Тенге				17659	2702			12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				56133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата -	Тенге					24422			
		РАЗДЕЛ 3.ОГРАЖДЕНИЕ									
22	Е0107-24-6	Установка оград металлических по металлическим столбам из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	36,6	843,91	452,41	30887	16558	26361	2,26	83
					391,50	122,96	14329	4500	140	0,44	16
23	Е0107-25-3	Устройство ворот распашных	шт	0,6	4205,49	2763,24	2523	1658	1870	8,53	5
					1442,25	783,88	865	470	140	2,97	2
24	Е0107-25-7	Устройство калиток	шт	0,6	2938,72	2052,22	1763	1231	1219	5,31	3
					886,50	564,32	532	339	140	2,06	1
25	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	38,7306	5,86	0,05	227	2	203	0,03	1
					5,81	0,02	225	1	90	--	--
26	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	м2	38,7306	2,84	0,09	110	3	98	0,01	1
					2,75	0,05	107	2	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				35510	19452			93
			Тенге				16058	5312			19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				69176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата -	Тенге					25833			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				65918	32116			208

			Тенге			**33803**	**9414**			**36**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**65919**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**43217**			
		Накладные расходы -	Тенге			**58272**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**29**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8741**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7451**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**131643**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**273**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51958**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**131642**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**273**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51958**			
		ИТОГО	Тенге			**65 918,00**				
		Итого с накладными				**124 190,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7 451**				
		ИТОГО	Тенге			**131 641,40**				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			**385 441,71**				
		Всего за месяц				**385 441,71**				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик : ТОО "АралСервис"
Наименование объекта "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"
Договор: № 15/05-01 от 15.05.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС
	Код учереждения банка	№ счета	Код учереждения банка	№ счета			
	HSBKKZK	KZ956010131000183409	HSBKKZK	KZ386010131000175996	15/05-01	15.05.2017г.	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчитываемый выполнение			КС
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап рем и др подряд. Работы	из гр.3 подлежит к оплате за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			29 958 516,00		15 907 090,63							979 425,83	
Всего по стройке без НДС по объекту "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"			26 748 675,00		14 202 759,49							874 487,35	
НДС 12%			3 209 841,00		1 704 331,14							104 938,48	

23882745,54

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Казтурборемонт" _____ **Борисюк С.В.**

СУБПОДРЯДЧИК

Директор
ТОО "Арал Сервис" _____ **Муратов А.М.**

Приложение 1б

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
БИН 920 240 000 028

Субподрядчик
ТОО "Арал Сервис"
БИН 051040002572

Акт № 8 от 30.10.2018г.
приемки выполненных работ за октябрь 2018года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице Борисюк С.В. -гениральный директор ТОО" Строительная Компания "КазТурбоРемонт" с одной стороны и представитель Субподрядчика в лице Муратова А.М.- директор ТОО "Арал Сервис" с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договору № 15/05-01 от 15.05.2017г., по объекту "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП ВЗ МВЗ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5		6	7	8
		Жанаталап	108-3001	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВЛ-6кВ, 0,4кВ	объект	1	874 487,35	874 487,35
	итого							**874 487,35**
	сумма НДС-12%							**104 938,48**
	Итого с НДС							**979 425,83**

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

Борисюк С.В.

Субподрядчик
Директор
ТОО "Арал Сервис"

Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "АралСервис"

Договор **№ 15/05-01 от 15.05.2017г.**

Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"

Наименование объекта: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВЛ-6кВ, 0,4кВ

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 100-3-3								
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ- 6кВ от ПС 35/6кВ (8,896км)								
2	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	42	3155,76	1990,26	132542	83591	67711	5,98	251
		опора		985,50	549,90	41391	23096	105	2,29	96
5	**Е0133-107-1**	**Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3**	23	459,29	301,79	10564	6941	5814	0,91	21
		шт		157,50	83,25	3623	1915	105	0,30	7
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
7	**Е0133-109-2**	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	2,6272	25922,88	17030,88	68105	44744	32412	43,70	115
		1км		7650,00	4099,68	20098	10771	105	15,13	40
8	**Е0133-111-4 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-109-2**	10	1438,79	953,91	14388	9539	4604	1,53	15
		опора		274,50	163,94	2745	1639	105	0,56	6
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ (294ШТ)								
9	**Е0133-27-1**	**Погрузка и выгрузка изоляторов вручную**	0,206195	1100,25	--	227	--	238	6,71	1
		1т		1100,25	--	227	--	105	--	--
10	**Е0133-27-2**	**Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную**	0,01012	846,00	--	9	--	9	5,15	--
		1т		846,00	--	9	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**225834**	**144815**			**404**
			Тенге			**68092**	**37421**			**148**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			356819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							607
		Сметная заработная плата -	Тенге				122131			
		РАЗДЕЛ 2.ВЛ-6КВ ОТ РП 6КВ (5,367км)								
		УСТАНОВКА Ж/Б ОПОР ВЛ 6КВ								
12	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	19	1534,11	878,23	29148	16686	15016	3,06	58
		опора		506,25	246,42	9619	4682	105	1,03	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			29148	16686			58
			Тенге			9619	4682			20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			46814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				16553			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			254982	161501			462
			Тенге			77711	42103			168
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			82492				
	Всего заработная плата -		Тенге				35253			
		Накладные расходы -	Тенге			37016				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5552			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7170				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			126679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата -	Тенге				40806			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			172489				
	Всего заработная плата -		Тенге				84560			
		Накладные расходы -	Тенге			88788				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13318			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15677				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			276954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							499
		Сметная заработная плата -	Тенге				97878			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			403633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							693
		Сметная заработная плата -	Тенге				138684			
		ИТОГО	Тенге			254 982,00				
		Итого с накладными				380 786,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22 847				
		ИТОГО	Тенге			403 633,05				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			874 487,35				