		Всего за месяц				874 487,35				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик : ТОО "АралСервис"
Наименование объекта "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"
Договор: № 02/06-01 от 2.06.17г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

	Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС
		Код учереждения банка	№ счета	Код учереждения банка	№ счета			
		HSBKKZK	KZ956010131000183409	HSBKKZK	KZ386010131000175996	02/06-01	2.06.2017.	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчитываемый выполнение			КС
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап рем и др подряд. Работы	из гр.3 подлежит к оплате за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			29 249 998,02		16 981 152,88							2 053 488,08	
Всего по стройке без НДС по объекту "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"			26 116 069,66		15 161 743,64							1 833 471,50	
НДС 12%			3 133 928,36		1 819 409,24							220 016,58	

29648260,32

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Казтурборемонт" Борисюк С.В.

СУБПОДРЯДЧИК

Директор
ТОО "Арал Сервис" Муратов А.М.

Приложение 1б

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
БИН 920 240 000 028

Субподрядчик
ТОО "Арал Сервис"
БИН 051040002572

Акт № 1 от 30.10.2018г.
приемки выполненных работ за октябрь 2018года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице Борисюк С.В. -гениральный директор ТОО" Строительная Компания "КазТурбоРемонт" с одной стороны и представитель Субподрядчика в лице Муратова А.М.- директор ТОО "Арал Сервис" с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договору № 02/06-01 от 2.06.17г., по объекту "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап" .

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП ВЗ МВЗ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5		6	7	8
		Жанаталап	108-3001	Здание электрика Общестроительные работы	объект	1	220 613,32	220 613,32
		Жанаталап	108-3001	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВЛ-6кВ, 0,4кВ	объект	1	695 825,19	695 825,19
		Жанаталап	108-3001	Здание электрика. Пожарная сигнализация	объект	1	306 845,00	306 845,00
		Жанаталап	108-3001	Генплан	объект	1	610 187,99	610 187,99
	итого							**1 833 471,50**
	сумма НДС-12%							**220 016,58**
	Итого с НДС							**2 053 488,08**

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
_____Борисюк С.В.

Субподрядчик
Директор
ТОО "Арал Сервис"
_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "АралСервис"
Договор 02/06-01 от 2.06.17г.
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: Здание электрика. Пожарная сигнализация

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 2-5-5								
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0110-667-1	**Приборы ПС приемно-контрольные**	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--
2	Ц0110-669-3	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля**	2	994,30	1,60	1989	3	1685	5,00	10
		шт		936,00	--	1872	--	90	--	--
3	Ц0108-81-1	**Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов-ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ**	3	97,70	1,60	293	5	244	1,00	3
		шт		85,50	--	257	--	95	--	--
4	Ц0110-386-15	**Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/**	2	611,00	--	1222	--	786	2,00	4
		шт		389,00	--	778	--	101	--	--
5	Ц0110-683-13	**Сигнализация дистанционная: сирена мощная**	3	3220,00	--	9660	--	5346	25,00	75
		шт		1980,00	--	5940	--	90	--	--
6	Ц0110-668-1	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	20	153,50	--	3070	--	2592	1,00	20
		шт		144,00	--	2880	--	90	--	--
7	Ц0108-409-1 ПРИМ	**ПРОКЛАДКА КАНАЛОВ КАБЕЛЬНЫХ 20х10**	55	108,60	48,90	5973	2690	2707	0,22	12
		м		39,60	12,20	2178	671	95	0,07	4
8	Ц0108-412-9 ПРИМ	**ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В КАНАЛАХ**	65	5,40	0,10	351	7	228	0,02	1
		м		3,70	--	241	--	95	--	--
9	Ц0108-591-9	**Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке**	2	62,70	0,20	125	--	110	0,34	1

			шт		57,80	0,10	116	--	95	--	--
10	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	65	50,50	23,10	3283	1502	1704	0,13	8
		м		22,10	5,50	1437	358	95	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			30453	4208			158
			Тенге			19972	1029			6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			52684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				23888			

РАЗДЕЛ 2.МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕНЫЕ ЦЕННИКОМ

11	СПРАЙС "ДОЗОР"РК	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	3	249,62	--	749	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
12	СПРАЙС "ДОЗОР"РК	Световое табло "Выход" Кристалл-12	2	528,92	--	1058	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
13	СПРАЙС"ДОЗОР "РК	Сирена-строб "Маяк-12КП"	1	415,46	--	415	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
14	СПРАЙС"INTANT "РК	Извещатель комбинированный, дымовой-тепловой ИП 212/78 "Аврора" с базой	20	1701,63	--	34033	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
15	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,065	32123,00	--	2088	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	С151606-11	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 2х0,5	0,065	126500,00	--	8223	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
17	СПРАЙС ТК "ДОЗОР"РК	Кабельный канал 20Х16	55	40,15	--	2208	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
18	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-С-01-10/220	2	195,00	--	390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			49164	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			52113				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			79617	4208			158
			Тенге			19972	1029			6

Стоимость монтажных работ -			Тенге			77529				
Всего заработная плата -			Тенге				21001			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			47076				
		Накладные расходы -	Тенге			19249				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2887			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5807				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			102584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				23888			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2088				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2088				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2213				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			104798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				23888			
		ИТОГО	Тенге			79 617,00				
		Итого с накладными				98 866,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5 932				
		ИТОГО	Тенге			104 797,96				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			306 845,00				
		Всего за месяц				306 845,00				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "АралСервис"
Договор 02/06-01 от 2.06.17г.
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: Здание электрика. Общестроительнбые работы.

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 2-5-1								
		РАЗДЕЛ 8.ОКНА,ДВЕРИ								
53	**Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	**23,76**	**346,04**	**18,87**	**8222**	**448**	**4072**	**0,82**	**19**
		м2		**136,44**	**6,39**	**3242**	**152**	**120**	**0,03**	**1**
54	**Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	**1,98**	**427,50**	**19,32**	**846**	**38**	**457**	**1,11**	**2**
		м2		**185,83**	**6,39**	**368**	**13**	**120**	**0,03**	--
55	**Е0110-22-2**	**Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	**25,74**	**238,19**	**5,58**	**6131**	**144**	**2970**	**0,59**	**15**
		м2		**94,05**	**2,12**	**2421**	**55**	**120**	**0,01**	--
58	**Е0109-46-1**	**Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания**	**0,170414**	**31476,57**	**17434,99**	**5364**	**2971**	**1546**	**41,40**	**7**
		т		**7650,00**	**2428,67**	**1304**	**414**	**90**	**8,15**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**20564**	**3601**			**44**
			Тенге			**7334**	**633**			**2**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**31385**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9324**			
		РАЗДЕЛ 11.ОТМОСТКА								
71	**Е0111-2-4**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных-толщ.115мм**	**3,04**	**5483,10**	--	**16669**	--	**1986**	**3,24**	**10**

		м3		531,00	--	1614	--	123	--	--	
72	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3	40097,59	339,59	12029	102	56	0,58	--	
		т		--	140,94	--	42	133	0,58	--	
73	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм-ТОЛЩ.40ММ ИЗ С/С БЕТОНА КЛ.7,5 W6	13,2	553,85	14,76	7311	195	941	0,36	5	
		м2		52,43	5,54	692	73	123	0,03	--	
74	Е0111-15-2 К=2 К ОБЪЕМУ	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	26,4	72,23	0,67	1907	18	63	0,01	--	
		м2		1,69	0,25	45	7	123	--	--	
75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,54	132,00	--	71	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
76	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,54	376,00	--	203	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
77	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,54	438,00	--	237	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**38426**	**314**			**15**	
			Тенге			**2351**	**122**			**1**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**43961**				**17**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2930**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**59**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**58990**	**3916**			**3**	
			Тенге			**9685**	**755**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**53626**					
		Всего заработная плата -	Тенге				**8723**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10546**				**5**	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**1582**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3850**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**68022**				**59**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10304**				
		Сметная заработная плата -	Тенге								
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**5364**					
		Всего заработная плата -	Тенге				**1718**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1546**				**1**	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**232**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**415**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**7324**				**9**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1949**				
		Сметная заработная плата -	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**75346**				**68**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12254**				
		Сметная заработная плата -	Тенге								

		ИТОГО	Тенге			**58 990,00**				
		Итого с накладными				**71 082,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4 265**				
		ИТОГО	Тенге			**75 346,92**				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			**220 613,32**				
		Всего за месяц				**220 613,32**				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "АралСервис"
Договор 02/06-01 от 2.06.17г.
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: Генплан

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 100-2-1								
		РАЗДЕЛ 3.ОГРАЖДЕНИЕ								
22	Е0107-24-6	**Установка оград металлических по металлическим столбам из сетчатых панелей высотой до 2,2 м**	146,4	843,91	452,41	123548	66232	105444	2,26	331
		м		391,50	122,96	57316	18001	140	0,44	65
23	Е0107-25-3	**Устройство ворот распашных**	2,4	4205,49	2763,24	10093	6632	7480	8,53	20
		шт		1442,25	783,88	3461	1881	140	2,97	7
24	Е0107-25-7	**Устройство калиток**	2,4	2938,72	2052,22	7053	4925	4875	5,31	13
		шт		886,50	564,32	2128	1354	140	2,06	5
25	Е0113-16-4	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	154,9224	5,86	0,05	908	8	813	0,03	5
		м2		5,81	0,02	900	3	90	--	--
26	Е0113-26-12	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124**	154,9224	2,84	0,09	440	14	390	0,01	2
		м2		2,75	0,05	426	8	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**142042**	**77811**			**371**
			Тенге			**64231**	**21248**			**77**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**276706**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**507**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**103329**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**142042**	**77811**			**371**
			Тенге			**64231**	**21248**			**77**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**142042**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**85479**			
		Накладные расходы -	Тенге			**119002**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**60**

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17850			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15663				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			276706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							507
		Сметная заработная плата -	Тенге				103329			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			276706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							507
		Сметная заработная плата -	Тенге				103329			
		ИТОГО	Тенге			142 042,00				
		Итого с накладными				261 044,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15 663				
		ИТОГО	Тенге			276 706,64				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			610 187,99				
		Всего за месяц				610 187,99				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____ Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Мухатов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "АралСервис"
Договор 02/06-01 от 2.06.17г.
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВЛ-6кВ, 0,4кВ

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 100-3-3								
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ- 6кВ от ПС 35/6кВ (8,896км)								
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ (294ШТ)								
9	Е0133-27-1	**Погрузка и выгрузка изоляторов вручную**	1,423805	1100,25	--	1567	--	1645	6,71	10
		1т		1100,25	--	1567	--	105	--	--
10	Е0133-27-2	**Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную**	0,06988	846,00	--	59	--	62	5,15	--
		1т		846,00	--	59	--	105	--	--
11	Ц0108-141-4	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг**	35	44,00	10,60	1540	371	1041	0,18	6
		м		29,00	2,30	1015	80	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3166	371			16
			Тенге			2641	80			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3133			
		РАЗДЕЛ 2.ВЛ-6КВ ОТ РП 6КВ (5,367км)								
		УСТАНОВКА Ж/Б ОПОР ВЛ 6КВ								
12	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	60	1534,11	878,23	92047	52694	47418	3,06	184
		опора		506,25	246,42	30375	14785	105	1,03	62

13	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,50	549,90	3942	2200	105	2,29	9
15	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	53	459,29	301,79	24342	15995	13398	0,91	48
		шт		157,50	83,25	8348	4412	105	0,30	16
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
17	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1км	0,0788	25922,88	17030,88	2043	1342	972	43,70	3
				7650,00	4099,68	603	323	105	15,13	1
18	Е0133-111-4 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-109-2	10	1438,79	953,91	14388	9539	4604	1,53	15
		опора		274,50	163,94	2745	1639	105	0,56	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**145443**	**87531**			**274**
			Тенге			**46012**	**23360**			**94**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**231380**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**405**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80298**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**148608**	**87902**			**291**
			Тенге			**48653**	**23440**			**94**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**17971**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6406**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6617**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**992**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1475**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**26062**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7398**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**130638**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**65687**			
		Накладные расходы -	Тенге			**68972**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10346**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11977**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**211586**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**387**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76033**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**237648**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**423**

		Сметная заработная плата -	Тенге				83431				
		ИТОГО	Тенге			148 608,00					
		Итого с накладными				224 197,00					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13 452					
		ИТОГО	Тенге			237 648,00					
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			695 825,19					
		Всего за месяц				695 825,19					

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик : ТОО "АралСервис"
Наименование объекта "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"
Договор: № 02/06-01 от 2.06.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2019г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

	Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС
		Код учереждения банка	№ счета	Код учереждения банка	№ счета			
		HSBKKZK	KZ956010131000183409	HSBKKZK	KZ386010131000175996	02/06-01	2.06.2017.	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчитываемый выполнение			КС
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап рем и др подряд. Работы	из гр.3 подлежит к оплате за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			29 249 998,02		2 454 535,05							876 035,43	
Всего по стройке без НДС по объекту "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап"			26 116 069,66		2 191 549,15							782 174,49	
НДС 12%			3 133 928,36		262 985,90							93 860,94	

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Каztурboремонт" _____ **Борисюк С.В.**

СУБПОДРЯДЧИК

Директор
ТОО "Арал Сервис" _____ **Муратов А.М.**

Приложение 1б

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
БИН 920 240 000 028

Субподрядчик
ТОО "Арал Сервис"
БИН 051040002572

Акт № 2 от 27.02.2019г.
приемки выполненных работ за февраль 2019года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице Борисюк С.В. -гениральный директор ТОО" Строительная Компания "КазТурбоРемонт" с одной стороны и представитель Субподрядчика в лице Муратова А.М.- директор ТОО "Арал Сервис" с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договору № 02/06-01 от 2.06.2017г., по объекту "Повышение надежности электроснабжения м/р Жанаталап" .

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП ВЗ МВЗ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5		6	7	8
1		Жанаталап	108-3001	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВЛ-6кВ, 0,4кВ	объект	1	230 690,85	230 690,85
2		Жанаталап	108-3001	Генплан	объект	1	551 483,64	551 483,64
	итого							**782 174,49**
	сумма НДС-12%							**93 860,94**
	Итого с НДС							**876 035,43**

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

Борисюк С.В.

Субподрядчик

Директор
ТОО "Арал Сервис"

Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "АралСервис"
Договор № 02/06-01 от 2.06.2017г.
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВЛ-6кВ, 0,4кВ

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2019г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 100-3-3								
		РАЗДЕЛ 4.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
24	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=0,8**	**Демонтаж одностоечных ж/б опор для ВЛ 0,38;6-10кВ/с траверсами/**	21,5992	1107,58	702,58	23923	15175	13656	2,45	53
		опора		405,00	197,14	8748	4258	105	0,82	18
25	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=0,8**	**Демонтаж одностоечных ж/б опор с одним подкосом ВЛ 0,38;6-10кВ/с траверсами/**	0,1862	2380,61	1592,21	443	296	240	4,78	1
		опора		788,40	439,92	147	82	105	1,83	--
26	**Е0133-109-2 К=0,5**	**Демонтаж проводов ВЛ 6-10кВ к В/в 3 провода при 10 опорах на 1км в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35мм2**	1,4996548	13105,44	8515,44	19654	12770	10455	26,22	39
		1км		4590,00	2049,84	6883	3074	105	10,59	16
27	**Е0133-108-1 К=0,5;0,6;0,7**	**Демонтаж одностоечных ж/б опор для ВЛ 0,38;6-10кВ в один провод при 20 опорах на км линии /с помощью механизмов/**	0,033516	3802,39	2155,39	127	72	79	9,66	--
		1км		1647,00	584,73	55	20	105	3,12	--
28	**С01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	29,519254	27,10	--	800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	**С010333-А20-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1**	29,519254	139,80	--	4127	--	825	0,59	17
		т		27,96	--	825	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			49074	28314			111
			Тенге			16658	7434			34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			78789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				27880			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			49074	28314			111
			Тенге			16658	7434			34

Всего заработная плата -			Тенге			19781					
		Накладные расходы -	Тенге				10032				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			10534					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1580				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1819					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			32134					
		Сметная заработная плата -	Тенге								61
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				11612				
Всего заработная плата -			Тенге			29293					
		Накладные расходы -	Тенге				14060				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			14721					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2208				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2641					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			46655					
		Сметная заработная плата -	Тенге								97
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				16268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			78789					
		Сметная заработная плата -	Тенге								157
		ИТОГО	Тенге			49 074,00	27880				
		Итого с накладными				74 329,00					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 460					
		ИТОГО	Тенге			78 788,74					
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			230 690,85					
		Всего за месяц				230 690,85					

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директро проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Менеджер ПТО ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Масимгазиева А.С.

Иженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "АралСервис"**
Договор **№ 02/06-01 от 2.06.2017г.**
Наименование стройки: Повышение надежности электроснабжения на м/р "Жанаталап"
Наименование объекта: Генплан

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2019г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 100-2-1								
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка								
11	Е0111-2-3	**Покрытие территории гравием Н=0,2 м**	135,7	474,75	--	64424	--	79241	3,10	421
		м3		474,75	--	64424	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			64424	--			421
			Тенге			64424	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			152284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							460
		Сметная заработная плата -	Тенге				76310			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство покрытия проездов и дорожек								
		ТИП1								
12	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	16,74	89,51	68,13	1498	1141	760	0,14	2
		м3		21,38	12,76	358	214	133	0,04	1
13	Е0127-14-4	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня**	16,74	280,53	248,35	4696	4157	2466	0,22	4
		м3		32,18	78,59	539	1316	133	0,27	5
14	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ-толщ.6см**	167,07	21,29	15,35	3557	2565	2444	0,03	6

		м2		5,94	5,06	992	845	133	0,02	3
15	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	668,48	0,01	--	7	--	9	--	--
		м2		0,01	--	7	--	133	--	--
16	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	167,07	21,29	15,35	3557	2565	2444	0,03	6
		м2		5,94	5,06	992	845	133	0,02	3
17	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	48	115,31	6,63	5535	318	7050	0,70	34
		м		108,68	1,76	5217	84	133	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**18850**	**10746**			**51**
			Тенге			**8105**	**3304**			**12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			36066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				13685			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**83274**	**10746**			**471**
			Тенге			**72528**	**3304**			**12**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83274				
	Всего заработная плата -		Тенге				75833			
		Накладные расходы -	Тенге			94415				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14162			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10661				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			188350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							530
		Сметная заработная плата -	Тенге				89995			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			188350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							530
		Сметная заработная плата -	Тенге				89995			
		ИТОГО	Тенге			83 274,00				
		Итого с накладными				177 689,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10 661				

		ИТОГО	Тенге			**188 350,34**					
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92797			**551 483,64**					
		Всего за месяц				**551 483,64**					

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директро проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Менеджер ПТО ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Масимгазиева А.С.

Иженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.