"SANA-2015". Версия 18.1.2 от 06.04.18 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова" Министерства образования и науки Республики Казахстан,

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИнжинирингСтрой ТМ"

Наименование объекта: "Текущий ремонт 2-х этажного здания (перепланировка) по адресу: ул.Акана серы 1А, г.Кокшетау, Акмолинская область"

Акт
приемки выполненных работ
за февраль2019 года.

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
Локальная смета № 2-1-1. Ремонтные работы											
Раздел 1. 1 этаж											
1.1. Потолки											
1	1115-0108-1401	Потолки подвесные "Армстронг. Разборка НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25	м2	202,9	1408,65	160,35	285815	32536	–	214201	540017
					1248,29	71,33	253279	14472	–	40001	
2	1211-0101-0107	Сплошное выравнивание потолков раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм НР=72%	м2	547,5	907,79	5,69	497014	3116	278958	155839	705081
					392,58	2,75	214940	1503	–	52228	

3	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 80 %	м2	547,5	443,23	2,66	242670	1457	100714	112918	384035
					256,62	1,19	140499	649	–	28447	
1.2 Стены											
4	1110-0401-0105	Разборка перегородок с обшивкой гипсокартонными листами в один слой на металлическом каркасе из профилей НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м2	200,4	2201,57	–	441194	–	–	397075	905331
					2201,57	–	441194	–	–	67062	
5	1205-0101-0909	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Разборка НР = 72 %	м2	16,8	4917,92	214,52	82621	3604	43375	26595	117953
					2121,55	77,14	35642	1296	–	8737	
6	1134-0108-0703	Разборка облицовки стен неперфорированными плитами из декорпанели НР = 76 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м2	900	626,55	6,95	563897	6254	–	425126	1068145
					619,6	1,93	557643	1733	–	79122	
7	1134-0108-0302	Каркасы стен из деревянных брусков. Разборка НР = 76 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м2	900	1758,63	15,44	1582771	13898	–	1197312	3002490
					1743,19	7,26	1568873	6538	–	222407	
8	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка (фартуки) НР = 72 %	м2	68	627	46,72	42636	3177	–	29446	77849

9	1211-0101-0207	Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %			580,28	21,15	39459	1438	–	5767	
			м2	468	2595,29	12,71	1214596	5948	181035	741947	2113066
10	1211-0101-0104	Сплошное выравнивание стен раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм НР = 72 %			2195,75	6,13	1027613	2869	–	156523	
			м2	968	893,61	11	865011	10651	423081	314220	1273569
11	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %			445,54	5,31	431279	5137	–	94338	
			м2	900	398,76	2,66	358887	2395	151295	165011	565810
12	1115-0107-0101	Облицовка стен керамическими плитками (фартуки) НР = 80 %			228	1,19	205197	1067	–	41912	
			м2	68	4646,66	17,5	315973	1190	175655	111735	461925
13	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %			2046	7,96	139128	541	–	34217	
			м3	1,44	16670,14	6207,64	24005	8939	–	16016	43223
	1.3 Окна				10462,5	2778,47	15066	4001	–	3202	
14	1206-0101-0502	Переплеты оконные остекленные. Ремонт с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю НР = 72 %									
			створка	16	4493,13	4,69	71890	75	5954	47444	128881
15	1206-0101-0402	Коробки оконные в каменных стенах при двух переплетах. Ремонт НР = 72 %			4116,31	2,06	65861	33	–	9547	
			коробка	8	8527,63	4,75	68221	38	9215	42469	119545

16	1206-0101-1215	Приборы оконные. Смена заверток форточных НР = 72 %			7371	2,13	58968	17	–	8855	
			шт.	16	309,75	–	4956	–	160	3453	9082
17	1206-0101-1213	Приборы оконные. Смена фрамужных приборов НР = 72 %			299,75	–	4796	–	–	673	
			шт.	64	997,19	–	63820	–	1278	45030	117558
18	1213-0101-0201	Стекло битое. Удаление из деревянных переплетов на замазке НР = 72 %			977,22	–	62542	–	–	8708	
			м2	6,7	476,57	3,88	3193	26	–	2289	5921
19	1115-0501-0301	Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР = 80 %			472,69	1,79	3167	12	–	439	
			м2	6,7	3649,1	13,88	24449	93	17858	5231	32054
	1.4 Полы				969,85	6,12	6498	41	–	2374	
20	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (основания демонтированных перегородок) НР = 94 %									
			м2	9,24	667,21	24,13	6165	223	3352	2535	9396
21	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные . Разборка НР = 72 %			280,3	11,58	2590	107	–	696	
			м	583	28,88	–	16836	–	–	12122	31275
22	1207-0101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия НР = 72 %			28,88	–	16836	–	–	2317	
			м2	547,5	89,71	2,47	49118	1350	–	34862	90698
23	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %			87,25	1,19	47768	651	–	6718	
			м2	547,5	3354,14	18,99	1836392	10399	1644246	175305	2172633
					331,96	8,67	181747	4748	–	160936	

24	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м	583	305,65	2,05	178193	1196	135878	39042	234614
					70,53	0,71	41119	415	–	17379	
25	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (лекционный зал) НР = 90 %	м3	1,6	81598,75	940,63	130558	1505	97229	29209	172548
					19890	393,75	31824	630	–	12781	
26	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 40 мм. Устройство НР = 94 %	м2	43,12	4930,03	42,88	212583	1849	187022	23059	254493
					549,91	18,99	23712	819	–	18851	
27	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (подиум для преподавателя) НР = 90 %	м3	0,1	81610	940	8161	94	6078	1825	10785
					19890	390	1989	39	–	799	
28	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 40 мм. Устройство НР = 94 %	м2	8,1	4930	42,84	39933	347	35132	4331	47805
					549,88	18,89	4454	153	–	3541	
29	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2	51,22	687,56	3,08	35217	158	11020	19288	58865
					469,33	1,39	24039	71	–	4360	
	1.5 Туалет										
30	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2	85,6	627	46,72	53671	3999	–	37067	97997
					580,28	21,14	49672	1810	–	7259	
31	1115-0107-0101	Облицовка стен керамическими плитками (Н - 1,8 м) НР = 80 %	м2	85,6	4646,66	17,49	397754	1497	221119	140655	581482
					2046	7,96	175138	681	–	43073	
	Итого по разделу 1						**15 434 126**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 872 532
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	116 014
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 471
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 729 654
Накладные расходы, тенге	4 572 657
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 143 269

Раздел 5 Отопление

5

32	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	16,8	18633,81	137,56	313048	2311	299428	12110	351171
					673,15	62,38	11309	1048	–	26013	
33	1118-1101-0105	Краны воздушные (Маевского). Установка НР = 98 %	шт.	10	254	–	2540	–	1126	1386	4240
					141,4	–	1414	–	–	314	
34	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб, диаметр 15 мм. Разборка НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	м	35	258,37	11,74	9043	411	–	8604	19059
					246,63	4,23	8632	148	–	1412	
35	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб, диаметр 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м	35	968,83	29,31	33909	1026	11302	21513	59856
					616,6	10,6	21581	371	–	4434	
36	1212-0103-0213	Радиаторы и трубы. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	47,8	804,85	0,25	38472	12	9640	20754	63964
					602,93	0,1	28820	5	–	4738	

37	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м	32	772,91	6,06	24733	194	–	17736	45867
					766,84	2,94	24539	94	–	3398	
38	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м	32	1339,19	1,38	42854	44	22453	19967	67847
					636,16	0,53	20357	17	–	5026	
		Итого по разделу 5					**612 004**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					116 652				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 998				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 683				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					343 949				
		Накладные расходы, тенге					102 070				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					45 335				
	Раздел 6 Электромонтажные работы										
39	1146-0302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд под электропроводку НР = 84 %	м	900	345,29	144,68	310765	130216	–	200623	552299
					200,61	64,76	180549	58288	–	40911	
40	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей . Прокладка под штукатурку в бороздах НР = 72 %	м	900	326,22	2,41	293595	2165	138934	110313	436221
					169,44	0,8	152496	717	–	32313	
41	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,030;	км	0,927	271251		251450		251450	–	271566
					–		–		–	20116	

42	1146-0303-0106	Стены . Заделка борозд НР = 84 %	м3	4,5	96867,78	994,89	435905	4477	205708	191259	677337
					50160	437,56	225720	1969	–	50173	
43	1133-0207-0101	Светильники светодиодные (круглые - согласовать с Заказчиком). Установка НР = 80 %	светильник	115	1576,97	148,26	181351	17050	2006	135875	342604
					1411,26	65,64	162295	7549	–	25378	
44	2307-0106-0816	Светильники светодиодные	шт.	115	11365		1306975		1306975	–	1411533
					–		–		–	104558	
45	1308-0305-0109	Розетка штепсельная 2-хместная, утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	130	411,22	3,21	53458	417	2830	36251	96886
					386,24	1,06	50211	138	–	7177	
46	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	130	477		62010		62010	–	66971
					–		–		–	4961	
47	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	55	345,58	3,2	19007	176	712	13087	34662
					329,44	1,05	18119	58	–	2568	
48	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	55	306		16830		16830	–	18176

					–	–		–	1346	
	Итого по разделу 6					**3 908 255**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					789 390				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					154 501				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					68 719				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 987 455				
	Накладные расходы, тенге					687 408				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					289 501				
	Раздел 7 Сантехнические работы									
49	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	4	3092,25	157,25	12369	629	2176	9655	23786
					2391	72	9564	288	–	1762	
50	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	21085		84340		84340	–	91087
					–		–		–	6747	
51	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	20	2438,3	79,25	48766	1585	4515	42517	98586
					2133,3	35,95	42666	719	–	7303	
52	2303-0102-0904	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	20	8220		164400		164400	–	177552
					–		–		–	13152	
53	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный для умывальников СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	20	932		18640		18640	–	20131
					–		–		–	1491	

54	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	20	806,1	0,15	16122	3	803	15010	33623
					765,8	–	15316	–	–	2491	
55	2303-0102-1243	Смеситель для умывальника ГОСТ 25809-96	шт.	20	4342		86840		86840	–	93787
					–		–		–	6947	
		Итого по разделу 7					**538 552**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					67 546				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 217				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 007				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					361 714				
		Накладные расходы, тенге					67 182				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					39 893				
	Раздел 8 Вентиляция										
56	1120-0301-0204	Решетки вентиляционные, размер 252x252 мм. Разборка НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	решетка	10	442,4	20	4424	200	–	4183	9296
					422,4	4,4	4224	44	–	689	
57	1120-0301-0203	Решетки, размер 200x150 мм. Разборка НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	решетка	10	442,4	20	4424	200	–	4183	9296
					422,4	4,4	4224	44	–	689	
58	1120-0301-0203	Решетки , размер 200x150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	10	1236,6	28,2	12366	282	1523	10457	24649
					1056,1	10,9	10561	109	–	1826	
59	1120-0301-0204	Решетки, размер 252x252 мм. Установка НР = 98 %	решетка	10	1287,2	28,2	12872	282	2029	10457	25195

				1056,1	10,9	10561	109	-	1866		
60 1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Разборка НР=98% Ктрр1=0,4; Ктрм1=0,4;Кзпр1=0,4; Кэкс1=0,4; Кзпм1=0,4; Кмат1=0;	м2	2,5	550,8	14,4	1377	36	–	1327	2920	
				536,4	5,2	1341	13	–	216		

Итого по разделу 8	**71 356**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 911
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 000
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	319
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 552
Накладные расходы, тенге	30 607
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 286
Итого по акту	**20 564 293**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 877 031
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	277 730
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	123 199
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 426 324
Накладные расходы, тенге	5 459 924
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 523 284
Всего	**20 564 293**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	411 286
Всего с учетом непредвиденных работ и затрат	**20 975 579**
Ценновая скидка:	10 487 790
Всего с учетом ценновой скидки:	**10 487 789**

ЗАКАЗЧИК: РГП на ПХВ "Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова" Министерства образования и науки Республики Казахстан

Ректор_____ Сырлыбаев М.К.

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ИнжинирингСтрой-ТМ"

Директор_____ Одиноков Р.С.