Жамбылского района

Подрядчик: ТОО « КазИнвестStory »

...ищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата

Наименование строительства: **Текущий ремонт Полей фильтрации в с.Узынагаш Жамбылского района Алматиснкой области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **октябрь** месяц 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		50	13.09.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2019 г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт Полей фильтрации в с.Узынагаш Жамбылского района Алматиснкой области	10 626 338	10 626 338								10 626 338
Всего:	**10 626 338**	**10 626 338**								**10 626 338**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Жамбылского района"

Руководитель _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Подрядчик:
ТОО « КазИнвестStory »

_____ **Бинокуров Р.И.**

Програмный комплекс ABS-4 (редакция 2019) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "КазИнвестStory"

Договор № 50 от 13.09.2019 года

Акт

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

Текущий ремонт Полей фильтрации в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

Составлен в текущих ценах от 06.03.2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1								
		Раздел 1. Удаление донных отложений полей фильтрации								
1	Е12-010101-0308 ТЧ 31 табл. 11 п.3.46. Кэтр =1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы, разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами ковшом 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшевых экскаваторов , применен коэфициент к затратом труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин 1,1								
		м3	25000	227,68	217,15	5692000	5428750	1804500	232455	7496500
				10,45	61,73	261250	1543250	-----	12236	-----
		Всего прямые затраты				**5692000**				-
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				112 587				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	122 587
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	110 102
- материалы, изделия и конструкции, тенге	165 487
Накладные расходы I уровня, тенге	1 804 500
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 841 776
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 804 500
Итого, тенге	9 646 276
Сметная прибыль (8 %), тенге	771 702
Всего	**10 417 978**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**208 360**
Всего по акту	**10 626 338**

Коммунальное государственное учреждение
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Жамбылского района"

Руководитель _____ **Джуртшиев Е.Д.**

ТОО "КазИнвестStory"

Директор _____ **Винокуров Р.И.**