Счет-фактура № 1 от 23.07.10

Поставщик: ТОО МАС-СТРОЙ **(2)**

РНН его адрес: 480100245951 БИН 100340014050, ул.Кызыл-Тууская, 35 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ92319S010003121556 в АО "БТА БАНК", БИК 193601317 (2б)

Договор (контракт) на оставку товаров (работ, услуг): (3)

Условия оплаты по договору (контракту): (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "Фирма Строитель" **(10)**

РНН и адрес покупателя: 481400019557, БИН 960240000312, ул.Ишимская,34 (10а)

Расчетный счет покупателя: ИИК KZ238560000000015778 в АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п\п	Наименование товаров (работ, усуг)	ед. изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство оранжереи и зимнего сада ГККП "Кызылжар оранжереясы" акимата г.Петропавловска, СКО , акт №1 за июль 2010г	шт	1	1 257 717,00	1 257 717,00	12%	150 926,00	1 408 643,00		
Всего по счету										

Руководитель организации

Симонов М.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Выдал (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПЕТРОПАВЛ Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ МАС-Строй ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателя. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Генподрядчик: ТОО "Фирма Строитель"

Подрядчик ТОО "Мас-Строй"

Наи менование строительства - БЛАГОУСТРОЙСТВО ОРАНЖЕРЕИ И ЗИМНЕГО САДА ГККП "КЫЗЫЛЖАР ОРАНЖЕРЕЯСЫ" АКИМАТА г.ПЕТРОПАВЛОВСКА СКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		11	29.06.2010г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включитеьно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС									
	1257717	1257717	676388	676388					
С НДС 12%	1408643	1408643							150926
В т.ч. в отчетном месяце	1408643	1257717	676388	676388					150926
Всего к оплате		1408643							

Заказчик

Подрядчик

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛАГОУСТРОЙСТВО ОРАНЖЕРЕИ И ЗИМНЕГО САДА ГККП "КЫЗЫЛЖАР ОРАНЖЕРЕЯСЫ" АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА СКО

ФОРМА 4

ПОДРЯДЧИК ТОО « МАС-Строй»

ДОГОВОР № 11 от 29 июня 2010 года

Полная сметная стоимость объекта - тыс.тенге

Стоимость работ выполненных от начала строительства без включения работ по настоящему акту - --------- тыс.тенге

АКТ № 1

приемки выполненных работ

по благоустройству оранжереи и зимнего сада ГККП «Кызылжар Оранжереясы» г.Петропавловск

за июль 2010 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фасад								
1	Е0161-24-1	-Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью м2	120	112,55	-	13506	-	12763	0,58	69
				112,55	-	13506	-	94,5	0,06	7
2	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	16,8	40,86	-	686	-	735	0,26	4
				40,86	-	686	-	107,1	-	-
3	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная м2	120	11,78	-	1413	-	1335	0,07	9
				11,78	-	1413	-	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15606	-			82
			---- Тенге			15606	-			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15606	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15606	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2225	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1826	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32266	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
Сметная заработная плата -	Тенге			-	17831	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			32266	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
Сметная заработная плата -	Тенге			-	17831	-		-

РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка

			Стены					
4 Е0115-163-8- Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	112	34,94	-	3913	-	3657	0,22	25
м2		34,94	-	3913	-	93,45	-	-
5 Е0161-2-9 - Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	112	329,54	-	36908	-	17439	1,95	219
м2		329,54	-	36908	-	47,25	0,03	3
6 Е0162-29-7 - Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	43,68	118,89	-	5193	-	2454	0,74	32
м2		118,89	-	5193	-	47,25	-	-
			Потолок					
7 Е0162-18-2 - Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 35 процентов	119	51,82	-	6167	-	2914	0,32	38
м2		51,82	-	6167	-	47,25	-	-
			Полы					
8 Е0157-15-2 - Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	30	85,79	-	2574	-	1425	0,58	18
м2		85,79	-	2574	-	55,35	0,01	-
9 Е0157-2-1 - Разборка дощатого покрытия полов	90	46,44	-	4180	-	2313	0,34	30
м2		46,44	-	4180	-	55,35	0,01	1
10 Е0157-1-2 - Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	90	11,03	-	993	-	549	0,08	7
м2		11,03	-	993	-	55,35	-	-
11 Е0157-12-2 - Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	90	114,73	-	10326	-	5715	0,76	69
м2		114,73	-	10326	-	55,35	0,02	1
12 Е0157-17-2 - Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	90	107,64	-	9688	-	5362	0,69	62
м2		107,64	-	9688	-	55,35	0,01	1

13 E0115-165-3-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	90	90,05	-	8104	-	4278	0,54	48
м2		90,05	-	8104	-	52,78	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			88044	-			547
	Тенге			88044	-			7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88044	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	88044	-		-
Накладные расходы -	Тенге			46106	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6916	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8049	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142199	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		578
Сметная заработная плата -	Тенге			-	94960	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			142199	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		578
Сметная заработная плата -	Тенге			-	94960	-		-

РАЗДЕЛ 3. Проемы

14 E0146-44-2 -Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	28,6	260,2	-	7442	-	3741	1,74	50
м2		260,2	-	7442	-	50,27	0,05	2
15 E0146-44-3 -Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	2,73	154,79	-	423	-	212	1,05	3
м2		154,79	-	423	-	50,27	0,05	-
16 E0110-91-5 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	7,8	213,7	-	1667	-	1006	1,28	10
м2		213,7	-	1667	-	60,32	0,04	-
17 E0110-91-6 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	20,8	156,91	-	3264	-	1969	0,94	20
м2		156,91	-	3264	-	60,32	0,04	1
18 E0110-23-1 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,73	174,4	-	476	-	287	1,03	3
м2		174,4	-	476	-	60,32	0,17	-
19 E0115-165-4-Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным	6,55	164,31	-	1076	-	568	0,97	6

	деревянных заполнений проемов дверных м2		164,31	-	1076	-	52,78	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14347	-			91
		Тенге			14347	-			3
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14347	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	14347	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			7783	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1167	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1328	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23458	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	15515	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			23458	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	15515	-		-
	РАЗДЕЛ 4. Вольеры								
20	Е0114-22-1 -Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок м2	207	210,62	-	43599	-	19725	1,24	257
			210,62	-	43599	-	45,24	0,02	5
21	Е0114-22-1 -Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок м2	207	210,62	-	43599	-	19725	1,24	257
			210,62	-	43599	-	45,24	0,02	5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			87198	-			514
		Тенге			87198	-			10
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87198	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	87198	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			39451	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5918	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7599	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			134247	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		544
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	93115	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			134247	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		544
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	93115	-		-
	РАЗДЕЛ 5. Фонарь освещения								
22	Е0158-2-4 -Разборка покрытий кровли из	147	44,01	-	6469	-	6929	0,29	42

		волнистых асбестоцементных листов		44,01	-	6469	-	107,1	0,01	1
		м2								
23	E0158-15-1	-Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля обыкновенного	147	67,01	-	9850	-	10550	0,42	62
				67,01	-	9850	-	107,1	0,01	1
		м2								
24	E0158-23-3	-Смена обрешетки с прозорами из брусков	54,55	120,47	-	6572	-	7038	0,81	44
				120,47	-	6572	-	107,1	0,01	1
		м2								
25	E0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	69,3	226,26	-	15680	-	15680	1,52	105
				226,26	-	15680	-	100	0,04	3
		м2								
26	E0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	69,3	198,99	19,51	13790	1352	14012	1,07	74
				179,48	7,73	12438	536	108	0,04	3
		м2								
27	E0134-56-7	-Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	29,4	326,03	-	9585	-	9489	2,04	60
				326,03	-	9585	-	99	0,02	1
		м2								
28	E0134-60-13	-Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	29,4	162,5	-	4777	-	4730	0,97	29
				162,5	-	4777	-	99	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			66724	1352			416
			Тенге			65372	536			9
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			14362	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14362	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14219	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2133	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1715	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			30296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16495	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52361	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51545	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8131	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6394	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		363
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59676	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			143260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		459

	Сметная заработная плата -	Тенге			-	76172	-		-
	РАЗДЕЛ 6. Загоны								
29	E0114-22-1 —Устройство прегородок из металлической сетки по металлическому каркасу	300	210,62	-	63187	-	51181	1,24	373
	м2		210,62	-	63187	-	81	0,02	7
30	E0158-17-1 —Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	450	79,11	-	35600	-	38127	0,5	225
	м2		79,11	-	35600	-	107,1	-	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			98786	-			598
		Тенге			98786	-			8
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98786	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	98786	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			89308	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13396	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11286	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			199380	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		650
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	112182	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			199380	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		650
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	112182	-		-
	РАЗДЕЛ 7. Прочие работы								
31	C01031-A26—Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках 1	9,49	27,1	-	257	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
32	E010333-A15-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 -1	9,49	108,2	108,2	1027	1027	205	-	-
			-	21,64	-	205	100	0,45	4
	т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1284	1027			-
		Тенге			-	205			4
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1284	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	205	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			205	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1579	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	236	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	1579	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	236	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	371989	2379		2248
	Тенге	369353	741		49
Стоимость монтажных работ -	Тенге	14362	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14362	-	-
Накладные расходы -	Тенге	14219	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2133	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1715	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	30296	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	96
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16495	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	357626	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	355732	-	-
Накладные расходы -	Тенге	251895	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	126
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	37784	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	36571	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	646093	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2334
Сметная заработная плата -	Тенге	-	393516	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	676388	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2431
Сметная заработная плата -	Тенге	-	410011	-	-
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г. К=1,823	Тенге	1233055			
Налоги , сборы, платежи 2%	Тенге	24661			
ИТОГО:	Тенге	1257717			
НДС 12%	Тенге	150926			
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге	1408643			

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: