Заказчик ТОО "AKS-2017"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК-4"

организация, адрес, телефон, факс

Объект Строительство и эксплуатация многоэтажного жилого дома с коммерческими помещениями г. Актау 17 мкр дом №92

наименование объекта

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них			На приобретение материалов	Другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство и эксплуатация многоэтажного жилого дома с коммерческими помещениями г. Актау 17 мкр дом №92	10 038 015,71										1 204 561,89	11 242 577,59
2	в т.ч. за текущий месяц:		10 038 015,71									1 204 561,89	11 242 577,59
	Итого к оплате		10 038 015,71									1 204 561,89	11 242 577,59
Итого по объекту составляет:			11 242 577,59	(одиннадцать миллионов двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят семь тенге 59 тиын)									

Заказчик:

подпись

Турганов Б.

Ф.И.О

Подрядчик:

подпись

Өмірбек М.Ж.

Ф.И.О

Заказчик ТОО "AKS-2017"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Объект Строительство и эксплуатация многоэтажного жилого дома с коммерческими помещениями г.Актау 17 мкр дом №92
наименование объекта

Номер документа	Дата составления
1	27.08.2017

Отчетный период	
с	по
01.08.2017	31.08.2017

АКТ
работ за август месяц 2017 года
ета 2-1-1
тельные работы

Составлен в цен

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Спрайс-лист ЧП "Кошенулы Т."	Стоимость камня-ракушечника	70	1048,07		73 365				
1	1			м3							
		6-11-7	Установка стальных крепежных элементов весом до 4 кг для крепления перегородок	0,0379	93997,62	304,24	3 563	24	2715	198	15
2	2			1т	33075	114,75	2 577	9	105	0,56	0
		8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций в техподполье	0,061	8679,65	422,15	529	26	606	56,4	3
3	3			т	8257,5	157,5	504	10	118	0,77	0
		4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,061	52400		3 196				
4	4			т							
		7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	59,44	501,07	7,69	29 784	457	20088	1,34	80
5	5			м	238,5	2,9	14 176	172	140	0,01	1
		2-1-237	М/к ограждения из прокатных профилей массой до 0,1 т	0,307	154400		47 401				
6	6			т							
		15-172-4	Масляная окраска ограждения, количество окрасок 2	8,3	148,4	0,07	1 232	1	941	0,65	5
7	7			м2	108	0,02	896	-	105	0	0
		15-177-5	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза поручней деревянных	8,916	249,2	0	2 222	-	253	0,15	1
8	8			м2	27	0	241	-	105	0	0
		8-12-1	Армирование кладки вентканалов	0,033	8679,65	422,15	286	14	328	56,4	2
9	9			т	8257,5	157,5	272	5	118	0,77	0

1	2										
		4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,033	50600		1 670				
10	10			т							
		7-53-11	Установка плитпокрытия вентшахт массой до 0,5 т	23,72	463,68	24,15	10 998	573	6002	1,03	24
11	11			шт	171,9	8,83	4 077	209	140	0,04	1
		30-14-3	Плиты из тяжелого бетона класса В 15, прямоугольные плоские /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,498	27100		13 496				
12	12			м3							
		7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	51,23	113,36	66,43	5 807	3 403	3421	0,15	8
13	13			шт	23,85	23,85	1 222	1 222	140	0,11	5
		30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	3,33	26800		89 244				
14	14			м3							
		9-53-2	Монтаж решеток	0,2603	9850,48	1162,95	2 564	303	1749	46,6	12
15	15			т	7357,5	108	1 915	28	90	0,53	0
		2-1-87	Защитные решетки из горячекатанных профилей	0,2603	180100		46 880				
16	16			т							
		15-172-4	Масляная окраска решеток, количество окрасок 2	7,369	148,4	0,07	1 094	1	836	0,65	5
17	17			м2	108	0,02	796	-	105	0	0
		9-53-2	Монтаж решеток	0,0286	9850,48	1162,95	282	33	192	46,6	1
18	18			т	7357,5	108	210	3	90	0,53	0
		2-1-87	Защитные решетки из горячекатанных профилей	0,0286	180100		5 151				
19	19			т							
		15-172-4	Масляная окраска решеток, количество окрасок 2	0,7831	148,4	0,07	116	-	89	0,65	1
20	20			м2	108	0,02	85	-	105	0	0
		7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3,8	113,36	66,43	431	252	254	0,15	1
21	21			шт	23,85	23,85	91	91	140	0,11	0
		30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,057	26800		1 528				
22	22			м3							
		7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	343,45	113,36	66,43	38 933	22 817	22936	0,15	51
23	23			шт	23,85	23,85	8 191	8 191	140	0,11	36
		7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	1,9	113,36	66,43	215	126	127	0,15	0
24	24			шт	23,85	23,85	45	45	140	0,11	0
		30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,0578	26800		1 549				
25	25			м3							
		7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	51,23	1669,07	373,54	85 506	19 136	43092	2,66	136
26	26			шт	465,75	135,07	23 860	6 920	140	0,61	31
		7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	8,54	1036,23	200,77	8 849	1 715	4429	1,74	15
27	27			шт	299,25	71,15	2 556	608	140	0,31	3
		30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты П15д-8	4,55	2310		10 511				
28	28			м2							
		7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /А-1, А-2/	0,0278	175710,1	1826,1	4 885	51	342	42,7	1
29	29			т	8100	690,75	225	19	140	3,37	0
		6-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	0,38	18419,01	213,01	6 999	81	440	6,43	2
30	30			м3	1021,5	80,46	388	31	105	0,39	0
		4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0069	67700		467				
31	31			т							

1	2										
		4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0101	65900		666				
32	32			т							
		4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0038	73000		277				
33	33			т							
		30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,386	183		71				
34	34			м3							
		30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,386	519		200				
35	35			м3							
		7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	45,54	1036,23	200,77	47 190	9 143	23615	1,74	79
36	36			шт	299,25	71,15	13 628	3 240	140	0,31	14
		7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /А-1, А-2/	0,1372	175710,1	1826,1	24 107	251	1689	42,7	6
37	37			т	8100	690,75	1 111	95	140	3,37	0
		6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В15 /МУ-1/	2,47	18676,3	269,2	46 130	665	3718	8,21	20
38	38			м3	1332	101,7	3 290	251	105	0,5	1
		4-1-93	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 7-8 мм	0,087	55200		4 802				
39	39			т							
		4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0713	61200		4 364				
40	40			т							
		4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0182	62000		1 128				
41	41			т							
		4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0541	65000		3 517				
42	42			т							
		4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0028	53600		150				
43	43			т							
		6-11-8	Установка закладных деталей из уголка весом до 20 кг	0,0444	70437,87	304,24	3 127	14	456	58	3
44	44			1т	9675	114,75	430	5	105	0,56	0
		12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	385,16	229,96	1,19	88 569	458	12581	0,16	60
45	45			м2	27	0,45	10 399	173	119	0	1
		12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из стеклорубероида шириной 1 м по периметру кровли и балконов	36,34	141,96	1,19	5 159	43	1187	0,16	6
46	46			м2	27	0,45	981	16	119	0	0
		1-1-945	Стеклорубероид гидроизоляционный	40,047	141		5 647				
47	47			м2							
		12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ 20 мм	385,16	42,61	0,7	16 412	270	367	0	2
48	48			м2	0,55	0,25	212	96	119	0	1
		12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /балкон/	28,9	237,86	15,94	6 874	461	1397	0,24	7
49	49			м2	34,65	5,96	1 001	172	119	0,03	1
		12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до средней толщ 40 мм по уклону /балкон/	28,9	213,06	3,5	6 157	101	138	0,02	1

1	2										
50	50			м2	2,75	1,25	79	36	119	0,01	0
		12-15-1	Устройство покрытия в один слой из рубероида /балкон/	28,9	239,86	1,19	6 932	34	944	0,16	4
51	51			м2	27	0,45	780	13	119	0	0
		12-4-1	Устройство примыканий рулонных кровел к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	18,22	610,68	3,73	11 127	68	879	0,23	4
52	52			м	39,15	1,4	713	26	119	0,01	0
		10-3-4	Устройство доски подшивки свесов	61,1	803,18	8,67	49 074	530	7910	0,68	42
53	53			м2	104,63	3,26	6 393	199	120	0,02	1
		10-53-1	Антисептирование водными растворами доски подшивки свесов	61,1	186,45	0,8	11 392	49	702	0,06	4
54	54			м2	9,25	0,32	565	20	120	0	0
		10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций кровли	13,081	573,75	28,11	7 505	368	2109	0,78	10
55	55			м3	123,75	10,58	1 619	138	120	0,05	1
		10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	179,69	20,48	0,91	9 825	437	2890	0,03	14
56	56			м2	4,68	0,34	2 245	163	120	0	1
		10-53-3	Антисептирование водными растворами обрешетки под кровлю	179,69	131,98	0,55	23 715	264	3845	0,04	19
57	57			м2	6,48	0,2	3 108	96	120	0	0
		15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянной доски подшивки свесов	61,1	165,65	1,61	10 121	98	5726	0,53	33
58	58			м2	88,65	0,61	5 417	37	105	0	0
		10-13-1	Укладка ходовых досок	63,76	24,75	0,9	1 578	57	441	0,03	2
59	59			м	5,42	0,34	346	22	120	0	0
		12-12-1	Ограждение кровель	64,19	13,42	2,49	861	160	810	0,06	4
60	60			м	9,68	0,92	621	59	119	0	0
		15-172-4	Масляная окраска стоек ограждения, количество окрасок 2	20,436	148,4	0,07	3 033	1	2318	0,65	13
61	61			м2	108	0,02	2 207	-	105	0	0
		12-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	1083,09	31,04	0,05	33 619	104	19137	0,05	102
62	62			м2	7,7	0,02	16 040	42	119	0	0
		10-15-1	Устройство слуховых окон	1,898	3081,19	81,61	5 848	155	2265	6,08	12
63	63			шт	963	31,5	1 828	60	120	0,15	0
		6-5-90	Блоки оконные слуховые деревянные, окрашенные	0,664	1190		790				
64	64			м2							
		15-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон с одинарным переплетом	0,664	382,25	1,65	254	1	24	0,22	0
65	65			м2	33,3	0,63	22	-	105	0	0
		1-1-819	Петля навеса	3,8	40		152				
66	66			шт							
		1-1-813	Задвижка накладная	3,8	142		540				
67	67			шт							
		1-1-797	Ручка-скоба	1,9	360		684				
68	68			шт							
		10-3-4	Устройство декоративной рейки	3,98	803,18	8,67	3 197	35	515	0,68	3
69	69			м2	104,63	3,26	416	13	120	0,02	0
		10-7-1	Обшивка слуховых окон доской	15,75	622,52	4,64	9 805	73	1130	0,36	6
70	70			м2	58,05	1,76	914	28	120	0,01	0
		15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных конструкций слухового окна	19,73	165,65	1,61	3 268	32	1849	0,53	10
71	71			м2	88,65	0,61	1 749	12	105	0	0
		12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	12,86	351,85	8,2	4 525	105	3663	1,48	19
72	72			м2	236,25	3,08	3 038	40	119	0,02	0
		10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0829	22541,72	316,57	1 869	26	359	22,5	2

1	2										
73	73			м3	3487,5	119,25	289	10	120	0,58	0
		10-12-1	Подшивка люка досками	1,68	700,7	5,48	1 177	9	174	0,53	1
74	74			м2	84,15	2,07	141	3	120	0,01	0
		10-28-7	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	7,21	2096,75	4,6	15 118	33	2059	1,56	11
75	75			м2	236,25	1,73	1 703	12	120	0,01	0
		1-1-790	Петли, ручки	3,8	1960		7 448				
76	76			комплект							
		10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	61,48	348,93	18,88	21 452	1 161	13101	1,02	63
77	77			м2	171,01	6,57	10 514	404	120	0,03	2
		10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2м2	106,56	427,5	19,32	45 555	2 059	24580	1,11	119
78	78			м2	185,83	6,39	19 802	681	120	0,03	3
		10-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	157,11	146,02	5,58	22 941	877	18131	0,59	92
79	79			м2	94,05	2,12	14 776	333	120	0,01	2
		1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	23,72	1960		46 491				
80	80			комплект							
		10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	11,95	323,78	83,13	3 869	993	2409	0,8	10
81	81			м2	138,83	29,17	1 659	349	120	0,12	1
		6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДН 21-15, окрашенные	11,95	3540		42 303				
82	82			м2							
		1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	3,795	2980		11 309				
83	83			комплект							
		10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	6,49	330,85	32,08	2 147	208	2215	1,49	10
84	84			м2	272,25	12,13	1 767	79	120	0,06	0
		2-2-1	Дверной блок металлический разм.19-9, огрунтованный и окрашенный	3,8	20431,4		77 639				
85	85			шт							
		1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3,8	1380		5 244				
86	86			комплект							
		10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	37,57	447,28	20,21	16 804	759	10011	1,29	48
87	87			м2	215,16	6,88	8 084	259	120	0,03	1
		11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	207,97	214,64	2,62	44 639	545	2942	0,07	14
88	88			м2	10,51	0,99	2 186	206	123	0	1
		11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ 80 мм из бетона кл.В7,5	3,766	15719,08	0	59 198	-	2626	3,66	14
89	89			м3	567	0	2 135	-	123	0	0
		11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.В15	47,04	596,69	14,76	28 068	694	3354	0,36	17
90	90			м2	52,43	5,54	2 466	261	123	0,03	1
		11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ.20 мм	47,04	160,78	1,34	- 7 563	- 63	-224	0,02	-1
91	91			м2	3,38	0,5	- 159	- 24	123	0	0
		11-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	1091,75	53,84	1,2	58 783	1 310	8675	0,04	44
92	92			м2	6,01	0,45	6 561	491	123	0	2

1	2										
		11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	74,91	327,36	9,95	24 523	745	5154	0,36	27
93	93			м2	52,2	3,74	3 910	280	123	0,02	1
		11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ 35 мм	74,91	156,9	2,01	11 753	151	243	0,01	1
94	94			м2	1,89	0,75	142	56	123	0	0
		11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике первый слой	74,91	340,45	18,42	25 503	1 380	8556	0,42	31
95	95			м2	85,95	6,91	6 439	518	123	0,03	3
		11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике последующий слой	74,91	232,19	9,05	17 393	678	4999	0,25	19
96	96			м2	50,85	3,4	3 809	255	123	0,02	1
		11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	74,91	327,36	9,95	24 523	745	5154	0,36	27
97	97			м2	52,2	3,74	3 910	280	123	0,02	1
		11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	82,406	262,98	0,32	21 671	26	4231	0,24	19
98	98			м	41,63	0,11	3 431	9	123	0	0
		11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	112,462	262,98	0,32	29 575	36	5774	0,24	27
99	99			м	41,63	0,11	4 682	12	123	0	0
		11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	50,39	651,24	13,43	32 816	677	4440	0,45	23
100	100			м2	66,6	5,04	3 356	254	123	0,02	1
		11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщ 40 мм	50,39	515,2	2,68	25 961	135	218	0,02	1
101	101			м2	2,52	1	127	50	123	0	0
		11-17-2	Устройство мозаичных покрытий толщиной 20 мм без рисунка	50,39	786,25	23,26	39 619	1 172	16717	1,57	79
102	102			м2	261	8,71	13 152	439	123	0,04	2
		11-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий до толщ 40 мм	50,39	551,08	2,68	27 769	135	6867	0,61	31
103	103			м2	109,8	1	5 533	50	123	0	0
		15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	615,44	153,95	1,42	94 747	1 726	91721	0,45	547
104	104			м2	71,33	0,54	86 697	656	105	0	3
		15-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков	219,28	396,14	4,07	86 865	891	32292	0,75	164
105	105			м2	139,28	0,97	30 541	213	105	0,05	11
		15-151-2	Окраска водными составами потолков клеевая улучшенная	1049,63	23,54	0,16	24 705	168	17435	0,1	106
106	106			м2	15,75	0,07	16 532	73	105	0	0
		15-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	219,28	202,79	2,95	44 468	647	22115	0,57	125
107	107			м2	94,95	1,1	20 821	241	105	0,01	1
		15-151-1	Окраска водными составами потолков клеевая простая /тамбур, лестничная клетка/	165,77	14,44	0,18	2 393	30	1619	0,06	9
108	108			м2	9,23	0,07	1 530	12	105	0	0
		15-152-2	Окраска водными составами потолков известковая по кирпичу и бетону /тепловой узел, электрощитовая/	35,104	9,9	0,12	347	4	251	0,04	2
109	109			м2	6,75	0,05	237	2	105	0	0
		15-64-1	Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен /тамбур, лестничная клетка/	133,02	131,09	1,19	17 438	158	8485	0,37	49
110	110			м2	60,3	0,45	8 021	60	105	0	0

1	2										
		15-151-1	Окраска водными составами стен клеевая простая /тамбур, лестничная клетка/	133,02	14,44	0,18	1 921	24	1299	0,06	8
111	111			м2	9,23	0,07	1 228	9	105	0	0
		15-152-2	Окраска водными составами стен известковая по кирпичу и бетону /тепловой узел, электрощитовая/	63,57	9,9	0,12	629	8	454	0,04	3
112	112			м2	6,75	0,05	429	3	105	0	0
		15-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке, подготовленных под окраску стен /тамбур, лестничная клетка/	166,45	85,57	1,42	14 243	236	5404	0,19	32
113	113			м2	30,38	0,54	5 057	90	105	0	0
		9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,063	13711,47	5475,87	864	345	374	28,9	2
114	114			т	5040	1552,87	318	98	90	5,46	0
		2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,063	133700		8 423				
115	115			т							
		13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,702	21,8	0,05	37	-	9	0,03	0
116	116			м2	5,81	0,02	10	-	90	0	0
		13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,702	49,69	0,04	85	-	13	0,04	0
117	117			м2	8,32	0	14	-	90	0	0
		7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	15,37	212,84	12,56	3 271	193	3975	1,08	17
118	118			м	180	4,75	2 767	73	140	0,02	0
		30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	15,37	942		14 479				
119	119			м							
		9-25-1	Монтаж балок БМ-1, БМ-2, БМ-3	1,172	5030,5	2020,02	5 896	2 367	2927	14,1	17
120	120			т	2272,5	502,43	2 663	589	90	1,79	2
		2-1-237	М/к балок из прокатных профилей массой до 0,1 т	0,572	154400		88 317				
121	121			т							
		9-25-1	Монтаж косоуров ЛК-1	1,882	5030,5	2020,02	9 467	3 802	4700	14,1	27
122	122			т	2272,5	502,43	4 277	946	90	1,79	3
		7-53-9	Установка опорных подушек	22,77	272,5	88,43	6 205	2 014	3092	0,39	9
123	123			шт	65,93	31,06	1 501	707	140	0,13	3
		30-14-3	Подушки опорные из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,478	27100		12 954				
124	124			м3							
		7-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием, со шлифовкой	150,28	231,73	12,56	34 824	1 888	42705	1,19	179
125	125			м	198,23	4,75	29 790	714	140	0,02	3
		30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	30,28	942		28 524				
126	126			м							
		6-22-7	Устройство площадок по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм из бетона кл В15	2,43	21298,58	383,89	51 756	933	6226	14,2	35
127	127			м3	2295	145,01	5 577	352	105	0,71	2
			ИТОГО:				2 299 600	91 027			2906
							479 904	32 720			805
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2 874 709				

1	2										
			На металломонтажные работы				28 165				
			Всего накладных расходов:				57 027				
			Итого с накладными				2 356 627				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				916 038				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 272 665				
			Итого по всем сметам				3 272 665				
			Временные здания и сооружения	1,1%			35 999				
			Итого				3 308 664				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,4620%			15 286				
			Затраты на выслугу лет	1%			33 087				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			13 235				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				3 370 271,19				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 ГОДА	2,920			9 841 191,87				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			196 823,84				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА				10 038 015,71				
			Налог на добавленную стоимость	12%			1 204 561,89				
			Итого				11 242 577,59				

Заказчик
подпись Турганов Б.
Ф.И.О.

Технический надзор
подпись Әбіш М.Қ.
Ф.И.О.

Подрядчик
подпись Өмірбек М.Ж.
Ф.И.О