«СОГЛАСОВАН»
Министр юстиции
Республики Казахстан
М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» март 2018 г.

Тапсырыс беруші/ Заказчик: **ИП «Моргунова А.Н.», ул. Шевченко, 4, корпус 94,48**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц,почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Келесі құжаттар негізінде/На основании:

Сәйкестік туралы декларация/Декларации о соответствии: «19» март 2018 г. **ТОО«СИГМА» ул. Казыбаева, 280 директор Саткимбаев Е.Т.**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ: «16» март 2018 г. **ТОО «Техинтерсервис» г. Алматы, мкр.12, дом5Б, кв.31, руководитель Бутаков В.И., технадзор Алдонгаров С.С. аттестат №KZ53VJE00020098 от 19 сентября 2016 года, технадзор Мырзатаев Т. аттестат №KZ32VJE00032504 от 21 ноября 2017 года.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды/Заключения о соответствии выполненных работ проекту: «16» март 2018 г. **ТОО «Техинтерсервис» руководитель Бутаков В.И., ГИП Парфенов Е.В.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Мердігерлермен (бас мердігер) ұсынылған нысанды эксплуатацияға қабылдау дайындығын жүргізу кезде/Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Газоснабжение административно-производственного здания, расположенного по адресу: ул.Казабаева, 280, в Жетысуском районе г.Алматы.

Құрылыстың кескіні және нысанның атауы (жаңа, ұлғайту, қайта құру, техникалық құралдандыру, жаңарту, күрделі жөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Мекенжайы бойынша/По адресу: **г. Алматы, Жетысуский район**

облыс, аудан, елді мекен, ықшам аудан, махалла, көше, үйдің нөмірі (бөлім)/область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

орындалған техникалық құжаттаманың толымдығын тексеріп, келесіні растайды/
проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Құрылыс нысаны келесі негіздememен орындалған/
Строительство объекта осуществлено на основании:

а) «___» _____20___ ж. жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе/ решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **08.02.2017г., №113;**

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі/либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___ г. №_____;

шешім шығарған органның атауы/наименование органа

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ДГАСК №KZ00REA00080603 от 15.12.2017г.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/ наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации):
ТОО «Техинтерсервис» 06-10-2017-ГП.

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым/утвержденного(й): **ИП «Моргунова А.Н.» №01-Б от 02.10.2017г.**

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/ наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
жұмыстардың басталуы/начало работ: **15 декабря 2017г.;**
айы, жылы/месяц, год
жұмыстың аяқталуы/окончание работ: **15 марта 2018г.;**
айы, жылы/месяц, год
құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц: **3 месяцев**
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяцев**
нақты, ай/фактически, месяц: **3 месяцев**

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/ Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода высокого, среднего и низкого давления	м	565		671.5	
УГРШ(К)-50Н-О с регулятором давления РДК-50Н	шт	1		1	
ШГРП с регулятором давления РДБК1-50/35	шт	1		1	
Узел учета расхода газа Д80	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Согласно техническим условиям, подключение производиться к существующему газопроводу высокого давления диаметром Д159мм проложенному на территории АО «СЕРТ», ул. Казыбаева 272а в Жетысуском районе города Алматы. Прокладка газопровода предусмотрена надземным и подземным способом. Для отключения подачи газа потребителю в случае проведения профилактических или аварийных работ, предусмотрена установка задвижек клиновых с выдвижным шпинделем фланцевых. Подземный газопровод запроектирован из полиэтиленовых труб по ГОСТ СТ РК 50838-2011 диаметрами 90х8,2мм, 63х5,8мм. Надземный газопровод предусмотрен из стальных прямошовных электросварных труб диаметрами 159х5,0мм, 89х3,5мм, 57х3.5мм, 32х3.0мм.

негізгі орналасуы бойынша қысқа техникалық сипаттамасы, негізгі материалы және құрылымы, инженерлік және технологиялық жабдықтары/краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
барлығы/всего **24.048528 млн теңге/млн тенге;**
соның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары/ в том числе стоимость строительно-монтажных работ **22.90336 млн теңге/млн тенге;**

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **20.821237 млн теңге/млн тенге;**
соның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары/ в том числе, стоимость строительно-монтажных работ **20.821237 млн теңге/млн тенге;**

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды/Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Газоснабжение административно-производственного здания, расположенного по адресу: ул.Казабаева, 280, в Жетысуском районе г.Алматы принять в эксплуатацию.
объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Тапсырыс беруші/Заказчик **Моргунова А.Н.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мөр/М.П.**

Техникалық қадағалау/ Технический надзор:
Бутаков В.И.
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мөр/М.П.**

Авторлық қадағалау/Авторский надзор: **Бутаков В.И.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мөр/М.П.**

Мердігер (бас мердігер)/ Подрядчик (генеральный подрядчик):
Саткимбаев Е. Т.
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мөр/М.П.**

Форма 2-В

Заказчик **ИП "Моргунова А.Н."**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сигма"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Газификация административно-производственного здания, расположенного по адресу: ул. Казыбаева, 280 в Жетысуском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Газификация административно-производственного здания, расположенного по адресу: ул. Казыбаева, 280 в Жетысуском районе г.Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11/12** от **11.12.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.03.2018	01.03.2018	31.03.2018

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Надземный газопровод высокого давления				
1	1	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Кронштейны. Установка	т конструкций	0.002	317940.47	636
2	2	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2.000	575.30	1151
3	3	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.012	1162487.26	13950
4	4	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12.048	1794.69	21622
5	5	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2.000	4833.78	9668
6	6	23-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2.000	41300.08	82600
7	7	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4.000	1284.72	5139
8	8	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4.000	1624.60	6498
9	9	13-390101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 108 мм. Очистка поверхности металлическими щетками	стык	16.000	580.03	9280
10	10	13-390201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	16.000	222.65	3562
11	11	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	16.000	18554.74	296876
12	12	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5.760	116.13	669
13	13	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5.760	735.89	4239
14	14	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1.417	455.10	645
15	15	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0.012	431368.27	5176
16	16	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0.012	1237330.57	14848

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подземный газопровод среднего давления#				
17	17	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1.600	4433.33	7093
18	18	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	2.880	91.19	263
19	19	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	2.880	727.69	2096
20	20	11-270102-0204 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей. Устройство профилировщиком	м2 основания или покрытия	8.000	605.39	4843
21	21	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	8.000	189.85	1519
22	22	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	8.000	12.86	103
23	23	21-020501-0501 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0.862	14408.64	12426
24	24	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	8.000	189.85	1519
25	25	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	8.000	0.84	7
26	26	21-020501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0.870	13947.27	12129
27	27	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	318.400	209.66	66757
28	28	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	79.600	5029.61	400357
29	29	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	716.400	727.69	521317
30	30	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	19.900	4809.52	95710
31	31	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 2	м3 грунта	24.800	1683.47	41750
32	32	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	24.800	2441.48	60549
33	33	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	395.300	209.66	82880
34	34	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	711.540	727.69	517780
35	35	11-010106-3302 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	395.300	18.46	7297
36	36	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	398.000	271.25	107958

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	199.000	1.68	335
38	38	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0.199	529197.10	105310
39	39	23-010405-0602 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	200.990	2788.77	560514
40	40	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	49.000	1775.49	86999
41	41	23-020302-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4.000	2084.98	8340
42	42	23-020302-1209 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2.000	2503.04	5006
43	43	23-020304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2.000	6604.32	13209
44	44	23-020304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	41.000	3273.29	134205
45	45	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	22.000	10170.25	223746
46	46	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки вокруг ковера толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	21.600	189.85	4101
47	47	21-020501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003	т	2.087	13947.27	29102
48	48	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0.175	27604.68	4831
49	49	21-130809-0302 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	175.000	90.85	15899
50	50	11-220301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.003	1699680.29	4249
51	51	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2.510	5083.71	12760
52	52	11-220601-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.003	4056653.72	10142
53	53	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Монтаж узла выхода	т	0.061	1691005.59	102368
54	54	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.061	389430.05	23575
55	55	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 160 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.000	1552039.76	621
56	56	23-010405-0606 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	0.404	8558.26	3458
57	57	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0.003	529197.10	1397

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	58	23-010405-0602 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2.666	2788.77	7436
59	59	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2.500	2239.67	5599
60	60	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2.000	8485.17	16970
61	61	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0.060	4809.52	289
62	62	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4.000	1775.49	7102
63	63	23-020302-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2.000	2084.98	4170
64	64	23-020304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2.000	6604.32	13209
65	65	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.024	787364.19	18897
66	66	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24.000	2501.23	60029
67	67	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24.000	2061.70	49481
68	68	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	5.000	10133.31	50667
69	69	11-250128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	107.000	29495.55	3156024
70	70	11-250203-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 100 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭПдо 35 кВ)	пересечение	6.000	163881.63	983290
71	71	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0.199	431368.27	85842
72	72	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0.199	1237330.57	246229
			Раздел: Надземный газопровод среднего давления				
73	73	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.826	4963.88	28920
74	74	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	тенге за 1 тонну	10.487	247.67	2597
75	75	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	10.487	727.69	7631
76	76	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5.290	28173.18	149036
77	77	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1.430	168618.60	241088
78	78	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1.430	436315.94	623836
79	79	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38.000	1061.30	40330
80	80	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Кронштейны. Установка	т конструкций	0.007	317940.47	2226

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	81	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7.000	575.30	4027
82	82	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.337	1162487.26	391758
83	83	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	338.348	1794.69	607231
84	84	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.012	1552039.76	18624
85	85	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12.048	3843.90	46311
86	86	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.040	1691005.59	67640
87	87	23-020101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	31.000	865.09	26818
88	88	23-020101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2.000	3725.74	7451
89	89	23-020101-1058 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2.000	2175.71	4351
90	90	23-020101-3115 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	1.000	18902.17	18902
91	91	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4.000	1624.60	6498
92	92	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2.000	4833.78	9668
93	93	23-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2.000	41300.08	82600
94	94	13-390101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 108 мм. Очистка поверхности металлическими щетками	стык	6.000	580.03	3480
95	95	13-390201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	6.000	222.65	1336
96	96	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	6.000	18554.74	111328
97	97	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	141.210	116.13	16399
98	98	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	282.420	735.89	207831
99	99	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	69.475	455.10	31618
100	100	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0.349	431368.27	150548

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
101	101	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0.349	1237330.57	431828
102	102	11-240202-0103 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1.000	17572.00	17572
			Раздел: Надземный газопровод низкого давления				
103	103	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.115	1074920.42	123616
104	104	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1.506	1123.50	1692
105	105	23-010101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	110.440	411.77	45476
106	106	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Кронштейны. Установка	т конструкций	0.008	317940.47	2385
107	107	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7.500	575.30	4315
108	108	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4.000	2561.36	10245
109	109	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2.000	25213.87	50428
110	110	23-040902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2.000	8498.21	16996
111	111	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.007	1691005.59	11093
112	112	23-020101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8.000	112.87	903
113	113	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1.000	339.92	340
114	114	23-020101-0601 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1.000	246.20	246
115	115	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4.000	1003.26	4013
116	116	13-390101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 108 мм. Очистка поверхности металлическими щетками	стык	3.000	580.03	1740
117	117	13-390201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	3.000	222.65	668
118	118	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	3.000	18554.74	55664
119	119	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18.160	116.13	2109

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
120	120	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	36.320	735.89	26728
121	121	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8.935	455.10	4066
122	122	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0.115	431368.27	49607
123	123	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0.115	1237330.57	142293
			Раздел: Установка ШГРП -2 шт.				
124	124	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3.300	4963.88	16381
125	125	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	тенге за 1 тонну	5.940	247.67	1471
126	126	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	5.940	727.69	4322
127	127	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3.250	28173.18	91563
128	128	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0.438	168618.60	73852
129	129	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.438	436315.94	191099
130	130	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2.000	36080.87	72162
131	131	ПРАЙС	Шкафной газорегуляторный пункт УГРШ(К)-50Н-О с РДК-50Н	шт	1.000	924757.71	924758
132	132	ПРАЙС	Шкафной газорегуляторный пункт ШГРП с РДБК1-50/35-1	шт	1.000	690552.77	690553
133	133	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.003	1074920.42	3225
134	134	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3.012	975.18	2937
135	135	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2.000	2561.36	5123
136	136	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2.000	25213.87	50428
137	137	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.022	1691005.59	36932
138	138	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2.000	339.92	680
139	139	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4.000	1319.10	5276
140	140	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	18.000	4790.94	86237
141	141	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0.291	342857.34	99617

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
142	142	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1.000	1481.31	1481
143	143	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	5.000	4750.55	23753
144	144	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	21.000	681.41	14310
145	145	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	17.660	735.89	12996
146	146	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4.344	455.10	1977
147	147	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0.003	1237330.57	3712
			Раздел: Узел учета газа G-160				
148	148	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.010	1162487.26	11625
149	149	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10.040	1794.69	18019
150	150	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0.008	1074920.42	8062
151	151	23-010201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7.530	216.38	1629
152	152	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.057	1326223.78	74958
153	153	23-020101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3.000	865.09	2595
154	154	23-020101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2.000	1463.48	2927
155	155	23-020103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12.000	2001.03	24012
156	156	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4.000	4833.78	19335
157	157	23-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4.000	41300.08	165200
158	158	11-181001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1.000	49379.90	49380
159	159	23-041013-0708 РСНБ РК 2015	Фильтр газовый	шт.	1.000	7730.37	7730
160	160	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3.000	2862.81	8588
161	161	11-160901-0401 РСНБ РК 2015	Счетчик газовый. Установка	узел	1.000	468992.08	468992
162	162		Счетчик газовый DELTA ITRON G-160 DN 80 с корректором Mini-ELKOR	шт	1.000	952807.02	952807
163	163	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5.000	2561.36	12807

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
164	164	23-040902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3.000	8440.58	25322
165	165	23-040902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2.000	8498.21	16996
166	166	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Навес. Монтаж	т конструкций	0.154	110448.14	17031
167	167	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Навес.	т	0.154	389430.05	60050
168	168	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4.000	21476.85	85907
169	169	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0.094	110448.14	10364
170	170	21-060405-1301 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0.094	161100.52	15118
171	171	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0.240	342857.34	82228
172	172	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1.000	1481.31	1481
173	173	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12.440	735.89	9155
174	174	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3.060	455.10	1393
175	175	13-390101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 108 мм. Очистка поверхности металлическими щетками	стык	54.000	580.03	31321
176	176	13-390201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	54.000	222.65	12023
177	177	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	54.000	18554.74	1001956
178	178	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0.018	431368.27	7549
179	179	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0.018	1237330.57	21653
			ИТОГО:				18033475
			В том числе :				
			Накладные расходы				2784865
			Сметная прибыль				1335813
			Итого с временными		1,5 %	231980.00	18265455
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	324935.00	18590390
			Итого с НДС		12 %	2230847.00	20821237

Сдал:
ТОО "СИГМА"

Принял:
ИП "Моргунова А.Н."