ТІРКЕЛДІ
"Орал қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
323
"28" 12 2016 ж.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
4-қосымша

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы « 18 » қараша

Тапсырыс беруші Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы 090000, БҚО, Орал қаласы, Х.Чурин көшесі, 116

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация 16.11.2016 ж. бас мердігер - «Сәтті сәулет» ЖШС директоры – Беккалиев Сабит Рахметұлы , БҚО, Зеленов ауданы, Мичурин а.о. Асан ауылы.

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды 16.11.2016 ж., «Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве» ЖШС, Даутов Павел Рафаэльевич, №KZ11VJE00013967 2015 жылғы 10 қараша, №KZ13VJE00013737, 2015 жылғы 27 қазан, №KZ65VJE00014159 2015 жылғы 23 қараша.

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды 17.11.2016 ж. «Монтажспецстрой-К» ЖШС, жобаның бас инженері-Бородин Анатолий Юрьевич, 2014 жылғы 19 мамырдағы №14006901

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Х.Чурин көшесі 116 мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«БҚО Орал қаласы Х. Чурин 116 көшесі мекен-жайында орналаскан әкімшілік ғимаратына қосымша құрылыс (күнқағар)»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарактандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1.Объектінің құрылысы:
а) 2011 жылғы «11» тамыздағы №1898 Орал қаласы әкімдігінің қаулысы
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы
Орал қаласының әкімдігі
шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны
Батыс Қазақстан облысының сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау басқармасының 2016 жылғы 22 қыркүйектегі №KZ63REA00036983 талоны.
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) БҚО құрылыс басқармасының 2016 жылғы 9 ақпандағы №25 бұйрығы;
бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
«Монтажспецстрой-К» ЖШС, 2014 жылғы 19 мамырдағы №14006901
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі
2015 жылғы 31 желтоқсандағы №09-0460/15 (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы қыркүйек 2016 жыл;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы қараша 2016 жыл;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, 2 ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 2 ай;
нақты 2 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылдан ғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Қосымша құрылыстың жалпы ауданы	м²	64,38	64,38	64,38	64,38
Құрылыс көлемі	м³	182,0	182,0	182,0	182,0

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: күнқағар ғимараты бірқабатты жоспар бойынша өлшемдері 9,8х6,57 м, биіктігі 2,95 м, жалпы ауданы 64,3 шаршы метр, металлдық қанқадан және құралады.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 20 496 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 16 253 мың теңге, жабдықтар 0 674 мың теңге, басқа шығындар 3 569 мың. тенге.

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 20 278,476 мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 19 476,8 мың теңге, авторлық қадағалау 39,189 мың теңге, техникалық қадағалау 264,8 мың.теңге, ЖСҚ жасақтауына 420,032 мың теңге, мемлекеттік сараптамадан өткізу үшін 77,655 мың теңге

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.
«БҚО Орал қаласы Х. Чурин 116 көшесі мекен-жайында орналаскан әкімшілік ғимаратына қосымша құрылыс (күнқағар)»
объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші Уксукбаев Арман Серікұлы
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау Бахишев Мұрат Мұқанғалиұлы
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О

Даутов Павел Рафаэльевич

Авторлық қадағалау Сабирова Акмарал Жубаевна
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Бородин Анатолий Юрьевич

Мердігер (бас мердігер Беккалиев Сабит Рахметұлы
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сәтті Сәулет"
Наименование строительства и его адрес: Пристройка (козырек) к административному зданию расположенному по адресу ул. Х. Чурина 116 г. Уральск ЗКО

СПРАВКА №1
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016г.
27 сентября 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№2016/80 от 23 сентября 2016г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Всего по стройке:	9897000	8836607,14								1060392,86	9897000

Заказчик: Зам. руководителя
ГУ «Управление строительства ЗКО» _____ Т.К.Басаров.
(подпись)

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "Сәтті Сәулет" _____ С.Р. Беккалиев.
(подпись)

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сәтті Сәулет"
Наименование строительства и его адрес: Строительство «Пристройки (козырек) к административному зданию расположенному по адресу ул. Х. Чурина 116 г. Уральск ЗКО»
Договор о государственных закупках работ №2016/80 от 23 сентября 2016г.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 1

27 СЕНТЯБРЯ 2016 Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Демонтажные работы						
1	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	320,85	30,15	963	90	951	1,96	6	
				290,7	2,9	872	9	108	0,19	1	
		шт									
2	Е0155-2-1	-Разборка перегородок из ПВХ	20,5	258,68	20,31	5303	416	5264	1,69	35	
				238,37	3,44	4887	71	106,2	0,04	1	
		м2									
3	Е0163-8-2	-Разборка облицовки стен из гранитных плит	160,632	941,58	103,23	151248	16582	130028	5,32	855	
				838,35	18,24	134666	2930	94,5	0,1	16	
		м2									
4	Е0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из листовой стали	200	17,19	2,02	3438	404	3284	0,1	21	
				15,17	0,16	3034	32	107,1	-	1	
		м2									
5	Е0152-1-3	-Разборка бетонных ступеней и бетонного пандуса	8,4	3714,23	2438,48	31200	20483	17670	7,78	65	
				1275,75	950,21	10716	7982	94,5	5,22	44	
		м3									
6	Е0157-2-7	-Разборка облицовки крыльца	68,63	116,63	10,56	8004	725	8185	0,7	48	
				106,07	1,67	7280	115	110,7	0,01	1	
		1м2									
7	Е0158-4-3	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-водосточных труб с люлек	60	44,58	0,64	2675	38	2831	0,29	18	
				43,94	0,11	2636	7	107,1	-	-	
		м									
					Строительные работы Фундаменты и пандус						
8	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12	218,93	-	2627	-	2969	1,54	18	
				218,93	-	2627	-	113	-	-	
		м3									
9	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	19,1	9191,26	311,32	175553	5946	11203	2,82	54	
				441	117,61	8423	2246	105	0,57	11	
		м3									
10	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	19,1	127	-	2426	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м3									
11	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04112	70437,87	304,24	2896	13	423	58	2	
				9675	114,75	398	5	105	0,56	-	
		1т									
					Стойки						
12	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,4612	4646,85	2285,57	2143	1054	912	9,35	4	
				1579,5	617,13	728	285	90	2,34	1	
		т									
13	С Прайс Металлоинвест	-Труба профильная 120х120х4 мм	0,414	41640,58	-	17239	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		тн									
14	С11011-4179 Изм. и доп. вып.17	-Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89	0,0472	48210	-	2276	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		т									
15	С Тех.часть кн2 т4	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	0,4612	6512	-	3003	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		тн									
					Покрытие						
16	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,6259	5030,5	2020,02	3149	1264	1563	14,1	9	
				2272,5	502,43	1422	314	90	1,79	1	
		т									
17	Е0109-22-1	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,6102	9523,56	4795,68	5811	2926	2790	23	14	
				3712,5	1367,15	2265	834	90	5,24	3	
		т									
18	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,224	13864,97	4022,39	3106	901	2049	56,5	13	
				9090	1071,86	2036	240	90	3,81	1	
		т									
19	С Прайс Металлоинв	-Труба профильная 50х50х3 мм мм	1,4601	38623,14	-	56394	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ест			-	-	-	-	-	-	-
20	С Ценовое предложени е Элита	-Стоимость парапета (со стоимостью монтажа)	тн 1	1 208492,55	-	208493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С Ценовое предложени е Элита	-Стоимость витража входной группы по системе ТАТПРОФ (со стоимостью монтажа)	кг 1	1236772,17	Стены, перегородки и проемы -	1236772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С Ценовое предложени е Элита	-Стоимость перегородки (со стоимостью монтажа)	кг 1	1 292362,71	-	292363	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С Ценовое предложени е Элита	-Стоимость автоматических дверей с остеклением (со стоимостью монтажа)	кг 1	1 457446,17	-	457446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2674526	50844			1162
			Тенге			181991	15069			80
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			388608	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39092	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	188934	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2276	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			127003	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			182807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27421	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34285	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			605700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1288
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	216355	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14209	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1611	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8126	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1097	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1291	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9223	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2271710	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136303	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			2408012	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3036526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1338
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	225578	-		-

1.	ИТОГО	Тенге	3036526
2.	В т.ч. стоимость оборудования	Тенге	0
3.	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	3036526
4.	Временные здания и сооружения, 1,8*0,8%=1,44%	Тенге	43726
5.	Итого:	Тенге	3080252
6.	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,2*0,9=1,98%	Тенге	60989
7.	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	30803
8.	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	12321
9.	Итого дополнительных затрат:	Тенге	104113
10.	ИТОГО в базовых ценах 2001 года со стоимостью оборудования, МРП=775 тенге	Тенге	3184365
11.	Итого в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп=2,73677)	Тенге	8714875
12.	Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге	174298
13.	ИТОГО	Тенге	8889173
14.	ИТОГО стоимость строительства с коэффициентом снижения стоимости договора к сметной стоимости к=19476800/19592660=0,9940865609876352	Тенге	8836607
15.	НДС, 12%	Тенге	1060393
16.	ВСЕГО стоимость строительства:	Тенге	9897000

Заказчик:

Зам. руководителя
ГУ «Управление строительства ЗКО»

_____ Т.К.Васаров.
(подпись)
М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Сәтті Сәулет"

_____ С.Р.Бекжалиев.
(подпись)
М.П.

Технадзор:

Эксперт ТОО «Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве»

_____ П.Г.Даутов.
(подпись)
М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сәтті Сәулет"
Наименование строительства и его адрес: Пристройка (козырек) к административному зданию расположенному по адресу ул. Х. Чурина 116 г. Уральск ЗКО

СПРАВКА №2
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016г.
27 октября 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№2016/80 от 23 сентября 2016г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пристройка (козырек) к административному зданию расположенному по адресу ул. Х. Чурина 116 г. Уральск ЗКО	16897000	6250000								750000	7000000

Заказчик: Заместитель руководителя
ГУ «Управление строительства ЗКО» (подпись) А.С.Антазиев.

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "Сәтті Сәулет" (подпись) С.Р. Беккалиев.

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сәтті Сәулет"
Наименование строительства и его адрес: Пристройка (козырек) к административному зданию расположенному по адресу ул. Х. Чурина 116 г. Уральск ЗКО
Договор о государственных закупках работ №2016/80 от 23 сентября 2016г.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 2

27 ОКТЯБРЯ 2016 Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	экспл. машин	ЗП рабочих строителей	машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	машины рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10	11
						Демонтажные работы									
1	Е0163-8-2	-Разборка облицовки стен и цоколя из керамогранита	15,868	941,58	103,23	14941	1638	12845						5,32	84
				838,35	18,24	13303	289	94,5						0,1	2
		м2													
						Ремонтные работы									
2	Е0158-20-1	-Устройство выравнивающей цементной стяжки	1074,998	239,98	14,18	257982	15243	82354						0,43	460
				69,3	2,23	74497	2397	107,1						0,01	13
		м2													
3	Е0158-25-5	-Смена примыканий к стенам из листовой стали	214,8	171,21	0,54	36777	116	15761						0,45	98
				68,42	0,09	14697	19	107,1						-	-
		м													
4	Е0158-25-2	-Смена карнизов, шириной до 0,7 м из листовой стали	78	346,6	1,33	27035	104	7917						0,63	49
				94,57	0,2	7376	16	107,1						-	-
		м													
5	Е0158-17-3	-Устройство покрытия из листовой стали-скаты с настенными желобами и свесами	106,8	523,2	1,03	55878	110	10591						0,58	62
				92,43	0,16	9872	17	107,1						-	-
		м2													
6	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	32,5	201,91	0,56	6562	18	1425						0,26	8
				40,86	0,09	1328	3	107,1						-	-
		м													
7	Е0158-19-3	-Навеска водосточных труб с изготовлением с подвесных люлек	60	398,11	0,69	23887	41	8270						0,73	44
				128,59	0,11	7715	7	107,1						-	-
		м													
8	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство гидроизоляционного ковра по периметру наружных стен из наплавляемых битумно-полимерных материалов	270	88,73	4,1	23957	1106	7006						0,14	38
				23,25	0,97	6278	263	107,1						-	1
		м2													
9	С11011-1415 Изм. и доп. вып. 21	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	270	140	-	37800	-	-						-	-
				-	-	-	-	-						-	-
		м2													
10	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	200	137,88	10,38	27576	2075	23512						0,65	130
				108,31	1,46	21661	292	107,1						0,01	1
		м2													
11	С11011-3784 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	200	508	-	101600	-	-						-	-
				-	-	-	-	-						-	-
		м2													
12	Е0115-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	158,7	2457,23	3,2	389963	508	72747						2,93	465
				483,86	1,21	76789	192	94,5						0,01	1
		м2													
13	Е0110-55-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка покрытия приямков	37,5	74,95	37,18	2811	1394	2099						0,27	10
		м2		37,78	14,04	1417	526	108						0,07	3
14	С Прайс Аквапласт	-Поликарбонат красно-коричневый т.10мм	37,5	588,4	-	22065	-	-						-	-
				-	-	-	-	-						-	-
		кг													
						Покрытие									
15	С11011-4179 Изм. и доп. вып.17	-Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89	0,0152	48210	-	733	-	-						-	-
				-	-	-	-	-						-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
16	С Тех.часть кн2 т4	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	1,63485	6512	-	10646	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
17	Е0110-12-3	-Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	65	117,12	4,48	7613	291	8451	0,67	44
				106,65	1,69	6932	110	120	0,01	1
		м2								
18	С Прайс Стройгид	-Стоимость листа OSB т.18 мм	65	531,07	-	34519	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
19	Е0109-24-1	-Монтаж каркаса фальшпарапета	0,17475	13864,97	4022,39	2423	703	1598	56,5	10
				9090	1071,86	1588	187	90	3,81	1
		т								
20	С Прайс Металлоинвест	-Труба профильная 40х40х2 мм мм	0,17475	38623,14	-	6749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
					Кровля					
21	Е0112-15-3к=2	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	65	74,16	1,98	4820	129	1852	0,14	9
				23,18	0,76	1507	49	119	-	-
		м2								
22	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,13	30400	-	3952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
23	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	65	189,45	4,72	12314	307	5620	0,4	26
				70,88	1,78	4607	116	119	0,01	1
		м2								
24	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	9,3	12903	-	119998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	Е0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 10 мм сплошного	84	71,91	8,39	6041	705	4743	0,27	23
				43,88	3,17	3686	266	120	0,02	1
		м2								
26	С Прайс Фасад-Оптима	-Стоимость листа OSB т.10 мм	84	434,51	-	36499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
27	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	83,5	28,19	1,19	2354	99	2728	0,16	13
				27	0,45	2255	38	119	-	-
		м2								
28	С Прайс Фасад-Оптима	-Стоимость ковра ANDEREP BARRIER	83,5	256,48	-	21416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
29	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов из битумной черепицы	83,5	88,57	5,78	7396	483	7034	0,42	35
				68,63	2,16	5731	180	119	0,01	1
		м2								
30	С Прайс Фасад-Оптима	-Стоимость черепицы SHINGLAS коллекция Джаз	83,5	662,33	-	55304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
31	Е0112-4-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство примыканий к стенам и парапетам	12	567,39	9,97	6809	120	1425	0,62	7
				98,67	1,09	1184	13	119	-	-
		м								
2	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство коньковых элементов	7,1	99,7	7,72	708	55	572	0,4	3
				67,31	0,39	478	3	119	-	-
		м								
33	С Прайс Фасад-Оптима	-Стоимость коньково-карнизной черепицы	7,1	144,59	-	1027	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
					Отделочные работы					
34	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	65	326,29	2,21	21209	144	21863	1,76	114
				319,5	0,83	20768	54	105	-	-
		м2								
35	С Прайс ООО Силинг-Центр	-Стоимость потолка "Грильято" в комплекте со светильниками	1	98858,3	-	98858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
					Полы					
36	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного	68,63	832,41	1,2	57129	82	3011	0,27	18
				39,4	0,23	2704	16	110,7	-	-
		1м2								
37	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,13726	5239,08	327,33	719	45	290	11,6	2
				1890	123,75	259	17	105	0,6	-
		1т								
38	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,13726	32300	-	4433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	68,63	254,78	14,01	17485	962	6686	0,58	40
				85,79	2,21	5888	152	110,7	0,01	1
		1м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	68,63	1950,96	30,36	133894	2084	11844	0,8	55
				132,85	7,46	9117	512	123	0,04	3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1703881	28561			1848
	Тенге	301637	5735			30
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1414374	-	-		-
Материалы -	Тенге	704568	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	305596	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	268516	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	113383	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	320644	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		160
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	48097	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	104101	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1839118	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2028
Сметная заработная плата -	Тенге	-	353693	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2423	-	-		-
Материалы -	Тенге	132	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1776	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1598	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	240	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	241	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4262	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2016	-		-
Стоимость прочих работ -	Тенге	287084	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17225	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	304309	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2147690	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2039
Сметная заработная плата -	Тенге	-	355709	-		-

1.	ИТОГО	Тенге	2147690
2.	В т.ч. стоимость оборудования	Тенге	0
3.	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	2147690
4.	Временные здания и сооружения, 1,8*0,8%=1,44%	Тенге	30927
5.	Итого:	Тенге	2178617
6.	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,2*0,9=1,98%	Тенге	43137
7.	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	21786
8.	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	8714
9.	Итого дополнительных затрат:	Тенге	73637
10.	ИТОГО в базовых ценах 2001 года со стоимостью оборудования, МРП=775 тенге	Тенге	2252254
11.	Итого в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп=2,73677)	Тенге	6163901
12.	Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге	123278
13.	ИТОГО	Тенге	6287179
14.	ИТОГО стоимость строительства с коэффициентом снижения стоимости договора к сметной стоимости к=19476800/19592660=0,9940865609876352	Тенге	6250000
15.	НДС, 12%	Тенге	750000
16.	ВСЕГО стоимость строительства:	Тенге	7000000

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ «Управление строительства ЗКО»

_____ А.С.Антазиев.
(подпись)
М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Сәтті Сәулет"

_____ С.Р.Беккалиев.
(подпись)
М.П.

Технадзор:

Эксперт ТОО «Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве»

_____ П.Г.Даутов
(подпись)
М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сәтті Сәулет"
Наименование строительства и его адрес: Пристройка (козырек) к административному зданию расположенному по адресу ул. Х. Чурина 116 г. Уральск ЗКО

СПРАВКА №3
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016г.
16 ноября 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№2016/80 от 23 сентября 2016г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Пристройка (козырек) к административному зданию расположенному по адресу ул. Х. Чурина 116 г. Уральск ЗКО	19476800	2303392,86								276407,14	2579800

Заказчик: Заместитель руководителя
ГУ «Управление строительства ЗКО» А.С.Антазиев.
(подпись)

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "Сәтті Сәулет" С.Р. Беккалиев.
(подпись)

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сәтті Сәулет"
Наименование строительства и его адрес: Пристройка (козырек) к административному зданию расположенному по адресу ул. Х. Чурина 116 г. Уральск ЗКО
Договор о государственных закупках работ №2016/80 от 23 сентября 2016г.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 3

16 НОЯБРЯ 2016 Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Демонтажные работы					
1	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	62	27,1	27,1	1680	1680	1176	-	-
		т		-	18,97	-	1176	100	0,4	25
2	Е010333-А21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1	62	146,1	146,1	9058	9058	1812	-	-
		т		-	29,22	-	1812	100	0,61	38
3	Ц0111-92-1к=0,4	Демонтаж турникета	1	1008,14	337,08	1008	337	659	4	4
		шт		649,8	82,8	650	83	90	0,48	-
					Ремонтные работы					
4	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	91,002	239,98	14,18	21839	1290	6972	0,43	39
		м2		69,3	2,23	6306	203	107,1	0,01	1
5	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	17,8	126,91	1,36	2259	24	1861	0,59	10
		м2		110,31	0,3	1963	5	94,5	-	-
6	С Прайс Алина	Декоративная штукатурка	44,5	24,98	-	1112	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
7	С Комм. предложение ТОО Элита	Стоимость дверных блоков с однокамерным стеклопакетом (со стомостью монтажа)	3	111034,29	-	333103	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0111-92-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж турникета	1	2974,7	1053,36	2975	1053	1723	11,5	12
		шт		1868,18	258,75	1868	259	81	1,5	2
					Утепление кровли					
9	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	140	50,5	23,1	7070	3234	3671	0,13	18
		м		22,1	5,5	3094	770	95	0,03	4
10	Ц0108-602-1	Секция нагревательная кабельная	8	176,9	5,4	1415	43	1249	1	8
		шт		162	2,3	1296	18	95	0,01	-
11	Ц0108-573-4	Шкаф управления электрообогревом	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	-
12	Ц0108-530-1	Регулятор температуры электронный	1	892,9	17,9	893	18	376	2	2
		шт		394	2,3	394	2	95	0,01	-
13	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	40	88,9	3,1	3556	124	1072	0,16	6
		м		27,9	0,3	1116	12	95	-	-
14	С Цен.предложение ТОО Альфаопт.KZ	Стоимость комплекта антиобледенительного оборудования кровли	1	164297,82	-	164298	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
					Строительные работы Фундаменты и пандус					
15	Е0109-29-1	Монтаж ограждения	0,2	13711,47	5475,87	2742	1095	1187	28,9	6
		т		5040	1552,87	1008	311	90	5,46	1
16	С Цен.предложение Центр Соединение.KZ	Стоимость комплекта ограждения	1	61585,81	-	61586	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
					Электроснабжение					
17	Ц0108-593-20	Светильник в подвесных потолках	16	371,4	92,4	5942	1478	2852	1,02	16
		шт		161	26,6	2576	426	95	0,15	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	47	0,2	94	-	87	0,29	1
				45,5	0,1	91	-	95	-	-
		шт								
19	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,7	0,2	125	-	110	0,34	1
				57,8	0,1	116	-	95	-	-
		шт								
20	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	120	108,6	48,9	13032	5868	5905	0,22	26
				39,6	12,2	4752	1464	95	0,07	8
		м								
21	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	120	8,5	0,1	1020	12	832	0,05	6
				7,3	-	876	-	95	-	-
		м								
22	С151601-120 7 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	62459	-	7495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
23	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	2	68	-	136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	С Прайс Рувинил	Труба гофр. д.20мм	120	13,24	-	1589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м			Тепловая завеса					
26	Ц0107-171-1	Монтаж тепловой завесы	1	8124	1785	8124	1785	4654	27	27
				4815	356	4815	356	90	2,06	2
		шт								
27	С Прайс Триос-Техно	Стоимость тепловой завесы BALLU BHC-L15-S09	1	18376,17	-	18376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2			Видеонаблюдение					
28	С Ценовое предложение ИП Фадеева Н.В.	Стоимость видеонаблюдения с монтажом	1	63622,58	-	63623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	734976	27207		184
	Тенге	31175	6917		85
Стоимость оборудования -	Тенге	246297	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	246297	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	53712	-	-	-
Материалы -	Тенге	9812	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25308	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7943	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	23450	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3517	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4630	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	81791	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	161
Сметная заработная плата -	Тенге	-	28826	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	34836	-	-	-
Материалы -	Тенге	14513	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11466	-	-
Накладные расходы -	Тенге	11820	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1773	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2799	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	49456	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	119
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13239	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2742	-	-	-
Материалы -	Тенге	639	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1319	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1187	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	178	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	236	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4165	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1497	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	397389	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23843	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	421232	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	802950	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	287
Сметная заработная плата -	Тенге	-	43561	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	ИТОГО	Тенге	802950
2.	В т.ч. стоимость оборудования	Тенге	246297
3.	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	556653
4.	Временные здания и сооружения, 1,8*0,8%=1,44%	Тенге	8016
5.	Итого:	Тенге	564669
6.	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,2*0,9=1,98%	Тенге	11180
7.	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	5647
8.	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	2259
9.	Итого дополнительных затрат:	Тенге	19086
10.	ИТОГО в базовых ценах 2001 года со стоимостью оборудования, МРП=775 тенге	Тенге	830052
11.	Итого в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп=2,73677)	Тенге	2271662
12.	Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге	45433
13.	ИТОГО	Тенге	2317095
14.	ИТОГО стоимость строительства с коэффициентом снижения стоимости договора к сметной стоимости к=19476800/19592660=0,9940865609876352	Тенге	2303393
15.	НДС, 12%	Тенге	276407
16.	ВСЕГО стоимость строительства:	Тенге	2579800

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ «Управление строительства ЗКО»

_____ А.С.Ягазиев.
(подпись)
М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Сәтті Сәулет"

_____ С.Р.Беккалиев.
(подпись)
М.П.

Технадзор:

Эксперт ТОО «Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве»

_____ П.Г.Даутов.
(подпись)
М.П.