Заказчик (компания) Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона
Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262
Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz

ИИН/БИН
981141001567
050640017585

Исполнитель (Подрядчик) ТОО "РаЗа Строй" г.Кокшетау, ул. Куйбышева 50, н.п.54
Договор (контракт)№AP/Y/16/0650 «23» май 2016 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления
2	31.07.2016

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания средней школы имени Ш.Жексенбаева в поселке Уялы.	01.07-31.07.2016	услуга	1	17039111,01	17039111,01	
			Итого без НДС:			17039111,01	
			НДС 12 %			2044693,32	
			Всего с НДС			19083804,33	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор _____ / Сагынаев Н.К
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2016г.

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Капитальный ремонт здания средней школы имени Ш.Жексенбаева в поселке Уялы. "
Project: Capital repair of School after Shakir Zheksenbayev in Uyaly village

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/16/0650
Contract No.: AP/Y/16/0650
Предмет:/Subject:
месяц/month июль / july

Подрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
Заявка №: / Application No.: 2

№ п/п	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Восстановление отмостки и отделка стен цоколя	1 280 669,53	46,92%	600 871,17	191 721,85	409 149,32
2	Усиление стен (трещин) металлическими скобами.	169 274,54	0,00%	0,00	0,00	0,00
3	Внутренная отделка здания	20 972 999,10	18,90%	3 964 613,57	1 245 160,33	2 719 453,24
4	Полы серия 2-244-1 вып.6 ТД747	9 583 806,68	5,78%	554 246,73	494 863,15	59 383,58
5	Полы серия 2-244-1 вып.6 ТД 339	4 402 062,00	31,18%	1 372 686,00	422 625,00	950 061,00
6	Полы серия 2-244-1 ТД 2	6 529 737,98	4,80%	313 404,00	279 825,00	33 579,00
7	Полы серия 2-244-1 ТД 345	610 269,14	12,28%	74 950,00	66 919,64	8 030,36
8	Замена лестничных перил	250 872,67	0,00%	0,00	0,00	0,00
9	Полная замена окон и дверей.	24 534 217,59	15,49%	3 799 373,96	0,00	3 799 373,96
10	Частичный ремонт кровли	7 457 210,52	73,22%	5 460 139,04	0,00	5 460 139,04
11	Благоустройство территории	5 385 412,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
12	Ограждение территории	13 156 615,62	0,00%	0,00	0,00	0,00

13	Электромонтажные работы	2 975 991,27	95,40%	2 839 038,80	137 834,03	2 701 204,77
14	Пожарная сигнализация	895 623,26	0,00%	0,00	0,00	0,00
15	Отопление	9 313 258,28	8,54%	795 413,11	0,00	795 413,11
16	Водопровод и канализация	1 500 461,85	6,89%	103 323,63	0,00	103 323,63
17	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении года	24 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18	Стоимость работ дополнительно заявленных компанией, в размере 2% от стоимости контракта.	2 573 529,41	0,00%	0,00	0,00	0,00
19	Пусконаладочные работы	49 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20	Мобилизация	13 125 000,00	100,00%	13 125 000,00	13 125 000,00	0,00
21	Демобилизация	6 459 488,09	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Всего по контракту / In total under the contract	131 250 000,00				
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	131 250 000,00		33 003 060,01	15 963 949,00	17 039 111,01
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	15 750 000,00		3 960 367,20	1 915 673,88	2 044 693,32
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	6 562 500,00		1 650 153,00	798 197,45	851 955,55
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	124 687 500,00		31 352 907,01	15 165 751,55	16 187 155,46
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	140 437 500,00		35 313 274,21	17 081 425,43	18 231 848,78

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:
Директор ТОО "РаЗа Строй":

_____Сагынаев Н.К.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Чупров А.Ю.

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.: