С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года

Заказчик: **ТОО «КызылордаСтройсантехСервис»**
Подрядчик: ТОО «Азия-68»

Договор № 1 от «24»Ноябрь 2016 года

Наименование строительства и её адрес : **Текущий ремонт автодорог улиц аула Торебай би Кармакшинского района Кызылординской области**

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начало года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
Текущий ремонт автодорог улиц аула Торебай би Кармакшинского района Кызылординской области	8 688 770	2 779 870	8 688 770	2 779 870	4 492 358	1 609 749	4 492 358	1 609 749	4 492 358	1 609 749

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: **ТОО «КызылордаСтройсантехСервис»**
Подрядчик: **ТОО «Азия-68»**
Наименование объекта**: Текущий ремонт автодорог улиц аула Торебай би Кармакшинского района Кызылординской области**

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2016 года.

№ п./п.	Номера смет и расчетов	Наименование работ	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего / Зар.плата	экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / Зар.плата	экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. Ремонт дорожного покрытия						
1	1-145-2	Планировка полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	10786,50	1,08 / ---	1,08 / 0,39	11649 / --	11649 / 4206	3719 / 88,42
2	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из крупнозернистого песка толщиной 80 мм м3 материала в плотном теле	575,28	845,17 / 27,79	52,14 / 16,58	486209 / 15987	29995 / 9538	30553 / 119,7
3	27-21-3	Устройство двухслойных оснований и покрытий толщиной 10см из гравийно-песчаной смеси м2 оснований и покрытий	7010	21,18 / 6,34	14,80 / 3,89	148472 / 44443	103748 / 27058	85587 / 119,7
4	30-8-104	Смеси гравийно-песчаные природные	377,049	1940		731475		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1:	тенге	1 377 805	119859

Итого СМР по разделам 1	1 377 805
Накладные расходы	119 859
ИТОГО:	1 497 664
Непредвиденные затраты- 6%	89 860
ИТОГО:	1 587 524
Выслуга лет -1 %	15 875
Дополнительные отпуска - 0,4%	6 350
ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	1 609 749
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. Кмрп=2,736	4 404 273
Налоги, сборы, дополнительные платежи -2%	88 085
ВСЕГО	4 492 358

Заказчик

Подрядчик

Аешмбаев Н.Б