Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **АО "КазТрансГаз Аймак"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AIBAS COMPANY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Ремонт здания гаража литер "Ж"**

(наименование, адрес)

Объект : **Ремонт здания гаража литер "Ж"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1230-2/521-18R от 28.11.2018г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

за декабрь 2018 года
на 2-1 ремонтно-строительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-080701-0101	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**		324	597,15	1,73	193475	562	60875	123028	341824
			м2 вертикальной проекции		407,53	0,77	132038	250		25320	
2	Е12-030101-0201	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**		32	19934,66	4046,4	637909	129485	0	406740	1128222
			м3 кладки		15888,27	1765,39	508425	56493		83572	
3	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		73,312	70		5132				5542
			т							411	
4	С341-020102-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**		73,312	251		18401				19873
			т							1472	
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									854918

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
5	Е12-030101-1601	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	м3	32	48725,66	1305,71	1559221	41783	593335	677479	2415636
					28878,24	526,23	924104	16839		178936	
6	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	403,02	215,11	1,29	86694	521	49005	29912	125935
					92,22	0,55	37168	222		9328	
7	Е11-110101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	10,5703	14904,74	1492,2	157548	15773	108285	36081	209119
					3168,24	463,05	33489	4895		15490	
8	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	54	627,11	25,45	33864	1374	17091	15068	52847
					285,16	11,7	15398	632		3915	
9	Е11-110101-1102 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм**	м2 стяжки	54	516,69	25,99	27901	1403	25356	1662	31929
					21,15	11,6	1142	627		2365	
10	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	25	322,36	11,74	8059	294	6105	1586	10417
					66,42	2,55	1660	64		772	
11	Е11-100105-0101	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	15	99749,98	1261,01	1496250	18915	1187272	267510	1904860
					19337,5	478,02	290063	7170		141101	
12	Е11-080201-0702	**Стропила. Крепление стальными затяжками к плитам перекрытиям**	т металлических изделий	0,05	487858,49	3895,39	24393	195	22329	1793	28281
					37376,1	1189,08	1869	59		2095	
13	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	15	9981,43	51,47	149721	772	137963	10172	172685
					732,42	21,07	10986	316		12791	
14	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	691	66,42	0	45893	0	0	42222	95164
					66,42	0	45893	0		7049	
15	С121-130810-0101	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,691	82405		56942		56942		61497
										4555	
16	Е12-080101-1402	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**		691	369,41	10,78	255265	7448	139389	80576	362709

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		156,92	5,04	108429	3482		26867	
17	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		691	346,4	2,39	239365	1650	218538	17868	277811
		м2 обработанной поверхности			27,75	0,98	19177	676		20579	
18	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		691	635,27	18,87	438972	13038	36968	362016	865066
			м2 кровли		562,9	6,56	388965	4530		64079	
19	С121-100104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		794,65	2499		1985830		1985830		2144697
			м2							158866	
20	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		52	1134,58	10,45	58998	544	44246	13188	77961
			м планки		273,24	2,44	14208	127		5775	
21	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		57,2	967		55312		55312		59737
			м							4425	
22	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		20	2568,78	13,28	51376	266	33206	16527	73334
			м2 покрытия		895,21	2,97	17904	59		5432	
23	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		108	1659,55	1028,68	179231	111098	43236	42546	239519
			м планки		230,53	197,66	24898	21348		17742	
24	С121-100105-0303	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		38,016	1528		58088		58088		62736
			м2							4647	
25	Е12-080101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов		55	297,32	2,51	16353	138	5685	7628	25899
			м		191,44	1,18	10529	65		1918	
26	Е12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей		11	593,46	0,37	6528	4	2280	3055	10350

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м труб		385,79	0	4244	0		767	
27	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	55	1484		81620		81620	6530	88150
28	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	70	811		56770		56770	4542	61312
29	С121-100302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	18	783		14094		14094	1128	15222
30	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	11	1610		17710		17710	1417	19127
31	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	1589		9534		9534	763	10297
32	С121-100302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	8	836		6688		6688	535	7223
33	Е11-120101-2001	Планки снегодержателя кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	54	1876,95	1460,11	101355	78846	4115	30833	142763
					340,64	279,99	18395	15119		10575	
34	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	54	653		35262		35262	2821	38083
		Итого по разделу: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									7314838
		ИТОГО:					8169754	424107	5113129	2187490	11185826
							2608983	132973		828580	
		В том числе :									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы									**2187490**
		Сметная прибыль									**828580**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**11409542**
		Итого с НДС			**12 %**				**1369145,04**		**12778687,04**

Заказчик:
Директор ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Асаров А. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "AIBAS COMPANY" Дусубалиева Д. Б.