Зазчик: **ТОО "Bazis Construction"**

типовая межведомственная форма № КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: **ТОО "Азия 68"**

Наименование строительства и его адрес: **124 Строительство железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу.Участок Жезказган-Саксаульская**

Наименование объекта: **Станция Саксаульская**

СПРАВКА №

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2018 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№	**от 20. 07. 2018**				

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из графы I									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общ.строй ПЗб	15 600 699	8 736 962	4 540 977						1 048 435	9 785 398
ОВ ПЗб	2 056 189	582 076	302 530						69 849	651 925
Эл. ПЗб	1 132 836	769 197	399 785						92 304	861 501
Всего выполнено	**18 789 725**	**10 088 235**	**5 243 292**						**1 210 588**	**11 298 824**

Заказчик:

М.П. ТОО "Bazis Construction" Нугыманов Ж.Н (подпись) (дата)

Подрядчик:

М.П. Директор ТОО "Азия 68" Алимбаев Н.Б. (подпись) (дата)

Республики Казахстан от

ник
"Bazis Construction"
ядчик
"Азия 68"
енование строительства и его адрес:
Строительство железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу.Участок Жезказган-Саксаульская
енование объекта
аксаульск. Двухквартирный жилой дом.

20.07.2018 **Сводная форма Ф2 за октябрь 2018г.**

/п	№ сметы	Наименование работ	По договору		выполнение август 2018г		выполнение сентябрь 2018г		выполнение октябрь 2018г		Всего выполнения		Остатки выполнения	
			В ценах 2001г.	Сумма в текущих ценах 2018г с учетом НДС 12%	В ценах 2001г.	Сумма в текущих ценах 2018г с учетом НДС 12%	В ценах 2001г.	Сумма в текущих ценах 2018г с учетом НДС 12%	В ценах 2001г.	Сумма в текущих ценах 2018г с учетом НДС 12%	В ценах 2001г.	Сумма в текущих ценах 2018г с учетом НДС 12%	В ценах 2001г.	Сумма в текущих ценах 2018г с учетом НДС 12%
		П36												
1	2-10Б-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Смета №1)	10 394 582	22 399 391	425 637	917 210	2 272 991	4 898 092	4 540 977	9 785 398	7 239 605	15 600 699	3 154 977	6 798 692
2	2-10Б-3	Отопление и вентиляция	954 190	2 056 194		-	651 658	1 404 264	302 530	651 925	954 188	2 056 189	2	4
3	2-10Б-4	Электромонтажные работы (Смета №4)	588 488	1 268 139	125 915	271 336		-	399 785	861 501	525 700	1 132 836	62 788	135 303
		Всего по П36	**11 937 260**	**25 723 724**	**551 552**	**1 188 545**	**2 924 649**	**6 302 356**	**5 243 292**	**11 298 824**	**8 719 493**	**18 789 725**	**3 217 767**	**6 933 999**

казчик:
ОО "Bazis Construction"
резидент _____ (подпись) Нугыманов Ж.Н.
иректор объекта _____ (подпись) Шормак Е.С.
иректор ДПП _____ (подпись) Ткаченко Е.И
едущий инженер ПТО _____ (подпись) Ерекеев Ж.Р.

Подрядчик:
ТОО "Азия 68"
Директор _____ (подпись) Алимбаев Н.Б.

Заказчик ТОО "Bazis Construction"
Подрядчик ТОО "Азия 68"
Наименование строительства и его адрес: 125 Строительство железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу.Участок Жезказган-Саксаульская Ст.Саксаульск. Двухквартирный жилой дом. **П36**

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

на 2-10Б-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (1ШТ)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Фундаменты								
1	7	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	2	7256,77	66,01	14514	132	463	1,35	3
			м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12	0
2	8	Е0106-1-16	**УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА В15**	4	9163,7	196,62	36655	786	1455	1,79	7
			м3		272,25	74,27	1089	297	105	0,36	1
3	9	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	4,06	131		532				
			м3								
4	10	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2**	4,06	432		1754				
			м3								
5	11	С143001-57	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**	4,06	535		2172				
			м3								
6	12	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-I, ВР-I, d 4-6 мм**	0,0644	64100		4128				
			т								
7	13	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0087	69000		599				
			т								
8	14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,1628	68800		11203				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Перегородки и внутренние стены								
9	15	E0134-56-1	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ	25	819,68	7,35	20492	184	6389	1,43	36
			м2		229,5	2,81	5738	70	110	0,01	0
10	16	E0134-60-5	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ	25	176,24	4,41	4406	110	3963	0,89	22
			м2		142,43	1,69	3561	42	110	0,01	0
11	17	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	26,25	184		4830				
			м2								
12	18	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных	1,25	7627,27	378,22	9534	473	4635	20,04	25
			м3		3566,25	141,75	4458	177	100	0,69	1
13	19	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	1,288	4518		5817				
			м3								
14	20	E0113-43-1	ПРОКЛЕЙКА ШВОВ МЕЖДУ ЛИСТАМИ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ	7,5	477,68	1,27	3583	10	1826	1,42	11
			м2		270	0,47	2025	4	90	0	0
15	21	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	2,75	6098,46	337,41	16771	928	2585	4,38	12
			м3		670,5	126	1844	347	118	0,62	2
16	22	E0134-56-1	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ	11	819,68	7,35	9016	81	2811	1,43	16
			м2		229,5	2,81	2525	31	110	0,01	0
17	23	E0134-60-5	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ	11	176,24	4,41	1939	49	1744	0,89	10
			м2		142,43	1,69	1567	19	110	0,01	0
18	24	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	11,55	184		2125				
			м2								
19	25	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных	0,55	7627,27	378,22	4195	208	2039	20,04	11
			м3		3566,25	141,75	1961	78	100	0,69	0
20	26	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,5665	4518		2559				
			м3								
21	27	E0113-43-1	ПРОКЛЕЙКА ШВОВ МЕЖДУ ЛИСТАМИ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ	3,3	477,68	1,27	1576	4	803	1,42	5
			м2		270	0,47	891	2	90	0	0
22	28	E0109-40-1	Монтаж профиля	15	24,32	0,42	365	6	298	0,13	2
			м		21,92	0,16	329	2	90	0	0

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	29	С11011-2073 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Профиль 31х31х0,4 м	15	100,74		1511				
24	30	С11031-544 Изм. и доп.вып.18	Угловая армирующая лента рулон	1	748		748				
25	31	С11031-545 Изм. и доп.вып.18	Армирующая лента рулон	2	1047		2094				
26	32	С11031-547 Изм. и доп.вып.18	Лента разделительная рулон	3	1107		3321				
			Итого по разделу: Перегородки и внутренние стены				94882				
			Раздел: КРОВЛЯ								
27	33	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из рубероида м2	50	207,96	1,19	10398	60	1633	0,15	8
					27	0,45	1350	22	119	0	0
28	34	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	407,6	1700,35	8,2	693062	3342	133887	1,71	697
					272,95	3,08	111254	1255	119	0,01	6
29	35	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	536,5	20,48	0,91	10989	488	3232	0,03	16
					4,68	0,34	2511	182	120	0	1
30	36	Е0110-54-2	Антисептирование пастами перекрытий (антиперены) м2	536,5	220,01	0,75	118035	402	10861	0,1	51
					16,58	0,29	8895	156	120	0	1
31	37	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (прижимной брус) м3	1	29234,72	316,57	29235	317	4328	22,5	23
					3487,5	119,25	3488	119	120	0,58	1
32	38	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	1	573,75	28,11	574	28	161	0,78	1
					123,75	10,58	124	11	120	0,05	0
33	39	Е0110-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам(антиперены) м2	80	220,01	0,75	17601	60	1620	0,1	8
					16,58	0,29	1326	23	120	0	0
34	40	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой м2	380	320,02	1,27	121608	483	92501	1,42	540
					270	0,47	102600	179	90	0	1
35	41	Е0110-5-1	Установка карнизной планки -деревянный брус м3	0,6798	29234,72	316,57	19874	215	2942	22,5	15
					3487,5	119,25	2371	81	120	0,58	0
36	42	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,6798	573,75	28,11	390	19	110	0,78	1
					123,75	10,58	84	7	120	0,05	0
37	43	Е0110-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам(антиперены) м2	51,5	220,01	0,75	11331	39	1043	0,1	5
					16,58	0,29	854	15	120	0	0
38	44	Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа	71,8	451,28	247,51	32402	17771	6594	0,23	16

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	45	С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	73,954	38,16 163	39,02	2740 12055	2801	119	0,13	9
40	51	Е0110-36-1прим.	Планка начальная металлопластиковая м	88,1	12,44 11,79	0,32 0,11	1096 1039	28 10	1258 120	0,08 0	7 0
41	52	СТОО ТОО "Завод Металл Профиль"	Планка начальная металлопластиковая мп	90,743	401,95		36474				
42	53	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа м	64,6	395,34 45,06	6,19 0,43	25539 2911	400 27	3497 119	0,27 0	17 0
43	54	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	66,538	396		26349				
44	55	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа м	14	424,37 56,37	351,59 55,27	5941 789	4922 774	1860 119	0,34 0,18	5 2
45	56	С11011-3052 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	14	243		3402				
46	57	Е0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа м	33,6	271 75,68	8,82 0,9	9105 2543	296 30	3062 119	0,45 0	15 0
47	58	Спрайс-листТОО "Завод Металл Профиль"	Планка ендовы нижней мп	16,8	485,76		8161				
48	59	С11011-3050 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	16,8	297		4990				
49	60	Е0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа м	14	271 75,68	8,82 0,9	3794 1060	123 13	1276 119	0,45 0	6 0
50	61	С11011-3057 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка примыкания верхняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	7	369		2583				
51	62	С11011-3058 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка примыкания нижняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	7	277		1939				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	63	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	6	575,05	1,24	3450	7	1097	0,97	6
					153,23	0,47	919	3	119	0	0
53	64	СПрайс-лист ТОО "Завод Металл Профиль"	Выход канализации ,проходной элемент для труб,колпак для труб шт	2	5918,1		11836				
54	65	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (прижимной брус) м3	0,75	29234,72	316,57	21926	237	3246	22,5	17
					3487,5	119,25	2616	89	120	0,58	0
55	66	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,75	573,75	28,11	430	21	121	0,78	1
					123,75	10,58	93	8	120	0,05	0
56	67	Е0110-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам(антиперены) м2	30	220,01	0,75	6600	23	607	0,1	3
					16,58	0,29	497	9	120	0	0
57	68	Е0115-104-9	Установка решеток вентиляционных площадью до 0,5 м2 деталь	20	208,57	1,57	4171	31	4111	1,2	24
					195,75	0	3915	0	105	0	0
58	69	С131312-63	Вентиляционная решетка 600х300 м2	3,6	1340		4824				
59	84	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E м3	0,4	4518		1807				
60	87	Е0134-56-1	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ м2	5,6	819,68	7,35	4590	41	1431	1,43	8
					229,5	2,81	1285	16	110	0,01	0
61	88	Е0134-60-5	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ м2	5,6	176,24	4,41	987	25	888	0,89	5
					142,43	1,69	798	9	110	0,01	0
62	89	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм м2	5,88	250		1470				
63	90	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	5,6	13,91	0,07	78	0	41	0,04	0
					8,06	0,02	45	0	90	0	0
64	91	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм м2	5,6	112,12	2,32	628	13	682	0,69	4
					109,8	0,88	615	5	110	0	0
65	92	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E м3	0,8	4518		3614				
66	93	Е0115-104-9	Установка решеток вентиляционных площадью до 0,5 м2 деталь	4	208,57	1,57	834	6	822	1,2	5
					195,75	0	783	0	105	0	0
			Вентиляционная решетка 150х150	0,09	3950		356				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	95	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 м2	2	375,5	30,89	751	62	489	1,23	2
					191,93	11,68	384	23	120	0,06	0
69	96	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П м2	1,62	12300		19926				
70	97	С11011-791	ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЮКОВ комплект	2	1380		2760				
71	98	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м п2дымоход (2 шт)	0,6	6306,66	337,41	3784	202	634	4,76	3
					769,5	126	462	76	118	0,62	0
			Итого по разделу: КРОВЛЯ				1301748				
			Раздел: ОКНА								
72	118	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон шт	2	5709,99	81,61	11420	163	2387	6,08	12
					963	31,5	1926	63	120	0,15	0
73	119	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	4	161,83	1,24	647	5	732	0,97	4
					153,23	0,47	613	2	119	0	0
74	120	С11011-422	Металлопласт марки МП-1 толщиной 0,5 мм т	0,036	162300		5843				
75	121	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали т	0,081	9850,48	1162,95	798	94	544	46,6	4
					7357,5	108	596	9	90	0,53	0
76	122	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т	0,081	180100		14588				
77	123	Е0120-11-2	Установка сеток стальных площадью в свету до 1 м2 шт	2	356,38	29,9	713	60	647	1,46	3
					240,98	11,81	482	24	128	0,05	0
78	124	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки м2	1,16	647		751				
79	125	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	3,24	21,8	0,05	71	0	17	0,03	0
					5,81	0,02	19	0	90	0	0
80	126	Е0113-26-6#2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	3,24	40,72	0,04	132	0	24	0,04	0
					8,32	0	27	0	90	0	0
			Итого по разделу: ОКНА				34962				
			Раздел: ДВЕРИ								
81	127	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	11,922	330,85	32,08	3945	382	4069	1,49	18
					272,25	12,13	3246	145	120	0,06	1
82	128	С12022-1	Двери металлические шт	6	25100		150600				
83	129	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	6	1960		11760				
		Е0110-20-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах	11,922	104,4	0,09	1245	1	809	0,36	4
						0,05	673	1	120	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	131	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников м	61,88	95,32	0,32	5898	20	884	0,08	5
					11,79	0,11	730	7	120	0	0
86	132	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	6	844		5064				
87	133	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт	12	308		3696				
			Итого по разделу: ДВЕРИ				182208				
			Раздел: Полы								
			Раздел: Внутренняя отделка								
88	158	Е0113-13-5	Первый слой огрунтовки праймером оштукатуренных поверхностей м2	36	27,63	0,02	995	1	261	0,04	1
					8,06	0	290	0	90	0	0
89	159	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен м2	36	146,88	3,43	5288	123	2837	0,46	16
					73,73	1,31	2654	47	105	0,01	0
90	160	Е0113-13-5	Первый слой огрунтовки праймером оштукатуренных поверхностей м2	36	27,63	0,02	995	1	261	0,04	1
					8,06	0	290	0	90	0	0
91	161	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	36	306,5	2,1	11034	76	2488	0,39	14
					65,03	0,79	2341	28	105	0	0
92	163	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей м2	246	434,19	3,94	106811	969	26760	0,55	136
					102,11	1,49	25119	367	105	0,01	2
93	164	Е0113-13-5	Первый слой огрунтовки праймером оштукатуренных поверхностей м2	246	27,63	0,02	6797	5	1784	0,04	10
					8,06	0	1983	0	90	0	0
94	165	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	246	325,41	2,33	80051	573	21209	0,49	121
					81,23	0,88	19983	216	105	0	1
95	166	Е0115-53-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм м	107	313,37	0,97	33531	104	10759	0,53	57
					95,4	0,36	10208	39	105	0	0
96	167	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	22	358,58	3,43	7889	75	1733	0,46	10
					73,73	1,31	1622	29	105	0,01	0
97	168	Е0113-13-5	Первый слой огрунтовки праймером оштукатуренных поверхностей м2	22	27,63	0,02	608	0	160	0,04	1
					8,06	0	177	0	90	0	0
98	169	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	22	306,5	2,1	6743	46	1520	0,39	9
					65,03	0,79	1431	17	105	0	0
99	170	С11011-333	Паронзоляционная лента 1000м	0,107	214000		22898				
100	171	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 м3	0,1	6817		682				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	172	С11031-173 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пенный утеплитель	0,2	28500		5700				
			м3	107	62,57	35,34	6695	3781	6077	0,16	17
102	173	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков		27,23	13,34	2914	1427	140	0,07	7
			м	0,107	214000		22898				
103	174	С11011-333	Герметик								
			1000м	0,0128	29234,72	316,57	375	4	56	22,5	0
104	175	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (монтажный брус)		3487,5	119,25	45	2	120	0,58	0
			м3	0,0128	573,75	28,11	7	0	2	0,78	0
105	176	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		123,75	10,58	2	0	120	0,05	0
			м3	1,368	186,45	0,8	255	1	16	0,06	0
106	177	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами		9,25	0,32	13	0	120	0	0
			м2				320250				
			Итого по разделу: Внутренняя отделка								
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
107	178	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных	26,5	7627,27	378,22	202123	10023	98262	20,04	531
			м3		3566,25	141,75	94506	3756	100	0,69	18
108	179	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	27,295	14600		398507				
			м3								
109	180	Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей клем	300	9,73	0,09	2919	27	2541	0,05	15
			м2		9,36	0,05	2808	15	90	0	0
110	181	С143002-58	Сухие смеси для наклейки минплиты	900	49		44100				
			кг								
111	182	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	300	13,91	0,07	4173	21	2182	0,04	12
			м2		8,06	0,02	2418	6	90	0	0
112	183	С11011-2164 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х100 мм	2400	5,75		13800				
			шт								
113	184	С11011-2165 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х120 мм	2400	7,05		16920				
			шт								
114	185	Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей клем	255	9,73	0,09	2481	23	2160	0,05	13
			м2		9,36	0,05	2387	13	90	0	0
115	186	С143002-58	Сухие смеси для наклейки минплиты	306	49		14994				
			кг								
116	187	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью	255	612,02	1,57	156065	400	29950	0,67	171
			м2		130,5	0	33278	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	188	Е0115-51-1	Оштукатуривание полимерным составом по камню стен м2	255	327,86	1,96	83604	499	29278	0,61	156
					108,9	0,45	27770	115	105	0,03	7
118	189	Е0115-79-4	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала крупнозернистого, размер зерна до 5мм м2	255	1204,89	4,13	307247	1053	32034	0,57	145
					118,06	1,58	30105	403	105	0,01	2
119	190	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	255	13,91	0,07	3547	18	1854	0,04	11
					8,06	0,02	2055	5	90	0	0
120	191	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая м2	255	314,62	2,03	80228	518	6292	0,13	33
					22,73	0,77	5796	196	105	0	1
121	192	Е0126-33-1	Обрамления изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных м3	2,9	19765,18	185,63	57319	538	9670	18,17	53
					3264,75	69,75	9468	202	100	0,34	1
122	193	Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей клем м2	56,5	9,73	0,09	550	5	478	0,05	3
					9,36	0,05	529	3	90	0	0
123	194	С143002-58	Сухие смеси для наклейки пенополистирола кг	169,5	49		8306				
124	195	Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей клем м2	56,5	9,73	0,09	550	5	478	0,05	3
					9,36	0,05	529	3	90	0	0
125	196	С143002-58	Сухие смеси для наклейки минплиты кг	67,8	49		3322				
126	197	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью м2	56,5	612,02	1,57	34579	89	6636	0,67	38
					130,5	0	7373	0	90	0	0
127	198	Е0115-51-1	Оштукатуривание полимерным составом по камню стен м2	56,5	327,86	1,96	18524	111	6487	0,61	35
					108,9	0,45	6153	25	105	0,03	1
128	199	Е0115-79-4	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала крупнозернистого, размер зерна до 5мм м2	56,5	1204,89	4,13	68076	233	7098	0,57	32
					118,06	1,58	6670	89	105	0,01	0
129	200	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	56,5	13,91	0,07	786	4	411	0,04	2
					8,06	0,02	455	1	90	0	0
130	201	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая м2	56,5	314,62	2,03	17776	115	1394	0,13	7
					22,73	0,77	1284	44	105	0	0
131	202	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа т	0,4872	9751,19	2162,21	4751	1053	1504	17,3	8
					3015	415,31	1469	202	90	1,56	1
132	203	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,5067	172800		87556				
133	204	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий т	0,0024	175710,1	1826,1	422	4	30	42,7	0
					8100	690,75	19	2	140	3,37	0
134	205	Е0113-16-6#2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 заодин раз м2	19,48	43,6	0,1	849	2	204	0,06	1
					11,62	0,04	226	1	90	0	0
135	206	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок2 м2	19,48	148,4	0,07	2891	1	2209	0,65	13
					108	0,02	2104	0	105	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	207	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт	4	20,14	0,23	81	1	72	0,12	0
					19,91	0,09	80	0	90	0	0
137	208	С11011-54	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0013	319700		406				
138	209	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	FiXAnKEr д 10 дл 80 шт	16	36		576				
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				1638025				
			ИТОГО:				3643639	53862			3392
							599596	14566			72
			Накладные расходы :				637237				
			На общестроительные работы				2418				
			На металломонтажные работы				647				
			На сантехнические работы				640303				
			Всего накладных расходов:				4283941				
			Итого с накладными				96045				
			- заработная плата				320				
			- трудоемкость								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				257036				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4540977				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4540977				
			ИТОГО:				710207				
			Сметная заработная плата				3784				
			Нормативная трудоемкость								
			Всего:				4540977				

Заказчик:
ТОО "Bazis Construction"

Президент _____ (подпись) Нугыманов Ж.Н.

Директор объекта _____ (подпись) Шормак Е.С.

Директор ДПП _____ (подпись) Ткаченко Е.И

Ведущий инженер ПТО _____ (подпись) Ерекеев Ж.Р.

Подрядчик:
ТОО "Азия 68"

Директор _____ (подпись) Алимбаев Н.Б.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Заказчик ТОО "Bazis Construction"

Подрядчик ТОО "Азия 68"

Наименование строительства и его адрес: 125 Строительство железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу.Участок Жезказган-Саксаульская Ст.Саксаульск. Двухквартирный жилой дом. **П36**

А К Т

приемки выполненных работ

за октябрь 2018 года

на 2-10Б-3 Отопление и вентиляция (1ШТ) П-36

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1	1	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	27	234,78	19,17	6339	518	3717	0,61	16
			1квт		100,35	7,19	2710	194	128	0,04	1
2	2	С131204-81 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	212	755		160060				
			секция								
3	3	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АЗОП"	Монтажный комплект	36	416,37		14989				
			шт								
4	4	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	36	62,81	0	2261	0	1068	0,12	4
			комплект		23,18	0	834	0	128	0	0
5	13	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	23	148,4	0,07	3413	2	2609	0,65	15
			м2		108	0,02	2484	0	105	0	0
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				187063				
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
			Раздел: КОТЕЛЬНАЯ								
6	26	С131002-30	Насосы конденсатные консольные малошумные "в линию", тип КМЛ 2 40/160, подача 12,5 м3/ч, напор 25 м, двигатель мощностью 2,2 кВт	2	26500		53000				
			шт								
7	38	Е0111-29-1	Устройство чугунных дверок	0,12	6379,78	55,51	766	7	34	1,24	0
			м2		207,23	20,79	25	2	123	0,1	0
8	39	Е0146-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	6	125,75	59,73	755	358	532	0,38	2
			отверст.		66,02	22,57	396	135	100	0,11	1
9	44	Е0126-12-1	Изоляция газоходов и расширительных баков	6,4	258,32	92,82	1653	594	868	0,59	4
			м2		100,8	34,88	645	223	100	0,17	1
10	45	С11031-161 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15ф-50	0,32	4560		1459				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	47	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовойстали массой до 0,5 т т	0,0468	154200		7217				
13	49	Е0126-12-1	Изоляция газоходов и расширительных баков м2	2	258,32 100,8	92,82 34,88	517 202	186 70	271 100	0,59 0,17	1 0
14	50	С11031-161 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15ф-50 м3	0,2	4560		912				
15	51	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX м	65	72,96 38,59	16,85 4,33	4743 2508	1095 281	2790 100	0,21 0,03	14 2
16	52	С11031-553 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FIEX, цвет черный, тип IN CLAD, длина 25 м, ширина 50 мм рулон	2	6863		13726				
			Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ				85887				
			ИТОГО:				272950 10361	3185 978			60 5
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				7070				
			На металломонтажные работы				601				
			На сантехнические работы				4785				
			Всего накладных расходов:				12455				
			Итого с накладными				285406				
			- заработная плата				1868				
			- трудоемкость				6				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				17124				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				302530				
			ИТОГО:				302530				
			Сметная заработная плата				13207				
			Нормативная трудоемкость				71				
			Всего:				302530				

Заказчик:
ТОО "Bazis Construction"

Президент _____ (подпись) **Нугыманов Ж.Н.**

Директор объекта _____ (подпись) **Шормак Е.С.**

Директор ДПП _____ (подпись) **Ткаченко Е.И**

Ведущий инженер ПТО _____ (подпись) **Ерекеев Ж.Р.**

Подрядчик:
ТОО "Азия 68"

Директор _____ (подпись) **Алимбаев Н.Б.**

Заказчик ТОО "Bazis Construction"
Подрядчик ТОО "Азия 68"
Наименование строительства и его адрес: 125 Строительство железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу.Участок Жезказган-Саксаульская Ст.Саксаульск. Двухквартирный жилой дом. **П36**

А К Т
приемки выполненных работ

за октябрь 2018 года

на 2-10Б-4 Электромонтажные работы (1ШТ) П-36

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	5	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	10	246,62	79,51	2466	795	2091	0,83	8		
			шт		143,1	50,54	1431	505	108	0,22	2		
2	6	С151701-14	Светильник потолочный	10	871		8710						
			шт										
3	7	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	4	72,14	0,36	289	1	208	0,3	1		
			шт		47,93	0,14	192	1	108	0	0		
4	8	СПрайс ""Алпроф-электро""	Патрон Е-27 настенный	4	53,02		212						
			шт										
5	9	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	8	98,48	0,36	788	3	540	0,4	3		
			шт		62,33	0,14	499	1	108	0	0		
6	10	СПрайс "Электрокомплект"	Патрон Е-27 подвесной	8	27,37		219						
			шт										
7	11	Ц0108-641-1	Коробка клеммная, до 24 х 24 зажимов	16	5648,3	16,3	90373	261	43811	17	272		
			шт		2880	2,3	46080	37	95	0,01	0		
8	12	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	16	3500		56000						
			шт										
9	13	СПрайс ""Алпроф-электро""	Крюк изолированный	16	1149,41		18391						
			шт										
10	14	С151706-62	Лампы энергосберегающие	22	184		4048						
			шт										
11	15	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	8	47	0,2	376	2	347	0,29	2		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		45,5	0,1	364	1	95	0	0
12	16	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	8	156		1248				
			шт								
13	17	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	10	48,5	0,2	485	2	447	0,29	3
			шт		47	0,1	470	1	95	0	0
14	18	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	10	182		1820				
			шт								
15	19	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	6	134,8	3,6	809	22	657	0,68	4
			шт		115	0,2	690	1	95	0	0
16	20	С151801-10	Выключатель на ток 2,5 А, тип АВ-2А	6	343		2058				
			шт								
17	21	Ц0108-534-1	Переключатель универсальный	4	669,8	14,8	2679	59	1259	2	8
			шт		329	2,3	1316	9	95	0,01	0
18	22	С151801-68	Переключатели для управления с двух мест IP 20	4	1900		7600				
			шт								
19	23	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	34	62,7	0,2	2132	7	1870	0,34	12
			шт		57,8	0,1	1965	3	95	0	0
20	24	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	34	195		6630				
			шт								
21	25	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	8	64	1	512	8	446	0,36	3
			шт		58,5	0,2	468	2	95	0	0
22	26	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	8	134		1072				
			шт								
23	27	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	70	578,1	31,1	40467	2177	27305	2,09	146
			шт		403	7,6	28210	532	95	0,04	3
24	28	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У198 УХЛЗ	0,07	60400		4228				
			1000шт								
25	29	СПрайс "Электрокомплект"	Соединители СИЗ	350	6,5		2275				
			шт								
26	30	Ц0108-545-10	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 35 мм2, с количеством зажимов до 6	2	1767,9	73,9	3536	148	1479	4	8
			шт		767	11,3	1534	23	95	0,07	0
27	31	С151803-58	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 20, 32 мм, габаритные размеры 170х170х64 мм, тип У274-УХЛЗ	2	359		718				
			шт								
28	32	Ц0108-591-12	Коробка для установки выключателей и розеток	102	103,7						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		98,3	0,1	10027	10	95	0	0
29	33	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,072	16300		1174				
			1000шт								
30	34	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	30	509		15270				
			шт								
			ИТОГО:				287162	3525			534
							93246	1126			6
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				89994				
			Всего накладных расходов:				89994				
			Итого с накладными				377156				
			- заработная плата				13499				
			- трудоемкость				45				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				22629				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				399785				
			ИТОГО:				399785				
			Сметная заработная плата				107871				
			Нормативная трудоемкость				585				
			Всего:				399785				

Заказчик:
ТОО "Bazis Construction"

Президент _____ (подпись) Нугыманов Ж.Н.

Директор объекта _____ (подпись) Шормак Е.С.

Директор ДПП _____ (подпись) Ткаченко Е.И

Ведущий инженер ПТО _____ (подпись) Ерекеев Ж.Р.

Подрядчик:
ТОО "Азия 68"

Директор _____ (подпись) Алимбаев Н.Б.