УТВЕРЖДЕНО
постановлением правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Акима
Буландынского района
(дата и номер решения(приказа, постоановления и др.)
фамилия, имя, отчество
Аким р-на Нугманов Е.Б.
и должность лица, подписавшего решение
(приказ, постановление и др)
«13» декабря 2010 № 0-12/479

АКТ
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

г.Макинск «08» декабря 2010 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная Акиматом Буландынского района Акмолинской области

Постановлением от «22» ноября 2010 г. № а-11/468

в составе:

Смагулов Ораз Каиркенович	- заместитель акима Буландынского района, председатель комиссии
Хамзин Тимур Габдуллаевич	- зам начальника управления архитектурно-строительного контроля по Акмолинской области зам.председателя комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:

Бекембаев Н.Д.	- ТОО «СК РеалСтрой» - заказчик
Мухаметжанова Д. И.	- начальник Управления ГСЭН по Буландынскому району (по согласованию)
Ячников П. П.	- начальник Буландынского филиала АО «АРЭК» (по согласованию)
Абдильдина Р. К.	- начальник «Отдела архитектуры и градостроительства» Буландынского района
Усенов Е. А.	- начальник ОЧС по Буландынскому району (по согласованию)
Тлимисова Р.Т.	- директор ТОО «BARRY INVEST»
Умаров Л. Х.	- госинспектор ООС (по согласованию)
Митрофанов А. Ф.	-директор ТОО «ПИ Кокшетаугорсельпроект» (по согласованию)
Гранкин С. В.	- директор ГКП на ПХВ «Макинск-Су» (по согласованию)
Есмурзина Б. К.	- заведующий РОО
Ахметжанов Ш. А.	- энергонадзор
Саликов А. У.	-И.о. Начальника «Отдела Укрепления и развития учебно-математической базы» Управление образование Акмолинской области

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком совместно с подрядчиком ТОО «СК РеалСтрой» и ТОО «BARRY INVEST» Предъявлено к приемке в эксплуатацию построенное «Строительство детского сада на 120 мест в рамках частного инвестиционного проекта в г.Макинске, Буландынского района, Акмолинской области».

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании Распоряжения Акима г. Макинска «28» февраля 2008 г. № 57.

(наименование органа, вынесшего решение)

разрешения на производство строительно-монтажных работ выдано Управлением Архитектурно-строительного контроля по Акмолинской области от «19» ноября 2008 г. №646

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком

ТОО «BARRY INVEST»

Выполнившим проектирование и строительства.

(виды работ)

и субподрядными организациями

выполнившими строительно-монтажные работы

(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана ТОО «ПИ Кокшетаугорсельпроект»

(наименование проектных организаций)

выполнившим проектно-сметные работы

(наименование частей или разделов документации)

и субдподрядными организациями

(наименование организации, их ведомтсвенная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при после организаций свыше трех перечень их указывается в приложении… к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» Буландынского района

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организация свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному)

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам) для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Отдел строительства» приказом № 19 от «01» августа 2008 года.

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 07.2009 г. окончание работ 12.2010 г.

при продолжительности строительства мес:

По норме или по ПОС фактически 16 месяцев

9.Приемочной комиссии представлена следующая документация: Проект, смета, паспорта, сертификаты на материалы, акты на скрытые работы, исполнительные схемы.

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

(заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
120	мест	120	120	120	120

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию Детскоий сад на 120 мест в г.Макинске, Буландынского района, Акмолинской области **имеет следующие показатели:**

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	4905	4905
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	21614.4	21614.4
В т.ч. подземной части	$м^3$	6904.6	6904.6
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			По проекту		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в т.ч.:						
- однокомнатных						
- двухкомнатных						
- трехкомнатных						
- четырехкомнатных						

- и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание двухэтажное, фундаменты из бетонных блоков, стены кирпичные-облегченная кладка, перекрытия-сборные ж.бет.плиты. Перегородки кирпичные полы – линолеум, ламинат, керамическая плитка, утеплитель – пенополистирол перемычки – сборные железобетонные, кровля-оцинкованя кровельная профилированная сталь столярные изделия – металлопластиковые, двери-деревянные, подоконные доски металлопластиковые, лестницы – сборные железобетонные Отопление – центральное водяное, вентиляционное приточно-вытяжная с естественным механическим побуждением, горячее водоснабжение, централизованное от водонагревателей «Аристон», холодное водоснабжение – центральное, канализация – центральная. Подводка электроснабжения от магистральной линии ВЛ-35Кв. подведение водоснабжения к детскому саду от магистральной линии диаметром 500мм. Газоснабжение детского сада путем постройки отвода от магистральной линии газоснабжения II класса.

Материалам и конструкция, инженерному и технологическому оборудованию)

12.Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении … к настоящему акту) в количестве:

По проекту_____единиц;

Фактически_____единиц;

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____выполнены_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении … к акту.

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациям. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Недоделки и дефекты устранены.

16.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены: выполнены

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего 387 113, 012 тыс.тенге.

в том числе: строительно-монтажных работ _____тыс.тенге,

оборудования, инструмента, инвентаря _____тыс.тенге.

18.Сметная стоимость строительства основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего _____тыс.тенге., в т. ч. СМР_____тыс.тенге., оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс.тенге.

19.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и

конструкций) _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОММИССИИ

Предъявленный к приемке: Строительство детского сада на 120 мест в рамках частного инвестиционного проекта в г.Макинске, Буландынского района, Акмолинской области.

ПРИНЯТЬ В ЭСПЛУАТАЦИЮ

Смагулов Ораз Каиркенович

Хамзин Тимур Габдуллаевич

Бекембаев Нурлан Даулетбаевич

Мухаметжанова Даметкен Ибрашевна

Ячников Петр Петрович

Абдильдина Рыскан Курмангалиевна

Усенов Ерик Айдарханович

Тлимисова Раймаш Тлепович

Есмурзина Бахытжан Кабденовна

Ахметжанов Шайдула Абруллаевич

Умаров Лорось Хасмагамбетович

Митрафанов Анатолий Филиппович

Гранкин Сергей Владимирович

Саликов Алтынбек Уалитович

Заказчик: ТОО «СК РеалСтрой»
Подрядчик: ТОО «BARRY INVEST»

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Строительство детского сада на 120 мест в рамках частного инвестиционного проекта в г.Макинске, Буландынского района, Акмолинской области"

Наименование объекта и его адрес: "ЛЭП 35 кВ"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЭП-35кВ								
1	Е0133-9-8	**Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован анкерно-угловых одноцепных, на оттяжках трехстоечных объемом до 8 м3**	98,88	12098,45	5441,82	1196295	538088	500722	20,60	2037
				3667,50	1155,30	362642	114236	105	4,55	450
		1м3								
2	СЦена рыночная	**Стойка ВС140-257**	48	22116,49	--	1061591	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Е0133-110-2	**Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 120 мм2**	3,24	56082,35	33307,85	181707	107917	97121	118,00	382
				21105,00	7443,09	68380	24116	105	26,03	84
		1км								
4	С151607-29	**Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2**	2,68	313500,00	--	841033	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
5	СЦена фирмы	**Траверса ТМ**	96	3455,70	--	331747	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	СЦена фирмы	**Зажим натяжной SO236**	144	6020,52	--	866955	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	СЦена фирмы	Вязка спиральная SO115	96	3326,80	--	319373	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	СЦена фирмы	Зажим плашечный SL37.2	240	144,79	--	34751	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	СЦена фирмы	Кожух защитный SP15	240	86,39	--	20734	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	СЦена фирмы	Изолятор штыревой SDI37	288	1925,86	--	554648	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	СЦена фирмы	Заземляющий проводник ЗП21	96	609,59	--	58520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
12	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
				1386,00	236,48	2772	473	105	1,03	2
		шт								
13	Цена фирмы	РЛНД-10(трехполюсный с приводом)	2	173821,77	--	347644	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	4,2	218,93	--	920	--	1039	1,54	6
				218,93	--	920	--	113	--	--
		м3								
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,2	134,10	--	563	--	636	0,97	4
				134,10	--	563	--	113	--	--
		м3								
16	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,60	21,60	2590	130	866	0,90	5
				149,00	2,90	894	17	95	0,02	--
		шт								
17	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	12	51,70	2,80	620	34	317	0,16	2
				27,50	0,30	330	4	95	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	4	93,50	3,10	374	12	124	0,18	1
				32,40	0,30	130	1	95	--	--
		м								
				КТПН-35/10/0,4кВ						
19	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	0,4	209,98	34,29	84	14	8	0,04	--
				6,01	8,79	2	4	133	0,03	--
		м2								
20	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 40 кВа по строительным работам	2	2238,10	1743,10	4476	3486	1994	3,00	6
				495,00	454,41	990	909	105	1,81	4
		шт								
21	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 40 кВа по монтажным работам	2	4098,19	1460,06	8196	2920	5530	12,10	24
				2191,50	441,68	4383	883	105	1,90	4
		шт								
22	75-4-28	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-40 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	2	368300,00	--	736600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	75-3-2	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 40/6-10 У1, мощность 40 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х410х1150 мм	2	135400,00	--	270800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
24	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	16	330,10	24,10	5282	386	1801	0,70	11
				116,00	2,50	1856	40	95	0,01	--
		шт								
25	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	108	51,70	2,80	5584	302	2852	0,16	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				27,50	0,30	2970	32	95	--	--
		м								
		Кабельная линия 0,4кВ								
26	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	982,08	218,93	--	215007	--	242958	1,54	1512
				218,93	--	215007	--	113	--	--
		м3								
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	982,08	134,10	--	131697	--	148818	0,97	955
				134,10	--	131697	--	113	--	--
		м3								
28	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,144	332221,02	1733,92	47840	250	11535	361,00	52
				60966,00	650,25	8779	94	130	3,17	--
		км								
29	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	144	45,00	6,70	6480	965	4624	0,19	27
				32,20	1,60	4637	230	95	0,01	1
		м								
30	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	480	93,40	32,30	44832	15504	17465	0,20	96
				31,30	7,00	15024	3360	95	0,04	19
		м								
31	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	3024	31,50	7,50	95256	22680	61478	0,12	363
				19,80	1,60	59875	4838	95	0,01	28
		м								
32	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	3168	32,40	23,70	102643	75082	43640	0,06	190
				8,60	5,90	27245	18692	95	0,03	108
		м								
33	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	4,8	11600,00	--	55680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
34	С143008-92	Песок природный	4,8	990,00	--	4752	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С151601-547 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2	3,65	609000,00	--	2221632	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
36	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	96	2300,70	1439,00	220867	138144	105883	5,00	480
				844,00	317,00	81024	30432	95	1,84	177
		шт								
37	СПрайс лист	Муфта концевая эпоксидная для кабеля ERKT-0047-70-150	96	5196,58	--	498872	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	СПрайс-лист Энерджи Тараз	Наконечник кабельный А70	576	39,55	--	22781	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10523953	907452			6187
			Тенге			990120	198361			879
	Стоимость оборудования -		Тенге			1355044				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1355044				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7516072				
	Материалы -		Тенге			43824				
	Всего заработная плата -		Тенге				354537,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6832638				
		Накладные расходы -	Тенге			347101				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52065,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			471790				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8334964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2222
		Сметная заработная плата -	Тенге				406602,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1652837				
	Материалы -		Тенге			334376				
	Всего заработная плата -		Тенге				833943,00			
	Местные материалы -		Тенге			60500				
		Накладные расходы -	Тенге			905715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							453
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				135857,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153513				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2712066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5470
		Сметная заработная плата -	Тенге				969801,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12402073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7692
		Сметная заработная плата -	Тенге				1376403,00			
	Итого по акту:		Тенге			12402073				
	Стоимость оборудования					1355044				
	Стоимость без оборудования					11047029				
	Временные здания и сооружения				3,80%	419787				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					11466816				
	Затраты на доп.отпуска				0,40%	45867				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					12447940				
	Затраты на выслугу лет				1,00%	114668				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					12562608				
	Итого со стоимостью оборудования					13917652				
	Пересчет в текущих ценах К-1,67226				1,67226	23273907				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2,00%	465478				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					23739385				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				12,00%	2848726				
	Итого с НДС					26588111				
	Итого к оплате:					26588111				

Заказчик:ТОО «СК РеалСтрой»

_____ **Бекембаев Н.Д**

Подрядчик: ТОО «BARRY INVEST»

_____ **Тлимисова Р.Т.**

Заказчик: ТОО «СК РеалСтрой»
Подрядчик: ТОО «BARRY INVEST»

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Строительство детского сада на 120 мест в рамках частного инвестиционного проекта в г.Макинске, Буландынского района, Акмолинской области"

АКТ № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (сердечник МС1)	4,5	12308,30	990,15	55387	4456	9539	10,40	47
		м3		1644,75	374,04	7401	1683	105	1,83	8
2	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0408	69000,00	--	2815	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1734	68800,00	--	11930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПМ1, ПМ2, ПМ3, ПМ4, ПМ5, ПМ7, ПМ8, ПМ9, ПМ10, ПМ11, ПМ1а, ПМ2а, ПМ7а, ПМ8а	7,77	14810,82	367,51	115080	2856	19104	13,10	102
		м3		2202,75	138,83	17115	1079	105	0,68	5
5	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,12918	69000,00	--	8913	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1422	71100,00	--	10110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,15273	68800,00	--	10508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0402	64500,00	--	2593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,099	62100,00	--	6148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0174	41200,00	--	717	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	87,8650464	6619,44	335,84	581617	29509	85614	4,54	399
		м3		699,75	126,00	61484	11071	118	0,61	54
12	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	69,7794	6578,26	337,41	459027	23544	65584	4,38	306
		м3		670,50	126,00	46787	8792	118	0,62	43
13	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,16875	8679,65	422,15	1465	71	1676	56,40	10
		т		8257,50	157,50	1393	27	118	0,77	--
14	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0135	64100,00	--	865	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,15525	41200,00	--	6396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1273573	60435			863
			Тенге			134181	22652			110
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1273573				
	Материалы -		Тенге			50446				
	Всего заработная плата -		Тенге				156833			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60996				
	Местные материалы -		Тенге			967514				
		Накладные расходы -	Тенге			181516				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27227			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1542394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1064
		Сметная заработная плата -	Тенге				184060			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1542394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1064
		Сметная заработная плата -	Тенге				184060			
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки								
16	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	243,18	995,00	34,73	241964	8446	68298	1,43	348
		м2		225,00	13,01	54716	3164	118	0,06	15
17	Е0107-57-1	Конопатка вертикальных и горизонтальных стыков	162	43,93	0,18	7117	29	2420	0,06	10
		м		10,60	0,07	1717	11	140	--	--
18	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки (армошов по верху перегородок и местам их крепления)	0,3348	8364,80	283,24	2801	95	292	4,15	1
		м3		722,25	106,99	242	36	105	0,52	--
19	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00624	64100,00	--	400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,08764	41200,00	--	3611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крепление кирпичных перегородок								
21	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	2,4	13864,97	4022,39	33276	9654	21950	56,50	136
		т		9090,00	1071,86	21816	2572	90	3,81	9
22	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	2,4	75600,00	--	181440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,4	542,84	144,52	1303	347	632	1,34	3
		т		292,50	--	702	--	90	--	--
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	144	21,80	0,05	3139	7	756	0,03	4
		м2		5,81	0,02	837	3	90	--	--
25	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	144	20,36	0,02	2932	3	539	0,02	3
		м2		4,16	--	599	--	90	--	--
26	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,062	41008,57	2434,57	2543	151	2853	170,00	11
		т		31950,00	920,25	1981	57	140	4,49	--
27	С11041-86	Сталь угловая 63х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,062	45500,00	--	2821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,7856	21,80	0,05	39	--	9	0,03	--
		м2		5,81	0,02	10	--	90	--	--
29	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	3,5712	20,36	0,02	73	--	13	0,02	--
		м2		4,16	--	15	--	90	--	--
		Стойка Ст 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,4298	4658,59	2861,37	2002	1230	653	5,88	3
		т		1067,22	620,10	459	267	90	1,98	1
31	С11011-850 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0, N 12-14	0,4298	69400,00	--	29828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,0502	63600,00	--	3193	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,48	542,84	144,52	261	69	126	1,34	1
		т		292,50	--	140	--	90	--	--
34	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,4	21,80	0,05	314	1	76	0,03	--
		м2		5,81	0,02	84	--	90	--	--
35	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	28,8	20,36	0,02	586	1	108	0,02	1
		м2		4,16	--	120	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			519640	20032			520
			Тенге			83437	6110			26
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2821				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2821				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2990				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			479977				
	Материалы -		Тенге			25492				
	Всего заработная плата -		Тенге				63591			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			218472				
	Местные материалы -		Тенге			166962				
		Накладные расходы -	Тенге			75363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11304			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			588661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							432
		Сметная заработная плата -	Тенге				74895			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36842				
	Материалы -		Тенге			2425				
	Всего заработная плата -		Тенге				25956			
		Накладные расходы -	Тенге			23360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3504			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3612				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			63814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				29460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			655465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							596
		Сметная заработная плата -	Тенге				104356			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие и покрытие								
36	**Е0107-46-5**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны**	**47**	**1763,75**	**403,26**	**82896**	**18953**	**39088**	**2,74**	**129**
		шт		**447,75**	**146,29**	**21044**	**6876**	**140**	**0,66**	**31**
37	**С143017-8 Изм. и**	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11**	**348,8458**	**2540,00**	**--**	**886068**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**С143017-8-А**	**Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов**	**348,8458**	**45,00**	**--**	**15698**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
39	**С143017-70-9**	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м**	**348,8458**	**306,00**	**--**	**106747**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
40	**Е0106-22-7**	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (УМ1, УМ2, УМ3, УМ4, В15)**	**4,42**	**13371,43**	**383,89**	**59102**	**1697**	**11324**	**14,20**	**63**
		м3		**2295,00**	**145,01**	**10144**	**641**	**105**	**0,71**	**3**
41	**Е0106-22-10**	**Устройство (монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (УМ5)**	**1,4**	**12591,08**	**273,87**	**17628**	**383**	**2567**	**10,40**	**15**
		м3		**1642,50**	**103,46**	**2300**	**145**	**105**	**0,51**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01056	69000,00	--	729	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-95 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-	0,03628	66000,00	--	2394	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0148	71100,00	--	1052	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0214	68800,00	--	1472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,06412	64400,00	--	4129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1386	59900,00	--	8302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,19419	41200,00	--	8001	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-22-10	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (сечения 1-1, 2-2,3-3 В15)	8,22	12591,08	273,87	103499	2251	15069	10,40	85
		м3		1642,50	103,46	13501	850	105	0,51	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,30445	73000,00	--	22225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0232	69000,00	--	1601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-890 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный толщиной 12 мм, при ширине большей полки 250 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,75042	71100,00	--	53355	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0722	93997,62	304,24	6787	22	2516	198,00	14
		1т		33075,00	114,75	2388	8	105	0,56	--
54	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,07592	61200,00	--	4646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,138	62100,00	--	8570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	8,5	4119,92	245,72	35019	2089	4802	2,71	23
		м3		382,50	92,25	3251	784	119	0,45	4
57	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке (узел 1,2,3,4)	22,47	10574,17	316,01	237602	7101	35093	8,25	185
		м3		1368,00	119,39	30739	2683	105	0,58	13
58	С12041-94 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-	0,1336928	69000,00	--	9225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,658956	71100,00	--	46852	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0576	52657,31	536,06	3033	31	2884	289,00	17
		1т		47475,00	202,50	2735	12	105	0,99	--
61	C12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	0,0576	55620,00	--	3204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	E0106-57-1	Установка арматуры (узел 5,6,7)	0,04512	4604,04	289,29	208	13	200	25,90	1
		1т		4146,75	78,30	187	4	105	0,30	--
63	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	0,04512	53000,00	--	2391	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1732434	32540			532
			Тенге			86289	12002			56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1732434				
	Материалы -		Тенге			92870				
	Всего заработная плата -		Тенге				98291			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178148				
	Местные материалы -		Тенге			1342587				
		Накладные расходы -	Тенге			113543				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17031			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1956735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							645
		Сметная заработная плата -	Тенге				115322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1956735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							645
		Сметная заработная плата -	Тенге				115322			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля								
64	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или	360	189,45	4,72	68200	1699	31128	0,40	145
		м2		70,88	1,78	25517	641	119	0,01	3
65	C11031-100 Изм. и	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на	74,88	7634,00	--	571634	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	360	175,89	15,94	63320	5738	17397	0,24	87
		м2		34,65	5,96	12474	2146	119	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	360	31,65	0,70	11393	252	343	--	2
		м2		0,55	0,25	198	90	119	--	--
68	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	81,28	103,08	0,99	8378	80	1158	0,07	6
		м2		11,59	0,38	942	31	119	--	--
69	Е0110-14-1	Установка стропил	18,2526	21304,82	334,28	388868	6101	77176	22,10	403
		м3		3397,50	126,00	62013	2300	120	0,62	11
70	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	35,36	767,86	7,54	27152	267	9229	1,43	51
		м2		214,65	2,86	7590	101	120	0,01	--
71	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	32,68	24,75	0,90	809	29	226	0,03	1
		м		5,42	0,34	177	11	120	--	--
72	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	19,1626	573,75	28,11	10994	539	3089	0,78	15
		м3		123,75	10,58	2371	203	120	0,05	1
73	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	372,686	20,48	0,91	7633	339	2245	0,03	11
		м2		4,68	0,34	1744	127	120	--	1
74	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,034	52657,31	536,06	1790	18	1702	289,00	10
		1т		47475,00	202,50	1614	7	105	0,99	--
75	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,034	49502,00	--	1683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0021	32300,00	--	68	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	620,8	934,36	8,20	580051	5091	203918	1,71	1062
		м2		272,95	3,08	169447	1912	119	0,02	9
78	СПрайс лист	Конек	55,25	720,71	--	39819	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	СЦена фирмы	Ендова внутренняя	42,6	1382,07	--	58876	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	СЦена фирмы	Ендова внешняя	42,6	720,71	--	30702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	СЦена фирмы	Ферма ветровая	19,3	720,71	--	13910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	СЦена фирмы	Снегозадержатель	18	720,71	--	12973	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	302,4	74,96	0,16	22667	48	8122	0,13	41
		м2		22,50	0,07	6804	21	119	--	--
84	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	256,22	30,89	256	31	244	1,23	1
		м2		191,93	11,68	192	12	120	0,06	--
85	С12065-21	Коробка люков, облицованная кровельной сталью размером 112х66 мм	4	645,00	--	2580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300,00	--	12300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
87	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляционная решетка								
88	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	3,129	348,93	18,88	1092	59	667	1,02	3
		м2		171,01	6,57	535	21	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	5,82176	427,50	19,32	2489	112	1343	1,11	6
		м2		185,83	6,39	1082	37	120	0,03	--
90	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	6,77076	5206,00	--	35249	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
91	С131312-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	0,9	836,00	--	752	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
92	С131312-76	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2	0,64	894,00	--	572	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1978172	20405			1843
			Тенге			292701	7658			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1976847				
	Материалы -		Тенге			826981				
	Всего заработная плата -		Тенге				300360			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			781753				
	Местные материалы -		Тенге			55007				
		Накладные расходы -	Тенге			357986				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53698			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140090				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2474923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2060
		Сметная заработная плата -	Тенге				354057			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1325				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1325				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1404				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2476327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				354057			
		РАЗДЕЛ 5.Проемы								
		Окна								
93	E0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	31,875	346,04	18,87	11030	602	5463	0,82	26
		м2		136,44	6,39	4349	204	120	0,03	1
94	E0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	7,32672	472,81	19,00	3464	139	1969	1,30	10
		м2		217,73	6,18	1595	45	120	0,03	--
95	C12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	31,875	5206,00	--	165941	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
96	C12061-181 Изм. и	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	7,32672	4472,00	--	32765	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	31,875	232,86	5,58	7422	178	3679	0,59	19
		м2		94,05	2,12	2998	68	120	0,01	--
98	C12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	25,6	2030,00	--	51968	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0110-30-1	Установка металлических дверей	3,78	845,09	140,25	3194	530	1842	2,06	8
		м2		355,50	50,56	1344	191	120	0,22	1
100	С12022-2к=0,45прим.	Двери стальные утепленные 2,1.0,9 огрунтованные и окрашенные	2	16830,00	--	33660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	26,25	634,99	31,85	16668	836	6389	1,15	30
		м2		190,80	12,04	5009	316	120	0,06	2
102	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	28,56	398,48	102,53	11381	2928	6420	0,90	26
		м2		151,65	35,67	4331	1019	120	0,14	4
103	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние (ДГ24-9)	44,52	4010,00	--	178525	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
104	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	10,29	4250,00	--	43733	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
105	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
106	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	30	1380,00	--	41400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
107	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	32	844,00	--	27008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Витражи								
108	Е0110-93-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2	69,7436	409,30	21,39	28546	1492	16318	1,12	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		187,54	7,43	13080	518	120	0,04	3
109	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	12,088	12700,00	--	153518	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
110	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	6,62	5206,00	--	34464	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
111	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	51,0356	4472,00	--	228231	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1076839	6705			196
			Тенге			32705	2361			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1043179				
	Материалы -		Тенге			41583				
	Всего заработная плата -		Тенге				35066			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			961473				
	Местные материалы -		Тенге			713				
		Накладные расходы -	Тенге			42079				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6312			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1150374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата -	Тенге				41378			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33660				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33660				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2020				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35680				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1186053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата -	Тенге				41378			
		РАЗДЕЛ 6.Полы								
112	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	28	4490,36	261,86	125730	7332	20612	3,44	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		499,50	99,00	13986	2772	123	0,48	13
		Керамические								
113	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	207,3	91,22	2,62	18910	543	2932	0,07	14
		м2		10,51	0,99	2179	205	123	--	1
114	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	16,584	8131,58	--	134854	--	11566	3,66	61
		м3		567,00	--	9403	--	123	--	--
115	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	16,584	89,00	--	1476	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	207,3	230,77	9,95	47838	2063	14264	0,36	74
		м2		52,20	3,74	10821	775	123	0,02	4
117	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	207,3	365,09	18,42	75683	3818	23677	0,42	86
		м2		85,95	6,91	17817	1432	123	0,03	7
118	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	207,3	256,83	9,05	53240	1876	13833	0,25	52
		м2		50,85	3,40	10541	705	123	0,02	3
119	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	207,3	230,77	9,95	47838	2063	14264	0,36	74
		м2		52,20	3,74	10821	775	123	0,02	4
120	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из	207,3	930,19	11,72	192829	2430	44894	1,06	220
		м2		171,68	4,39	35589	910	123	0,02	4
121	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	230,5	139,80	0,32	32225	74	11834	0,24	54
		м		41,63	0,11	9596	25	123	--	--
		Линолеум								
122	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	182,64	91,22	2,62	16660	479	2583	0,07	12
		м2		10,51	0,99	1920	181	123	--	1
123	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	14,6112	8131,58	--	118812	--	10190	3,66	53
		м3		567,00	--	8285	--	123	--	--
124	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	14,6112	89,00	--	1300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	182,64	230,77	9,95	42147	1817	12567	0,36	65
		м2		52,20	3,74	9534	683	123	0,02	3
126	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	182,64	925,06	4,90	168953	895	13557	0,38	70
		м2		58,50	1,85	10684	338	123	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	220,2	123,31	0,16	27153	35	4401	0,09	20
		м		16,18	0,07	3563	15	123	--	--
		Бетонные								
128	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	13,5	91,22	2,62	1231	35	191	0,07	1
		м2		10,51	0,99	142	13	123	--	--
129	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,08	8131,58	--	8782	--	753	3,66	4
		м3		567,00	--	612	--	123	--	--
130	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	1,08	89,00	--	96	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	13,5	328,64	14,76	4437	199	963	0,36	5
		м2		52,43	5,54	708	75	123	0,03	--
132	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	13,5	-81,12	-1,34	-1095	-18	-64	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-46	-7	123	--	--
133	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	18,64	30,35	0,22	566	4	426	0,10	2
		м		18,50	0,09	345	2	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1119667	23645			963
			Тенге			156500	8901			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1119667				
	Материалы -		Тенге			430022				
	Всего заработная плата -		Тенге				165401			
	Местные материалы -		Тенге			509500				
		Накладные расходы -	Тенге			203443				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30516			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1402497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1108
		Сметная заработная плата -	Тенге				195917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1402497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1108
		Сметная заработная плата -	Тенге				195917			
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка								
134	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	403,44	57,98	0,35	23392	141	22079	0,30	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		51,98	0,14	20971	56	105	--	--
135	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	378,84	434,19	3,94	164489	1493	41210	0,55	210
		м2		102,11	1,49	38683	564	105	0,01	3
136	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными	378,84	253,73	2,33	96123	883	17713	0,26	98
		м2		43,65	0,88	16536	333	105	--	2
137	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая	24,6	19,80	0,24	487	6	351	0,09	2
		м2		13,50	0,10	332	2	105	--	--
138	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-	1223,43	249,51	3,39	305261	4142	151223	0,65	795
		м2		117,00	0,72	143141	881	105	0,05	62
139	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	39,4	609,64	6,33	24020	249	13037	1,79	71
		м2		312,75	2,39	12322	94	105	0,01	--
140	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	812,74	146,88	3,43	119375	2788	64037	0,46	370
		м2		73,73	1,31	59923	1065	105	0,01	5
141	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	39,4	217,32	6,12	8562	241	5945	0,81	32
		м2		141,39	2,32	5571	91	105	0,01	--
142	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	852,14	306,50	2,10	261181	1789	58892	0,39	332
		м2		65,03	0,79	55415	673	105	--	3
143	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	55,74	17,43	0,12	971	7	807	0,09	5
		м2		13,73	0,05	765	3	105	--	--
144	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	359,66	1028,30	4,62	369838	1662	96545	1,52	547
		м2		254,97	3,14	91703	1129	104	0,02	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1373701	13400			2582
			Тенге			445363	4893			82
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1373701				
	Материалы -		Тенге			511762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				450256			
	Местные материалы -		Тенге			403176				
		Накладные расходы -	Тенге			471841				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							236
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70776			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1956274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2900
		Сметная заработная плата -	Тенге				521032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1956274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2900
		Сметная заработная плата -	Тенге				521032			
		РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка								
		Стены								
145	E0113-43-1	**Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее**	260	477,68	1,27	124197	330	63290	1,42	369
		м2		270,00	0,47	70200	122	90	--	1
146	E0134-57-2	**Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм**	245	112,12	2,32	27469	568	29828	0,69	169
		м2		109,80	0,88	26901	216	110	--	1
147	C11031-100 Изм. и	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на**	32,8055	7634,00	--	250437	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
148	E0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе**	245	1711,91	3,99	419417	978	120488	2,70	662
		м2		467,15	1,22	114452	299	105	--	1
149	C11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая**	259,7	1180,00	--	306446	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Цоколь								
150	E0115-14-2	**Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен**	44	1788,07	2,56	78675	113	21666	2,70	119
		м2		468,00	0,97	20592	43	105	--	--
		Фронтон								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Е0110-3-4	**Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов (общивка сайдингом)**	70,5	120,60	8,67	8502	611	9127	0,68	48
		м2		104,63	3,26	7376	230	120	0,02	1
152	СЦена фирмы	**Сайдинг**	70,5	338,62	--	23872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1239016	2600			1366
			Тенге			239521	909			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1239016				
	Материалы -		Тенге			409390				
	Всего заработная плата -		Тенге				240430			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			580756				
	Местные материалы -		Тенге			6750				
		Накладные расходы -	Тенге			244400				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36660			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89005				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1572422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1493
		Сметная заработная плата -	Тенге				277090			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1572422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1493
		Сметная заработная плата -	Тенге				277090			
		РАЗДЕЛ 9.Разные работы								
		Крыльца								
		Главный вход (сечение 1)								
153	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	7	122,18	--	855	--	966	0,89	6
		м3		122,18	--	855	--	113	--	--
154	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	7	21,55	4,52	151	32	116	0,11	1
		м3		17,03	--	119	--	97	--	--
155	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	0,8	8131,58	--	6505	--	558	3,66	3
		м3		567,00	--	454	--	123	--	--
156	Е0106-3-1	**Устройство бетонных ступеней**	0,6	9180,91	260,48	5509	156	443	3,94	2
		м3		614,25	89,46	369	54	105	0,35	--
157	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона**	1,4	253,00	--	354	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00864	5239,08	327,33	45	3	18	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	16	1	105	0,60	--
159	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00864	41200,00	--	356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	14,5	241,76	16,79	3506	243	2102	0,73	11
		м2		111,60	6,28	1618	91	123	0,03	--
161	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	14,5	753,00	--	10919	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	1,8	1788,07	2,56	3219	5	886	2,70	5
		м2		468,00	0,97	842	2	105	--	--
163	Е0109-30-1	Монтаж ограждений из круглой стали	0,0264	14359,66	5522,03	379	146	176	35,90	1
		т		6075,00	1322,37	160	35	90	4,73	--
164	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,027456	134000,00	--	3679	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,792	21,80	0,05	17	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
166	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,584	20,36	0,02	32	--	6	0,02	--
		м2		4,16	--	7	--	90	--	--
		Сечение 2-2 (крыльцо Кр-2)								
167	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,2	122,18	--	391	--	442	0,89	3
		м3		122,18	--	391	--	113	--	--
168	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,2	21,55	4,52	69	14	53	0,11	--
		м3		17,03	--	54	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,8	8131,58	--	14637	--	1255	3,66	7
		м3		567,00	--	1021	--	123	--	--
170	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,8	253,00	--	455	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных,	7,2	241,76	16,79	1741	121	1044	0,73	5
		м2		111,60	6,28	804	45	123	0,03	--
172	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	7,2	753,00	--	5422	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	3,5	1788,07	2,56	6258	9	1723	2,70	9
		м2		468,00	0,97	1638	3	105	--	--
174	Е0109-30-1	Монтаж ограждений из круглой стали	0,029744	14359,66	5522,03	427	164	198	35,90	1
		т		6075,00	1322,37	181	39	90	4,73	--
175	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,0309338	134000,00	--	4145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,89232	21,80	0,05	19	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
177	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	1,78464	20,36	0,02	36	--	7	0,02	--
		м2		4,16	--	7	--	90	--	--
		Крыльцо Кр-1 (по оси 5)								
178	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,36	122,18	--	166	--	188	0,89	1
		м3		122,18	--	166	--	113	--	--
179	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,36	21,55	4,52	29	6	22	0,11	--
		м3		17,03	--	23	--	97	--	--
180	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,9	8131,58	--	15450	--	1325	3,66	7
		м3		567,00	--	1077	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Е0106-3-1	Устройство бетонных ступеней	1,4	9180,91	260,48	12853	365	1034	3,94	6
		м3		614,25	89,46	860	125	105	0,35	--
182	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,3	253,00	--	835	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,007488	5239,08	327,33	39	2	16	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	14	1	105	0,60	--
184	С12041-90 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,065088	41200,00	--	2682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	4,1	241,76	16,79	991	69	594	0,73	3
		м2		111,60	6,28	458	26	123	0,03	--
186	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	4,1	753,00	--	3087	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	3,64	1788,07	2,56	6509	9	1792	2,70	10
		м2		468,00	0,97	1704	4	105	--	--
188	Е0109-30-1	Монтаж ограждений из круглой стали	0,015136	14359,66	5522,03	217	84	101	35,90	1
		т		6075,00	1322,37	92	20	90	4,73	--
189	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,0157414	134000,00	--	2109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	0,45408	21,80	0,05	10	--	2	0,03	--
		м2		5,81	0,02	3	--	90	--	--
191	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,90816	20,36	0,02	18	--	3	0,02	--
		м2		4,16	--	4	--	90	--	--
		Облицовка цветника								
192	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,3	8524,40	311,32	19606	716	1349	2,82	6
		м3		441,00	117,61	1014	271	105	0,57	1
193	С143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом	3,6	1240,00	--	4464	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	6,5	930,19	11,72	6046	76	1408	1,06	7
		м2		171,68	4,39	1116	29	123	0,02	--
		Пандус								
195	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах	3,7	122,18	--	452	--	511	0,89	3
		м3		122,18	--	452	--	113	--	--
196	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	3,7	21,55	4,52	80	17	61	0,11	--
		м3		17,03	--	63	--	97	--	--
197	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,9	8524,40	311,32	24721	903	1701	2,82	8
		м3		441,00	117,61	1279	341	105	0,57	2
198	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	13,1	241,76	16,79	3167	220	1899	0,73	10
		м2		111,60	6,28	1462	82	123	0,03	--
199	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	13,1	753,00	--	9864	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0109-30-1	Монтаж ограждений из круглой стали	0,05632	14359,66	5522,03	809	311	375	35,90	2
		т		6075,00	1322,37	342	74	90	4,73	--
201	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,0585728	134000,00	--	7849	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,6896	21,80	0,05	37	--	9	0,03	--
		м2		5,81	0,02	10	--	90	--	--
203	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,3792	20,36	0,02	69	--	13	0,02	--
		м2		4,16	--	14	--	90	--	--
204	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,047	93997,62	304,24	4418	14	1638	198,00	9
		1т		33075,00	114,75	1555	5	105	0,56	--
		Подпольные каналы								
205	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,7	7531,22	100,65	12803	171	329	0,97	2
		м3		146,25	38,03	249	65	105	0,19	--
206	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	3,06	8489,47	86,60	25978	265	1681	3,06	9
		м3		490,50	32,72	1501	100	105	0,16	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	38	113,51	37,48	4313	1424	4022	0,41	16
		шт		64,80	10,81	2462	411	140	0,04	2
208	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,26	18300,00	--	23058	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,22	13371,43	383,89	2942	84	564	14,20	3
		м3		2295,00	145,01	505	32	105	0,71	--
210	С12041-90 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,006116	41200,00	--	252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
211	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,98	253,00	--	1260	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
212	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,98	89,00	--	443	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Стремянка								
213	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,028	13711,47	5475,87	384	153	166	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	141	43	90	5,46	--
214	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,02912	133700,00	--	3893	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1,68	21,80	0,05	37	--	9	0,03	--
		м2		5,81	0,02	10	--	90	--	--
216	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,68	20,36	0,02	34	--	6	0,02	--
		м2		4,16	--	7	--	90	--	--
		Отмостка								
217	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	48	278,45	34,29	13366	1646	945	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,01	8,79	288	422	133	0,03	1
218	Е0127-26-3	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	48	-41,97	-2,73	-2014	-131	-64	--	--
		м2		-0,20	-0,80	-10	-38	133	--	--
219	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	48	452,85	--	21737	--	1580	0,14	7
		м2		24,75	--	1188	--	133	--	--
220	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	48	286,96	--	13774	--	1016	0,09	4
		м2		15,92	--	764	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			317963	7298			172
			Тенге			27359	2283			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			294072				
	Материалы -		Тенге			26988				
	Всего заработная плата -		Тенге				28513			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3290				
	Местные материалы -		Тенге			230911				
		Накладные расходы -	Тенге			33285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4993			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19641				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			346998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата -	Тенге				33506			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23892				
	Материалы -		Тенге			442				
	Всего заработная плата -		Тенге				1129			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21676				
		Накладные расходы -	Тенге			1016				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				152			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1494				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1281			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			373400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата -	Тенге				34787			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10631004**	**187060**			**9038**
			Тенге			**1498056**	**67769**			**379**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2821**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2821**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**169**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2990**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10532465**				
	Материалы -		Тенге			**2415534**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1538741**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2784887**				
	Местные материалы -		Тенге			**3683119**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1723456**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**862**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**258518**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**735355**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12991276**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10120**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1797259**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**94393**				
	Материалы -		Тенге			**2867**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**27085**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**55336**				
		Накладные расходы -	Тенге			**24376**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3656**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7126**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**125896**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**170**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30741**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1325**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1325**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**79**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1404**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13121566**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10291**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1828000**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	от сметной себестоимости - 6 %					**787294**				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**13908860**				
	Временные здания и сооружения					**472901**				
	Итого с временными, 3,4 %					**14381761**				
	Зимнее удорожание					**136627**				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %					**14518388**				
	Затраты на доп.отпуска					**57527**				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**14575915**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затраты на выслугу лет					143818				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					14719733				
	Пересчет в текущих ценах, К-1,8232					26837016				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					536740				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					27373757				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					3284851				
	Итого с НДС					30658608				
	Итого к оплате:					30658608				

Заказчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Бекембаев Н.Д

Подрядчик: ТОО «BARRY INVEST»

Тлимисова Р.Т.

Заказчик: ТОО «СК РеалСтрой»
Подрядчик: ТОО «BARRY INVEST»

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Строительство детского сада на 120 мест в рамках частного инвестиционного проекта в г.Макинске, Буландынского района, Акмолинской области"

А К Т

выполненных работ за август месяц 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1664	44,07	41,46	73334	68991	22621	0,02	30
				2,61	11,40	4343	18978	97	0,04	66
		м3								
2	Е0101-170-5	Разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками	3296	2648,70	1217,70	8730115	4013539	5329731	8,55	28181
				1431,00	--	4716576	--	113	--	--
		м3								
3	Е0101-162-4	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	98,88	760,50	--	75198	--	84974	3,98	394
				760,50	--	75198	--	113	--	--
		м3								
4	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3392	64,37	61,25	218330	207775	68545	0,02	71
				3,02	17,81	10244	60421	97	0,06	207
		м3								
5	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	5088	45,00	45,00	228960	228960	45792	--	--
				--	9,00	--	45792	100	0,19	962
		т								
6	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	417,6	29,63	28,58	12372	11933	4275	0,01	3
				0,99	9,56	413	3993	97	0,04	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	Е010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км	626,4	139,80	139,80	87571	87571	17514	--	--
				--	27,96	--	17514	100	0,59	368
		т								
8	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	7424	7,58	1,43	56274	10616	36142	0,03	233
				4,93	0,54	36600	4009	89	--	20
		м2								
9	СПрайслист	Тканый геотекстиль Геоспан ТН 33	7424	69,86	--	518647	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	440,8	1428,20	152,52	629551	67231	120814	1,02	450
				153,68	57,15	67742	25192	130	0,28	123
		м3								
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1670,4	134,10	--	224001	--	253121	0,97	1624
				134,10	--	224001	--	113	--	--
		м3								
12	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью 59 (80) кВт, при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	3266,4	7,57	7,57	24736	24736	7790	--	--
				--	2,46	--	8031	97	0,01	31
		м3								
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3266,4	21,55	4,52	70378	14751	53958	0,11	353
				17,03	--	55627	--	97	--	--
		м3								
		Водовровод								
14	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	2,2	199229,36	127554,83	438305	280621	282841	413,00	909
				70416,50	28479,01	154916	62654	130	121,05	266
		км								
15	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	1,6	155788,86	103471,23	249262	165554	154910	306,00	490
				51300,00	23175,85	82080	37081	130	98,72	158
		км								
16	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,82	139706,75	90794,12	114560	74451	72443	286,00	235
				48375,00	19582,83	39668	16058	130	84,07	69
		км								
17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,58	58881,69	25695,31	34151	14903	30076	194,00	113
				33075,00	6813,45	19184	3952	130	26,38	15
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130804-241 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 244,8 мм	2,22	3650,00	--	8110	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
19	С130804-242 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм	1,62	4620,00	--	7466	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
20	С130804-239 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм	0,8282	2370,00	--	1963	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
21	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	0,5858	567,00	--	332	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
22	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	44	244,98	0,28	10779	12	8411	0,84	37
				146,93	0,11	6465	5	130	--	--
		м								
23	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 110 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 111,1 мм	585,8	371,00	--	217332	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
24	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,044	309142,18	115368,43	13602	5076	12443	857,00	38
				162000,00	55530,00	7128	2443	130	271,21	12
		км								
25	С130806-131 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х9 мм	44	10700,00	--	470800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
26	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,044	1308092,51	181410,91	57556	7982	7704	388,00	17
				66150,00	68530,50	2911	3015	130	334,70	15
		км								
27	СПрайслист	Патрубок фланец-гладкий ПФГ-150 L 1200 мм	4	10090,37	--	40361	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	Е0126-1-14	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 80 мм	580	336,40	5,47	195113	3173	124242	1,16	673
				212,18	2,03	123064	1177	100	0,01	6
		м								
29	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	28,19	7605,00	--	214370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
30	Е0122-31-3	Промывка и дезинфекция трубопроводов диам. 110 мм	0,58	8287,75	--	4807	--	6057	51,50	30
				8032,50	--	4659	--	130	--	--
		км								
31	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	27,6	8104,95	1879,87	223697	51884	70825	8,86	245
				1435,50	538,43	39620	14861	130	2,06	57
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канадизации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	13,2	23100,00	--	304920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
33	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	35,4	6721,00	--	237923	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
34	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	20	765,00	--	15300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
35	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0.89 (ГОСТ 8020-90)	5,8	3562,50	--	20663	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
36	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	20	8060,00	--	161200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
37	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	6	62,59	29,74	376	178	317	0,23	1
				32,85	11,23	197	67	120	0,05	--
		м2								
38	С12064-6	Люки утепленные	7,6	12300,00	--	93480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
39	Е0131-19-1	Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной 20 см	130	466,60	7,77	60659	1010	5786	0,24	31
				34,02	4,68	4423	608	115	0,02	3
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14146552	5340948			34155
			Тенге			5675058	325852			2391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12955543				
	Материалы -		Тенге			147139				
	Всего заработная плата -		Тенге				6000910,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			543053				
	Местные материалы -		Тенге			1249346				
		Накладные расходы -	Тенге			6821329				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3411
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1023199,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1186612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20963485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39957
		Сметная заработная плата -	Тенге				7024109,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			632000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			632000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37920				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			669920				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			559009				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33541				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			592549				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22225954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39957
		Сметная заработная плата -	Тенге				7024109,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			22225954				
		Временные здания и сооружения	**3,40%**			755682				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				22981636				
		Зимнее удорожание	**2,72%**			625101				
		Дополнительные отпуска	**0,40%**			91927				
		Выслуга лет	**1,00%**			229816				
		Итого с затратами				23928480				
		Пересчет в текущих ценах 2010г.	**1,823226**			43627022				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			872540				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				44499562				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	**12%**			5339947				
		Итого с НДС				49839510				

Заказчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Бекембаев Н.Д

Подрядчик: ТОО «BARRY INVEST»

Тлимисова Р.Т.

Заказчик: ТОО «СК РеалСтрой»
Подрядчик: ТОО «BARRY INVEST»

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Строительство детского сада на 120 мест в рамках частного инвестиционного проекта в г.Макинске, Буландынского района, Акмолинской области"

Наименование объекта и его адрес: "Газопровод высокого давления. Газопровод-отвод"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	3013,4	33,67	32,10	101464	96733	40617	0,01	33
		м3		1,57	12,33	4731	37142	97	0,05	150
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	102,2	294,75	--	30123	--	34039	1,89	193
		м3		294,75	--	30123	--	113	--	--
3	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью 59 (80) кВт, при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2721,66	7,57	7,57	20610	20610	6491	--	--
		м3		--	2,46	--	6692	97	0,01	26
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2721,66	21,55	4,52	58641	12291	44959	0,11	294
		м3		17,03	--	46350	--	97	--	--
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	384,8	1428,20	152,52	549571	58690	105466	1,02	392
		м3		153,68	57,15	59136	21991	130	0,28	107
		Укладка трубопровода								
6	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм .	0,5	199229,36	127554,83	99615	63777	64282	413,00	207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		70416,50	28479,01	35208	14240	130	121,05	61
7	С130804-387 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 322,8 мм	500	11600,00	--	5800000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	21	300,57	225,64	6312	4738	3508	0,41	9
		шт		69,53	58,98	1460	1239	130	0,23	5
9	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 400	21	13169,73	--	276564	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 350 мм из земли - 1 шт								
10	Е0122-33-3	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 250-450 мм	0,4947	87211,77	3066,14	43142	1517	3827	31,20	15
		т		4792,50	1158,75	2371	573	130	5,66	3
11	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,003	149300,00	--	442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
13	С130804-387 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 D 350 мм	1	11600,00	--	11600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С130804-390 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 452,1 мм	1	22600,00	--	22600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-389 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 403,5 мм	1	18100,00	--	18100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс-лист	Патрубки-накладки, SDR 11, d-315 мм	1	18194,10	--	18194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый 90° PE100 SDR 11, d-315 мм	1	16765,95	--	16766	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист	Переходник ПЭ/ВП/сталь Д350мм	1	22585,41	--	22585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,03	1428,20	152,52	43	5	8	1,02	--
		м3		153,68	57,15	5	2	130	0,28	--
20	Е0122-14-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0013	815772,84	104398,81	1081	138	175	357,00	--
		км		62100,00	39438,00	82	52	130	192,61	--
21	Е0107-57-8	Заделка зазора между футляром и стальной трубой монтажной пеной	1	152,29	38,87	152	39	56	0,15	--
		м		25,65	14,69	26	15	140	0,07	--
		Кран шаровой из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR 11 КНР d-350мм -1 шт								
22	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под ковер	0,125	7583,17	66,01	948	8	29	1,35	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	24	3	105	0,12	--
23	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ-4)	1	401,97	24,15	402	24	253	1,03	1
		шт		171,90	8,83	172	9	140	0,04	--
24	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,035	16500,00	--	578	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (диск)	0,0109	175710,10	1826,10	1910	20	134	42,70	--
		т		8100,00	690,75	88	8	140	3,37	--
26	Ц0112-816-3	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 125-250 мм	1	777,30	24,00	777	24	677	5,00	5
		шт		745,00	6,80	745	7	90	0,04	--
27	СПрайс-лист	Кран полиэтиленовый диаметром 315 мм	1	137053,75	--	137054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
29	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 350	2	13169,73	--	26339	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0112-1105- 1	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1	1	1728,00	181,00	1728	181	1230	7,00	7
		компл		1337,00	29,30	1337	29	90	0,17	--
31	СПрайс-лист	Монтажный набор (приводная штанга) для кранов типа КНР, вентилей, SDR 11	1	7681,99	--	7682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (ковер)	1	204796,82	39324,82	204797	39325	58798	147,70	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		30375,00	14854,50	30375	14855	130	72,55	73
33	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,001	12454,24	241,10	12	--	1	8,06	--
		м3		1282,50	91,08	1	--	105	0,44	--
34	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5	1428,20	152,52	7141	763	1370	1,02	5
		м3		153,68	57,15	768	286	130	0,28	1
35	Е0125-12-1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 350 мм	1	49441,20	22144,20	49441	22144	22565	78,00	78
		шт		12825,00	5979,00	12825	5979	120	22,62	23
36	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
37	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
38	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	20	831,44	781,34	16629	15627	2356	0,28	6
		м		49,84	63,41	997	1268	104	0,30	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	20	3251,24	3053,05	65025	61061	9273	1,08	22
		м		192,24	253,57	3845	5071	104	1,20	24
40	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/.Протаскивание трубопровода	20	5063,58	4756,84	101272	95137	14461	1,68	34
		м		299,04	396,18	5981	7924	104	1,87	37
41	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 350 мм	20	507,16	0,83	10143	17	4583	1,00	20
		м		175,95	0,32	3519	6	130	--	--
42	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 350 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
43	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	0,25	92630,43	67711,68	23158	16928	6188	43,50	11
		км		9000,00	11625,86	2250	2906	120	43,04	11
44	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	0,25	214942,93	180223,18	53736	45056	19314	172,00	43
		км		32175,00	32204,48	8044	8051	120	121,11	30
45	Ц0108-472-2	Прокладка сигнальной ленты	250	61,90	3,30	15475	825	5557	0,14	35
		м		23,00	0,40	5750	100	95	--	1
46	СПрайс-лист	Лента сигнальная	255	37,60	--	9588	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	250	26,40	3,10	6600	775	4655	0,11	28
				19,10	0,50	4775	125	95	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
48	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,25	125400,00	--	31350	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0125-51-2	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 400 мм	21	2443,25	1392,50	51308	29243	24041	2,05	43
		стык		427,50	526,50	8978	11057	120	3,36	71
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7928346	587996			1644
			Тенге			272548	140167			631
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			55930				
	Материалы -		Тенге			10168				
	Всего заработная плата -		Тенге				12868,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31350				
		Накладные расходы -	Тенге			12119				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1818,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4083				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			72132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				14686,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7559924				
	Материалы -		Тенге			219180				
	Всего заработная плата -		Тенге				399847,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6055023				
	Местные материалы -		Тенге			439589				
		Накладные расходы -	Тенге			470553				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70583,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			481829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8512306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2434
		Сметная заработная плата -	Тенге				470430,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			302904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			302904				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18174				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			321078				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			9588				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			575				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			10163				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8915679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2516
		Сметная заработная плата -	Тенге				485116,00			
	Итого по акту:		Тенге			8915679				
	Временные здания и сооружения				2,80%	249639				
	Итого с временными					9165318				
	Зимнее удорожание				0,95%	87071				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %					9252389				
	Затраты на доп.отпуска				0,40%	36661				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					9289050				
	Затраты на выслугу лет				1,00%	91653				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					9380703				
	Пересчет в текущих ценах 2010г. , К-1,823225				1,823225	17103132				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2,00%	342063				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					17445195				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				12,00%	2093423				
	Итого с НДС					19538618				
	Итого к оплате:					19538618				

Заказчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Бекембаев Н.Д

Подрядчик: ТОО «BARRY INVEST»

Тлимисова Р.Т.