**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Терезе" ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра, 97/2, БИН/ИИН 010740001450, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ14551F127000227KZT АО "Банк Kassa Nova", телефон 263282**

**Субподрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанского областного акимата РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, ИИК KZ16998LTB0000265727, БИК TSESKZKA, АО "Цеснабанк"**

**Наименование объекта: Средний ремонт автодороги Караул-Кенгирбай Би Абайского района**

Договор №1/27/18 от 27 июля 2018 г

## Акт №1
## приемки выполненных работ за август месяц 2018г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е68-1-1 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм, толщина до 30 мм | 15000 | 20,69 | 19,9 | 310350 | 298500 | 75780 | 0,00518 | 78 |
| | | *м2* | | 0,79 | 3,42 | 11850 | 51300 | 120 | 0,01883 | 282 |
| 2 | Е1-12-9 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 375 | 36,89 | 35,04 | 13834 | 13140 | 3481 | 0,01288 | 5 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1,85 | 8,82 | 694 | 3308 | 87 | 0,02818 | 11 |
| 3 П8-1-1 | Вывозка пучинистого грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза | 654,4125 | 19,7 | 19,7 | 12892 | 12892 | 2578 | | 0 |
| | *т* | | | 3,94 | 0 | 2578 | 100 | 0,00827 | 5 |
| 4 Е1-20-2 | Работа на отвале грунтов 2-3 группы | 375 | 3,72 | 3,24 | 1395 | 1215 | 582 | 0,00332 | 1 |
| | *м3 грунта* | | 0,48 | 1,12 | 180 | 420 | 97 | 0,00371 | 1 |
| 5 30-8-76 | Гравий для строительных работ, фракция свыше 40 мм | 375 | 570 | | 213750 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 6 Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; | 375 | 8,1 | 8,1 | 3038 | 3038 | 858 | | 0 |
| | *м3 грунта* | | | 2,63 | 0 | 986 | 87 | 0,00806 | 3 |
| 7 Е1-20-2 | Грубая планировка грунтов 2-3 группы | 375 | 3,72 | 3,24 | 1395 | 1215 | 582 | 0,00332 | 1 |
| | *м3 грунта* | | 0,48 | 1,12 | 180 | 420 | 97 | 0,00371 | 1 |
| 8 Е1-130-3 | Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; | 375 | 11,85 | 11,85 | 4444 | 4444 | 1321 | | 0 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | | 4,05 | 0 | 1519 | 87 | 0,01059 | 4 |
| 9 Е1-130-7 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000; | 1125 | 1,39 | 1,39 | 1564 | 1564 | 458 | | 0 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | | 0,42 | 0 | 473 | 97 | 0,00137 | 2 |
| 10 Е27-52-1 | Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; | 5698,4925 | 401,47 | 7,36 | 2287774 | 41941 | 69339 | 0,05187 | 296 |
| | *м2 покрытия* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8,07 | 2,07 | 45987 | 11796 | 120 | 0,00773 | 44 |
| 11 | E27-52-4 | Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=3,247; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 18503,0051 | 64,47 | 0,03 | 1192889 | 555 | 5107 | 0,00156 | 29 |
| | | *м2 покрытия* | | 0,22 | 0,01 | 4071 | 185 | 120 | 0,00004 | 1 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **4043324** | **378505** | **160089** | | **409** |
| | | | | | | **62962** | **72985** | | | **355** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 3601859 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 160089 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 24014 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 80 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 252205 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **4455619** | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 44556 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 17822 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **4517997** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103) К-0,99933190** | | | | **14009979,3** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 11176568,4 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 689923 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 845 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 280200 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **14290178,9** | | | | |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 1714821 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **16005000** |

**Заказчик:**

**Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"**

_____ **Ж. Казанов**

**Субподрядчик:**

**Главный инженер КГП "ОблШыгысЖол"**

_____ **Е.Пшенов**