Счет-фактура № 6 от 29 сентября 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "МАС-Строй" **(2)**

РНН и адрес поставщика: РНН: 480100245951, ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0003219, от 19.05.2010 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ92319S010003121556, в банке Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 480100245951, ТОО "МАС-Строй" (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 481410606357, ИП Белов Ю.В., 0, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Мира, дом № 218, корпус 44 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ИП Белов Ю.В. **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 481410606357, 0, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Мира, дом № 218, корпус 44 (10а)

ИИК покупателя: (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	устройство асфальтобетонного покрытия	шт	1	532 142,86	532 142,86	12%	63 857,14	596 000,00	0	
Всего по счету:					**532 142,86**		**63 857,14**	**596 000,00**		

Руководитель: Симонян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Симонян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Генподрядчик: **ИП "Белов Ю.В."**

Субподрядчик: **ТОО «МАС-Строй»**

Наименование объекта: **"Реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области (2-3 очереди)"**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2011г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	532 143	532 143							63857
с НДС	596 000	596 000							
Всего к оплате		**596 000**							

Генподрядчик _____ Белов Ю.В.

Субподрядчик _____ Симонян М.А.

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ИП Белов

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «МАС-Строй»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Петропавловске

АКТ № 1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2011г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Насосная сырого осадка 2 очередь								
1	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	86	111,49	86,9	9588	7473	4637	0,17	14
		м3		24,59	15,95	2114	1372	133	0,05	5
2	E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа ,толщ.16см	430	40,41	34,66	17374	14902	10746	0,04	16
		м2		5,75	13,04	2473	5607	133	0,05	22
3	E0127-25-1	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	43	6,32	3,34	272	144	224	0,02	1
		10м2		2,98	0,93	128	40	133	-	-
4	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т.5см	430	22,9	16,07	9848	6911	7199	0,04	17
		м2		6,83	5,76	2937	2475	133	0,02	9
5	E0127-54-6	-Нормы для корректировки табл.	860	0,01	-	10	-	13	-	-

КО=2	27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		0,01	-	10	-	133	-	-
	м2								
6 E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	430	22,9	16,07	9848	6911	7199	0,04	17
			6,83	5,76	2937	2475	133	0,02	9
	м2								
	РАЗДЕЛ 2. Песковые площадки 2 очередь								
7 E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	486,39	22,9	16,07	11140	7817	8143	0,04	19
			6,83	5,76	3323	2800	133	0,02	11
	м2								
8 E0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	486,39	0,07	-	34	-	45	-	-
			0,07	-	34	-	133	-	-
	м2								
9 E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	306	22,9	16,07	7008	4918	5123	0,04	12
			6,83	5,76	2090	1762	133	0,02	7
	м2								
10 E0127-54-6 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	306	0,02	-	7	-	9	-	-
			0,02	-	7	-	133	-	-
	м2								
11 E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1180,52	40,41	34,66	47699	40911	29501	0,04	45
			5,75	13,04	6788	15394	133	0,05	60
	м2								
12 E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1180,52	22,9	16,07	27038	18974	19764	0,04	46
			6,83	5,76	8064	6796	133	0,02	26
	м2								
13 E0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	1180,52	0,07	-	81	-	108	-	1

	покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	0,07	-	81	-	133	-	-	-
	м2								

РАЗДЕЛ 3. Отстойники

14	E0115-51-1 -Улучшенная штукатурка раствором	78,57	127,68	2,45	10032	192	10378	0,7	55
	м2		125,24	0,56	9839	44	105	0,03	3
15	E0108-4-4 -Гидроизоляционное покрытие проникающего действия	78,57	176,28	4,72	13850	371	16070	1,02	80
	м2		171,56	1,77	13479	139	118	0,01	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			163830	109525			322

		Тенге			54305	38905			152
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163830	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	93210	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			119159	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		60
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17874	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16979	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			299968	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		534
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	111084	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			299968	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		534
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	111084	-		-

Итого по акту в текущем уровне цен Тенге 532143

НДС (12%) Тенге 63857

Всего по акту с учетом НДС (12%) Тенге 596000

Подрядчик: _____

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫ ЖЕКЕ КӘСІПКЕР БЕЛОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ. Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Субподрядчик: _____