Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Терезе" ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра, 97/2, БИН/ИИН 010740001450, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ14551F127000227KZT АО "Банк Kassa Nova", телефон 263282

Субподрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанского областного акимата РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, ИИК KZ16998LTB0000265727, БИК TSESKZKA, АО "Цеснабанк"

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Семей-Караул" участок км 59-71

Договор № 1/04/18 от 04 июня 2018 г

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2018г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т*	20,5472782	40766	407,51	837630	8373	4622	0,696	14
				–	169,13		3475	133	0,696	14
4	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т смеси*	2049,4849345	5389,09	201,5	11044859	412971	294470	0,2292	470

			41,58	66,45	85218	136188	133	0,2286	469
5 Е27-46-8	*Одиночная поверхностная обработка* усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	72507,3512142	102,58	7,9	7437804	572808	573787	0,02532	1836
	м2 покрытия		4	1,95	290029	141389	133	0,00709	514
6 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2589,5482577	85,66	23,42	221821	60647	40366	0,036456	94
	м2 покрытия полосы и обочин		5,51	6,21	14268	16082	133	0,02338	61
7 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	28485,0308342	1,62	1,62	46146	46146	9394	–	
	м2 спланированной площади		–	0,34		9685	97	0,00114	32
	Всего прямые затраты				**19588260**	**1100945**	**922639**		**2414**
					389515	**306819**			**1090**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				18097799				
	Накладные расходы, тенге				922639				
	- заработная плата, тенге				138396				
	- трудоемкость, чел-ч				461				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1230654				
	Всего				21741552				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (0,499 %)				217416				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				86966				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				22045934				

Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)К -0,99506462	68070913
- материалы, тенге	56157469
- сметная заработная плата, тенге	3534666
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3965
Налог (2 %)	1361418
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	69432331
НДС (12 %)	8331880
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**77 764 211**

Заказчик:

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

_____ **Ж. Казанов**

Субподрядчик:

Главный инженер КГП "ОблШыгысЖол"

_____ **Е.Пшенов**