Форма 2-В

Заказчик **Костанайский ПФ АО "КазТрансГаз Аймак"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КАГАМ"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО «AIBAS COMPANY»**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП - 1 г. Рудный**

Акт приемки выполненных работ № 3 за сентябрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	2877,259	121,84	350576
			Накладные расходы			*24,98*	*71879*
			Сметная прибыль			*9,03*	*25969*
2	2	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	388,510	185,84	72200
			Накладные расходы			*36,06*	*14008*
			Сметная прибыль			*13,77*	*5348*
3	3	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	699,318	234,73	164154
			Накладные расходы			*7,96*	*5564*
			Сметная прибыль			*17,39*	*12160*
4	4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	166,649	2402,95	400449
			Накладные расходы			*877,69*	*146266*
			Сметная прибыль			*178,00*	*29663*
5	5	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	122,850	3023,57	371446
			Накладные расходы			*570,59*	*70097*
			Сметная прибыль			*223,97*	*27515*
6	6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	137,296	1148,98	157751
			Накладные расходы			*419,67*	*57619*
			Сметная прибыль			*85,11*	*11685*
7	7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1668,748	29,71	49585
			Накладные расходы			*5,60*	*9345*
			Сметная прибыль			*2,20*	*3673*
8	8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1668,748	191,49	319548
			Накладные расходы			*59,39*	*99103*
			Сметная прибыль			*14,18*	*23670*
9	9	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	82,585	25,47	2104
			Накладные расходы			*4,80*	*396*
			Сметная прибыль			*1,89*	*156*
10	10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,554	1148,98	2935
			Накладные расходы			*419,67*	*1072*
			Сметная прибыль			*85,11*	*217*
11	11	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014/под автодороги/	м3	85,139	1412,35	120246
			Накладные расходы			*47,87*	*4076*
			Сметная прибыль			*104,62*	*8907*
			Раздел: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
12	13	ООО "БТ СВАП" стр.7	Трубы стальные электросварные D 219X4,5 изолированные экструдированным полиэтиленом ВУС 2 слоя	м	621,476	10117,57	6287829
			Накладные расходы			*342,96*	*213139*
			Сметная прибыль			*749,45*	*465765*
13	22	АО "АТЗ" стр.6	Трубы стальные электросварные D 89X4,0 изолированные экструдированным полиэтиленом ВУС 2 слои	м	66,264	3480,60	230639
			Накладные расходы			*117,98*	*7818*
			Сметная прибыль			*257,82*	*17084*
14	30	АО "АТЗ" стр.6	Трубы стальные электросварные D 159X4,5 изолированные экструдированным полиэтиленом ВУС 2 слоя	м	26,104	7458,59	194699
			Накладные расходы			*252,82*	*6600*
			Сметная прибыль			*552,49*	*14422*
15	37	11-220301-0208 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	2,500	1774532,00	4436330
			Накладные расходы			*519766,85*	*1299417*
			Сметная прибыль			*131446,81*	*328617*
16	38	ООО "БТ СВАП" стр.7	Трубы стальные электросварные D 273X6,0 изолированные экструдированным полиэтиленом ВУС 2 слои	м	4586,272	15838,74	72640772
			Накладные расходы			*536,89*	*2462311*
			Сметная прибыль			*1173,24*	*5380798*
17	40	11-221401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	100,000	1825,42	182542
			Накладные расходы			*534,84*	*53484*
			Сметная прибыль			*135,22*	*13522*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	46	23-010201-0250 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	100,400	10948,33	1099213
			Накладные расходы			*371,12*	*37260*
			Сметная прибыль			*810,99*	*81423*
19	47	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	**Концы футляра диаметром 377/800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	6,000	14148,93	84894
			Накладные расходы			*2313,97*	*13884*
			Сметная прибыль			*1048,07*	*6288*
20	48	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,421	955268,27	402168
			Накладные расходы			*275889,17*	*116149*
			Сметная прибыль			*70760,61*	*29790*
21	49	23-020101-0258 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	3,000	8162,25	24487
			Накладные расходы			*276,68*	*830*
			Сметная прибыль			*604,61*	*1814*
22	51	23-020101-0268 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6,000	15655,74	93934
			Накладные расходы			*530,68*	*3184*
			Сметная прибыль			*1159,68*	*6958*
23	82	11-220601-0909 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,100	831890,97	83189
			Накладные расходы			*170195,98*	*17020*
			Сметная прибыль			*61621,55*	*6162*
24	83	ИП "Шинкарев С.Н." стр.11	**Полимерно-липкие ленты типа "Полилен" 40-ЛИ-63 (2 слоя)**	кг	208,617	1901,76	396741
			Накладные расходы			*64,46*	*13448*
			Сметная прибыль			*140,87*	*29388*
25	84	ИП "Шинкарев С.Н." стр.11	**Полимерная обертка типа "Полилен" 40-ОБ-63 (1 слой)**	кг	104,309	1901,76	198370
			Накладные расходы			*64,46*	*6724*
			Сметная прибыль			*140,87*	*14694*
26	85	ИП "Шинкарев С.Н." стр.11	**Полимерная грунтовка НК-50**	кг	29,804	950,88	28340
			Накладные расходы			*32,23*	*961*
			Сметная прибыль			*70,44*	*2099*
27	86	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	99,000	1288,58	127569
			Накладные расходы			*350,97*	*34746*
			Сметная прибыль			*95,45*	*9450*
28	87	21-130801-0201 РСНБ РК 2015	**Термоусаживающиеся манжеты с адгезивным краем до DN 325, шириной 450 мм**	комплект	99,000	4544,05	449861
			Накладные расходы			*154,03*	*15249*
			Сметная прибыль			*336,60*	*33323*
29	92	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	154,000	14581,45	2245543
			Накладные расходы			*2363,48*	*363977*
			Сметная прибыль			*1080,11*	*166337*
30	93	21-130810-0201 РСНБ РК 2015	**Пленка рентгенографическая РТ-5 /1 лист 3,0х4,0**	дм2	20,853	339,62	7082
			Накладные расходы			*11,51*	*240*
			Сметная прибыль			*25,16*	*525*
			Раздел: СТОЛБИК ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ -50 шт. (АС-72)				
			Раздел: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
31	119	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	3,000	29858,81	89576
			Накладные расходы			*7601,88*	*22806*
			Сметная прибыль			*2211,76*	*6635*
			Раздел: КОЛОДЦЫ				
			Раздел: КИОСКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАДВИЖКИ /АС 42и-45и/				
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ /АС52и-55и/				
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ ГРПБ №1 /АС56и-59и/				
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ ГРПБ №2 /АС60и-63и/				
			Раздел: ОПОРЫ-СТОЙКИ /АС 59-60/				
32	394	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	260,000	1181,04	307071
			Накладные расходы			*239,98*	*62396*
			Сметная прибыль			*87,48*	*22746*
33	395	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	3,380	6106,45	20640
			Накладные расходы			*748,51*	*2530*
			Сметная прибыль			*452,33*	*1529*
34	396	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	72,305	8600,90	621888
			Накладные расходы			*1996,06*	*144325*
			Сметная прибыль			*637,10*	*46066*
35	397	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 /надбавка 1% за F50, 1% за W4/ ГОСТ 7473-2010**	м3	75,226	15944,66	1199455
			Накладные расходы			*540,48*	*40658*
			Сметная прибыль			*1181,09*	*88849*
36	398	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	12,543	24308,22	304895
			Накладные расходы			*4910,29*	*61589*
			Сметная прибыль			*1800,61*	*22585*
37	399	21-060408-0501 РСНБ РК 2015	**Стойки фахверка**	т	12,543	284551,63	3569097
			Накладные расходы			*9645,47*	*120982*
			Сметная прибыль			*21077,90*	*264378*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА №2 ОТ ВЛ-10 кВ /АС68-69/				
			Раздел: ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА №3 ОТ ВЛ-10 кВ /АС 65-66/				
			Раздел: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ				
38	424	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	35,840	3131,39	112229
			Накладные расходы			*980,22*	*35131*
			Сметная прибыль			*231,96*	*8313*
39	425	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	67,200	336,67	22624
			Накладные расходы			*79,47*	*5340*
			Сметная прибыль			*24,94*	*1676*
40	426	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	171,584	185,94	31905
			Накладные расходы			*36,06*	*6187*
			Сметная прибыль			*13,77*	*2363*
41	427	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	171,584	234,73	40277
			Накладные расходы			*7,96*	*1365*
			Сметная прибыль			*17,39*	*2983*
			ИТОГО:				97544852
			В том числе :				
			Накладные расходы				5649176
			Сметная прибыль				7225545
			Итого с временными		1,3 %	1268083,00	98812935
			Итого с зимними удорожаниями		3,3 %	3260827,00	102073762
			Итого с НДС		12 %	12248851,00	114 322 613,00

ИТОГО с к =0,77025318 *88 057 356,21*

Принял:
Подрядчик
Директор
ТОО "КАГАМ"

_____ **Денисов Д.С.**

Сдал:
Директор
ТОО «AIBAS COMPANY»

_____ Дусубалиева Д.Б.