Форма 2-В

Заказчик **Костанайский ПФ АО "КазТрансГаз Аймак"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КАГАМ"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО «AIBAS COMPANY»**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП - 1 г. Рудный**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 4 за сентябрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ				
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	3645,250	121,84	444150
			Накладные расходы			*24,98*	*91064*
			Сметная прибыль			*9,03*	*32900*
2	2	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	896,795	185,84	166659
			Накладные расходы			*36,06*	*32335*
			Сметная прибыль			*13,77*	*12345*
3	3	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1584,155	234,73	371856
			Накладные расходы			*7,96*	*12605*
			Сметная прибыль			*17,39*	*27545*
4	4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	118,692	2402,95	285211
			Накладные расходы			*877,69*	*104174*
			Сметная прибыль			*178,00*	*21127*
5	5	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	118,692	3023,57	358874
			Накладные расходы			*570,59*	*67725*
			Сметная прибыль			*223,97*	*26583*
6	6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	570,420	1148,98	655403
			Накладные расходы			*419,67*	*239389*
			Сметная прибыль			*85,11*	*48548*
7	7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3482,397	29,71	103476
			Накладные расходы			*5,60*	*19501*
			Сметная прибыль			*2,20*	*7665*
8	8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3482,397	191,49	666844
			Накладные расходы			*59,39*	*206811*
			Сметная прибыль			*14,18*	*49396*
9	9	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	269,635	25,47	6869
			Накладные расходы			*4,80*	*1294*
			Сметная прибыль			*1,89*	*509*
10	10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,339	1148,98	9582
			Накладные расходы			*419,67*	*3500*
			Сметная прибыль			*85,11*	*710*
11	11	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014/под автодороги/	м3	277,974	1412,35	392598
			Накладные расходы			*47,87*	*13308*
			Сметная прибыль			*104,62*	*29081*
			Раздел: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ				
12	12	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,115	370576,18	783583
			Накладные расходы			*122471,49*	*258966*
			Сметная прибыль			*27450,09*	*58043*
13	13	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2431,000	595,31	1447199
			Накладные расходы			*217,24*	*528111*
			Сметная прибыль			*44,10*	*107200*
14	14	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	138,000	1460,63	201566
			Накладные расходы			*489,20*	*67509*
			Сметная прибыль			*108,19*	*14931*
15	15	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	822811,68	1646
			Накладные расходы			*260008,71*	*520*
			Сметная прибыль			*60949,01*	*122*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	3055,36	6135
			Накладные расходы			*103,57*	*208*
			Сметная прибыль			*226,32*	*454*
17	17	11-220301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,031	672027,50	20497
			Накладные расходы			*225003,69*	*6863*
			Сметная прибыль			*49779,81*	*1518*
18	18	23-010201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,622	2691,26	82412
			Накладные расходы			*91,23*	*2794*
			Сметная прибыль			*199,35*	*6105*
19	19	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 133/800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3,000	4986,67	14960
			Накладные расходы			*815,54*	*2447*
			Сметная прибыль			*369,38*	*1108*
20	20	11-220501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,106	442741,62	46709
			Накладные расходы			*148024,37*	*15617*
			Сметная прибыль			*32795,68*	*3460*
21	21	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 140/800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	9,000	5257,03	47313
			Накладные расходы			*859,75*	*7738*
			Сметная прибыль			*389,41*	*3505*
22	22	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,030	819426,25	24419
			Накладные расходы			*266905,97*	*7954*
			Сметная прибыль			*60698,24*	*1809*
23	23	АО "АТЗ" стр.6	Трубы стальные электросварные D 108х4,0 изолированные экструдированным полиэтиленом ВУС 2 слоя	м	31,124	4577,82	142480
			Накладные расходы			*155,17*	*4830*
			Сметная прибыль			*339,10*	*10554*
24	25	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,200	1460,63	1753
			Накладные расходы			*489,20*	*587*
			Сметная прибыль			*108,19*	*130*
25	26	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	822811,68	987
			Накладные расходы			*260008,71*	*312*
			Сметная прибыль			*60949,01*	*73*
26	27	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,205	3616,16	4357
			Накладные расходы			*122,58*	*148*
			Сметная прибыль			*267,86*	*323*
27	32	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,010	1439294,32	14393
			Накладные расходы			*416704,35*	*4167*
			Сметная прибыль			*106614,39*	*1066*
28	33	23-010201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,040	9092,50	91289
			Накладные расходы			*308,21*	*3094*
			Сметная прибыль			*673,52*	*6762*
29	36	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 377/800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	14148,93	28298
			Накладные расходы			*2313,97*	*4628*
			Сметная прибыль			*1048,07*	*2096*
30	51	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	27,000	1288,58	34792
			Накладные расходы			*350,97*	*9476*
			Сметная прибыль			*95,45*	*2577*
31	52	ТОО "ArT PlAsT" стр.10	Переходник полиэтилен/сталь ПЭ90/СТ 89х4,5 "GEOrg FisCHEr"	шт	4,000	7206,69	28827
			Накладные расходы			*244,29*	*977*
			Сметная прибыль			*533,83*	*2135*
32	53	ТОО "ArT PlAsT" стр.10	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, с закладным нагревательным элементом	шт.	13,000	6506,04	84578
			Накладные расходы			*220,54*	*2867*
			Сметная прибыль			*481,93*	*6265*
33	54	ТОО "ArT PlAsT" стр.10	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, с закладным нагревательным элементом	шт.	5,000	6506,04	32530
			Накладные расходы			*220,54*	*1103*
			Сметная прибыль			*481,93*	*2410*
34	55	ТОО "ArT PlAsT" стр.10	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, с закладным нагревательным элементом	шт.	5,000	3002,79	15014
			Накладные расходы			*101,79*	*509*
			Сметная прибыль			*222,43*	*1112*
35	56	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	2,137	17729,37	37888
			Накладные расходы			*2442,27*	*5219*
			Сметная прибыль			*1313,29*	*2806*
36	57	ТОО "НПО Протэкт" стр.12	Сигнальная лента ЛСГ-200 "Осторожно ГАЗ"	рул.	9,000	3298,06	29683
			Накладные расходы			*111,79*	*1006*
			Сметная прибыль			*244,30*	*2199*
37	58	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2259,000	273,67	618228
			Накладные расходы			*62,18*	*140474*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*20,27*	*45795*
38	59	23-060112-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1Х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	2,259	120968,24	273267
			Накладные расходы			*4100,47*	*9263*
			Сметная прибыль			*8960,61*	*20242*
39	60	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,000	1899,43	1899
			Накладные расходы			*517,62*	*518*
			Сметная прибыль			*140,70*	*141*
40	61	23-020302-3309 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	3364,34	3364
			Накладные расходы			*114,04*	*114*
			Сметная прибыль			*249,21*	*249*
41	86	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	59,000	1288,58	76026
			Накладные расходы			*350,97*	*20707*
			Сметная прибыль			*95,45*	*5632*
42	87	21-130801-0201 РСНБ РК 2015	Термоусаживающиеся манжеты с адгезивным краем до DN 325, шириной 450 мм	комплект	51,000	4544,05	231746
			Накладные расходы			*154,03*	*7856*
			Сметная прибыль			*336,60*	*17166*
43	88	21-130801-0202 РСНБ РК 2015	Термоусаживающиеся манжеты с адгезивным краем DN 426, шириной 450 мм	комплект	8,000	7280,65	58245
			Накладные расходы			*246,79*	*1974*
			Сметная прибыль			*539,31*	*4314*
44	89	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350/90 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	2,431	85578,35	208041
			Накладные расходы			*15312,86*	*37226*
			Сметная прибыль			*6339,14*	*15410*
45	94	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	76,000	14581,45	1108190
			Накладные расходы			*2363,48*	*179625*
			Сметная прибыль			*1080,11*	*82088*
46	95	21-130810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5 /1 лист 3,0х4,0	дм2	10,292	339,62	3495
			Накладные расходы			*11,51*	*118*
			Сметная прибыль			*25,16*	*259*
			Раздел: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ				
			Раздел: КИОСКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАДВИЖКИ /АС 46и-48и/				
			Раздел: КОЛОДЦЫ				
			Раздел: ОПОРЫ-СТОЙКИ /АС-64и-65и/				
47	214	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	40,000	1181,04	47242
			Накладные расходы			*239,98*	*9599*
			Сметная прибыль			*87,48*	*3499*
48	215	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,519	6106,45	3170
			Накладные расходы			*748,51*	*389*
			Сметная прибыль			*452,33*	*235*
49	216	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	11,061	8600,90	95132
			Накладные расходы			*1996,06*	*22078*
			Сметная прибыль			*637,10*	*7047*
50	217	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 /надбавка 1% за F50, 1% за W4/ ГОСТ 7473-2010	м3	11,508	15944,66	183484
			Накладные расходы			*540,48*	*6220*
			Сметная прибыль			*1181,09*	*13591*
51	218	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,921	24308,22	70996
			Накладные расходы			*4910,29*	*14341*
			Сметная прибыль			*1800,61*	*5259*
52	219	21-060408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	2,921	284551,63	831076
			Накладные расходы			*9645,47*	*28171*
			Сметная прибыль			*21077,90*	*61561*
			Раздел: ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА №1 ОТ ВЛ-10 кВ /АС 66-67/				
			Раздел: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ				
53	232	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	38,040	3131,39	119118
			Накладные расходы			*980,22*	*37288*
			Сметная прибыль			*231,96*	*8824*
54	233	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основании щебеночные. Разборка	м3 конструкции	71,325	336,67	24013
			Накладные расходы			*79,47*	*5668*
			Сметная прибыль			*24,94*	*1779*
55	234	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	109,365	185,94	20336
			Накладные расходы			*36,06*	*3944*
			Сметная прибыль			*13,77*	*1506*
56	235	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	182,117	234,73	42749
			Накладные расходы			*7,96*	*1449*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17,39*	*3167*
			ИТОГО:				10704647
			В том числе :				
			Накладные расходы				2256376
			Сметная прибыль				792937
			Итого с временными		1,3 %	139160,00	10843807
			Итого с зимними удорожаниями		3,3 %	357846,00	11201653
			Итого с НДС		12 %	1344198,00	12545852

Итого с к = 0,77025318 ***9 663 482,55***

Принял:
Подрядчик
Директор
ТОО "KAGAM"

Денисов Д.С.

Сдал:
Директор
ТОО «AIBAS COMPANY»

Дусубалиева Д.Б.