Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Единая форма

АКТ
государственной приёмочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

с. Сарыкемер от «30» Декабрь 2011г.

«Строительство противотуберкулёзной больницы на территории Байзакского района Жамбылской области».

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима Байзакского района Жамбылской области (распоряжением, постановлением, приказом и др)
от «12» декабря 2011 года за № Акима Байзакского района
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе: **Председателя комиссии:**
А.Қилыбаев — заместитель Акима Байзакского района

Заместитель председателя коммиссии - **Отембаев Мурат Татарбекулы**— главный специалист управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области.

Члены комиссий:

- **Р.Т.Байтелиев** — руководитель управления строительства, пассажирского транспорта автомобильных дорог акимата Жамбылской области, **Медеттегі Д.Ж**. ГАП ТОО «Национальный центр Құрылысконсалдинг» **А. А. Постанов** начальник Байзакского районного отдела по защите прав потребителей, **Абдыхалыков Е.Ш**. Главный врач противотуберкулезной больницы на 55 коек Байзакского района, **Сабиров Т. Н**. - Заместитель начальника департамента по ЧС Жамбылской области, **Смаилов Ж**. — главный специалист департамента экологии по Жамбылской области, **Тортаев С**. - Технический надзор ИП «Тортаев Сапар» **Тлимисова Р.** - Генеральный подрядчик - директор- ТОО «BURRY INVEST» Заказчик: Директор ТОО «Астанаэлектромонтажстрой-2» -Кусаинов Т.Р.

(наименование организации)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный строительством объект: **«Строительство противотуберкулезной больницы на территории Байзакского района Жамбылской области»**.

(наименование объекта)

По адресу: Жамбылская область, Байзакский район с. Сарыкемер

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком – ТОО «BURRY INVEST», в лице директора Тлимисова Раймаш Тлеповна

Выполнившим строительные работы по объекту: «**Строительство противотуберкулезной больницы на территории Байзакского района Жамбылской области»**.

(виды работ)

Проектно-сметная документация на строительство объекта разработана генеральным проектировщиком, ЖОФ «Национальный центр Құрылыс Консалтинг»

(наименование частей или разделов документации)

И субподрядными организациями

(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

(и выполненные части, и разделы документации)

(при организации свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

1. Исходные данные для проектирования – архитектурно – планировочное задание утвержденный КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Байзакского района Жамбылской области»

(Наименование научно- исследовательских и изыскательных)

(организаций, и ведомственная подчиненность, тематика исходных данных)

(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

2. Строительство осуществлялось по типовому проекту, проект выполнен в соответствии с действующими нормативными документами

(наименование проекта, номер серии по типовым проектам)

Проектно - сметная документация утверждена Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.

(наименование органа, утвердившего документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

3. Строительные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: Март 2010 г.

Окончание работ: Декабрь 2011 г.

(месяц и год)

К государственной приемочной комиссии представлена следующая документация :
акт и замечания рабочей приемочной комиссии, акты скрытых работ, сертификаты, паспорта, разрешения

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

4. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели генерального плана:

№	Наименование	Ед.изм	Количество
1	Площадь участка в границах ограждения	Га	2,97
2	Площадь участка в границах ограждения водозаборных сооружений	Га	1,6298
3	Площадь участка в границах ограждения очистных сооружений	Га	1,74128

Архитектурно - строительные решения.

Здание главного корпуса больницы Г-образной формы, состоит из двух блоков, раздельных антисейсмическим швов — 80мм. Главный вход направлен на юго-запад естественное освещение предусмотрено за счет остекленных окон , ориентированных по СНиП РК 3.02-02.2009 п. 4.165

Система планировки — коридорная. В соответствий с требованиями МСН 2,04-02-2004 «Тепловая защита зданий» раздел 2, наружные стены утеплены минераловатной плитой Изовер ОЛ-ПИ толщина утеплителя 70 мм объемный вес 75кг/куб.м

Электро техническая часть

Предусмотрена от проектируемой ТП напряжением 35/10/04кВ с силовыми трансформаторами. Подключение ТП35/10/0,4кВ «Мырзатай» согласно вновь выданным тех условиям.

Основные технические показатели по эпектротекническому разделу:

№	Наименование показателей	Ед.Изм	Значение показателей
1	Напряжение ВН/НН	В	35-10-0,4
2	Категория надежности		1
3	Установленная мощность	кВт	877,5
4	Расчетная мощность	нВт	475,3
э	Расчетный ток	А	834,0
6	Коэфициент мощности	CosP	0.87
7	Потеря напряжения	%	5,0

5. Генпланом предусмотрены 1) проезды к зданиям и сооружениям водозаборных сооружений для автомобильного автотранспорта. 2) подключение к магистральному водопроводу диаметром 600мм путем отвода с понижением диаметра трубы. 3)газоснабжение отопительной котельной путем подключения к магистральной линии газопровода II класса способом отвода от магистральной линии.

(краткое технические характеристики по особенностям его размещения по планировке, этажности)

(краткое технические характеристики по особенностям его размещения по планировке)

(этажности, основным материалам к конструкциям, инженерному технологическому оборудование)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробование (перечень указанных актов приведен в приложении … к настоящему акту).
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

При строительстве объектов следует руководствоваться СНиП РК 1.03.05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»

(сведение о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении … к акту.

8. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.
9. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, препятствующие эксплуатации здания устранены.
10. Работы по озеленению.
11. Сметная стоимость по утвержденной проектно- сметной документации, составляет всего всего 600 000 000 тенге
12. Сметная стоимость основных фондов принятых в эксплуатацию составляет

600 000 000 тенге. в том числе СМР – 570 000 000 тенге. Прочие - 19 260 239 тенге
13. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Технологических

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно- строительных (включая объемно — планировочные и по применению материалов и конструкций).

Представленный объект к приемке **«Строительство противотуберкулезной больницы на 55 коек на территорий Байзакского района Жамбылской области».**

(наименование объекта,сооружения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии:

А.К. Килыбаев _____

Заместитель председателя госкомиссии:

М. Отембаев _____

Члены комиссии:

Р. Т. Байтелиев _____

А.А.Постанов _____

Е.Ш. Абдыхалыков _____

Т.Н. Сабиров _____

Ж. Смайлов _____

Д. Медеттеги _____

С. Тортаев _____

Р. Т. Кусаинов _____

Р. Тлимисова _____

Заказчик: ТОО «Астанаэлектромонтажстрой-2»

Подрядчик: ТОО «BURRY INVEST»

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Строительство противотуберкулёзной больницы на территории Байзакского района Жамбылской области"
Наименование объекта и его адрес: "ВЛ- 35 кВ"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЛ-35кВ								
1	Е0133-9-8	**Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован анкерно-угловых одноцепных, на оттяжках трехстоечных объемом до 8 м3**	164,8	12098,45	5441,82	1993825	896813	834537	20,60	3395
				3667,50	1155,30	604404	190393	105	4,55	750
		1м3								
2	СЦена рыночная	**Стойка ВС140-257**	80	22116,49	--	1769319	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Е0133-110-2	**Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 120 мм2**	5,4	56082,35	33307,85	302845	179862	161868	118,00	637
				21105,00	7443,09	113967	40193	105	26,03	141
		1км								
4	С151607-29	**Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2**	4,47	313500,00	--	1401721	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
5	Е0133-116-3	**Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов**	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
				1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
		шт								
6	Цена фирмы	**РЛНД-10(трехполюсный с приводом)**	1	173821,77	--	173822	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	2,1	218,93	--	460	--	520	1,54	3
				218,93	--	460	--	113	--	--
		м3								
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,1	134,10	--	282	--	318	0,97	2
				134,10	--	282	--	113	--	--
		м3								
9	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
				149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
		шт								
10	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	6	51,70	2,80	310	17	158	0,16	1
				27,50	0,30	165	2	95	--	--
		м								
11	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	2	93,50	3,10	187	6	62	0,18	--
				32,40	0,30	65	1	95	--	--
		м								
				КТПН-35/10/0,4кВ						
12	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	0,2	164,82	34,29	33	7	4	0,04	--
				6,01	8,79	1	2	133	0,03	--
		м2								
13	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 40 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
				495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
		шт								
14	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 40 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
				2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	75-4-28	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-40 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	1	368300,00	--	368300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	75-3-2	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 40/6-10 У1, мощность 40 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х410х1150 мм	1	135400,00	--	135400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
17	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
				116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
		шт								
18	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	54	51,70	2,80	2792	151	1426	0,16	9
				27,50	0,30	1485	16	95	--	--
		м								
		ВЛ 10кВ								
19	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	60	1534,11	878,23	92047	52694	47418	3,06	184
				506,25	246,42	30375	14785	105	1,03	62
		опора								
20	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 10 кВ /с траверсами/	30	3155,76	1990,26	94673	59708	48365	5,98	179
				985,50	549,90	29565	16497	105	2,29	69
		опора								
21	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	10	4836,53	3187,28	48365	31873	24721	9,00	90
				1476,00	878,40	14760	8784	105	3,63	36
		опора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	150	17300,00	--	2595000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	Е0133-107-3	Установка для опор ВЛ 10 кВ плит объемом до 0,7 м3	90	960,57	625,32	86451	56279	47960	1,91	172
				335,25	172,26	30173	15503	105	0,63	57
		шт								
24	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты П-3и	3,96	21300,00	--	84348	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
25	Е0133-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	4,57	35517,87	25993,62	162317	118791	67761	48,00	219
				8550,00	5571,27	39074	25461	105	19,95	91
		1км								
26	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	2,06	322100,00	--	663526	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
27	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ1	60	3163,11	--	189786	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ6	40	3870,81	--	154833	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
29	СЦена фирмы	Накладка ОГ-2	80	1248,23	--	99858	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	СЦена фирмы	Накладка ОГ-5	40	914,69	--	36588	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	СЦена фирмы	Хомут Х-1	100	580,30	--	58030	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	С11011-55	Болты Б5	0,024	241900,00	--	5806	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000 кг								
33	СЦена фирмы	Кронштейн У-1	50	2635,71	--	131785	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
34	СЦена фирмы	Стяжка Г1	80	1735,41	--	138833	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
35	СЦена фирмы	Заземляющий проводник ЗП1	80	199,09	--	15927	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
36	СЦена фирмы	Изоляторы ШС-10	230	430,34	--	98978	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	СЦена фирмы	Колпачок К-6	230	17,78	--	4089	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	С11011-670	Крепление проводов	69	36,00	--	2484	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	СЦена фирмы	Зажим ПС-2	150	158,55	--	23782	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	СЦена фирмы	Зажим ПА	120	143,60	--	17232	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	СЦена фирмы	Изоляторы ПС70-Д	300	724,79	--	217436	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	СЦена фирмы	Ушко однолапковое У1-7-16	300	221,97	--	66590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
43	СЦена фирмы	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1Б	240	475,64	--	114154	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
44	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	10	2263,89	769,89	22639	7699	17036	7,42	74
				1386,00	236,48	13860	2365	105	1,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
45	Цена фирмы	Разъединительный пункт РЛНД-10/400 с приводом ПРНЗ-10У1	10	22200,67	--	222007	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к-т								
46	Цена фирмы	Блок-замок 31-О с ключом К1	10	744,26	--	7443	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
47	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	30	2476,72	1756,72	74302	52702	29080	3,76	113
				616,50	306,68	18495	9200	105	1,06	32
		комплект								
48	Цена фирмы	Разрядник трубчатый РТФ10-0,2/1	30	423,27	--	12698	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	Ц0108-164-7	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	30	5990,90	4366,00	179727	130980	72476	8,00	240
				1580,00	963,01	47400	28890	95	5,59	168
		шт								
50	С151610-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120	30	13100,00	--	393000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
51	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3	30	84,00	--	2520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
52	Ц0108-407-1 5	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 100 мм	30	186,40	11,80	5592	354	3753	0,79	24
				129,00	2,70	3870	81	95	0,02	--
		м								
53	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	30	714,00	--	21420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	380	38,10	3,20	14478	1216	10650	0,15	57
				28,80	0,70	10944	266	95	--	2
		м								
55	С151601-94	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,38	862300,00	--	327674	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
56	СЦена фирмы	Кронштейн РА1	10	2265,41	--	22654	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
57	СЦена фирмы	Кронштейн РА2	10	837,58	--	8376	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
58	СЦена фирмы	Кронштейн РА3	10	1720,01	--	17200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
59	СЦена фирмы	Кронштейн РА4	10	689,00	--	6890	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	СЦена фирмы	Кронштейн РА5	10	677,67	--	6777	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
61	СЦена фирмы	Хомут Х7	30	718,04	--	21541	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
62	СЦена фирмы	Хомут Х8	10	723,52	--	7235	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
63	СЦена фирмы	Заземляющий проводник ЗП1	80	199,09	--	15927	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
64	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	113,96	659,25	--	75128	--	84895	3,56	406
				659,25	--	75128	--	113	--	--
		м3								
65	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	99,72	190,58	--	19004	--	21474	1,38	138
				190,58	--	19004	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	190	330,10	24,10	62719	4579	21389	0,70	133
				116,00	2,50	22040	475	95	0,01	3
		шт								
67	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	300	51,70	2,80	15510	840	7923	0,16	48
				27,50	0,30	8250	90	95	--	1
		м								
		Трансформаторная подстанция КТПГ 400/6-0,4кВ								
		Площадка под трансформатор								
68	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,59	218,93	--	1224	--	1383	1,54	9
				218,93	--	1224	--	113	--	--
		м3								
69	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,68	122,18	--	205	--	232	0,89	1
				122,18	--	205	--	113	--	--
		м3								
		Лишний грунт объемом 3,9м3 учтен в вертикальной планировке								
70	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	0,456	8205,37	66,01	3742	30	106	1,35	1
				195,75	24,93	89	11	105	0,12	--
		м3								
71	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	743,29	389,08	2973	1556	1629	0,94	4
				153,90	136,92	616	548	140	0,55	2
		шт								
72	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	498,78	243,37	1995	973	1075	0,67	3
				106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
		шт								
73	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,06	9700,00	--	10282	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
74	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,17	8980,00	--	19505	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
75	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5	0,576	11416,62	316,01	6576	182	900	8,25	5
				1368,00	119,39	788	69	105	0,58	--
		м3								
76	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0146	93997,62	304,24	1376	4	510	198,00	3
				33075,00	114,75	484	2	105	0,56	--
		1т								
		Трансформаторная подстанция								
77	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	1	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4
				600,75	566,01	601	566	105	2,24	2
		шт								
78	Е0133-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	1	4519,03	2804,53	4519	2805	2645	9,33	9
				1707,75	811,13	1708	811	105	3,37	3
		шт								
79	Прайс-лист стр.19	КТПГ 400/6-0,4кВ с трансформатором в комплекте	1	1041788,95	--	1041789	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
80	Ц0108-481-8	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 2 т	1	7345,00	2267,00	7345	2267	3994	19,00	19
				3578,00	626,01	3578	626	95	3,63	4
		шт								
81	Прайс-лист стр.66	Дизель генератор АД 220-Т400-1РН (2РН)	1	357664,89	--	357665	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Сети КЛ-6кВ								
82	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	108	28,89	27,85	3120	3007	993	0,01	1
				1,04	8,44	112	911	97	0,03	3
		м3								
83	Е0101-166-2 прим.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /Подсыпка/	36	134,10	--	4828	--	5455	0,97	35
				134,10	--	4828	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	72	6,48	6,48	467	467	147	--	--
				--	2,10	--	151	97	0,01	1
		м3								
85	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	600	36,70	27,80	22020	16680	8949	0,06	36
				8,80	6,90	5280	4140	95	0,04	24
		м								
86	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	600	32,40	23,70	19440	14220	8265	0,06	36
				8,60	5,90	5160	3540	95	0,03	21
		м								
87	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	2,4	8290,00	--	19896	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
88	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	600	44,00	10,60	26400	6360	17841	0,18	108
				29,00	2,30	17400	1380	95	0,01	8
		м								
89	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	520	113,20	42,70	58864	22204	24601	0,25	130
				40,50	9,30	21060	4836	95	0,05	28
		м								
90	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	1200	113,20	42,70	135840	51240	56772	0,25	300
				40,50	9,30	48600	11160	95	0,05	65
		м								
91	Прайс-лист стр.22	Кабели марка АСБл, число жил и сечение 3x70 мм2	1200	1099,33	--	1319198	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15999240	1722961			6857
			Тенге			1201373	383257			1588
	Итого по акту:		Тенге			18668964				
	Стоимость оборудования					2421887				
	Стоимость без оборудования					16247077				
	Временные здания и сооружения				3,80%	617389				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					16864466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затраты на доп.отпуска				0,40%	67458				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					18736422				
	Затраты на выслугу лет				1,00%	168645				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					18905067				
	Итого со стоимостью оборудования					21326954				
	Пересчет в текущих ценах К-1,950967				1,95097	41608183				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2,00%	832164				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					42440346				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				12,00%	5092842				
	Итого с НДС					47533188				
	Итого к оплате:					47533188				

Заказчик: ТОО «Астанаэлектромонтажстрой-2»

_____ **Кусаинов Т.Р**

Подрядчик: ТОО «BURRY INVEST»

_____ **Тлимисова Р.**

Заказчик: ТОО «Астанаэлектромонтажстрой-2»

Подрядчик: ТОО «BURRY INVEST»

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Строительство противотуберкулёзной больницы на территории Байзакского района Жамбылской области"

АКТ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6600	32,25	30,77	212860	203084	62515	0,01	65
		м3		1,42	8,34	9372	55077	97	0,03	188
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	115,5	262,72	--	30344	--	34288	1,85	213
		м3		262,72	--	30344	--	113	--	--
3	С010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	12540	57,60	--	722304	--	144461	0,24	3034
		т		11,52	--	144461	--	100	--	--
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6600	3,79	3,24	24982	21411	10243	--	22
		м3		0,48	1,12	3168	7392	97	--	24
5	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/обр.засыпка/	3992	39,75	37,82	158672	150962	49828	0,01	52
		м3		1,87	11,00	7465	43904	97	0,04	150
6	С010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	7584,8	57,60	--	436884	--	87377	0,24	1835
		т		11,52	--	87377	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/засыпка пазух котлована/	3992	9,24	9,24	36905	36905	11623	--	--
		м3		--	3,00	--	11982	97	0,01	46
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3992	21,55	4,52	86012	18028	65944	0,11	431
		м3		17,03	--	67984	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1708963	430390			5652
			Тенге			350170	118355			409
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1708963				
	Всего заработная плата -		Тенге				468525			
	Местные материалы -		Тенге			1052				
	Транспортные расходы -		Тенге			1159188				
		Накладные расходы -	Тенге			466279				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69942			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130515				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2305757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6294
		Сметная заработная плата -	Тенге				538467			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2305757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6294
		Сметная заработная плата -	Тенге				538467			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
		Фундаменты под колонны блока "А"(Фм)								
9	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	134,92	91,22	2,62	12307	353	1908	0,07	9
		м2		10,51	0,99	1418	134	123	--	1
10	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В7,5)	13,492	7583,17	66,01	102312	891	3126	1,35	18
		м3		195,75	24,93	2641	336	105	0,12	2
11	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны (В20)	50,58	9951,20	112,36	503332	5683	56505	6,34	321
		м3		1021,50	42,44	51667	2147	105	0,21	10
12	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	1,4144	59300,00	--	83874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,8736	63700,00	--	55648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	6,472	67100,00	--	434271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,85008	69100,00	--	58741	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04672	69900,00	--	3266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,04608	77300,00	--	3562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0672	62500,00	--	4200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	237,456	245,44	3,82	58281	907	10869	0,21	50
		м2		37,35	1,44	8869	342	118	0,01	2
		Фундаменты ленточные блока "А"(Фл1,Фл2)								
20	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	23,864	91,22	2,62	2177	63	338	0,07	2
		м2		10,51	0,99	251	24	123	--	--
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В7,5)	2,3888	7583,17	66,01	18115	158	554	1,35	3
		м3		195,75	24,93	468	60	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов(B20)	5,616	9451,77	353,46	53081	1985	4237	3,60	20
		м3		585,00	133,52	3285	750	105	0,65	4
23	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	0,96	69100,00	--	66336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	C12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	0,132	62500,00	--	8250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28,872	245,44	3,82	7086	110	1322	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1078	42	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1474839	10150			430
			Тенге			69678	3833			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1474839				
	Материалы -		Тенге			111075				
	Всего заработная плата -		Тенге				73511			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			718148				
	Местные материалы -		Тенге			565789				
		Накладные расходы -	Тенге			78858				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11829			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1646919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							488
		Сметная заработная плата -	Тенге				85339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1646919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							488
		Сметная заработная плата -	Тенге				85339			
		РАЗДЕЛ 3.Монолитный каркас на отм выше 0,000								
		Колонны Блока "А"								
26	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке, периметром до 2 м (из бетона B25)	36,452	12825,95	990,15	467532	36093	77268	10,40	379
		м3		1644,75	374,04	59954	13635	105	1,83	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	4,03208	44900,00	--	181040	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,18844	45800,00	--	8631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	3,57032	48300,00	--	172446	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,5802	70800,00	--	41078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,13868	62500,00	--	71168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,03932	70437,87	304,24	73207	316	10683	58,00	60
		1т		9675,00	114,75	10055	119	105	0,56	1
		Ригели на отм.4,100 8,600 12,800 Блока "А"								
33	Е0106-18-2	Устройство ригелей для перекрытий(В25)	67,9	15226,04	407,30	1033848	27656	181008	14,40	978
		м3		2385,00	153,86	161942	10447	105	0,75	51
34	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	5,36412	60500,00	--	324529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	6,2616	63700,00	--	398864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,6308	67100,00	--	42327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,69364	67300,00	--	46682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	6,15856	62500,00	--	384910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,19616	93997,62	304,24	18439	60	6836	198,00	39
		1т		33075,00	114,75	6488	23	105	0,56	--
		Плиты перекрытия (на отм. 4,100 8,600 12,800 Блока "А")								
40	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (В25)	258	12971,89	241,10	3346748	62204	372103	8,06	2079
		м3		1282,50	91,08	330885	23499	105	0,44	115
41	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	18,6304	67100,00	--	1250100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	13,71264	52400,00	--	718542	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	5,6732	53600,00	--	304084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,8728	62500,00	--	179550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2448	55620,00	--	13616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,16916	70437,87	304,24	11915	51	1739	58,00	10
		1т		9675,00	114,75	1637	19	105	0,56	--
47	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (на отм. 12,8000)	0,05216	172357,31	536,06	8990	28	2611	289,00	15
		1т		47475,00	202,50	2476	11	105	0,99	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9098245	126408			3560
			Тенге			573437	47752			233
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9098245				
	Материалы -		Тенге			1326684				
	Всего заработная плата -		Тенге				621189			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4137566				
	Местные материалы -		Тенге			2934150				
		Накладные расходы -	Тенге			652249				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97837			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			585030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10335523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4120
		Сметная заработная плата -	Тенге				719027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10335523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4120
		Сметная заработная плата -	Тенге				719027			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12282047	566948			9642
			Тенге			993285	169940			661
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12282047				
	Материалы -		Тенге			1437759				
	Всего заработная плата -		Тенге				1163225			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4855714				
	Местные материалы -		Тенге			3500991				
	Транспортные расходы -		Тенге			1159188				
		Накладные расходы -	Тенге			1197386				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							599
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				179608			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			808766				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14288200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10901
		Сметная заработная плата -	Тенге				1342833			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14288200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10901
		Сметная заработная плата -	Тенге				1342833			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	от сметной себестоимости - 6 %					857292				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					15145492				
	Временные здания и сооружения					514947				
	Итого с временными, 3,4 %					15660439				
	Зимнее удорожание					148774				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %					15809213				
	Затраты на доп.отпуска					62642				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					15871855				
	Затраты на выслугу лет					156604				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					16028459				
	Пересчет в текущих ценах, К-1,950967					31270995				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					625420				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					31896415				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					3827570				
	Итого с НДС					35723984				
	Итого к оплате:					35723984				

Заказчик: ТОО «Астанаэлектромонтажстрой-2»

Кусаинов Т.Р

Подрядчик: ТОО «BURRY INVEST»

Тлимисова Р.

Заказчик: ТОО «Астанаэлектромонтажстрой-2»

Подрядчик: ТОО «BURRY INVEST»

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Строительство противотуберкулёзной больницы на территории Байзакского района Жамбылской области"
Наименование объекта и его адрес: "Газопровод высокого давления"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	407,54	29,64	28,03	12079	11422	3426	0,01	5
				1,61	7,06	656	2876	97	0,02	10
		м3								
2	E0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	158,88	36,91	35,62	5865	5659	2028	0,01	1
				1,24	11,92	197	1894	97	0,04	7
		м3								
3	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9	29,64	28,03	267	252	76	0,01	--
				1,61	7,06	14	64	97	0,02	--
		м3								
4	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,11	389,25	--	2377	--	2686	2,48	15
				389,25	--	2377	--	113	--	--
		м3								
5	E010333-A10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	254,21	76,60	76,60	19472	19472	3894	--	--
				--	15,32	--	3894	100	0,32	82
		т								
6	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	79,44	1395,20	152,52	110835	12116	21773	1,02	81
				153,68	57,15	12208	4540	130	0,28	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	79,44	122,18	--	9706	--	10968	0,89	70
				122,18	--	9706	--	113	--	--
		м3								
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.С.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	461,64	3,35	3,35	1547	1547	521	--	--
				--	1,16	--	537	97	--	2
		м3								
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	461,64	21,55	4,52	9947	2085	7626	0,11	50
				17,03	--	7862	--	97	--	--
		м3								
		Опознавательные знаки - 4 шт								
10	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4	402,75	--	1611	--	1820	2,80	11
				402,75	--	1611	--	113	--	--
		м3								
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,10	--	536	--	606	0,97	4
				134,10	--	536	--	113	--	--
		м3								
12	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,64	1304,20	97,07	835	62	112	0,78	--
				112,50	36,00	72	23	118	0,18	--
		м3								
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,48	5318,77	66,01	23828	296	1038	1,35	6
				195,75	24,93	877	112	105	0,12	1
		м3								
14	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,3328	172800,00	--	57508	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
15	С11011-886 Изм. н доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	1,08	54900,00	--	59068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
16	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0237	149300,00	--	3535	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Трубопроводы ПЭ								
17	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	2,48	217692,60	140427,57	539878	348260	347004	444,00	1101
				75702,00	31929,48	187741	79185	130	134,61	334
		км								
18	С130804-388 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 D 400 мм	2,48	14600,00	--	36208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
19	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	1,3	199229,36	127554,83	259397	166076	167391	413,00	538
				70416,50	28479,01	91682	37080	130	121,05	158
		км								
20	С130804-387 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 D 350 мм	1,3	11600,00	--	15103	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
РАЗДЕЛ 1.										
21	Ц0108-472-2	Укладка сигнальной ленты	3782	61,90	3,30	234106	12481	84074	0,14	529
				23,00	0,40	86986	1513	95	--	9
		м								
22	СПрайс-лист	Лента сигнальная	3782	5,24	--	19809	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
23	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	3782	26,40	3,10	99845	11724	70421	0,11	416
				19,10	0,50	72236	1891	95	--	11
		м								
24	С151601-58 7	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	3,78	125400,00	--	474263	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Футляры								
25	Е0122-8-12	Укладка стальных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием (Футляры)	9	412519,50	181879,25	3712676	1636913	3023058	997,00	8973
				189675,00	68706,00	1707075	618354	130	335,56	3020
		км								
26	С130806-133 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х7 мм	9	9940,00	--	89460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
27	Е0122-8-11	Укладка стальных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием (Футляры)	9	309142,18	115368,43	2782280	1038316	2545101	857,00	7713
				162000,00	55530,00	1458000	499770	130	271,21	2441
		км								
28	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	9	8330,00	--	74970	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
29	Е0122-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм	9	846,89	1,72	7622	15	2385	1,12	10
				203,18	0,65	1829	6	130	--	--
		м								
30	Е0122-13-12	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	9	1249886,30	159173,80	11248977	1432564	1377429	338,00	3042
				57600,00	60129,00	518400	541161	130	293,67	2643
		км								
31	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
		футляр								
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 350 мм из земли - 2 шт								
32	Е0122-33-3	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 250-450 мм	0,4947	87211,77	3066,14	43142	1517	3827	31,20	15
				4792,50	1158,75	2371	573	130	5,66	3
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,003	149300,00	--	442	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
34	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
		шт								
35	Прайс-лист	Патрубки-накладки, SDR 11, d-315 мм	1	18194,10	--	18194	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый 90° РЕ100 SDR 11, d-315 мм	1	16765,95	--	16766	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	СПрайс-лист	Переходник ПЭ/ВП/сталь Д350мм	1	22585,41	--	22585	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,03	1395,20	152,52	42	5	8	1,02	--
				153,68	57,15	5	2	130	0,28	--
		м3								
39	Е0122-14-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0013	815772,84	104398,81	1081	138	175	357,00	--
				62100,00	39438,00	82	52	130	192,61	--
		км								
40	Е0107-57-8	Заделка зазора между футляром и стальной трубой монтажной пеной	1	152,29	38,87	152	39	56	0,15	--
				25,65	14,69	26	15	140	0,07	--
		м								
		Кран шаровой из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR 11 КНР d-350мм -1 шт								
41	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под ковер	0,125	5420,77	66,01	678	8	29	1,35	--
				195,75	24,93	24	3	105	0,12	--
		м3								
42	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ-4)	1	351,15	24,15	351	24	253	1,03	1
				171,90	8,83	172	9	140	0,04	--
		шт								
43	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,035	20800,00	--	728	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (диск)	0,0109	175710,10	1826,10	1910	20	134	42,70	--
				8100,00	690,75	88	8	140	3,37	--
		т								
45	Ц0112-816-3	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 125-250 мм	1	777,30	24,00	777	24	677	5,00	5
				745,00	6,80	745	7	90	0,04	--
		шт								
46	СПрайс-лист	Кран полиэтиленовый диаметром 315 мм	1	137053,75	--	137054	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
47	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
		шт								
48	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 350	2	13169,73	--	26339	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	Ц0112-1105- 1	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1	1	1728,00	181,00	1728	181	1230	7,00	7
				1337,00	29,30	1337	29	90	0,17	--
		компл								
50	СПрайс-лист	Монтажный набор (приводная штанга) для кранов типа КНР, вентилей, SDR 11	1	7681,99	--	7682	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
51	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (ковер)	1	204796,82	39324,82	204797	39325	58798	147,70	148
				30375,00	14854,50	30375	14855	130	72,55	73
		т								
52	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,001	10221,24	241,10	10	--	1	8,06	--
				1282,50	91,08	1	--	105	0,44	--
		м3								
53	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5	1395,20	152,52	6976	763	1370	1,02	5
				153,68	57,15	768	286	130	0,28	1
		м3								
		Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота								
54	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	2	1681,02	290,34	3362	581	1550	2,74	5
				486,00	110,25	972	220	130	0,53	1
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0122-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм	0,07	87211,77	3066,14	6105	215	542	31,20	2
				4792,50	1158,75	335	81	130	5,66	--
		т								
56	СПрайс-лист	Ковер	2	2793,45	--	5587	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
57	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,0418	1304,20	97,07	55	4	7	0,78	--
				112,50	36,00	5	2	118	0,18	--
		м3								
58	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,7	5368,01	100,65	3758	70	135	0,97	1
				146,25	38,03	102	27	105	0,19	--
		м3								
59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7	90,00	--	63	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,6877	245,44	3,82	169	3	31	0,21	--
				37,35	1,44	26	1	118	0,01	--
		м2								
		Полиэтиленовые фасонные детали								
61	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
				69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
		шт								
62	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 350	1	16765,25	--	16765	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
63	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 350	1	16765,25	--	16765	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
64	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 350	1	16765,25	--	16765	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
65	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 400	1	1710,29	--	1710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
66	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 400	1	7957,50	--	7957	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
67	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	4	440,21	332,43	1761	1330	984	0,61	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				102,38	86,87	410	347	130	0,33	1
		шт								
68	СПрайс-лист	Тройник PE 100 SDR 11, DN 350x350x350	3	20708,56	--	62126	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
69	СПрайс-лист	Тройник PE 100 SDR 11, DN 350x400x350	1	20708,56	--	20709	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
70	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	11	300,57	225,64	3306	2482	1838	0,41	5
				69,53	58,98	765	649	130	0,23	2
		шт								
71	СПрайс-лист	Переход PE 100 SDR 11, DN 400x350	1	18924,94	--	18925	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
72	Е0122-34-1	Установка заглушек	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
		шт								
73	СПрайс-лист	Заглушка ГАЗ PE 100 SDR 11, DN 350	1	16411,53	--	16412	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
74	СПрайс-лист	Заглушка ГАЗ PE 100 SDR 11, DN 400	2	2285,74	--	4571	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
75	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	207	300,57	225,64	62218	46707	34582	0,41	86
				69,53	58,98	14393	12209	130	0,23	47
		шт								
76	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 350	71	12285,25	--	872253	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
77	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 400	136	13169,73	--	1791083	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Предварительное пневматическое испытание газопровода								
78	Е0125-120-2	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 200 мм	3,66	247582,57	204102,44	906152	747015	214864	113,00	414
				21375,00	27546,68	78233	100821	120	108,15	396
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прочие работы на газапроводе								
79	**Е0125-122-6**	**Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/**	**312**	**2275,29**	**1420,29**	**709890**	**443130**	**334433**	**1,71**	**534**
				357,75	**535,50**	**111618**	**167076**	**120**	**3,43**	**1070**
		шт								
80	**Ц3924-10**	**Ультозвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитового класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром 300 мм, толщина стенки до 14 мм**	**312**	**217,50**	**28,40**	**67860**	**8861**	**45560**	**0,80**	**250**
				160,00	**2,25**	**49920**	**702**	**90**	**0,01**	**4**
		стык								
	Итого по акту:		Тенге			**35419050**				
	Временные здания и сооружения				2,80%	**991733**				
	Итого с временными					**36410783**				
	Зимнее удорожание				0,95%	**345902**				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %					**36756686**				
	Затраты на доп.отпуска				0,40%	**145643**				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**36902329**				
	Затраты на выслугу лет				1,00%	**364108**				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**37266437**				
	Пересчет в текущих ценах, К-1,950967				1,9510	**72705588**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2,00%	**1454112**				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**74159700**				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				12,00%	**8899164**				
	Итого с НДС					**83058864**				
	Итого к оплате:					**83058864**				

Заказчик: ТОО «Астанаэлектромонтажстрой-2»

_____ Кусаинов Т.Р

Подрядчик: ТОО «BURRY INVEST»

_____ Тлимисова Р.

Заказчик: ТОО «Астаналектромонтажстрой-2»

Подрядчик: ТОО «BURRY INVEST»

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Строительство противотуберкулёзной больницы на территории Байзакского района Жамбылской области"

А К Т

приемки выполненных работ

за май 2011 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2482,0748	23,36	22,08	57979	54802	16464	0,01	22
		м3		1,28	5,56	3177	13796	97	0,02	48
2	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	76,7652	537,30	--	41246	--	46608	3,55	273
		м3		537,30	--	41246	--	113	--	--
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(во временный отвал)	2558,84	9,24	9,24	23656	23656	7450	--	--
		м3		--	3,00	--	7680	97	0,01	29
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	39,36	134,10	--	5278	--	5964	0,97	38
		м3		134,10	--	5278	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1272,64	6,48	6,48	8246	8246	2597	--	--
		м3		--	2,10	--	2677	97	0,01	10
6	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1272,64	3,20	3,20	4072	4072	1282	--	--
		м3		--	1,04	--	1322	97	--	5
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,84	122,18	--	469	--	530	0,89	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		122,18	--	469	--	113	--	--
8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	124,16	5,55	5,55	690	690	217	--	--
		м3		--	1,80	--	224	97	0,01	1
9	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	124,16	3,11	3,11	386	386	122	--	--
		м3		--	1,01	--	125	97	--	--
10	С143008-92	Песок природный	128	844,00	--	108032	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1396,8	21,55	4,52	30096	6308	23074	0,11	151
		м3		17,03	--	23788	--	97	--	--
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	44	1234,60	152,52	54322	6711	12059	1,02	45
		м3		153,68	57,15	6762	2515	130	0,28	12
13	Е0105-11-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Погружение дизель-молотом на тракторе стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг, длиной до 8 м в грунтах группы 2	2,736	12579,24	8204,11	34417	22446	13030	15,10	41
		т		2610,00	1531,17	7141	4189	115	4,56	12
14	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	2,736	68500,00	--	187416	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	2640	483,56	6,82	1276590	18005	129083	0,26	686
		м2		40,73	2,54	107527	6706	113	0,01	32
	Трубопроводы									
16	Е0122-35-11	Установка задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм	1	5254,33	2482,33	5254	2482	3764	11,10	11
		шт		1957,50	938,25	1958	938	130	4,58	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0122-35-10	Установка задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	1	4159,33	2209,70	4159	2210	2869	8,10	8
		шт		1372,50	834,75	1373	835	130	4,08	4
18	С130902-108 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 500 ГОСТ 5762-2002	1	460980,00	--	460980	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130902-107 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	204098,00	--	204098	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130809-43 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80	2	4123,00	--	8246	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С130809-45 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 12816-80	2	5684,00	--	11368	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0112-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	4	885,30	59,10	3541	236	2909	5,00	20
		шт		799,00	9,00	3196	36	90	0,05	--
23	С130904-162 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	4	3100,00	--	12400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм /пожарная подставка/	0,118	107786,81	398,18	12719	47	1059	42,10	5
		т		6750,00	150,75	797	18	130	0,74	--
25	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	4	19322,87	36,99	77291	148	1568	1,82	7
		шт		288,00	13,50	1152	54	130	0,07	--
26	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	552,00	--	2208	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,14	270167,88	115634,50	37824	16189	30882	662,00	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		126000,00	43681,50	17640	6115	130	213,34	30
28	С130806-2	Трубы стальные диам. 400 мм	140,56	2364,00	--	332284	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,192	309142,18	115368,43	59355	22151	54295	857,00	165
		км		162000,00	55530,00	31104	10662	130	271,21	52
30	С130806-2	Трубы стальные диам. 500 мм	192,768	3564,00	--	687025	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,1104	204796,82	39324,82	22610	4341	6491	147,70	16
		т		30375,00	14854,50	3353	1640	130	72,55	8
32	Е0122-18-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,14	575448,21	93398,08	80563	13076	12891	206,00	29
		км		35550,00	35282,25	4977	4940	130	172,32	24
33	Е0122-18-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,192	698615,31	111187,31	134134	21348	20312	236,00	45
		км		39375,00	42003,00	7560	8065	130	205,14	39
34	Е0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	0,14	16951,50	--	2373	--	2338	82,40	12
		км		12847,50	--	1799	--	130	--	--
35	Е0122-31-12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм	0,192	24067,63	--	4621	--	4409	113,30	22
		км		17662,50	--	3391	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3995949	227550			1692
			Тенге			273687	72537			314
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3541				
	Материалы -		Тенге			109				
	Всего заработная плата -		Тенге				3232			
		Накладные расходы -	Тенге			2909				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				436			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			387				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3668			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3992408				
	Материалы -		Тенге			1437553				
	Всего заработная плата -		Тенге				342991			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1906025				
	Местные материалы -		Тенге			151025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			399360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59904			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			263506				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4655274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2185
		Сметная заработная плата -	Тенге				402895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4662111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2207
		Сметная заработная плата -	Тенге				406564			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3995949**	**227550**			**1692**
			Тенге			**273687**	**72537**			**314**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3541				
	Материалы -		Тенге			109				
	Всего заработная плата -		Тенге				3232			
		Накладные расходы -	Тенге			2909				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				436			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			387				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3668			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3992408				
	Материалы -		Тенге			1437553				
	Всего заработная плата -		Тенге				342991			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1906025				
	Местные материалы -		Тенге			151025				
		Накладные расходы -	Тенге			399360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59904			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			263506				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4655274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2185
		Сметная заработная плата -	Тенге				402895			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4662111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2207
		Сметная заработная плата -	Тенге				406564			

сметная стоимость общая		4 662 111
оборудование		
стоимость без оборудования		4 662 111
Временные здания и сооружения	1,4%	65 270
в том числе возвратных сумм		-9 790
Итого:	тенге	**4 727 381**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		
2,2% с К-1,05	3,03%	143 240
Затраты за выслугу лет	1%	47 274
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%	18 910
Итого:	тенге	4 936 804
Итого по сметному расчету в текущих ценах (1512:775)	1,9509677	9 631 544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе возвратных сумм				-19 101				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	2%			192 631				
		Итого:				**9 824 175**				
		Договорная скидка				-491 209				
		Итого с договорной скидкой,без учета НДС				9 332 966				
		НДС 12%	12%			1 119 956				
		Всего по акту				**10 452 922,28**				

Заказчик: ТОО «Астанаэлектромонтажстрой-2»

_____ **Кусаинов Т.Р**

Подрядчик: ТОО «BURRY INVEST»

_____ **Тлимисова Р.**