Зазчик: **ТОО "Bazis Construction"**

типовая межведомственная форма № КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: **ТОО "Азия 68"**
Наименование строительства и его адрес: **124 Строительство железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу.Участок Жезказган-Саксаульская**
Наименование объекта: **Станция Саксаульская**

СПРАВКА №

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль 2019 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№522/16 ЖБС	**от 25. 01. 2019**				

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из графы I									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общ.строй П17	4 376 918	3 907 962	2 031 137						468 955	4 376 918
ВК П17	1 590 378	1 419 980	738 025						170 398	1 590 378
ОВ П17	583 498	520 980	270 776						62 518	583 498
Эл. П17	1 268 139	1 132 267	588 488						135 872	1 268 139
ТВ П17	144 202	128 752	66 918						15 450	144 202
сарай П17а	-	-							-	-
Общ.строй П17а	-	-							-	-
Эл П17а	-	-							-	-
сарай П17б	-	-							-	-
Общ.строй П17б	-	-							-	-
Эл П17б	-	-							-	-
Устран.дефект.	-	-							-	-
Устран.дефект.	-	-							-	-
Всего выполнено	**7 963 135**	**7 109 942**	**3 695 344**						**853 193**	**7 963 135**

М.П.

Заказчик:
ТОО "Bazis Construction"

Нугыманов Ж.Н

(подпись) (дата)

ё

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Азия 68"

Алимбаев Н.Б.

(подпись) (дата)

Заказчик
ТОО "Bazis Construction"
Подрядчик
ТОО "Азия 68"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу.Участок Жезказган-Саксаульская
Наименование объекта
Ст.Саксаульск. Комплекс СМР по строительству под ключ Двухквартирный жилой дома с сараями П17,а также устранения дефектов предыдущим производителем работ.

дог.№522/16-ЖБС от 25.01.2019г. **Сводная форма Ф2 за февраль 2019г.**

№ п/п	№ сметы	Наименование работ	По договору		выполнение февраль 2019		Всего выполнения		Остатки выполнения	
			В ценах 2001г.	Сумма в текущих ценах 2018г с учетом НДС 12%	В ценах 2001г.	Сумма в текущих ценах 2018г с учетом НДС 12%	В ценах 2001г.	Сумма в текущих ценах 2018г с учетом НДС 12%	В ценах 2001г.	Сумма в текущих ценах 2018г с учетом НДС 12%
		П17								
1	2-10Б-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Смета №1)	2 031 137	4 376 918	2 031 137	4 376 918	2 031 137	4 376 918	-	-
2	2-10Б-2	Водопровод и канализация	738 025	1 590 378	738 025	1 590 378	738 025	1 590 378	-	-
3	2-10Б-3	Отопление и вентиляция	270 776	583 498	270 776	583 498	270 776	583 498	-	-
4	2-10Б-4	Электромонтажные работы (Смета №4)	588 488	1 268 139	588 488	1 268 139	588 488	1 268 139	-	-
5	2-10Б-5	Телефонизация и телевидение	66 918	144 202	66 918	144 202	66 918	144 202	-	-
		Сарай 15а (на 2 отделения)				-	-	-	-	-
6	3-10Б-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Смета №1)	683 033	1 471 875		-	-	-	683 033	1 471 875
7	3-10Б-2	Электромонтажные работы (Смета №2)	74 574	160 700		-	-	-	74 574	160 700
		Сарай 15б (на 2 отделения)				-	-	-	-	-
8	3-10Б-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Смета №1)	686 386	1 479 100		-	-	-	686 386	1 479 100
9	3-10Б-2	Электромонтажные работы (Смета №2)	74 574	160 700		-	-	-	74 574	160 700
		Устранение дефектов				-	-	-	-	-
10	3-10Б-17	Устранение дефектов	417 912	900 563		-	-	-	417 912	900 563
		Всего по П17	**5 631 823**	**12 136 073**	**3 695 344**	**7 963 135**	**3 695 344**	**7 963 135**	**1 936 479**	**4 172 938**

Заказчик:
ТОО "Bazis Construction"

Вице Президент _____ (подпись) Копешов М.Ж

Директор объекта _____ (подпись) Шормак Е.С.

Директор ДПП _____ (подпись) Ткаченко Е.И

Ведущий инженер ПТО _____ (подпись) Ерекеев Ж.Р.

ЖШС _____ (подпись) Алимбаев Н.Б.

Заказчик ТОО "Bazis Construction"
Подрядчик ТОО "Азия 68"
Наименование строительства и его адрес: 125 Строительство железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу.Участок Жезказган-Саксаульская Ст.Саксаульск. Двухквартирный жилой дом. **П17**

А К Т
приемки выполненных работ

за февраль 2019 года

на 2-10Б-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (1ШТ) П17

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Фундаменты								
1	1	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,39	21,8	0,05	205	0	49	0,03	0
			м2		5,81	0,02	55	0	90	0	0
2	2	Е0113-26-6#2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,39	40,72	0,04	382	0	70	0,04	0
			м2		8,32	0	78	0	90	0	0
3	3	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,592	21,8	0,05	13	0	3	0,03	0
			м2		5,81	0,02	3	0	90	0	0
4	4	Е0113-26-6#2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,592	40,72	0,04	24	0	4	0,04	0
			м2		8,32	0	5	0	90	0	0
			Итого по разделу: Фундаменты				624				
			Раздел: Перегородки и внутренние стены								
5	5	Е0134-56-1	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ	12,5	819,68	7,35	10246	92	3194	1,43	18
			м2		229,5	2,81	2869	35	110	0,01	0
6	6	Е0134-60-5	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ	12,5	176,24	4,41	2203	55	1982	0,89	11
			м2		142,43	1,69	1780	21	110	0,01	0
7	7	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	13,125	184		2415				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2								
8	8	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных	1,29	7627,27	378,22	9839	488	4783	20,04	26
			м3		3566,25	141,75	4600	183	100	0,69	1
9	9	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,6438	4518		2908				
			м3								
10	10	Е0134-56-1	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ	5,5	819,68	7,35	4508	40	1405	1,43	8
			м2		229,5	2,81	1262	15	110	0,01	0
11	11	Е0134-60-5	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ	5,5	176,24	4,41	969	24	872	0,89	5
			м2		142,43	1,69	783	9	110	0,01	0
12	12	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	5,775	184		1063				
			м2								
13	13	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных	0,275	7627,27	378,22	2097	104	1020	20,04	6
			м3		3566,25	141,75	981	39	100	0,69	0
14	14	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,2833	4518		1280				
			м3								
15	15	Е0113-43-1	ПРОКЛЕЙКА ШВОВ МЕЖДУ ЛИСТАМИ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ	1,65	477,68	1,27	788	2	402	1,42	2
			м2		270	0,47	446	1	90	0	0
16	16	Е0109-40-1	Монтаж профиля	7,5	24,32	0,42	182	3	149	0,13	1
			м		21,92	0,16	164	1	90	0	0
17	17	С11011-2073 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Профиль 31х31х0,4	7,5	100,74		756				
			м								
18	18	С11031-544 Изм. и доп.вып.18	Угловая армирующая лента	0,5	748		374				
			рулон								
19	19	С11031-547 Изм. и доп.вып.18	Лента разделительная	1,5	1107		1661				
			рулон								
20	20	Е0134-56-1	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ	3	819,68	7,35	2459	22	767	1,43	4
			м2		229,5	2,81	689	8	110	0,01	0
21	21	Е0134-60-5	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ	3	176,24	4,41	529	13	476	0,89	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		142,43	1,69	427	5	110	0,01	0
22	22	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	3,15	250		788				
			м2								
23	23	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	3	13,91	0,07	42	0	22	0,04	0
			м2		8,06	0,02	24	0	90	0	0
24	24	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	6	112,12	2,32	673	14	730	0,69	4
			м2		109,8	0,88	659	5	110	0	0
25	25	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,4	4518		1807				
			м3								
26	26	Е0115-104-9	Установка решеток вентиляционных площадью до 0,5 м2	2	208,57	1,57	417	3	411	1,2	2
			деталь		195,75	0	392	0	105	0	0
27	27	С131312-72	Вентиляционная решетка 200х200	0,08	2850		228				
			м2								
28	28	Е0134-56-1	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ	5,6	819,68	7,35	4590	41	1431	1,43	8
			м2		229,5	2,81	1285	16	110	0,01	0
29	29	Е0134-60-5	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ	5,6	176,24	4,41	987	25	888	0,89	5
			м2		142,43	1,69	798	9	110	0,01	0
30	30	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	5,88	250		1470				
			м2								
31	31	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	5,6	13,91	0,07	78	0	41	0,04	0
			м2		8,06	0,02	45	0	90	0	0
32	32	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	5,6	112,12	2,32	628	13	682	0,69	4
			м2		109,8	0,88	615	5	110	0	0
33	33	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,8	4518		3614				
			м3								
34	34	Е0115-104-9	Установка решеток вентиляционных площадью до 0,5 м2	4	208,57	1,57	834	6	822	1,2	5
			деталь		195,75	0	783	0	105	0	0
35	35	С131312-71	Вентиляционная решетка 150х150	0,09	3950		356				
			м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	36	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,504	21,8	0,05	425	1	102	0,03	1
			м2		5,81	0,02	113	0	90	0	0
37	37	Е0113-26-6#2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,504	40,72	0,04	794	1	146	0,04	1
			м2		8,32	0	162	0	90	0	0
38	38	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	FiXAnKEr д 10 дл 80	40	36		1440				
			шт								
39	39	С11151-2	Глина огнеупорная молотая	0,806	5770		4651				
			т								
40	40	С11031-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем /ГУ 36-2111-78/	0,2	2630		526				
			м3								
41	41	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	25,2	13,91	0,07	350	2	183	0,04	1
			м2		8,06	0,02	203	1	90	0	0
42	42	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	25,2	228,04	1,96	5747	49	2893	0,61	15
			м2		108,9	0,45	2744	11	105	0,03	1
43	43	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью	25,2	612,02	1,57	15423	40	2960	0,67	17
			м2		130,5	0	3289	0	90	0	0
44	44	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	4,8	613,94	4,85	2947	23	1130	1,29	6
			м2		222,86	1,41	1070	7	105	0,01	0
45	45	Е0110-3-8	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной	4,8	64,06	1,72	307	8	297	0,33	2
			м2		50,85	0,65	244	3	120	0	0
46	46	С11011-422	Металлопласт мм	0,133	162300		21586				
			т								
47	47	Е0160-15-2	Установка лючка с чугунной дверкой	2	406,16	6,06	812	12	588	1,98	4
			прибор		325,46	1,04	651	2	90	0,01	0
48	48	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк с чугунной дверцей	2	8060		16120				
			комплект								
			Итого по разделу: Перегородки и внутренние стены				131917				
			Раздел: ОКНА								
49	49	Е0115-40-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	19,82	179,46	2,02	3557	40	1345	0,39	8
			м		64,13	0,48	1271	9	105	0	0
50	50	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,24	21,8	0,05	71	0	17	0,03	0
			м2		5,81	0,02	19	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	51	Е0113-26-6#2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,24	40,72	0,04	132	0	24	0,04	0
			м2		8,32	0	27	0	90	0	0
			Итого по разделу: ОКНА				3759				
			Раздел: ДВЕРИ								
52	52	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	30,156	398,48	102,53	12017	3092	6779	0,9	27
			м2		151,65	35,67	4573	1076	120	0,14	4
53	53	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	16	1380		22080				
			комплект								
54	54	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	163,12	95,32	0,32	15549	52	2329	0,08	13
			м		11,79	0,11	1923	18	120	0	0
55	55	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	6,804	4010		27284				
			м2								
56	56	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	19,11	4250		81218				
			м2								
57	57	С12062-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-10; Dy 24-10 внутренние	4,242	4760		20192				
			м2								
58	58	СТех.частьтб.12п6	Стоимость ламинировария	81,421	595		48446				
			м2								
59	59	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	32	308		9856				
			шт								
60	60	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (прижимной брус)	0,0134	29234,72	316,57	393	4	58	22,5	0
			м3		3487,5	119,25	47	2	120	0,58	0
61	61	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,0134	573,75	28,11	8	0	2	0,78	0
			м3		123,75	10,58	2	0	120	0,05	0
62	62	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами	2,4	186,45	0,8	447	2	28	0,06	0
			м2		9,25	0,32	22	1	120	0	0
			Итого по разделу: ДВЕРИ				237488				
			Раздел: Полы								
63	63	Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	198	801,42	2,96	158680	586	19062	0,35	69
			м2		77,35	0,92	15315	182	123	0	1
64	64	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	222	123,31	0,16	27375	36	4437	0,09	20
			м		16,18	0,07	3592	16	123	0	0
65	65	Е0111-27-2	Устройство покрытий из керамических плиток	29,4	1952,75	11,72	57411	345	6367	1,06	31
			м2		171,68	4,39	5047	129	123	0,02	1
66	66	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	47	141,07	0,32	6630	15	2413	0,24	11
			м		41,63	0,11	1957	5	123	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	67	Е0111-27-2	Устройство покрытий из керамических плиток	19,2	1952,75	11,72	37493	225	4158	1,06	20
			м2		171,68	4,39	3296	84	123	0,02	0
68	68	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	35	141,07	0,32	4937	11	1797	0,24	8
			м		41,63	0,11	1457	4	123	0	0
69	69	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий сверху	19,2	16847,22	184,07	323467	3534	32227	9,27	178
			м3		1608,75	69,75	30888	1339	100	0,34	7
70	70	Е0111-27-2	Устройство покрытий из керамических плиток	24	1656,95	11,72	39767	281	5198	1,06	25
			м2		171,68	4,39	4120	105	123	0,02	1
			Итого по разделу: Полы				655760				
			Раздел: Внутренняя отделка								
71	71	Е0113-13-5	Первый слой огрунтовки праймером оштукатуренных поверхностей	36	27,63	0,02	995	1	261	0,04	1
			м2		8,06	0	290	0	90	0	0
72	72	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	36	146,88	3,43	5288	123	2837	0,46	16
			м2		73,73	1,31	2654	47	105	0,01	0
73	73	Е0113-13-5	Первый слой огрунтовки праймером оштукатуренных поверхностей	36	27,63	0,02	995	1	261	0,04	1
			м2		8,06	0	290	0	90	0	0
74	74	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	36	306,5	2,1	11034	76	2488	0,39	14
			м2		65,03	0,79	2341	28	105	0	0
75	75	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	11	1650,26	2,1	18153	23	3855	2	22
			м2		333	0,79	3663	9	105	0	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				36464				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
76	76	Е0126-33-1	Обрамления изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	2,9	19765,18	185,63	57319	538	9670	18,17	53
			м3		3264,75	69,75	9468	202	100	0,34	1
77	77	Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей клем	56	9,73	0,09	545	5	474	0,05	3
			м2		9,36	0,05	524	3	90	0	0
78	78	С143002-58	Сухие смеси для наклейки пенополистирола	168	49		8232				
			кг								
79	79	Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей клем	56	9,73	0,09	545	5	474	0,05	3
			м2		9,36	0,05	524	3	90	0	0
80	80	С143002-58	Сухие смеси для наклейки минплиты	67,2	49		3293				
			кг								
81	81	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью	56	612,02	1,57	34273	88	6577	0,67	38
			м2		130,5	0	7308	0	90	0	0
82	82	Е0115-51-1	Оштукатуривание полимерным составом по камню стен	56	327,86	1,96	18360	110	6430	0,61	34
			м2		108,9	0,45	6098	25	105	0,03	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	83	Е0115-79-4	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала крупнозернистого, размер зерна до 5мм	56	1204,89	4,13	67474	231	7035	0,57	32
			м2		118,06	1,58	6611	88	105	0,01	0
84	84	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	56	13,91	0,07	779	4	407	0,04	2
			м2		8,06	0,02	451	1	90	0	0
85	85	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	56	314,62	2,03	17619	114	1382	0,13	7
			м2		22,73	0,77	1273	43	105	0	0
86	86	Е0113-16-6#2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 заодин раз	11,2	43,6	0,1	488	1	118	0,06	1
			м2		11,62	0,04	130	0	90	0	0
87	87	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок2	11,2	148,4	0,07	1662	1	1270	0,65	7
			м2		108	0,02	1210	0	105	0	0
88	88	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкцийиз уголка	0,4862	17355,77	2191,29	8438	1065	5538	73,6	36
			т		12555	101,25	6104	49	90	0,49	0
89	89	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,4862	45500		22122				
			т								
90	90	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,448	21,8	0,05	424	1	102	0,03	1
			м2		5,81	0,02	113	0	90	0	0
91	91	Е0113-26-6#2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	38,896	40,72	0,04	1584	2	291	0,04	2
			м2		8,32	0	324	0	90	0	0
92	92	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерным брусом стен	37	2362,28	2,56	87404	95	16384	2,55	94
			м2		420,75	0,97	15568	36	105	0	0
93	93	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	37	13,91	0,07	515	3	269	0,04	2
			м2		8,06	0,02	298	1	90	0	0
94	94	Е0107-2-1	Устройство прослойки из раствора	37	5,32	2,8	197	104	185	0,02	1
			м2		2,52	1,06	93	39	140	0,01	0
95	95	С143002-4 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-25	7	4666		32662				
			м3								
96	96	Е0108-4-8	Гидроизоляция цементно-песчанным раствором с выравниванием поверхности фундаментов	37	360,83	3,96	13351	147	7325	0,97	36
			м2		166,28	1,49	6152	55	118	0,01	0
97	97	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов(унифлекс)	40	667,87	7,14	26715	286	1170	0,14	6
			м2		22,1	2,68	884	107	118	0,01	1
98	98	Е0107-2-1	Заполнение швов фундамента	40	113,86	2,8	4554	112	200	0,02	1
			м2		2,52	1,06	101	42	140	0,01	0
99	99	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопластабитуме стен и колонн прямоугольных	6,3	14267,38	185,63	89884	1169	21007	18,17	114
			м3		3264,75	69,75	20568	439	100	0,34	2
100	100	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	7	5039,5	0	35277	0	4572	3,24	23

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		531	0	3717	0	123	0	0
101	101	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	95	310,98	14,76	29543	1402	6774	0,36	34
			м2		52,43	5,54	4981	526	123	0,03	3
102	102	Е0111-15-2#к=15 к расценке	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	95	589,11	10,05	55965	955	3400	0,16	15
			м2		25,35	3,75	2408	356	123	0,02	2
103	103	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 100 циклов	10,15	535		5430				
			м3								
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				624654				
			ИТОГО:				1690668	15961			1169
							204920	5445			28
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				219813				
			На металломонтажные работы				5687				
			Всего накладных расходов:				225501				
			Итого с накладными				1916168				
			- заработная плата				33825				
			- трудоемкость				113				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				114970				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2031138				
			ИТОГО:				2031138				
			Сметная заработная плата				244190				
			Нормативная трудоемкость				1310				
			Всего:				2031137				

Заказчик:
ТОО "Bazis Construction"

Вице президент _____ (подпись) **Копешов М.Ж**

Директор объекта _____ (подпись) **Шормак Е.С.**

Директор ДПП _____ (подпись) **Ткаченко Е.И**

Ведущий инженер ПТО _____ (подпись) **Ерекеев Ж.Р.**

Подрядчик:
ТОО "Азия 68"

Директор _____ (подпись) **Алимбаев Н.Б.**

Заказчик ТОО "Bazis Construction"
Подрядчик ТОО "Азия 68"
Наименование строительства и его адрес: 125 Строительство железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу.Участок Жезказган-Саксаульская Ст.Саксаульск. Двухквартирный жилой дом. **П17**

А К Т
приемки выполненных работ
за февраль 2019 года

на 2-10В-2 Водопровод и канализация (1ШТ) П17

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Холодное водоснабжение(В1)								
1	1	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	12	463,84	12,19	5566	146	4563	1,64	20
			м		292,5	4,57	3510	55	128	0,02	0
2	2	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	24	380,63	7,9	9135	190	7210	1,29	31
			м		231,75	2,95	5562	71	128	0,01	0
3	3	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	30	390,12	5,28	11704	158	7316	1,05	32
			м		188,55	1,98	5657	59	128	0,01	0
4	4	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	18	576,02	6,65	10368	120	5864	1,4	25
			м		252	2,5	4536	45	128	0,01	0
5	5	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	12	412,02	6,65	4944	80	3909	1,4	17
			м		252	2,5	3024	30	128	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6	С130804-971 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40х3 шитьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	12	81		972				
7	7	С130810-216 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 15-20 мм (3/8") шт	20	55		1100				
8	8	С130810-217 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 21-25 мм (1/2") шт	24	62		1488				
9	9	С130810-219 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 32-35 мм (1") шт	34	75		2550				
10	10	С130810-220 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 40-43 мм (1-1/4") шт	30	88		2640				
11	11	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт шт	84	8		672				
12	12	С11011-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 8мм, длиной 700-1050 мм т	0,0011	76000		85				
13	13	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX м	84	72,96	16,85	6129	1415	3605	0,21	18
					38,59	4,33	3242	364	100	0,03	2
14	14	С11031-553 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FIEX, цвет черный, тип IN CLAD, длина 25 м, ширина 50 мм рулон	5	6863		34315				
15	15	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм м	24	91		2184				
16	16	С11031-228 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм м	30	107		3210				
17	17	С11031-229 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм м	30	121		3630				
18	18	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм шт	8	2430		19440				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	19	С130904-67 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм шт	4	2596		10384				
20	20	С130903-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	2	292		584				
21	21	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм 1кран	2	692,57	1,57	1385	3	138	0,3	1
					54	0	108	0	128	0	0
22	22	С131103-9	Рукава поливочные, d 15 мм м	70	362		25340				
23	23	Е0122-12-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм км	0,005	438540,89	49625,39	2193	248	321	176	1
					30600	18747	153	94	130	91,56	0
24	24	Е0122-50-4	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 250 мм км	0,2	16467,29	2153,43	3293	431	526	7,58	2
					1208,25	814,5	242	163	130	3,97	1
25	25	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм 1узел	2	4173,51	137,88	8347	276	3853	8,5	17
					1453,5	51,75	2907	103	128	0,25	1
26	26	С130801-11	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 40 мм, d водомера до 40 мм компл	2	5770		11540				
27	27	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
					67,5	0	135	0	128	0	0
28	28	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч шт	2	8320		16640				
29	29	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
30	30	С130904-92 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные регулирующие NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм шт	4	13658		54632				
31	31	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
					254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
32	32	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	331		662				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	33	Е0118-14-3	Установка виброизолирующих вставок диаметром 50 мм к насосам давлением 1,6 МПа 1вставка	2	3608,02 183,08	30,94 11,59	7216 366	62 23	498 128	1,07 0,06	2 0
34	34	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комплект	2	960,18 57,94	1,62 0	1920 116	3 0	148 128	0,32 0	1 0
35	35	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	331		662				
36	36	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм 1фильтр	2	4872,46 134,42	52,42 18,54	9745 269	105 37	392 128	0,77 0,09	2 0
37	37	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	96	10,99 10,69	0 0	1055 1026	0 0	1314 128	0,05 0	5 0
			Итого по разделу: Холодное водоснабжение(В1)				278723				
			Раздел: Горячее водоснабжение(Т3)								
38	38	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	12	431,84 292,5	12,19 4,57	5182 3510	146 55	4563 128	1,64 0,02	20 0
39	39	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	12	67		804				
40	40	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	18	327,63 231,75	7,9 2,95	5897 4172	142 53	5407 128	1,29 0,01	23 0
41	41	С130804-1928 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	18	107		1926				
42	42	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	30	300,11 188,55	5,28 1,98	9003 5657	158 59	7316 128	1,05 0,01	32 0
43	43	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	30	180		5400				
44	44	С130810-216 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 15-20 мм (3/8")	12	55		660				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
45	45	С130810-217 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 21-25 мм (1/2")	16	62		992				
			шт								
46	46	С130810-219 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 32-35 мм (1")	22	75		1650				
			шт								
47	47	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	50	8		400				
			шт								
48	48	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	48	72,96	16,85	3502	809	2060	0,21	10
			м		38,59	4,33	1852	208	100	0,03	1
49	49	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	18	91		1638				
			м								
50	50	С11031-228 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	30	107		3210				
			м								
51	51	Е0118-5-4	Установка водонагревателей	2	9054,78	1348,81	18110	2698	17134	36,46	73
			шт		6187,73	505,22	12375	1010	128	2,46	5
52	52	ССН3 сб3.2 п145	Электрический водонагреватель ,емкостью V 100л SG HP 100V ARISTON	2	29948		59896				
			шт								
53	53	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	60	10,99	0	659	0	821	0,05	3
			м		10,69	0	641	0	128	0	0
54	54	С11011-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 8мм, длиной 1,0 м	0,0005	76000		35				
			т								
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение(ТЗ)				118965				
			Раздел: Канализация(К1)(Пластмасса)								
55	55	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	39	748,88	1,43	29206	56	5138	0,56	22
			м		102,38	0,54	3993	21	128	0	0
56	56	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	21	620,54	0,64	13031	13	2861	0,58	12
			м		106,2	0,25	2230	5	128	0	0
57	57	С130810-222 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 50-56 мм (1-1/2")	12	106		1272				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
58	58	С130810-226 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 180 кг/шт, М8, DB 101-106 мм (3")	18	248		4464				
			шт								
59	59	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт, заглушек, ревизии, крестовины	42	300,57	225,64	12624	9477	7017	0,41	17
			шт		69,53	58,98	2920	2477	130	0,23	9
60	60	С130810-183	Ревизии , диаметр 100 мм	2	523		1046				
			шт								
61	61	С130810-151	Крестовина двухплоскостная 108х6-76х5 мм	2	979		1958				
			шт								
62	62	С130810-311 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	2	1809,75		3620				
			шт								
63	63	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	6	401		2406				
			шт								
64	64	С130810-192	Заглушки , d 100 мм	10	489		4890				
			шт								
65	65	С130804-50	Переход, Dy-110х50 мм	0,2	1220		244				
			10шт								
66	66	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	8	227		1816				
			шт								
67	67	С130810-193	Заглушки , d 50 мм	6	349		2094				
			шт								
68	68	С130810-308 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	2	892,52		1785				
			шт								
69	69	С130810-311 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	2	1809,75		3620				
			шт								
70	70	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	3	264,48	3,96	793	12	206	0,3	1
			м		52,2	1,49	157	4	128	0,01	0
71	71	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	69	0,3	0
			м		52,2	1,49	52	1	128	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	72	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,8	148,4	0,07	119	0	91	0,65	1
			м2		108	0,02	86	0	105	0	0
73	73	С130810-217 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 21-25 мм(1/2")	4	62		248				
			шт								
74	74	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	4	8		32				
			шт								
75	75	С11011-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 8мм, длиной 1,0 м	0	76000		2				
			т								
76	76	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
			1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	0
77	77	С130904-67 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	4	2596		10384				
			шт								
78	78	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	2	2430		4860				
			шт								
79	79	С131103-13	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 20 мм	4	400		1600				
			м								
80	80	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	4	6510,28	21,53	26041	86	1820	1,95	8
			комплект		346,5	9	1386	36	128	0,04	0
81	81	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	8	718,31	0	5746	0	606	0,34	3
			м		59,15	0	473	0	128	0	0
82	82	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	4	1750		7000				
			шт								
83	83	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
			комплект		387	15,75	774	31	128	0,07	0
84	84	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	2	5778,07	93,94	11556	188	939	1,95	4
			комплект		330,75	36	662	72	128	0,17	0
85	85	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	2	5607,4	13,9	11215	28	726	1,56	3
			комплект		279	4,5	558	9	128	0,03	0
86	86	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,7	1
			шт		126	0	252	0	128	0	0
87	87	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	4	718,31	0	2873	0	303	0,34	1
			м		59,15	0	237	0	128	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	88	С131101-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском иперелливом для вани шт	2	2330		4660				
			Итого по разделу: Канализация(К1)(Пластмасса)				196153				
			ИТОГО:				593839	17605			428
							75889	5273			24
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				13619				
			На сантехнические работы				88788				
			Всего накладных расходов:				102408				
			Итого с накладными				696246				
			- заработная плата				15361				
			- трудоемкость				51				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				41775				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				738021				
			ИТОГО:				738021				
			Сметная заработная плата				96523				
			Нормативная трудоемкость				503				
			Всего:				738025				

Заказчик:
ТОО "Bazis Construction"

Вице президент _____ (подпись) **Копешов М.Ж**

Директор объекта _____ (подпись) **Шормак Е.С.**

Директор ДПП _____ (подпись) **Ткаченко Е.И**

Ведущий инженер ПТО _____ (подпись) **Ерекеев Ж.Р.**

Подрядчик:
ТОО "Азия 68"

Директор _____ (подпись) **Алимбаев Н.Б.**

ЖШС «Азия-68» ТОО БИН 121140002086

Заказчик ТОО "Bazis Construction"
Подрядчик ТОО "Азия 68"
Наименование строительства и его адрес: 125 Строительство железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу.Участок Жезказган-Саксаульская Ст.Саксаульск. Двухквартирный жилой дом. **П17**

А К Т
приемки выполненных работ

за февраль 2019 года

на 2-10Б-3 Отопление и вентиляция (1ШТ) П17

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
1	1	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	8	798,85	16,96	6391	136	1984	1,12	9
			шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	0
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				6391				
			Раздел: КОТЕЛЬНАЯ								
2	2	Е0118-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3	2	8408,67	70,66	16817	141	1703	3,74	7
			1бак		639,63	25,49	1279	51	128	0,13	0
3	3	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
			1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	0
4	4	С131002-30	Насосы конденсатные консольные малошумные "в линию", тип КМЛ 2 40/160, подача 12,5 м3/ч, напор 25 м, двигатель мощностью 2,2 кВт	2	26500		53000				
			шт								
5	5	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
			1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
6	6	С131203-6	Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-0,7-550 грузовые полноподъемные	2	6410		12820				
			шт								
7	7	С130903-83 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый [нержавеющая сталь], Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 40 мм ГОСТ 11823-91	4	3445		13780				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	14	473,47	39,24	6629	549	4838	1,47	21
					254,25	15,75	3560	220	128	0,07	1
9	9	С130903-81 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан обратный межфланцевый [нержавеющая сталь], Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 11823-91 шт	2	2133		4266				
10	10	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
11	11	С130904-67 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм шт	6	2596		15576				
12	12	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
					254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
13	13	С130904-70 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм шт	11	4437		48807				
14	14	Е0111-29-1	Устройство чугунных дверок м2	4	6379,78	55,51	25519	222	1122	1,24	5
					207,23	20,79	829	83	123	0,1	0
15	15	Е0126-12-1	Изоляция газоходов и расширительных баков м2	5	258,32	92,82	1292	464	678	0,59	3
					100,8	34,88	504	174	100	0,17	1
16	16	С11031-161 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15ф-50 м3	0,52	4560		2371				
17	17	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	65	10,99	0	714	0	889	0,05	3
					10,69	0	695	0	128	0	0
18	18	Е0126-12-1	Изоляция газоходов и расширительных баков м2	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
					100,8	34,88	202	70	100	0,17	0
19	19	С11031-161 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15ф-50 м3	0,2	4560		912				
20	20	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	37,695	200		7539				
			Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ				225383				
							231775	2652			103
			ИТОГО:				17708	1031			5

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**950**				
			На металломонтажные работы				**1122**				
			На сантехнические работы				**21603**				
			Всего накладных расходов:				**23675**				
			Итого с накладными				**255450**				
			- заработная плата				**3551**				
			- трудоемкость				**12**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**15327**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**270777**				
			ИТОГО:				**270777**				
			Сметная заработная плата				**22290**				
			Нормативная трудоемкость				**120**				
			Всего:				**270776**				

Заказчик:
ТОО "Bazis Construction"

Вице президент _____ (подпись) **Копешов М.Ж**

Директор объекта _____ (подпись) **Шормак Е.С.**

Директор ДПП _____ (подпись) **Ткаченко Е.И**

Ведущий инженер ПТО _____ (подпись) **Ерекеев Ж.Р.**

Подрядчик:
ТОО "Азия 68"

Директор _____ (подпись) **Алимбаев Н.Б.**

Заказчик ТОО "Bazis Construction"
Подрядчик ТОО "Азия 68"
Наименование строительства и его адрес: 125 Строительство железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу.Участок Жезказган-Саксаульская Ст.Саксаульск. Двухквартирный жилой дом. **П17**

А К Т

приемки выполненных работ

за февраль 2019 года

на 2-10Б-4 Электромонтажные работы (1ШТ) П-17

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	2	961,6	22,6	1923	45	787	2	4
			шт		412	2,3	824	5	95	0,01	0
2	2	С151803-158прим.	Щит осветительный ЩК1,ЩК2	2	18600		37200				
			шт								
3	3	Ц0108-529-1	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А	2	1627,3	34,3	3255	69	997	3	6
			шт		520	4,5	1040	9	95	0,03	0
4	4	СПрайс ""Алпроф-электро""	Контактор,9А в защитной оболочке с кнопкой пуск,стоп с электротепловым реле 0,25-0,4 А РТИ-1303	2	1532,89		3066				
			шт								
5	5	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	10	246,62	79,51	2466	795	2091	0,83	8
			шт		143,1	50,54	1431	505	108	0,22	2
6	6	С151701-14	Светильник потолочный	10	871		8710				
			шт								
7	7	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	4	72,14	0,36	289	1	208	0,3	1
			шт		47,93	0,14	192	1	108	0	0
8	8	СПрайс ""Алпроф-электро""	Патрон Е-27 настенный	4	53,02		212				
			шт								
9	9	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	8	98,48	0,36	788	3	540	0,4	3
			шт		62,33	0,14	499	1	108	0	0
10	10	СПрайс "Электрокомплект"	Патрон Е-27 подвесной	8	27,37		219				
			шт								
11	11	Ц0108-641-1	Коробка клеммная, до 24 х 24 зажимов	16	5648,3	16,3	90373	261	43811	17	272
			шт		2880	2,3	46080	37	95	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	12	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2 шт	16	3500		56000				
13	13	СПрайс ""Алпроф-электро""	Крюк изолированный шт	16	1149,41		18391				
14	14	С151706-62	Лампы энергосберегающие шт	22	184		4048				
15	15	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	8	47	0,2	376	2	347	0,29	2
					45,5	0,1	364	1	95	0	0
16	16	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	8	156		1248				
17	17	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	10	48,5	0,2	485	2	447	0,29	3
					47	0,1	470	1	95	0	0
18	18	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	10	182		1820				
19	19	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический шт	6	134,8	3,6	809	22	657	0,68	4
					115	0,2	690	1	95	0	0
20	20	С151801-10	Выключатель на ток 2,5 А, тип АВ-2А шт	6	343		2058				
21	21	Ц0108-534-1	Переключатель универсальный шт	4	669,8	14,8	2679	59	1259	2	8
					329	2,3	1316	9	95	0,01	0
22	22	С151801-68	Переключатели для управления с двух мест IP 20 шт	4	1900		7600				
23	23	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	34	62,7	0,2	2132	7	1870	0,34	12
					57,8	0,1	1965	3	95	0	0
24	24	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 шт	34	195		6630				
25	25	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке шт	8	64	1	512	8	446	0,36	3
					58,5	0,2	468	2	95	0	0
26	26	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 шт	8	134		1072				
27	27	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения шт	70	578,1	31,1	40467	2177	27305	2,09	146
					403	7,6	28210	532	95	0,04	3
28	28	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3 1000шт	0,07	60400		4228				
29	29	СПрайс "Электрокомплект"	Соединители СИЗ шт	350	6,5		2275				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	30	Ц0108-545-10	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 35 мм2, с количеством зажимов до 6	2	1767,9	73,9	3536	148	1479	4	8
			шт		767	11,3	1534	23	95	0,07	0
31	31	С151803-58	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 20, 32 мм, габаритные размеры 170х170х64 мм, тип У274-УХЛ3	2	359		718				
			шт								
32	32	Ц0108-591-12	Коробка для установки выключателей и розеток	102	103,7	0,4	10577	41	9535	0,62	63
			шт		98,3	0,1	10027	10	95	0	0
33	33	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,072	16300		1174				
			1000шт								
34	34	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	30	509		15270				
			шт								
35	35	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	2	115,1	2,8	230	6	195	0,64	1
			компл		102	0,5	204	1	95	0	0
36	36	С151801-130	Звонок с кнопкой	2	2930		5860				
			шт								
37	37	С130810-45	Метизы и металлоконструкции	10	200		2000				
			кг								
38	38	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	55	7,6	1100	152	458	0,13	3
			м		23,2	0,9	464	18	95	0,01	0
39	39	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	6	58,2	7,6	349	46	163	0,15	1
			м		27,7	0,9	166	5	95	0,01	0
40	40	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0252	46400		1169				
			т								
41	41	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0095	50900		483				
			т								
42	42	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	714	73,1	20,8	52193	14851	18857	0,14	100
			м		23,4	4,4	16708	3142	95	0,03	18
43	43	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,615	52100		32042				
			1000м								
44	44	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,04	79100		3164				
			1000м								
45	45	С151601-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,002	109800		220				
			1000м								
46	46	С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,045	83600		3762				
			1000м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	47	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 1000м	0,012	99700		1196				
48	48	Н0108-403-3	Провод под штукатурку по стенам или в бороздах	60	47,2	14,8	2832	888	1744	0,16	10
			м		26,3	4,3	1578	258	95	0,02	1
49	49	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	0,02	16322		326				
50	50	С151607-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2 1000м	0,04	61302		2452				
			ИТОГО:				441984	19583			658
							114230	4564			26
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				113195				
			Всего накладных расходов:				113195				
			Итого с накладными				555179				
			- заработная плата				16979				
			- трудоемкость				57				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				33311				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				588490				
			ИТОГО:				588490				
			Сметная заработная плата				135773				
			Нормативная трудоемкость				741				
			Всего:				588488				

Заказчик:
ТОО "Bazis Construction"

Вице президент _____ (подпись) **Копешов М.Ж**

Директор объекта _____ (подпись) **Шормак Е.С.**

Директор ДПП _____ (подпись) **Ткаченко Е.И**

Ведущий инженер ПТО _____ (подпись) **Ерекеев Ж.Р.**

Подрядчик:
ТОО "Азия 68"

Директор _____ (подпись) **Алимбаев Н.Б.**

Заказчик — ТОО "Bazis Construction"
Подрядчик — ТОО "Азия 68"
Наименование строительства и его адрес: 125 Строительство железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу.Участок Жезказган-Саксаульская Ст.Саксаульск. Двухквартирный жилой дом. **П17**

А К Т

приемки выполненных работ

за февраль 2019 года

на 2-10Б-5 Телефонизация и телевидение (1ШТ) П-17

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Телефонизация								
1	1	Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	35	18,8	0	658	0	583	0,11	4
			м		18,5	0	648	0	90	0	0
2	2	С151606-11	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСППБ, число четверок идиаметр жилы 2х2х0,52	0,035	126500		4428				
			1000м								
3	3	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,7	0,2	125	0	110	0,34	1
			шт		57,8	0,1	116	0	95	0	0
4	4	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	2	222		444				
			шт								
5	5	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток,тип Л48УХЛ3	0,002	16300		33				
			1000шт								
6	6	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	2	578,1	31,1	1156	62	780	2,09	4
			шт		403	7,6	806	15	95	0,04	0
7	7	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	2	526		1052				
			шт								
			Итого по разделу: Телефонизация				7896				
			Раздел: Телевиденье								
8	8	Ц0110-458-1	Антенны упрощенного типа: антенна Г-образная приемная	1	6039,5	87,8	6040	88	5970	37	37
			шт		5895	15,8	5895	16	101	0,09	0
9	9	С Прайс "ОрбитаЕlЕСТгОniС"	Эфирная антенна VHF, 21-44, 21-69 кан, Ку 13 дБ (ЕВ-66)	1	5370,76		5371				
			шт								
10	10	Ц0110-555-4	Мачта антенная	1	7896	0	7896	0	7541	44	44
			шт		7695	0	7695	0	98	0	0
11	11	С12021-245	Мачта антенная	0,035	172800		6048				
			т								
12	12	Ц0108-593-18	Кронштейны со светильниками по стенами потолкам	1	298,6	101	299	101	176	0,98	1
			шт		157	27,9	157	28	95	0,16	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	13	С12021-96	Кронштейн для крепления антенн	0,015	177400		2661				
			т								
14	14	С Прайс "ОрбитаЕlЕСТrОniС"	Делитель 4-862 МГц, 1х6, 10 дБ	1	1060,47		1060				
			шт								
15	15	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	30	175,2	75,7	5256	2271	2659	0,44	13
			м		72,7	20,6	2181	618	95	0,12	4
16	16	С151605-28	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка RG-6	0,03	66700		2001				
			1000м								
17	17	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типапри открытой проводке	2	64	1	128	2	112	0,36	1
			шт		58,5	0,2	117	0	95	0	0
18	18	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	2	222		444				
			шт								
19	19	С Прайс "ОрбитаЕlЕСТrОniС"	Разъем для кабеля RG-6	5	13,68		68				
			шт								
20	20	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,002	16300		33				
			1000шт								
			Итого по разделу: Телевиденье				37304				
			ИТОГО:				45201	2524			105
							17615	677			4
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				17930				
			Всего накладных расходов:				17930				
			Итого с накладными				63131				
			- заработная плата				2690				
			- трудоемкость				9				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3788				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				66919				
			ИТОГО:				66919				
			Сметная заработная плата				20982				
			Нормативная трудоемкость				118				
			Всего:				66918				

Заказчик:
ТОО "Bazis Construction"

Вице президент _____ (подпись) **Копешов М.Ж**

Директор объекта _____ (подпись) **Шормак Е.С.**

Директор ДПП _____ (подпись) **Ткаченко Е.И**

Ведущий инженер ПТО _____ (подпись) **Ерекеев Ж.Р.**

Подрядчик:
ТОО "Азия 68"

Директор _____ (подпись) **Алимбаев Н.Б.**