ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ «ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №2 204
04.12.17ж
бет

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«04» 12 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СОФТ Кызылорда»
г. Кызылорда ул.С.Бекшораулы 79
наименование организации, юридический адрес
в лице: Директор Таттібаев Бекболат Құрманғалиұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Газоснабжение котельной городской поликлиники №3 в г. Кызылорда»**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области» в лице заместителя руководителя Усаин Медет
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПроектСервис» , № 13-16 2016г., № 13-16 2016г.
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба Полиэтиленовые ПЭ SDR11 d63x5,8	м	164		164	
ПЭ SDR17 d90x5,4	м	28		28	
Футляр ПЭ-5м d110x6,3	шт	2		2	
ПЭ-6м d110x6,3	шт	1		1	
ПЭ-29м d110x6,3	шт	1		1	
Сигнальная лента	м	108		108	

Кран ПЭ 100 SDR11 d63 PN 1,0МПа	шт	1		1	
Тройник ПЭ SDR11 d319-63-319	шт	1		1	
Отвод 90°ПЭ 100 SDR11 d63	шт	1		1	
Отвод 45°ПЭ 100 SDR11 d63	шт	2		2	
Стальные трубы ст d89x3,5	м	13		13	
d57x3,0	м	8		8	
d32x2,5	м	14		14	
ГРПШ-	шт	1		1	
Кран d15	шт	1		1	
d25	шт	3		3	
d50	шт	2		2	
d80	шт	1		1	
САКЗ-80	шт	1		1	
Клапан д50	шт	1		1	
Комбинированная горелка	шт	2		2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительство Наружные и внутренние сети газоснабжениятруба ПЭ SDR11 d63x5,8–164м,труба ПЭ SDR17 d90x5,2–28м.труба ст d89x3,5–11м,d57x3,0–6м,d32x2,5–14м, установка ГРПШ,Поставка Горелка газовая-2шт Ecoflam 70 TL с мощностью 1шт=79м3/час,2шт=156м3/час

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: сентябрь 2017 г.;

месяц, год

окончание работ : ноябрь 2017 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3

по норме или по проекту организации строительства 1 месяц;

фактически 3 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

«ҚазТрасГазАймақ» АО КПФ директоры Қызылбаев Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Газоснабжение котельной городской поликлиники №3 в г. Кызылорда»**.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «СОФТ Кызылорда» Таттібаев Бекболат Құрманғалиұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.