Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "АРВИС"

Подрядчик: ТОО "АРВИС"

Наименование объекта:**"Промышленная база :асфальтобетонный завод. Склады хранения ТМЦ, административно-бытовой корпус , г. Костанай, Северная промзона"**

Адрес: г. Костанай

Договор № 83 от 30.10.2014г.

Акт №2

приемки выполненных работ за ноябрь 2014г

Общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1	**Общестроительные работы**								
1	Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	44,374	389,25	–	17273	–	19518	2,48	110
		м3 грунта		389,25	–	17273	–	113	–	–
2	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны (приготовление вручную)К=10,000;	8,534	2135,7	112,36	18226	959	9533	6,34	54
		м3		1021,5	42,44	8717	362	105	0,2073	2
3	Е69-16-3	Приготовление цементного раствора в построечных условиях	8,534	2820,73	607,85	24072	5187	19718	16,077	137
		м3 раствора		2212,88	97,65	18885	833	100	0,667	6

4	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонныК=16,000;	35,84	13199,2	112,36	473059	4027	40039	6,34	227
		м3		1021,5	42,44	36611	1521	105	0,2073	7
5	Е14-25-1	Установка сборных железобетонных цокольных плит (6*1,2*5шт,4*1,2*1шт)	6	1201,49	415,41	7209	2492	2812	1,92	12
		конструкция		328,5	113,63	1971	682	106	0,49	3
6	Е14-24-1	Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков	16	228,58	9,2	3657	147	3320	1,14	18
		конструкция		191,25	4,5	3060	72	106	0,02	–
7	Е14-5-1	Установка сборных железобетонных рам из двух полурам пролетом 12 м	8	3243,13	1295,67	25945	10365	12822	6,28	50
		рама		1156,5	355,5	9252	2844	106	1,51	12
8	Е14-25-1	Установка сборных железобетонных цокольных плит (над стаканами 6*1,2)	8	1201,49	415,41	9612	3323	3749	1,92	15
		конструкция		328,5	113,63	2628	909	106	0,49	4
9	Е46-12-4	Усиление узлов сопряжения 12+8+2К=22,000;	0,11	144016,2	9477,45	15842	1043	5765	291	32
		т усиления		51975	434,93	5717	48	100	1,99	–
10	Е51-2-2	Разработка грунта на глубину до 2 м при подводке,смене или усилении фундаментов под наружные стены	1,152	970,48	0,04	1118	–	1181	6,1	7
		м3 грунта		906,75	0,01	1045	–	113	0,0001	–
11	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3	1,152	12238,34	98,32	14099	113	886	4,41	5
		м3		695,25	37,15	801	43	105	0,1814	–
12	Е46-33-5	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках (прим. в 4х местах)К=4,000;	0,768	26781,91	332,71	20569	256	8734	75,22	58
		м3 заделки		11245,5	126	8637	97	100	0,61	–

13	Е7-11-7	Монтаж перемычек массой до 1,5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (5*0,4*0,3) над воротами	2	600,28	376,99	1201	754	820	1,12	2
		шт сборных конструкций								
				182,48	110,45	365	221	140	0,4548	1
14	Е53-21-4	Кладка из кирпича наружных стен	89	1614,4	305,59	143682	27198	120496	6,7	596
		м3 кладки								
				1044	103,36	92916	9199	118	0,396	35
15	Е6-16-1	Устройство бетонных стен тамбура	2,22	22492,14	334,73	49933	743	9473	24,8	55
		м3								
				3937,5	126,45	8741	281	105	0,6176	1
16	Е7-11-1	Укладка перемычек.	90	381,69	250,96	34352	22586	27588	0,813	73
		шт сборных конструкций								
				130,73	88,22	11766	7940	140	0,3715	33
17	Е6-11-7	Установка закладных деталей (проемы ворот)	0,096	77997,62	304,24	7488	29	3345	198	19
		т								
				33075	114,75	3175	11	105	0,56	–
18	Е10-17-1	Установка оконных блоков в проемы стен площадью до 5 м2 (0,7*2,5м)К=14,000;	24,5	340,74	62,79	8348	1538	6623	1,32	32
		м2 проемов								
				202,73	22,52	4967	552	120	0,0961	2
19	Е10-17-1	Установка оконных блоков в проемы стен площадью до 5 м2 (0,9*2,2м)К=16,000;	31,68	340,74	62,79	10795	1989	8562	1,32	42
		м2 проемов								
				202,73	22,52	6422	713	120	0,0961	3
20	Е56-20-3	Укрепление оконных коробок.	30	480,41	0,99	14412	30	6560	1,1588	35
		коробка								
				182,07	0,16	5462	5	120	0,0016	–
21	Е10-8-7	Устройство двуслойных каркасных перегородок	14,4	759,42	16,71	10936	241	3110	1,16	17
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				173,7	6,32	2501	91	120	0,0308	–
22	Е26-31-1	Теплоизоляция стен насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (изовер)	2,16	5087,26	330,46	10988	714	4174	10,58	23
		м3 изоляции								
				1809	123,75	3907	267	100	0,6	1
23	Е10-3-1	Обшивка рубленых стен досками	14,4	612,72	6,11	8823	88	1144	0,4	6

	м2 стен (за вычетом проемов)								
			63,9	2,32	920	33	120	0,0113	–
24 Е10-3-8	Обивка стен оцинкованной кровельной сталью	28,8	58,23	1,72	1677	50	1780	0,334	10
	м2 стен (за вычетом проемов)								
			50,85	0,65	1464	19	120	0,0032	–
25 Е15-61-3	Штукатурка по камню и бетону стен цементным раствором	112	140,27	4,07	15710	456	16070	0,74	83
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			135,68	0,97	15196	109	105	0,0517	6
26 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	30,934	319,08	6,33	9870	196	10236	1,79	55
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			312,75	2,39	9675	74	105	0,0117	–
27 Е10-11-2	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам 19*4*12	912	245,37	40,97	223777	37365	221321	1,22	1113
	м2 перекрытий								
			186,75	15,48	170316	14118	120	0,0756	69
28 Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	836	92,48	5,48	77313	4581	86496	0,526	440
	м2 потолков								
			84,15	2,07	70349	1731	120	0,0101	8
29 Е10-11-2	Устройство двойного каркаса	113,25	245,37	40,97	27788	4640	27482	1,22	138
	м2 перекрытий								
			186,75	15,48	21149	1753	120	0,0756	9
30 Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	113,25	92,48	5,48	10473	621	11717	0,526	60
	м2 потолков								
			84,15	2,07	9530	234	120	0,0101	1
31 Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций.	51,5	1862,35	14,17	95911	730	19105	1,88	97
	м3 древесины в конструкции								
			303,75	5,4	15643	278	120	0,026	1
32 Е10-12-6	Подшивка потолков оцинкованной кровельной сталью по дереву	836	43,62	0,92	36466	769	38041	0,249	208
	м2 потолков								
			37,58	0,34	31417	284	120	0,0017	1
33 Е12-15-1	Устройство пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	912	94,19	1,19	85901	1085	29790	0,155	141
	м2 изолируемой поверхности								
			27	0,45	24624	410	119	0,0022	2

34 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами в один слой	912	85,23	4,72	77730	4305	78857	0,403	368
	м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	64643	1623	119	0,0086	8
35 Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастикеК=2,000;	1824	59,4	4,72	108346	8609	122550	0,312	569
	м2 утепляемого покрытия		54,68	1,78	99736	3247	119	0,0086	16
36 Е12-15-1	Устройство пароизоляции из ПЭТ в один слой	912	150,29	1,19	137064	1085	29790	0,155	141
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	24624	410	119	0,0022	2
37 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	980,4	112,29	34,08	110089	33412	52527	0,317	311
	м2		51,08	8,45	50079	8284	90	0,0302	30
38 Е9-52-1	Резка стального профилированного настила	36	134,76	5,38	4851	194	1895	0,34	12
	м реза		56,25	2,25	2025	81	90	0,01	–
39 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (Конек) В=0,5	38	161,83	1,24	6150	47	6951	0,972	37
	м2 покрытия		153,23	0,47	5823	18	119	0,0023	–
40 Е58-18-1	Устройство разжелобков из листовой стали-ендова	18	70	0,96	1260	17	1267	0,337	6
	м		59	0,16	1062	3	119	0,0015	–
41 Е10-3-5	Устройство подшивной доски (прим.)	7,2	582,24	7,54	4192	54	1879	1,43	10
	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	1545	21	120	0,0139	–
	Всего прямые затраты				**1966207**	**182038**			**5424**
					874639	**59421**			**263**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				909530				
	Накладные расходы, тенге				1077726				
	- заработная плата, тенге				161659				

- трудоемкость, чел-ч	539
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	182636
Всего	**3226569**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3226569**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,38)	**7679234,22**
- материалы, тенге	2325668
- сметная заработная плата, тенге	2801753
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6226
НДС (12 %)	921508,106
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8600742,33**

Заказчик

Подрядчик прораб Алет А.В.