Типовая № КС-3

Заказчик: Еркетаева А.У

Подрядчик: **ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"**

Наименование объекта: Строительство двухэтажной аптеки г.Актобе, р-н Алматы, с.Каргалы, ж.м.

Договор СМСА/2018/13 от 05.04. 2019 г.

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах	СМР в ценах	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	14 511 668	14 511 668					1 741 400	16 253 068
Общестроительные работы		14 511 668					1 741 400	16 253 068
Итого за отчетный месяц:	14 511 668	14 511 668					1 741 400	16 253 068

Итого к оплате: **16 253 068** (тенге)

в.т.ч. НДС 12% **1 741 400** тенге

Заказчик

Еркетаева А.У

Подрядчик

ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Заказчик: Еркетаева Алмагуль Утесовна

Форма 2в

Подрядчик: **ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"**

Наименование объекта: Строительство двухэтажной аптеки г.Актобе, р-н Алматы, с.Каргалы, ж.м.

Договор СМСА/2018/13 от 05.04. 2019 г.

Акт №1

выполненных работ за июнь 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундамент								
1	E0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	653,2	35,29	33,19	23051	21680	7115	0,01	49
		м3		2,10	9,13	1372	5964	97	0,03	106
2	E0101-164-2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	14	467,10	--	6539	--	7390	2,98	15
		м3		467,10	--	6539	--	113	--	--
3	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	16	6716,17	66,01	107459	1056	3707	1,35	62
		м3		195,75	24,93	3132	399	105	0,12	6
4	E0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения**	40,45	9545,20	112,36	386103	4545	45188	6,34	447
		м3		1021,50	42,44	41320	1717	105	0,21	15
5	СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	1,21115	48300,00	--	58499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,11406	65000,00	--	7414	--	--	--	--

		т	
7	СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,0507
8	СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	3,2108
9	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	73
10	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизола м2	73
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2 *стены*	195,3
10	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 м3	185,2
11	Е0126-33-1	Утепление стен пенополистиролом м3	15,3
12	Е0108-6-3	Облицовка стен силикатным кирпичом М100 на растворе М75 м3	16,83
13	Е0108-6-3	Кладка стен вентшахт из керамического кирпича М75 м3	5,8

--	--	--	--	--	--	--
61200,00	--	64303	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
58700,00	--	188474	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
209,80	4,19	15315	306	5137	0,38	28
58,05	1,58	4238	115	118	0,01	1
746,41	11,21	54488	818	3076	0,20	15
31,50	4,21	2300	307	118	0,02	1
245,44	3,82	97022	1510	18094	0,21	84
37,35	1,44	14764	569	118	0,01	3
6542,86	337,41	1211738	62488	195699	4,76	215
769,50	126,00	142511	23335	118	0,62	28
14267,38	185,63	218291	2840	60201	18,17	114
3264,75	69,75	49951	1067	118	0,34	2
5993,74	337,41	100875	5679	17784	4,76	33
769,50	126,00	12951	2121	118	0,62	4
6516,26	337,41	37794	1957	6129	4,76	13
769,50	126,00	4463	731	118	0,62	2

14	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича М125	86,5	6269,06	337,41	542274	29186	81299	4,38	22
		м3		670,50	126,00	57998	10899	118	0,62	3
15	E0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	67,8	1170,52	34,37	79361	2330	16150	1,21	82
		м2		189,00	12,87	12814	873	118	0,06	4
		крыльцо								
	E0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	5	337,15	172,69	1686	863	955	0,48	12
		шт		76,28	60,21	381	301	140	0,24	6
16	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	481,17	243,37	3849	1947	2150	0,67	17
		шт		106,88	85,08	855	681	140	0,34	9
17	E0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	12	724,20	389,08	8690	4669	4886	0,94	11
		шт		153,90	136,92	1847	1643	140	0,55	7
18	C143002-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	6,388	10900,00	--	69629	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	C143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	7,992	9268,00	--	74070	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		перекрытия								
20	E0106-22-3	Устройство плит перекрытия из бетона В25	12	10477,92	210,67	125735	2528	12484	5,75	641
		м3		911,25	79,58	10935	955	105	0,39	12
21	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5	66000,00	--	33000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	C12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	3,4	72000,00	--	244800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	112	220,05	1,19	24646	133	3659	0,16	23
		м2		27,00	0,45	3024	50	119	--	3

24	E0112-14-1	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном**	22	11115,99	207,16	244552	4558	15374	3,63	52
		м3		508,50	78,75	11187	1733	119	0,38	2
25	E0112-14-2	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	12	3440,12	245,72	41281	2949	6779	2,71	84
		м3		382,50	92,25	4590	1107	119	0,45	2
26	E0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	110	149,51	15,94	16446	1753	5316	0,24	42
		м2		34,65	5,96	3812	656	119	0,03	1
27	E0112-17-2	**Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 25мм**	220	5,44	0,14	1197	31	42	--	11
		м2		0,11	0,05	24	11	119	--	4
28	E0112-2-2	**Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике**	132	1111,75	8,54	146751	1127	7607	0,26	7
		м2		45,23	3,20	5970	422	119	0,02	-
29	E0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	43,7	715,87	1,24	31284	54	7993	0,97	13
		м2		153,23	0,47	6696	21	119	--	--
		лестница								
30	E0106-22-3	**Устройство монолитных лестничных площадок МП-1**	2	9950,12	210,67	19900	421	2081	5,75	12
		м3		911,25	79,58	1823	159	105	0,39	1
31	C12041-14	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм**	0,208	50000,00	--	10400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	E0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	1,8	13565,47	5475,87	24418	9857	10680	28,90	62
		т		5040,00	1552,87	9072	2795	90	5,46	5

33	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,6
34	С12021-146	Косоуры т	1,2
		полы	
35	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	110
36	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	10
37	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	110
38	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	220
39	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм м2	220
40	Е0111-27-3	Устройство полов из керамогранита м2	128
41	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	128
42	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	89

Всего прямые затраты

Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8

Затраты на строительно-монтажные работы в зимнее время (1,4175 %)

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)

133700,00	--	301980	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
108500,00	--	369356	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
61,90	2,62	77658	288	15024	0,07	12
10,51	0,99	13187	109	113	--	-
7254,61	--	77658	#ЗНАЧ!	14901	3,66	12
567,00	--	13187	#ЗНАЧ!	113	--	--
194,65	9,95	77658	1095	15366	0,36	49
52,20	3,74	13187	411	113	0,02	2
194,65	9,95	77658	2189	15831	0,36	9
52,20	3,74	13187	823	113	0,02	2
29,66	0,67	77658	147	14963	--	2
0,63	0,25	13187	55	113	--	1
268,76	11,72	259752	11327	209311	1,06	24
171,68	4,39	165929	4243	123	0,02	--
1350,00	--	172800	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
137,96	0,32	195097	453	72601	0,24	34
41,63	0,11	58869	156	123	--	1

6008608

86 524

86 398

60 951

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	24 381
- Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	6 266 863
- Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРП тек=1852 тенге (Имрп = 2,3897)	14 975 921
- Итого по акту в договорных ценах	14 227 125
Налог (2 %)	284 543
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	14 511 668
НДС (12 %)	1 741 400
Всего по акту с учетом НДС (12%)	16 253 068

Заказчик

Еркетаева А.У

Подрядчик

ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Мурзагалиев Б.К.