Приложение
к постановлению Правительств
Республики Казахста
от 2 ноября 2011 года №127

Утвержден
постановлением Правительств
Республики Казахста
от 15 октября 2001 года №132

Единая форм

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 15» октября 2012г.

п. Туздыбастау
(место нахождение объе

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «12» октября 2012г. № 06-2486 Акимом Талгарского района Алматинской области
(наименование органа. назначившего комиссию)

в составе:
Председателя
Тойбаев А.А. -Заместитель акима Талгарского района Алматинской области
(фамилия. имя. отчество, должность)

Заместителя председателя
Тайджумаев А.К -Главный специалист ГАСКиЛ по Алматинской области
(фамилия. имя. отчество, должность)

Членов комиссии - представителей заказчика
Бекембаев Н.Д. -ТОО «СК РеалСтрой»
(фамилия, имя. отчество, должность)

Эксплуатационной организации
Тюлеева З.Ш. -Руководитель ГУ «Отдел образования Талгарского района»
(фамилия, имя. отчество, должность)

Генерального подрядчика
Тлимисова Р.Т. -Директор ТОО «BARRY INVEST»
(фамилия, имя. отчество. должность)

Генерального проектировщика
Ищанова Т.Б. - Директор ТОО «Капремстройпроект»
(фамилия, имя. отчество, должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Успанов Б.М. -Руководитель Талгарского районного управления по защите прав потребителей
(фамилия, имя. отчество, должность)

Органов государственной противопожарной службы
Мустапфаев А.Б. -Руководитель ОЧС Талгарского района Алматинской области
(фамилия, имя. отчество, должность)

Уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды
Садыков К.О. -Государственный инспектор по охране окружающей среды
(фамилия, имя. отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ТОО «СК РеалСтрой» и ТОО «BARRY INVEST»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект **«Строительство Детского сада на 90 мест в с. Тvздыбастау Талгарского района Алматинской области»**
(наименование объекта и вид строительства (новое. расширение. Реконструкция, техническое первооружение)

по адресу: Алматинская область. Талгарский район. с. Тvздыбастаv м-н Арман
(область. район. населенный пункт. микрорайон. квартал. улица. номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю Решение Акима Тvздыбастаvского сельского округа от «16» 05 2011 г. № 14
(наименование органа. вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ ГУ «департамент ГАСК и Л по Алматинской области от «14» 03 2012г. №4Т 16-2у 84
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «BARRY INVEST»
(наименование организации)

выполнившим строительно-монтажные работы, отделочные. малярные и специализированные и ·енерные работы, благоустройства территории
(виды работ)

и субподрядными организациями
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Капремстройпроект»
(наименование организации)

выполнившим Архитектурно-строительную, электротехническую, сантехническую части, котельная
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Отдел строительства Талгарского района» от 24.10.2009г.
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций. тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) - индивидуальному
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Отдел строительства Талгарского района»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) от «20 » 03 2012г. №3

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2012 г.
(месяц, год)

окончание работ октябрь 2012г.
(месяц и год)

при продолжительности строительства, 7 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства 7 месяцев:

фактически 7 месяцев:

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Проектно-сметная документация. журналы производства работ, авторского надзора, бетонных работ, сварочных работ. акты скрытых работ, акты посадки объекта, исполнительные схемы, акты ввода в эксплуатацию, акты согласования внесенных в проект изменений, паспорта, сертификаты на строительные материалы. технологическое. акты лабораторных испытаний, обработки материалов.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: Детский сад на 90 мест состоит из 2-х блоков, которые соединены между собой коридорами.

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	га	1.4	1.4
Общая площадь	м2	5485,2	5485,2
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	м3	18950,5	18950,5
в том числе подземная часть	м3	7594,1	7594,1
Котельная с двумя котлами	шт	2	2
Внутриплощадочные тепловые сети	м	52,5	52,5

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными : Первой, второй блоки запроектированы с техническим подпольем и чердачным вентилируемым пространством. Второй блок - двухэтажное здание. Здания первого и второго блоков решены в монолитном каркасе с заполнением тепло блоком толщиной 400 мм. Внутренние перегородки кирпичные толщиной 120 мм.

Кровля в первом и втором блоках - монолитная плита с уклоном 11-12% и внутренним водостоком. Покрытие рулонный материал.

Окна, витражи. входные двери — металлопластиковые.

Внутренние двери деревянные, фрамуги - металлопластик.

Внутренняя отделка - выполнена согласно санитарных норм.

Наружная отделка - мюнхенская штукатурка - колерованная. Отделка крыльца главного входа — термообработанные гранитные плиты. В отделке остальных входов - керамическая плитка для наружного применения, с шероховатой поверхностью, также брусчатка.

Инженерное обеспечение объекта

Теплоснабжение – подключенно к центральной магистрали г.Актау.

Водоснабжение – подключенно к центральной городской водной магистрали диаметром 550мм.

Канализация подключена к центральной канализации города Актау.

Электроснабжение – подключенно к городской подстанции напряжением 110Кв.

Газоснабжение – подключенно к Газовой магистрали городского значения относящийся ко II классу.

Теплоснабжения - автономная котельная с двумя подземными резервуарами для жидкого топлива - **Выполнены согласно проекта**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности. пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими и сельскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и сельских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок. а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены согласно графику выполнения работ.

16. Сетная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 324 628,94 тыс.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 196 426,65тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 24 483.82 тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов. принимаемых в эксплуатации
324 628,94 тыс.тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 196 426,65 тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 24 483.82 тыс.тенге.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических, архитектурно - строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) **прогрессивные**

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Строительство детскогосада на 90 мест в с. Туздыбастау Талгарского района Алматинской области»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии _____ Тойбаев А.А.

Зам. председателя комиссии _____ Тайджумаев А.К.

Члены рабочей комиссии: _____ Бекембаев Н.Д.

_____ Тюлеева З.Ш.

_____ Ищанова Т.Б.

_____ Тлимисова Р.Т.

_____ Успанов Б.М.

_____ Садыков К.О.

_____ Мустафаев Б.М.

Заказчик: ТОО «СК РеалСтрой»
Подрядчик: ТОО «BARRY INVEST»

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Строительство Детского сада на 90 мест в с. Тvздыбастау Талгарского района Алматинской области"
Наименование объекта и его адрес: "ВЛ- 35 кВ"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЛ-35кВ								
1	Е0133-9-2	Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих одностоечных одноцепных объемом до 3 м3	50	3695,45	2283,95	184773	114197	84235	6,26	313
				1129,50	474,98	56475	23749	105	1,83	92
		1м3								
2	СЦена рыночная	Стойка СК22,1-1	103	22116,49	--	2277998	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Е0133-110-2	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 120 мм2	3,38	56082,35	33307,85	189278	112414	101167	118,00	398
				21105,00	7443,09	71229	25120	105	26,03	88
		1км								
4	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	2,79	313500,00	--	876076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
5	СЦена фирмы	Траверса ТМ	100	3455,70	--	345570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	СЦена фирмы	Зажим натяжной SO236	150	6020,52	--	903078	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	СЦена фирмы	Вязка спиральная SO115	100	3326,80	--	332680	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	СЦена фирмы	Зажим плашечный SL37.2	250	144,79	--	36198	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	СЦена фирмы	Кожух защитный SP15	250	86,39	--	21598	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	СЦена фирмы	Изолятор штыревой SDI37	300	1925,86	--	577759	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	СЦена фирмы	Заземляющий проводник ЗП21	100	609,59	--	60959	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
12	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	3	2263,89	769,89	6792	2310	5111	7,42	22
				1386,00	236,48	4158	709	105	1,03	3
		шт								
13	Цена фирмы	РЛНД-10(трехполюсный с приводом)	3	173821,77	--	521465	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	6,3	218,93	--	1379	--	1559	1,54	10
				218,93	--	1379	--	113	--	--
		м3								
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,3	134,10	--	845	--	955	0,97	6
				134,10	--	845	--	113	--	--
		м3								
16	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	9	431,60	21,60	3884	194	1299	0,90	8
				149,00	2,90	1341	26	95	0,02	--
		шт								
17	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	18	51,70	2,80	931	50	475	0,16	3
				27,50	0,30	495	5	95	--	--
		м								
18	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	6	93,50	3,10	561	19	186	0,18	1
				32,40	0,30	194	2	95	--	--
		м								
				КТПН-630/10/0,4кВ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	0,2	164,82	34,29	33	7	4	0,04	--
				6,01	8,79	1	2	133	0,03	--
		м2								
20	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	1	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4
				600,75	566,01	601	566	105	2,24	2
		шт								
21	Е0133-117-5	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с воздушными тупиковыми вводами	1	6610,97	3206,72	6611	3207	4575	18,60	19
				3397,50	959,63	3398	960	105	4,09	4
		шт								
22	Цена фирмы	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-630/10/0,4 кВ	1	840882,00	--	840882	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	75-3-28	Трансформатор масляный трехфазный общего назначения напряжением 35 кВ, марка ТМ 4000/35-6/10/, мощность 4000 кВА, напряжение ВН 35 кВ, напряжение НН 6,3;11 кВ, напряжение КЗ 7,5%, габариты 3180х3710х3685 мм	2	2987770,00	--	5975540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
24	СЦена фирмы	Лежни ж/б	2	1269,81	--	2540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	25	218,93	--	5473	--	6185	1,54	39
				218,93	--	5473	--	113	--	--
		м3								
26	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25	134,10	--	3353	--	3788	0,97	24
				134,10	--	3353	--	113	--	--
		м3								
27	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
				116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
		шт								
28	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	74	51,70	2,80	3826	207	1954	0,16	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				27,50	0,30	2035	22	95	--	--
		м								
		Сети ВЛ-6кВ								
29	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	4,73	41504,56	31105,06	196455	147231	77393	51,10	242
				9157,50	6414,57	43345	30362	105	22,72	108
		1км								
30	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	2,1	315700,00	--	663475	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Опоры 6 кВ								
31	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	44	30,30	2,80	1333	123	1162	0,16	7
				27,50	0,30	1210	13	95	--	--
		м								
32	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,541	45800,00	--	24778	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
33	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	44	131,70	20,70	5795	911	4707	0,70	31
				111,00	1,60	4884	70	95	0,01	--
		шт								
34	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,594	45300,00	--	26908	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Опора ж/б анкерная А10-1 /2ШТ./								
35	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
		опора								
36	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	4	502,85	325,10	2011	1300	1120	1,01	4
				177,75	89,01	711	356	105	0,33	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
37	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	17300,00	--	69200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	Прайс-лист стр.48	Стоимость траверсы ТМ6	2	2474,41	--	4949	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	Прайс-лист стр.52	Оголовок ОГ2	4	179,96	--	720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	Прайс-лист стр.52	Оголовок ОГ5	2	122,86	--	246	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	Прайс-лист стр.24	Стоимость хомута Х1	2	224,95	--	450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	Прайс-лист стр.52	Болт Б5	2	67,48	--	135	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
43	Прайс-лист стр.50	Кронштейн У1	2	787,31	--	1575	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
44	Прайс-лист стр.25	Стяжка Г1	4	800,29	--	3201	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
45	Прайс-лист стр.54	Проводник ЗП1 /2м/	2	285,51	--	571	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
46	Прайс-лист стр.23	Изолятор ШФ-20В	2	240,33	--	481	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Прайс-лист стр.39	Колпачок К-6	2	14,79	--	30	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
48	Прайс-лист стр.51	Крепление провода	2	406,63	--	813	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	Прайс-лист стр.41	Зажим ПС-2-1	4	81,33	--	325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
50	Прайс-лист стр.40	Зажим ПА	6	32,96	--	198	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
51	Прайс-лист стр.59	Изолятор натяжной SDI 90.150	12	2985,24	--	35823	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Опора ж/б угловая анкерная УА10-1 /2ШТ./								
52	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
				1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7
		опора								
53	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	6	502,85	325,10	3017	1951	1681	1,01	6
				177,75	89,01	1067	534	105	0,33	2
		шт								
54	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	6	17300,00	--	103800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
55	Прайс-лист стр.48	Стоимость траверсы ТМ6	2	2474,41	--	4949	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
56	Прайс-лист стр.52	Оголовок ОГ2	4	179,96	--	720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
57	Прайс-лист стр.52	Оголовок ОГ5	2	122,86	--	246	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
58	Прайс-лист стр.24	Стоимость хомута Х1	2	224,95	--	450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
59	Прайс-лист стр.52	Болт Б5	2	67,48	--	135	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	Прайс-лист стр.50	Кронштейн У1	4	787,31	--	3149	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
61	Прайс-лист стр.25	Стяжка Г1	6	800,29	--	4802	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
62	Прайс-лист стр.54	Проводник ЗП1 /2м/	2	285,51	--	571	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
63	Прайс-лист стр.23	Изолятор ШФ-20В	4	240,33	--	961	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
64	Прайс-лист стр.39	Колпачок К-6	4	14,79	--	59	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
65	Прайс-лист стр.51	Крепление провода	4	406,63	--	1627	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
66	Прайс-лист стр.41	Зажим ПС-2-1	6	81,33	--	488	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
67	Прайс-лист стр.40	Зажим ПА	6	32,96	--	198	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
68	Прайс-лист стр.59	Изолятор натяжной SDI 90.150	12	2985,24	--	35823	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
69	Прайс-лист стр.38	Звено промежуточное ПРТ-7-1	4	133,24	--	533	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
70	Прайс-лист стр.29	Скоба СК-7-1А	2	181,17	--	362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
71	Прайс-лист стр.26	Серьга СРС-7-17	2	135,40	--	271	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Опора ж/б промежуточная П10-1 /32ШТ./								
72	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	32	1534,11	878,23	49092	28103	25290	3,06	98
				506,25	246,42	16200	7885	105	1,03	33
		опора								
73	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	32	17300,00	--	553600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
74	Прайс-лист стр.48	Стоимость траверсы ТМ1	32	1968,28	--	62985	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
75	Прайс-лист стр.24	Стоимость хомута Х1	32	224,95	--	7198	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
76	Прайс-лист стр.23	Изолятор ШФ-20В	96	240,33	--	23071	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
77	Прайс-лист стр.39	Колпачок К-6	96	14,79	--	1420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
78	Прайс-лист стр.51	Крепление провода	96	406,63	--	39037	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
79	Прайс-лист стр.41	Зажим ПС-2-1	32	81,33	--	2602	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Опора ж/б угловая промежуточная УП10-1 /8ШТ./								
80	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	3155,76	1990,26	25246	15922	12897	5,98	48
				985,50	549,90	7884	4399	105	2,29	18
		опора								
81	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	16	502,85	325,10	8046	5202	4482	1,01	16
				177,75	89,01	2844	1424	105	0,33	5
		шт								
82	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	16	17300,00	--	276800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
83	Прайс-лист стр.48	Стоимость траверсы ТМ5	8	1968,28	--	15746	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
84	Прайс-лист стр.50	Оголовок ОГ1	8	877,29	--	7018	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
85	Прайс-лист срт.24	Стоимость хомута Х1	8	224,95	--	1800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
86	Прайс-лист стр.24	Стоимость хомута Х2	8	276,86	--	2215	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
87	Прайс-лист стр.50	Кронштейн У1	8	787,31	--	6299	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
88	Прайс-лист стр.25	Стяжка Г1	16	800,29	--	12805	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
89	Прайс-лист стр.54	Проводник ЗП1 /2м/	8	285,51	--	2284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
90	Прайс-лист стр.23	Изолятор ШФ-20В	48	240,33	--	11536	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
91	Прайс-лист стр.39	Колпачок К-9	48	14,79	--	710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
92	Прайс-лист стр.51	Крепление провода	48	406,63	--	19518	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
93	Прайс-лист стр.41	Зажим ПС-2-1	16	81,33	--	1301	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
94	Прайс-лист стр.40	Зажим ПА	32	32,96	--	1055	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Установка разъединителя и кабельной муфты КРМ-1/2ШТ./								
95	Прайс-лист стр.49	Кронштейн РА1	2	1574,63	--	3149	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
96	Прайс-лист стр.51	Кронштейн РА2	2	224,95	--	450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
97	Прайс-лист стр.48	Вал привода РА3	4	1695,75	--	6783	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Прайс-лист стр.48	Кронштейн РА4	4	1687,10	--	6748	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
99	Прайс-лист стр.51	Кронштейн Р2	6	302,81	--	1817	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
100	Прайс-лист стр.52	Кронштейн КМ4	2	77,87	--	156	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
101	Прайс-лист стр.46	Уголок	2	149,74	--	299	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
102	Прайс-лист стр.53	Скоба КМ3	6	67,48	--	405	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
103	Прайс-лист стр.24	Стоимость хомута Х7	10	207,64	--	2076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
104	Прайс-лист стр.24	Стоимость хомута Х8	8	207,64	--	1661	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
105	Прайс-лист стр.55	Проводник ЗП1 /6м/	2	830,57	--	1661	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
106	Прайс-лист стр.47	Круг 10/1,5м/	2	155,73	--	311	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
107	Прайс-лист стр.23	Изолятор ШФ-20В	4	240,33	--	961	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
108	Прайс-лист стр.39	Колпачок К-6	4	14,79	--	59	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Прайс-лист стр.51	Крепление провода	4	406,63	--	1627	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
110	Прайс-лист стр.40	Зажим ПА	6	32,96	--	198	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
111	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	2	568,50	25,50	1137	51	872	2,00	4
				452,00	6,80	904	14	95	0,04	--
		шт								
112	Ц0108-57-1	Монтаж привода ПРНЗ	2	943,80	3,80	1888	8	1441	4,00	8
				756,00	2,30	1512	5	95	0,01	--
		шт								
113	Прайс лист стр.27	Разъединитель РЛНД 10У1/400 приводом ПРНЗ	2	9721,15	--	19442	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
114	Ц0108-165-5	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	2	2352,90	1407,00	4706	2814	2352	5,00	10
				927,00	311,00	1854	622	95	1,80	4
		шт								
115	С151610-10 прим.	Муфты концевые для силовых кабелей, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа 4КВТп1х35-50	2	5010,00	--	10020	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
116	Ц0108-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	6	8165,00	4293,00	48990	25758	16484	11,00	66
				1958,00	933,99	11748	5604	95	5,42	33
		компл								
117	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	6	599,00	--	3594	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
118	Прайс-лист стр.67	Зажим аппаратный А1А	6	369,73	--	2218	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
119	Прайс-лист стр.68	Наконечник 7-8	4	200,72	--	803	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
120	Прайс-лист стр.69	Ошиновка	18	158808,75	--	2858557	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
121	Прайс-лист стр.70	Провод МГТ	2	927,29	--	1855	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
122	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002	149300,00	--	304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
123	Прайс-лист стр.71	Зажим аппаратный А26	12	927,29	--	11128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Сети 0,4кВ								
124	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	55,37	28,89	27,85	1599	1542	509	0,01	--
				1,04	8,44	58	467	97	0,03	2
		м3								
125	Е0101-166-2 прим.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /Подсыпка/	15,39	134,10	--	2064	--	2332	0,97	15
				134,10	--	2064	--	113	--	--
		м3								
126	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	40,48	6,48	6,48	262	262	83	--	--
				--	2,10	--	85	97	0,01	--
		м3								
127	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	170	36,70	27,80	6239	4726	2536	0,06	10
				8,80	6,90	1496	1173	95	0,04	7
		м								
128	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	161	11,20	7,90	1803	1272	811	0,02	3
				3,30	2,00	531	322	95	0,01	2
		м								
129	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	170	32,40	23,70	5508	4029	2342	0,06	10
				8,60	5,90	1462	1003	95	0,03	6
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	161	18,80	14,20	3027	2286	1224	0,03	5
				4,50	3,50	725	564	95	0,02	3
		м								
131	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1,4	9690,00	--	13518	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
132	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб диам.100мм	0,042	219648,38	--	9225	--	1268	175,00	7
				27450,00	--	1153	--	110	--	--
		кан.-км								
133	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	310	26,40	3,10	8184	961	5772	0,11	34
				19,10	0,50	5921	155	95	--	1
		м								
134	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	42	27,70	2,10	1163	88	806	0,10	4
				19,70	0,50	827	21	95	--	--
		м								
135	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	45	73,10	20,80	3290	936	1188	0,14	6
				23,40	4,40	1053	198	95	0,03	1
		м								
136	С151601-479 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	0,28	199300,00	--	55804	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
137	Прайс-лист стр.	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 4х6 мм2	0,043	174,14	--	7	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
138	С151603-47	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,105	98800,00	--	10374	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
139	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,22	7259,41	4310,78	1597	948	904	16,10	4
				2745,00	1169,46	604	257	105	4,45	1
		1км								
140	Прайс-лист стр	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25мм2	220	104,27	--	22938	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
141	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,10	1245,00	8084	4980	3918	4,00	16
				756,00	275,00	3024	1100	95	1,59	6
		шт								
142	С151610-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип 4КВТп-1х16-25	4	5070,00	--	20280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
143	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	14	330,10	24,10	4621	337	1576	0,70	10
				116,00	2,50	1624	35	95	0,01	--
		шт								
144	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	54	61,90	3,30	3343	178	1200	0,14	8
				23,00	0,40	1242	22	95	--	--
		м								
		Опора наружного освещения(8шт.)								
145	Е0109-17-1	Установка опоры	1,45	4588,45	2285,57	6633	3304	2858	9,35	14
				1579,50	617,13	2283	892	90	2,34	3
		т								
146	С12021-246	Опора из труб и стали для наружного освещения	1,45	162200,00	--	234476	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
147	Е0109-48-2	Сварочные работы	1,45	519,16	120,84	750	175	381	1,34	2
				292,50	--	423	--	90	--	--
		т								
148	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	8	269,19	38,56	2154	308	2041	1,29	10
				229,50	13,50	1836	108	105	0,07	1
		шт								
149	С151703-5	Светильники тип РКУ15-250-101	8	6550,00	--	52400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
150	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	8	537,00	--	4296	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
151	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	24	27,70	2,10	665	50	461	0,10	2
				19,70	0,50	473	12	95	--	--
		м								
152	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,024	52100,00	--	1250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
153	Е0106-1-13	Фундамент под опоры	0,96	10355,15	95,97	9941	92	814	4,90	5
				771,75	36,25	741	35	105	0,18	--
		м3								
154	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,28	218,93	--	280	--	317	1,54	2
				218,93	--	280	--	113	--	--
		м3								
155	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,28	134,10	--	172	--	194	0,97	1
				134,10	--	172	--	113	--	--
		м3								
156	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,004	149300,00	--	597	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
157	Прайс-лист стр.	Крюк под бандаж D16 SOT29	8	429,63	--	3437	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
158	Прайс-лист стр.	Анкерный зажим SO3.35	16	501,36	--	8022	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
159	Прайс-лист стр.	Бандажная лента 19х0,75 СОТ37	8	144,20	--	1154	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
160	Прайс-лист стр.	Бандажная скрепа СОТ36	8	32,17	--	257	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
161	Прайс-лист стр.	Прокалывающий зажим SLIP 12.1	8	353,47	--	2828	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Прайс-лист стр.	Калпачок концевой 25-95мм2 РК99/2595	8	92,06	--	737	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19040471	501168			1602
			Тенге			278982	111776			439
	Стоимость оборудования -		Тенге			7360924				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7360924				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10045388				
	Материалы -		Тенге			37860				
	Всего заработная плата -		Тенге				239745,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9518118				
		Накладные расходы -	Тенге			246083				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36912,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			617488				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10908959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1356
		Сметная заработная плата -	Тенге				276657,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1392300				
	Материалы -		Тенге			16819				
	Всего заработная плата -		Тенге				147415,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52587				
	Местные материалы -		Тенге			1038338				
		Накладные расходы -	Тенге			155881				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23382,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1641071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							868
		Сметная заработная плата -	Тенге				170797,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			241860				
	Материалы -		Тенге			1199				
	Всего заработная плата -		Тенге				3598,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			234476				
		Накладные расходы -	Тенге			3238				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				486,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14706				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			259804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				4084,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20170759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2244
		Сметная заработная плата -	Тенге				451539,00			
	Итого по акту:		Тенге			20170759				
	Стоимость оборудования					7360924				
	Стоимость без оборудования					12809835				
	Временные здания и сооружения				3,80%	486774				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					13296609				
	Затраты на доп.отпуска				0,40%	53186				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					20223945				
	Затраты на выслугу лет				1,00%	132966				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					20356912				
	Итого со стоимостью оборудования					27717836				
	Пересчет в текущих ценах К-1,95097				1,95097	54076666				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2,00%	1081533				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					55158199				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				12,00%	6618984				
	Итого с НДС					61777183				
	Итого к оплате:					61777183				

Заказчик: ТОО «СК РеалСтрой»

_____ **Бекембаев Н.Д.**

Подрядчик: ТОО «BARRY INVEST»

_____ **Тлимисова Р.Т.**

Заказчик: ТОО «СК РеалСтрой»
Подрядчик: ТОО «BARRY INVEST»

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Строительство Детского сада на 90 мест в с. Тҳздыбастау Талгарского района Алматинской области"
Объект **Строительство газопровода высокого давления**

Акт о приемке выполненных работ за май 2012 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	3013,4	33,67	32,1	0	101464	96733	0	40617	0,01	33
				м3	1,57	12,33	0	4731	37142	0	97	0,05	150
2	2	1-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	102,2	294,75	0	0	30123	0	0	34039	1,89	193
				м3	294,75	0	0	30123	0	0	113	0	0
3	3	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью 59 (80) кВт, при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2721,66	7,57	7,57	0	20610	20610	0	6491	0	0
				м3	0	2,46	0	0	6692	0	97	0,01	26
4	4	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2721,66	21,55	4,52	0	58641	12291	0	44959	0,11	294
				м3	17,03	0	0	46350	0	0	97	0	0
5	5	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	384,8	1428,2	152,52	1122	549571	58690	431746	105466	1,02	392
				м3	153,68	57,15	0	59136	21991	0	130	0,28	107
6	6	22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,69	217692,6	140427,57	1563,03	150208	96895	1078	96545	444	306
				км	75702	31929,48	0	52234	22031	0	130	134,61	93
7	7	8-4-369	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1,25 МПа, SDR 9 Dв 381,7 мм	690	21700		21700	14973000		14973000			
				м									
8	8	25-12-2	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 400 мм	3	53041,58	22420,2	16221,38	159125	67261	48664	73596	83,7	251
				шт	14400	6043,47	0	43200	18130	0	120	22,8	68
9	9	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	0	849	361	0	652	2,7	3
				установ.	488,46	138,6	0	488	139	0	104	0,56	1
10	10	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	0	677	251	0	543	2,35	2
				установ.	425,14	96,53	0	425	97	0	104	0,39	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	30	831,44	781,34	0,26	24943	23440	8	3533	0,28	8
				м	49,84	63,41	0	1495	1902	0	104	0,3	9
12	12	4-69-4	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	30	3251,24	3053,05	5,95	97537	91592	179	13909	1,08	32
				м	192,24	253,57	0	5767	7607	0	104	1,2	36
13	13	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/.Протаскивание трубопровода	30	5063,58	4756,84	7,7	151907	142705	231	21691	1,68	50
				м	299,04	396,18	0	8971	11886	0	104	1,87	56
14	14	22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 450 мм	30	439,99	0,69	280	13200	21	8400	6223	0,91	27
				м	159,3	0,27	0	4779	8	0	130	0	0
15	15	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 450 мм	22	4618,68	559,8	2738,13	101611	12316	60239	38039	7,99	176
				футляр	1320,75	9,29	0	29057	204	0	130	0,02	0
16	16	24-103-9	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 400 мм	1	26157,92	11446,67	8298,75	26158	11447	8299	13958	23,6	24
				врезка	6412,5	4324,49	0	6413	4324	0	130	21,12	21
17	17	25-43-2	Продувка воздухом трубопровода диаметром 400 мм	0,69	92831,81	67711,68	16030,13	64054	46721	11061	17153	43,8	30
				км	9090	11625,86	0	6272	8022	0	120	43,04	30
18	18	25-46-2	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 400 мм	0,69	214957,56	180223,18	2559,38	148321	124354	1766	53306	172	119
				км	32175	32204,48	0	22201	22221	0	120	121,11	84
19	19	8-472-2	Прокладка сигнальной ленты	690	61,9	3,3	35,6	42711	2277	24564	15339	0,14	97
				м	23	0,4	0	15870	276	0	95	0	2
20	20	СПрайс-лист	Лента сигнальная	703,8	37,6	0	0	26463	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0		0	0
21	21	8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	690	26,4	3,1	4,2	18216	2139	2898	12848	0,11	76
				м	19,1	0,5	0	13179	345	0	95	0	2
22	22	16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,69	125400		125400	86526		86526			
				1000м									
23	23	25-51-2	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 400 мм	75	2443,25	1392,5	623,25	183244	104438	46744	85860	2,05	154
				стык	427,5	526,5	0	32063	39488	0	120	3,36	252
24	24	27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	19,8	66,75	51,25	0	1322	1015	0	662	0,12	2
				м3	15,5	9,62	0	307	190	0	133	0,04	1
25	25	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см, 15 см	90	24,29	17,83	0,05	2186	1604	5	1374	0,04	4
				м2	6,41	5,07	0	577	456	0	133	0,02	2
26	26	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1	408,11	169,61	0	408	170	0	323	1,55	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	238,5	4,07	0	239	4	0	133	0,01	0
27	27	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2	1211,76	68,13	1122,25	2424	136	2245	91	0,14	0
				м3	21,38	12,76	0	43	26	0	133	0,04	0
28	28	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	20	278,45	34,29	238,15	5569	686	4763	394	0,04	1
				м2	6,01	8,79	0	120	176	0	133	0,03	1
29	29	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	20	209,84	13,67	195,17	4197	273	3903	133	0,01	0
				м2	1	4,01	0	20	80	0	133	0	0
30	30	27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотност каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	20	561	15,35	539,71	11220	307	10794	293	0,03	1
				м2	5,94	5,06	0	119	101	0	133	0,02	0
31	31	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	20	135,56	0	135,54	2711	0	2711	1	0	0
				м2	0,02	0	0	0	0	0	133	0	0
32	32	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,8	27,1	0	0	49	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0		0	0
33	33	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1,8	45		45	81		81			
				т									
			ИТОГО:					17059326	918732				2278
								384191	203538				940
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					28186					
			На общестроительные работы					659866					
			Всего накладных расходов:					688053					
			Итого с накладными					17747378					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					1064843					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					18812221					
			Итого с временными, 2,8 %					19338963					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %					19565229					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					19642585					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					19835975					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,087741					38699347					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					773987					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					39473334					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					4736800					
			Итого с НДС					44210134					

Заказчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Бекембаев Н.Д.

Подрядчик: ТОО «BARRY INVEST»

Тлимисова Р.Т.

Заказчик: ТОО «СК РеалСтрой»
Подрядчик: ТОО «BARRY INVEST»

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Строительство Детского сада на 90 мест в с. Тvздыбастау Талгарского района Алматинской области"

АКТ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6600	32,25	30,77	212860	203084	62515	0,01	65
		м3		1,42	8,34	9372	55077	97	0,03	188
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	115,5	262,72	--	30344	--	34288	1,85	213
		м3		262,72	--	30344	--	113	--	--
3	С010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	12540	57,60	--	722304	--	144461	0,24	3034
		т		11,52	--	144461	--	100	--	--
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6600	3,79	3,24	24982	21411	10243	--	22
		м3		0,48	1,12	3168	7392	97	--	24
5	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/обр.засыпка/	3992	39,75	37,82	158672	150962	49828	0,01	52
		м3		1,87	11,00	7465	43904	97	0,04	150
6	С010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	7584,8	57,60	--	436884	--	87377	0,24	1835
		т		11,52	--	87377	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/засыпка пазух котлована/**	3992	9,24	9,24	36905	36905	11623	--	--
		м3		--	3,00	--	11982	97	0,01	46
8	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	3992	21,55	4,52	86012	18028	65944	0,11	431
		м3		17,03	--	67984	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1708963**	**430390**			**5652**
			Тенге			**350170**	**118355**			**409**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1708963**				
Всего заработная плата -			Тенге				**468525**			
Местные материалы -			Тенге			**1052**				
Транспортные расходы -			Тенге			**1159188**				
		Накладные расходы -	Тенге			**466279**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**233**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**69942**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**130515**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2305757**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6294**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**538467**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2305757**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6294**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**538467**			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
		Фундаменты под колонны блока "А"(Фм)								
9	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	134,92	91,22	2,62	12307	353	1908	0,07	9
		м2		10,51	0,99	1418	134	123	--	1
10	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки (В7,5)**	13,492	7583,17	66,01	102312	891	3126	1,35	18
		м3		195,75	24,93	2641	336	105	0,12	2
11	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны (В20)**	50,58	9951,20	112,36	503332	5683	56505	6,34	321
		м3		1021,50	42,44	51667	2147	105	0,21	10
12	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм**	1,4144	59300,00	--	83874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,8736	63700,00	--	55648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	6,472	67100,00	--	434271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,85008	69100,00	--	58741	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04672	69900,00	--	3266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,04608	77300,00	--	3562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0672	62500,00	--	4200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	237,456	245,44	3,82	58281	907	10869	0,21	50
		м2		37,35	1,44	8869	342	118	0,01	2
		Фундаменты ленточные блока "А"(Фл1,Фл2)								
20	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	23,864	91,22	2,62	2177	63	338	0,07	2
		м2		10,51	0,99	251	24	123	--	--
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В7,5)	2,3888	7583,17	66,01	18115	158	554	1,35	3
		м3		195,75	24,93	468	60	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов(В20)	5,616	9451,77	353,46	53081	1985	4237	3,60	20
		м3		585,00	133,52	3285	750	105	0,65	4
23	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,96	69100,00	--	66336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,132	62500,00	--	8250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28,872	245,44	3,82	7086	110	1322	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1078	42	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1474839	10150			430
			Тенге			69678	3833			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1474839				
		Материалы -	Тенге			111075				
		Всего заработная плата -	Тенге				73511			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			718148				
		Местные материалы -	Тенге			565789				
		Накладные расходы -	Тенге			78858				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11829			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93222				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1646919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							488
		Сметная заработная плата -	Тенге				85339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1646919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							488
		Сметная заработная плата -	Тенге				85339			

РАЗДЕЛ 3.Монолитный каркас на отм выше 0,000

Колонны Блока "А"

26	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке, периметром до 2 м (из бетона В25)	36,452	12825,95	990,15	467532	36093	77268	10,40	379
		м3		1644,75	374,04	59954	13635	105	1,83	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	4,03208	44900,00	--	181040	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,18844	45800,00	--	8631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	3,57032	48300,00	--	172446	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,5802	70800,00	--	41078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,13868	62500,00	--	71168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,03932	70437,87	304,24	73207	316	10683	58,00	60
		1т		9675,00	114,75	10055	119	105	0,56	1
		Ригели на отм.4,100 8,600 12,800 Блока "А"								
33	Е0106-18-2	Устройство ригелей для перекрытий(В25)	67,9	15226,04	407,30	1033848	27656	181008	14,40	978
		м3		2385,00	153,86	161942	10447	105	0,75	51
34	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	5,36412	60500,00	--	324529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	6,2616	63700,00	--	398864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,6308	67100,00	--	42327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,69364	67300,00	--	46682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	6,15856	62500,00	--	384910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,19616	93997,62	304,24	18439	60	6836	198,00	39
		1т		33075,00	114,75	6488	23	105	0,56	--
		Плиты перекрытия (на отм. 4,100 8,600 12,800 Блока "А")								
40	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (В25)	258	12971,89	241,10	3346748	62204	372103	8,06	2079
		м3		1282,50	91,08	330885	23499	105	0,44	115
41	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	18,6304	67100,00	--	1250100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	13,71264	52400,00	--	718542	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	5,6732	53600,00	--	304084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,8728	62500,00	--	179550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,2448	55620,00	--	13616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,16916	70437,87	304,24	11915	51	1739	58,00	10
		1т		9675,00	114,75	1637	19	105	0,56	--
47	Е0106-11-1	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (на отм. 12,8000)**	0,05216	172357,31	536,06	8990	28	2611	289,00	15
		1т		47475,00	202,50	2476	11	105	0,99	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			9098245	126408			3560
			Тенге			573437	47752			233
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9098245				
		Материалы -	Тенге			1326684				
		Всего заработная плата -	Тенге				621189			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4137566				
		Местные материалы -	Тенге			2934150				
		Накладные расходы -	Тенге			652249				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97837			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			585030				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10335523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4120
		Сметная заработная плата -	Тенге				719027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10335523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4120
		Сметная заработная плата -	Тенге				719027			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12282047	566948			9642
			Тенге			993285	169940			661
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12282047				
		Материалы -	Тенге			1437759				
		Всего заработная плата -	Тенге				1163225			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4855714				
		Местные материалы -	Тенге			3500991				
		Транспортные расходы -	Тенге			1159188				
		Накладные расходы -	Тенге			1197386				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							599
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				179608			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			808766				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14288200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10901
		Сметная заработная плата -	Тенге				1342833			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14288200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10901
		Сметная заработная плата -	Тенге				1342833			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	от сметной себестоимости - 6 %					857292				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					15145492				
	Временные здания и сооружения					514947				
	Итого с временными, 3,4 %					15660439				
	Зимнее удорожание					148774				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %					15809213				
	Затраты на доп.отпуска					62642				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					15871855				
	Затраты на выслугу лет					156604				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					16028459				
	Пересчет в текущих ценах, К-2,08774					33463255				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					669265				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					34132520				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					4095902				
	Итого с НДС					38228423				
	Итого к оплате:					38228423				

Заказчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Бекембаев Н.Д.

Подрядчик: ТОО «BARRY INVEST»

Тлимисова Р.Т.

Заказчик: ТОО «СК РеалСтрой»
Подрядчик: ТОО «BARRY INVEST»

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Строительство Детского сада на 90 мест в с. Тvздыбастау Талгарского района Алматинской области"

А К Т

приемки выполненных работ

за 2012 год

на Наружные сети водопровода и канализации

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1										
		Трубопроводы										
9	Е0122-35-3	Установка задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3		
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--		
10	Е0122-35-6	Установка задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	4	1230,66	466,78	4923	1867	3580	3,04	12		
		шт		513,00	175,50	2052	702	130	0,86	3		
11	С130809-43 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80	2	4123,00	--	8246	--	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		
12	С130809-45 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 12816-80	2	5684,00	--	11368	--	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		
13	Ц0112-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	2	885,30	59,10	1771	118	1454	5,00	10		
		шт		799,00	9,00	1598	18	90	0,05	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С130904-162 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	4	3100,00	--	12400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм /пожарная подставка/	0,118	107786,81	398,18	12719	47	1059	42,10	5
		т		6750,00	150,75	797	18	130	0,74	--
16	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	4	19322,87	36,99	77291	148	1568	1,82	7
		шт		288,00	13,50	1152	54	130	0,07	--
17	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	552,00	--	2208	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
19	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	552,00	--	2208	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130810-371 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые DN 100	4	35,00	--	140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	4	1436,00	--	5744	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
23	С130804-3385 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1615,00	--	6460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С130810-374 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые DN 200	4	85,00	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С130804-3212 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый, DN 200x110, PN 10	4	2684,00	--	10736	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	17	440,21	332,43	7484	5651	4182	0,61	10
		шт		102,38	86,87	1740	1477	130	0,33	6
27	С130804-3751 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	2851,00	--	37063	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С130804-3759 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	33854,00	--	67708	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130804-3758 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	25437,00	--	50874	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	30	904,00	--	27120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С130809-21 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	2	4689,00	--	9378	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С130809-20 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 450 ГОСТ 12816-80	2	3968,00	--	7936	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	24	2017,57	1,57	48422	38	12096	2,36	57
		1сальник		393,75	--	9450	--	128	--	--
34	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,46	139706,75	90794,12	64265	41765	40639	286,00	132
		км		48375,00	19582,83	22253	9008	130	84,07	39
35	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,07	58881,69	25695,31	4122	1799	3630	194,00	14
		км		33075,00	6813,45	2315	477	130	26,38	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	464,6	1942,00	--	902253	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	70,7	468,00	--	33088	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,46	10651,88	--	4900	--	5759	61,80	28
		км		9630,00	--	4430	--	130	--	--
39	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,07	8287,75	--	580	--	731	51,50	4
		км		8032,50	--	562	--	130	--	--
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ /2+3+1=6 шт/								
40	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,665	16092,98	2104,76	75074	9819	18108	13,90	65
		м3		2362,50	623,48	11021	2909	130	2,48	12
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,665	70,00	--	327	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,665	100,00	--	467	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,174	5437,50	--	946	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,531	4785,00	--	2541	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,267	4350,00	--	1161	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	0,708	9603,00	--	6799	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	2,937	8730,00	--	25640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,196	27300,00	--	59951	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Прокол методом бурения								
49	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
50	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	48,6	831,44	781,34	40408	37973	5750	0,28	14
		м		49,84	63,92	2422	3107	104	0,30	15
52	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	48,6	1089,57	1024,24	52953	49778	7620	0,36	17
		м		64,08	86,68	3114	4213	104	0,41	20
53	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	48,6	1823,56	1713,61	88625	83281	12776	0,60	29
		м		106,80	145,97	5190	7094	104	0,68	33
54	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	48,6	5063,58	4756,84	246090	231182	35295	1,68	82
		м		299,04	399,26	14533	19404	104	1,87	91
55	С11061-3	Глина бентонитовая	0,18	6450,00	--	1161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации скважин	0,018	180000,00	--	3240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	48,6	313,94	0,42	15257	20	9890	0,90	44
		м		156,38	0,16	7600	8	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2048341	466843			542
			Тенге			92442	49444			224
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1771				
		Материалы -	Тенге			54				
		Всего заработная плата -	Тенге				1616			
		Накладные расходы -	Тенге			1454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				218			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1834			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1998148				
		Материалы -	Тенге			139668				
		Всего заработная плата -	Тенге				130820			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1199671				
		Местные материалы -	Тенге			110729				
		Накладные расходы -	Тенге			154407				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23161			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129153				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2281708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							776
		Сметная заработная плата -	Тенге				153981			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48422				
		Материалы -	Тенге			38934				
		Всего заработная плата -	Тенге				9450			
		Накладные расходы -	Тенге			12096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1814			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3631				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11264			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2349276				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							850
		Сметная заработная плата -	Тенге				167079			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация ливневая К2								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	419,667105	23,36	22,08	9803	9266	2784	0,01	4
		м3		1,28	5,56	537	2333	97	0,02	8
59	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	12,979395	537,30	--	6974	--	7880	3,55	46
		м3		537,30	--	6974	--	113	--	--
60	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(во временный отвал)	432,6465	9,24	9,24	4000	4000	1260	--	--
		м3		--	3,00	--	1299	97	0,01	5
61	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,4694	134,10	--	599	--	677	0,97	4
		м3		134,10	--	599	--	113	--	--
62	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	144,5106	6,48	6,48	936	936	295	--	--
		м3		--	2,10	--	304	97	0,01	1
63	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	144,5106	3,20	3,20	462	462	146	--	--
		м3		--	1,04	--	150	97	--	1
64	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,5616	122,18	--	69	--	78	0,89	--
		м3		122,18	--	69	--	113	--	--
65	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	18,1584	5,55	5,55	101	101	32	--	--
		м3		--	1,80	--	33	97	0,01	--
66	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	18,1584	3,11	3,11	56	56	18	--	--
		м3		--	1,01	--	18	97	--	--
67	С143008-92	Песок природный	18,72	844,00	--	15800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	162,669	21,55	4,52	3505	735	2687	0,11	18
		м3		17,03	--	2770	--	97	--	--
69	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,24	1234,60	152,52	7704	952	1710	1,02	6
		м3		153,68	57,15	959	357	130	0,28	2
70	Е0105-11-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Погружение дизель-молотом на тракторе стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг, длиной до 8 м в грунтах группы 2	0,7488	12579,24	8204,11	9419	6143	3566	15,10	11
		т		2610,00	1531,17	1954	1147	115	4,56	3
71	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	0,7488	68500,00	--	51293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	39	483,56	6,82	18859	266	1907	0,26	10
		м2		40,73	2,54	1588	99	113	0,01	--
		Трубопроводы								
73	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0321	139706,75	90794,12	4485	2914	2836	286,00	9
		км		48375,00	19582,83	1553	629	130	84,07	3
74	С130804-2313 Изм. и доп.вып.19	Трубы гофрированные "Корсис", Dн 200 мм	32,421	938,00	--	30411	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,0135	155788,86	103471,23	2103	1397	1307	306,00	4
		км		51300,00	23175,85	693	313	130	98,72	1
76	С130804-2315 Изм. и доп.вып.19	Трубы гофрированные "Корсис", Dн 300 мм	13,635	1991,00	--	27147	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0122-11-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,003	217692,60	140427,57	653	421	420	444,00	1
		км		75702,00	31929,48	227	96	130	134,61	--
78	С130804-2316 Изм. и доп.вып.19	Трубы гофрированные "Корсис", Dн 400 мм	3,03	3264,00	--	9890	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство канализационных колодцев /4+9+3+4=20 шт/								
79	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,6	13237,59	2538,55	21180	4062	7480	15,87	25
		м3		2645,33	950,63	4233	1521	130	4,64	7
80	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,6	70,00	--	112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,6	100,00	--	160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,58	5437,50	--	3154	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	2,36	4785,00	--	11293	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,8	27300,00	--	21840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,03	9817,25	296,60	295	9	36	5,95	--
		м3		915,75	110,25	27	3	118	0,54	--
86	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	12,7725	11277,94	1686,97	144047	21547	41492	11,16	143
		м3		1867,05	631,80	23847	8070	130	3,09	39
87	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,7725	70,00	--	894	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	12,7725	100,00	--	1277	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	1,74	5437,50	--	9461	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,295	4785,00	--	1412	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	5,015	7645,00	--	38340	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
92	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	8,455	6950,00	--	58762	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,16	27300,00	--	168168	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,25	9817,25	296,60	2454	74	303	5,95	1
		м3		915,75	110,25	229	28	118	0,54	--
95	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	0,22	1143,60	97,07	252	21	39	0,78	--
		м3		112,50	36,00	25	8	118	0,18	--
96	Е0123-18-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах	0,88	7240,47	2704,97	6372	2380	3709	15,70	14
		м3		2520,00	722,52	2218	636	130	2,54	2
97	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	1,78	4350,00	--	7743	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,44	27300,00	--	12012	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /отмостка/	52	382,99	12,52	19915	651	2934	0,24	13
		м2		38,03	4,39	1978	228	133	0,02	1
100	Е0127-55-1	Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	52	480,53	--	24988	--	1712	0,14	7
		м2		24,75	--	1287	--	133	--	--
101	С131104-9 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дождеприемник круглый, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99	1	14800,00	--	14800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	9	10500,00	--	94500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
103	С11011-773	Скобы ходовые	72,5	221,00	--	16023	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,045	20732,90	424,40	933	19	565	59,30	3
		км		9495,00	159,75	427	7	130	0,78	--
		Прокол методом бурения								
105	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	30	831,44	781,34	24943	23440	3549	0,28	8
		м		49,84	63,92	1495	1918	104	0,30	9
106	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	30	1089,57	1024,24	32687	30727	4704	0,36	11
		м		64,08	86,68	1922	2601	104	0,41	12
107	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	30	1823,56	1713,61	54707	51408	7886	0,60	18
		м		106,80	145,97	3204	4379	104	0,68	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	30	5063,58	4756,84	151907	142705	21787	1,68	50
		м		299,04	399,26	8971	11978	104	1,87	56
109	С11061-3	Глина бентонитовая	0,15	6450,00	--	968	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации скважин	0,015	180000,00	--	2700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	40	313,94	0,42	12558	17	8140	0,90	36
		м		156,38	0,16	6255	6	130	--	--
112	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм/футляр/	0,05	203956,79	85907,16	10198	4295	8340	504,00	25
		км		95850,00	32451,75	4793	1623	130	158,50	8
113	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	50,2	4203,00	--	210991	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	25	4618,68	559,80	115467	13995	43226	7,99	200
		футляр		1320,75	9,29	33019	232	130	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1501779	323001			670
			Тенге			111853	40013			182
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1501779				
	Материалы -		Тенге			154649				
	Всего заработная плата -		Тенге				151866			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			458722				
	Местные материалы -		Тенге			453554				
		Накладные расходы -	Тенге			183503				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27525			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101117				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1786399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				179391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1786399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							943
		Сметная заработная плата -	Тенге				179391			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3550120**	**789844**			**1211**
			Тенге			**204294**	**89457**			**405**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1771				
Материалы -			Тенге			54				
Всего заработная плата -			Тенге				1616			
		Накладные расходы -	Тенге			1454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				218			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			3418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1834			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3499928				
Материалы -			Тенге			294317				
Всего заработная плата -			Тенге				282686			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1658392				
Местные материалы -			Тенге			564283				
		Накладные расходы -	Тенге			337910				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50686			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			230270				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4068108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1719
		Сметная заработная плата -	Тенге				333372			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			48422				
Материалы -			Тенге			38934				
Всего заработная плата -			Тенге				9450			
		Накладные расходы -	Тенге			12096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1814			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3631				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			64149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11264			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4135675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1792
		Сметная заработная плата -	Тенге				346471			
		сметная стоимость общая				4 135 675				
		оборудование								
		стоимость без оборудования				4 135 675				
		Временные здания и сооружения		1,2%			49 628			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе возвратных сумм				-7 444				
		Итого:	тенге			**4 185 303**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2% с К-2,08	3,03%			126 815				
		Затраты за выслугу лет	1%			41 853				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			16 741				
		Итого:	тенге			4 370 712				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 75% (1982:775)	2,5574190			6 371 313				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 25% (2121:775)	2,7367742			2 990 413				
		в том числе возвратных сумм				-19 612				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	2%			187 235				
		Итого:				**9 548 960**				
		Договорная скидка				-477 448				
		Итого с договорной скидкой,без учета НДС				9 071 512				
		НДС 12%	12%			1 088 581				
		Всего по акту				**10 160 093,89**				

Заказчик: ТОО «СК РеалСтрой»

_____ **Бекембаев Н.Д.**

Подрядчик: ТОО «BARRY INVEST»

_____ **Тлимисова Р.Т.**