Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Одел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района Восточно-Казахстанской области"**

РК, ВКО, Абайский район, Карааульский с.о., с. Караул, ул.Кунанбая, 14 ИИК KZ98070103KSN1819000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050240008249, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: **ТОО "Терезе"**

РК, ВКО, Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра,97/2 ,БИН 010740001450, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ368562203104939068 филиал АО "БанкЦентрКредит"

Наименование объекта: **Средний ремонт автодороги Караул-Кенгирбай би Абайского района ВКО**

Договор № 45 2018-07-24

Акт №1 от 14.08.18г.
приемки выполненных работ за август 2018г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-1-1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм, толщина до 30 мм / *м2*	15000	20,69 / 0,79	19,9 / 3,42	310350 / 11850	298500 / 51300	75780 / 120	0,00518 / 0,01883	78 / 282
2	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; / *м3 грунта*	375	36,89 / 1,85	35,04 / 8,82	13834 / 694	13140 / 3308	3481 / 87	0,01288 / 0,02818	5 / 11
3	П8-1-1	Вывозка пучинистого грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза / *т*	654,4125	19,7	19,7 / 3,94	12892 / 0	12892 / 2578	2578 / 100	0,00827	0 / 5
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	375	3,72	3,24	1395	1215	582	0,00332	1

	м3 грунта		0,48	1,12	180	420	97	0,00371	1
5 30-8-76	Гравий для строительных работ, фракция свыше 40 мм *м3*	375	570		213750				
6 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м3 грунта*	375	8,1	8,1 2,63	3038 0	3038 986	858 87	0,00806	0 3
7 Е1-20-2	Грубая планировка грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	375	3,72 0,48	3,24 1,12	1395 180	1215 420	582 97	0,00332 0,00371	1 1
8 Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м3 уплотненного грунта*	375	11,85	11,85 4,05	4444 0	4444 1519	1321 87	0,01059	0 4
9 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000; *м3 уплотненного грунта*	1125	1,39	1,39 0,42	1564 0	1564 473	458 97	0,00137	0 2
10 Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м2 покрытия*	5698,4925	401,47 8,07	7,36 2,07	2287774 45987	41941 11796	69339 120	0,05187 0,00773	296 44
11 Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=3,247; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м2 покрытия*	18503,0051	64,47 0,22	0,03 0,01	1192889 4071	555 185	5107 120	0,00156 0,00004	29 1
	Всего прямые затраты				**4043324**	**378505**	**160089**		**409**

	62962	72985	355
В том числе стоимость: материалов, тенге	3601859		
Накладные расходы, тенге	160089		
- заработная плата, тенге	24014		
- трудоемкость, чел-ч	80		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	252205		
Всего	**4455619**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	44556		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17822		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4517997**		
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103) К-0,99933190	**14009979,2**		
- материалы, тенге	11176567,6		
- сметная заработная плата, тенге	689923		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	845		
Налог (2 %)	280200		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14290178,7**		
НДС (12 %)	1714821		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16 005 000**		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Одел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"

Н. Шалтабанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

Ж. Казанов