Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Одел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района Восточно-Казахстанской области"**

РК, ВКО, Абайский район, Карааульский с.о., с. Карааул, ул.Кунанбая, 14 ИИК KZ98070103KSN1819000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050240008249, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: **ТОО "Терезе"**

РК, ВКО, Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра,97/2 ,БИН 010740001450, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ368562203104939068 филиал АО "БанкЦентрКредит"

Наименование объекта: **Средний ремонт автодороги Караул-Кенгирбай би Абайского района ВКО**

Договор № 45 2018-07-24

Акт №2 от 22.08.18г.
приемки выполненных работ за август 2018г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3 грунта*	125	36,89 / 1,85	35,04 / 8,82	4611 / 231	4380 / 1103	1160 / 87	0,01288 / 0,02818	2 / 4
3	П8-1-1	Вывозка пучинистого грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	159,4875	19,7	19,7 / 3,94	3142 / 0	3142 / 628	628 / 100	/ 0,00827	0 / 1
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	125	3,72 / 0,48	3,24 / 1,12	465 / 60	405 / 140	194 / 97	0,00332 / 0,00371	0 / 0
5	30-8-76	Гравий для строительных работ, фракция свыше 40 мм *м3*	125	570		71250				

6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3 грунта*	125	8,1	8,1	1013	1013	286	0
					2,63	0	329	87	0,00806	1
7	Е1-20-2	Грубая планировка грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	125	3,72	3,24	465	405	194	0,00332	0
					1,12	60	140	97	0,00371	0
8	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3 уплотненного грунта*	125	11,85	11,85	1481	1481	440	0
					4,05	0	506	87	0,01059	1
9	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000; *м3 уплотненного грунта*	375	1,39	1,39	521	521	153	0
					0,42	0	158	97	0,00137	1
10	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 покрытия*	14101,5075	401,47	7,36	5661332	103787	171587	0,05187	731
				8,07	2,07	113799	29190	120	0,00773	109
11	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=3,247; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 покрытия*	45787,5949	64,47	0,03	2951926	1374	12637	0,00156	71
				0,22	0,01	10073	458	120	0,00004	2
12	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см *м2 покрытия*	1380	398,94	5,88	550537	8114	15913	0,0451	62
				7,02	1,65	9688	2277	133	0,00618	9

13	E27-52-4								
	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=3,247;	4480,86	64,43	0,02	288702	90	1192	0,00136	6
	м2 покрытия		0,19	0,01	851	45	133	0,00003	0
15	E27-65-4								
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	3,3	7047,01	2115,31	23255	6981	5178	3,657	12
	км линии		517,5	790,09	1708	2607	120	3,5625	12
16	E27-83-1								
	Установка дорожных знаков на металлических стойках ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	4	6690,35	182,74	26761	731	2964	3,68	15
	шт		582,19	35,27	2329	141	120	0,1375	1
	Всего прямые затраты				**9585461**	**132422**	**212525**		**900**
					138799	**37721**			**141**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				9314237				
	Накладные расходы, тенге				212525				
	- заработная плата, тенге				31878				
	- трудоемкость, чел-ч				106				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				587879				
	Всего				**10385864**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				103859				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				41543				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**10531266**				
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103) К-0,99933190				**32656687,4**				
	- материалы, тенге				28902078,6				
	- сметная заработная плата, тенге				1097840				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1147				

Налог (2 %)	653134
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**33309821,1**
НДС (12 %)	3997179
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**37307000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Одел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"

_____ **Н. Шалтабанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

_____ **Ж. Казанов**