Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
РК, ВКО, Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8 (7232) 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A,БИН 050340003330, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Терезе" ВКО, Усть-Каменогорск Г.А.,г. Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра,97/2 ,БИН/ИИН 010740001450, БИК KSNVKZKA,ИИК KZ14551F127000227KZT АО "Банк Kassa Nova" ,телефон 263282
Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Кокпекты-Самарское-Васильевская переправа" участок км 10-30
Договор №60 от 21 мая 2018 г
Доп.соглашение №1 от 22 июня 2018 г

Акт №1 от 28.06.18г
приемки выполненных работ за июнь 2018г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 (ямочность) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	561	857,25	26,21	480917	14704	157717	1,2552	704
		м2		200,36	11,02	112402	6182	133	0,04224	24
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	22,75	40165,51	407,51	913904	9272	5118	0,696	16
		т		–	169,13		3848	133	0,696	16
3	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	4500,00	5218,4	201,5	23482800	906750	646560	0,2292	1031
		т смеси		41,58	66,45003	187110	299025	133	0,2286	1029
		Всего прямые затраты				**24877622**	**930726**	**809395**		**1751**
						299512	**309056**			**1068**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				23647383				

Накладные расходы, тенге	809395
- заработная плата, тенге	121409
- трудоемкость, чел-ч	405
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1541221
Всего	**27228238**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	272282
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	108913
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**27609433**
- материалы, тенге	23647383
- сметная заработная плата, тенге	1111172
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3224
- в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103) К-0,87999765	**75 391 221**
- материалы, тенге	73 377 829
- сметная заработная плата, тенге	3 447 968
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3 224
Налог (2 %)	1 507 824
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**76 899 045**
НДС (12 %)	9 227 885
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**86 126 930**

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

А. Султанов

Тех.надзор:

ТОО "САПА Бақылау "

Эксперт

М. Жанузаков

Подрядчик:

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

Ж. Казанов