Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "BNK LOGISTIC SYSTEM"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "AIBAS COMPANY"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Организация реверсного транспорта газа по магистральному газопроводу "Средняя Азия - Центр"**
наименование, адрес

Объект **Земляные работы**

Договор подряда номер **14/05-Р от 22.07.2014 года**
дата **22.07.2014**

Номер документа	Дата составления
1	12.09.2014

Отчетный период	
с	по
01.09.2014	30.09.2014

АКТ

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Земляные работы.										
1	1	1-28-2	**Устройство насыпей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на сооружении магистральных трубопроводов**	22224,49	6,83	6,83	0	151702	151702	0	40240	0	0
				м3	0	1,87	0	0	41484	0	97	0,01	136
2	2	1-166-2	**Засыпка вручную**	404,97	134,1	0	0	54306	0	0	61366	0,97	394
				м3	134,1	0	0	54306	0	0	113	0	0
3	3	1-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	22224,79	21,55	4,52	0	478856	100368	0	367134	0,11	2400
				м3	17,03	0	0	378488	0	0	97	0	0
4	4	1-24-2	**Возврат грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	440,43	9,24	9,24	0	4072	4072	0	1282	0	0
				м3	0	3	0	0	1322	0	97	0,01	5
5	5	1-24-10	**Возврат грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10(=50м) м**	442,43	31,64	31,64	0	13999	13999	0	4409	0	0
				м3	0	10,27	0	0	4545	0	97	0,04	17
6	6	С344-720-45	**Провозная плата за перевозку навалочных грузов /балласт, щебень, гравий и др./, расстояние перевозки 681-720 км, весовая нормазагрузки 45 т (Щебень)**	538,672	188,24		188,24	101399		101399			
				т									
7	7	Е010333-А200-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (Щебень)**	538,672	702,5	702,5	0	378417	378417	0	75683	0	0
				т	0	140,5	0	0	75683	0	100	2,95	1589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е010333-А201-1 К=60	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 /расстояние 260 км/	538,672	168	168	0	90497	90497	0	18099	0	0
				т	0	33,6	0	0	18099	0	100	0,71	380
9	9	Е010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (Песок)	292,434	702,5	702,5	0	205435	205435	0	41087	0	0
				т	0	140,5	0	0	41087	0	100	2,95	863
10	10	Е010333-А201-1 К=59	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 /расстояние 259 км/	292,434	165,2	165,2	0	48310	48310	0	9662	0	0
				т	0	33,04	0	0	9662	0	100	0,69	203
11	11	Е010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (ПГС)	163,812	702,5	702,5	0	115078	115078	0	23016	0	0
				т	0	140,5	0	0	23016	0	100	2,95	483
12	12	Е010333-А201-1 К=59	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 /расстояние 259 км/	163,812	165,2	165,2	0	27062	27062	0	5412	0	0
				т	0	33,04	0	0	5412	0	100	0,69	114
13	13	Е010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (Щебень)	1301,712	702,5	702,5	0	914453	914453	0	182891	0	0
				т	0	140,5	0	0	182891	0	100	2,95	3841
14	14	Е010333-А201-1 К=59	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 /расстояние 259 км/	1301,712	165,2	165,2	0	215043	215043	0	43009	0	0
				т	0	33,04	0	0	43009	0	100	0,69	903
15	15	1-24-2	Востановление плодородного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	862,05	9,24	9,24	0	7970	7970	0	2510	0	0
				м3	0	3	0	0	2587	0	97	0,01	10
16	16	1-24-10	Востановление плодородного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м=20	862,05	7,91	7,91	0	6819	6819	0	2148	0	0
				м3	0	2,57	0	0	2214	0	97	0,01	8
			Итого по разделу: Земляные работы.					2813417					
			Раздел: Крановые узлы.										
17	17	1-25-1	ВОЗВРАЩЕНИЕ растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(до 100 м)	330,5	9,85	9,85	0	3254	3254	0	863	0	0
				м3	0	2,69	0	0	890	0	97	0,01	3
18	18	1-25-9	ВОЗВРАЩЕНИЕ растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	330,5	74,53	74,53	0	24631	24631	0	6533	0	0
				м3	0	20,38	0	0	6735	0	97	0,07	22
19	19	47-30-1	Одерновка ОТКОСОВ РАНЕЕ СНЯТЫМ РАСТИТЕЛЬНЫМ ГРУНТОМ (ШИРИНА 1М)	1158	233,81	0	197,27	270752	0	228439	54584	0,26	301
				м	36,54	0	0	42313	0	0	129	0	0
20	20	1-145-5	Планировка ОТКОСОВ из грунтов 2 группы ручным способом	1316,2	19,4	0	0	25534	0	0	24768	0,12	162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	19,4	0	0	25534	0	0	97	0	0
21	21	27-14-1	Устройство ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 0,1м ТИП	325,78	898,26	68,13	808,75	292636	22196	263475	14793	0,14	47
				м3	21,38	12,76	0	6965	4157	0	133	0,04	14
22	22	27-22-1	Устройство ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ однослойных оснований толщиной 15 см(20СМ) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(способ заклинки)ТИПII	2632,9	596,59	33,28	558,31	1570766	87627	1469974	57732	0,03	87
				м2	5	11,49	0	13165	30243	0	133	0,04	106
23	23	27-22-1	Устройство ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(способ заклинки) ТИПIV	845,9	457,05	33,28	418,77	386620	28153	354238	18548	0,03	28
				м2	5	11,49	0	4230	9717	0	133	0,04	34
24	24	27-63-11	Укрепление обочин ГПС толщиной 10 (15) см	932	176,41	20,37	151,25	164417	18985	140968	12627	0,03	30
				м2	4,79	5,4	0	4464	5029	0	133	0,02	19
25	25	27-22-1	Устройство ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(способ заклинки)	5819,4	457,05	33,28	418,77	2659766	193679	2436990	127604	0,03	192
				м2	5	11,49	0	29097	66846	0	133	0,04	235
26	26	27-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка	15,6	898,26	68,13	808,75	14013	1063	12617	708	0,14	2
				м3	21,38	12,76	0	334	199	0	133	0,04	1
27	27	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(способ заклинки)	156	457,05	33,28	418,77	71300	5192	65328	3421	0,03	5
				м2	5	11,49	0	780	1792	0	133	0,04	6
28	28	27-14-1	Устройство выравнивающих слоев оснований из песка	4,68	898,26	68,13	808,75	4204	319	3785	213	0,14	1
				м3	21,38	12,76	0	100	60	0	133	0,04	0
29	29	27-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2	21,84	802,15	403,56	202,84	17519	8814	4430	8807	1,25	27
				м3	195,75	107,44	0	4275	2346	0	133	0,38	8
30	30	30-23-14	Плита ПАГ-14 /ГОСТ 25912.91/	15	58400		58400	876000		876000			
				шт									
			Итого по разделу: Крановые узлы.					6381413					
			ИТОГО:					9194830	2673136				3685
								663677	579025				9001
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					1320731					
			Всего накладных расходов:					1320731					
			Итого с накладными					10515561					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					630934					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					11146495					
			Итого с временными, 2,7 %					11447450					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %					11612293					
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,2 %					11749662					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					11795452					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					11909927					
			Итого с затратами, связанными с командированием работников					12596774					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					28135504					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					562710					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					28698214					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					3443786					
			Итого с НДС					32142000					

ПРИНЯЛ

Директор ТОО "BNK LOGISTIC SYSTEM" _____ Разак Е.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ

Директор ТОО "AIBAS COMPANY" _____ Дусубалиева Д.Б.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)