Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"** **Форма 2В**

РК, ВКО, Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: **ТОО "Терезе"**

РК, ВКО, Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра,97/2 ,БИН 010740001450, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ368562203104939068 филиал АО "БанкЦентрКредит"

Наименование объекта: **Средний ремонт а/д "Семей-Караул" участок км 59-71**

Договор № 56 от 21 мая 2018 г

Доп.соглашение №1 от 22 июня 2018 г

Доп.соглашение №2 от 5 июля 2018 г

Акт №3 от 24.07.2018г.
приемки выполненных работ за июль 2018г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	3,256809798	40766	407,51	132767	1327	733	0,696	2
		т		–	169,13		551	133	0,696	2
4	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	324,849965542	5389,09	201,5	1750646	65457	46674	0,2292	74
		т смеси		41,58	66,45	13507	21586	133	0,2286	74
5	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	11492,648785800	102,58	7,9	1178916	90792	90947	0,02532	291
		м2 покрытия		4	1,95	45971	22411	133	0,00709	81
6	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 6 см ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	410,451742350	85,66	23,42	35159	9613	6398	0,036456	15
		м2 покрытия полосы и обочин		5,51	6,21	2262	2549	133	0,02338	10
7	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	4514,969165850	1,62	1,62	7314	7314	1489	–	

м2 спланированной площади	–	0,34		1535	97	0,00114	5
Всего прямые затраты			**3104802**	**174503**	**146241**		**383**
			61739	**48632**			**173**
В том числе стоимость: материалов, тенге			2868559				
Накладные расходы, тенге			146241				
- заработная плата, тенге			21936				
- трудоемкость, чел-ч			73				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			195063				
Всего			3446106				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (0,499 %)			34461				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			13784				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			3494352				
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)К -0,99506462			10789459				
- материалы, тенге			8901139,8				
- сметная заработная плата, тенге			560256				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			629				
Налог (2 %)			215789				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			11005248				
НДС (12 %)			1320630				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**12325878**				

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

_____ А. Султанов

Тех.надзор

Эксперт ТОО "САПА Бақылау"

_____ М. Жанузаков

Подрядчик:

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

_____ Ж. Казанов