Заказчик **ТОО "BNK Logistic System"**

Подрядчик **ТОО "AIBAS COMPANY"**

Наименование строительства и его адрес: **Вдольтрассовая автодорога (IV-В категория способом щебеночно-гравийной смеси) протяженностью 18км. Договор подряда №14/05-Р от 22.07.2014г.**

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**С РДС РК 8.02-03-2002 табл.17 стр. 357**	**Закрепление трассы для строительства автомобильной дороги**	**18,259**	**8342**	**0**	**152318**	**0**	**0**	**0**	**0**
		км		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
2	**Е0101-25-1**	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(до 100м)**	**9694,27**	**9,85**	**9,85**	**95461**	**95461**	**25322**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,69**	**0**	**26105**	**97**	**0,01**	**85**
3	**Е0101-25-9**	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**9694,27**	**74,53**	**74,53**	**722469**	**722469**	**191638**	**0**	**0**
		м3		**0**	**20,38**	**0**	**197565**	**97**	**0,07**	**646**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	E0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	42768,35	9,85	9,85	421148	421148	111712	0	0
		м3		0	2,69	0	115167	97	0,01	376
5	C01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	51322,02	30	0	1539661	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
6	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	51322,02	19,7	19,7	1011044	1011044	202209	0	0
		т		0	3,94	0	202209	100	0,08	4246
7	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6038,96	32,27	30,77	194864	185820	57201	0,01	59
		м3		1,42	8,34	8575	50395	97	0,03	172
8	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, в насыпь (глиненого грунта)	10568,18	108,2	108,2	1143477	1143477	228695	0	0
		т		0	21,64	0	228695	100	0,45	4803
9	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	6038,96	12,61	12,61	76167	76167	25633	0	0
		м3		0	4,38	0	26425	97	0,01	86
10	E0101-35-5 K=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	6038,96	15,21	15,21	91880	91880	30920	0	0
		м3		0	5,28	0	31877	97	0,02	104
11	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	183367,03	32,27	30,77	5916862	5642251	1736858	0,01	1804
		м3		1,42	8,34	260381	1530194	97	0,03	5231
12	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, в насыпь	320892,3	108,2	108,2	34720547	34720547	6944109	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	21,64	0	6944109	100	0,45	145826
13	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	183367,03	12,61	12,61	2312735	2312735	778306	0	0
		м3		0	4,38	0	802377	97	0,01	2622
14	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	183367,03	15,21	15,21	2789838	2789838	938866	0	0
		м3		0	5,28	0	967903	97	0,02	3163
15	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см =8 проходов	183367,03	14,01	14,01	2568168	2568168	852871	0	0
		м3		0	4,8	0	879249	97	0,02	2873
16	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	183367,03	9,75	9,75	1788032	1788032	521955	0	0
		м3		0	2,93	0	538098	97	0,01	1758
17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	183367,03	14,12	12	2588680	2199942	776385	0,01	2237
		м3		1,62	2,75	297055	503342	97	0,01	2237
18	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	154837,59	8,55	4,43	1323204	685273	730349	0,03	4320
		м2		4,12	0,74	637931	115006	97	0	387
19	Е0101-19-2 К=30	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	189405,99	48,08	41,1	9107398	7784586	2810976	0	0
		м3		0	15,3	0	2897913	97	0,07	13921
20	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийно-щебеночной смеси	18332,649	2422,37	73,75	44408524	1352099	805814	0,14	2640
		м3		21,38	11,67	391952	213923	133	0,04	752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(способ заклинки)	648	457,05	33,28	296169	21567	14209	0,03	21
		м2		5	11,49	3240	7443	133	0,04	26
22	Е0127-14-1	Устройство выравнивающих слоев оснований из песка	19,4	898,26	68,13	17426	1322	881	0,14	3
		м3		21,38	12,76	415	248	133	0,04	1
23	Е0127-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2	30,24	802,15	403,56	24257	12204	12194	1,25	38
		м3		195,75	107,44	5919	3249	133	0,38	11
24	30-23-14	Плита ПАГ-14 /ГОСТ 25912.91/	18	58400		1051200				
		шт								
25	Е0101-145-12	Планировка обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	37659,5	8,55	4,43	321829	166672	177635	0,03	1051
		м2		4,12	0,74	155157	27972	97	0	94
26	Е0101-25-1	ВОЗВРАЩЕНИЕ растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при пер емещении 1 группы грунтов до 10 м(до 100м)	9694,27	9,85	9,85	95461	95461	25322	0	0
		м3		0	2,69	0	26105	97	0,01	85
27	Е0101-25-9	ВОЗВРАЩЕНИЕ растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	9694,27	74,53	74,53	722469	722469	191638	0	0
		м3		0	20,38	0	197565	97	0,07	646
28	Е0101-145-11	Планировка откосов, 1 из грунтов 1 группы механизированным способом	64628,467	7,29	3,96	471447	256235	250595	0,02	1467
		м2		3,33	0,67	215213	43132	97	0	145
29	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	104,76	23,36	22,08	2447	2313	695	0,01	1
		м3		1,28	5,56	134	582	97	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную 2 группы после разработки их механизированным способом	3,24	262,72	0	851	0	962	1,85	6
		м3		262,72	0	851	0	113	0	0
31	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	4	3476,67	38,67	13907	155	1416	1,99	8
		м3		310,5	14,24	1242	57	109	0,07	0
32	Е0130-3-2	Устройство подушек ГПС	37,6	1191,42	33,87	44797	1274	11300	1,94	73
		м3		263,25	12,47	9898	469	109	0,06	2
33	Е0130-7-1	МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН ЛОТКА В20	2,8	10655	532,08	29834	1490	1728	2,55	7
		м3		434,25	131,85	1216	369	109	0,43	1
34	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/до 3; 4 м	11,2	4921,38	2182,5	55119	24444	23079	7,89	88
		м3		1323	567,45	14818	6355	109	1,94	22
35	30-23-23	Круглые звенья ЗК 3.200 /ЗК 4.200/	24	35100		842400				
		шт								
36	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	13,8	1100,16	20,67	15182	285	2484	0,91	13
		м2		157,5	7,61	2174	105	109	0,31	4
37	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	16,8	3244,05	686,25	54500	11529	11755	2,79	47
		м3		463,5	178,43	7787	2998	109	0,61	10
38	30-23-53	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	12	30700		368400				
		шт								
39	30-23-45	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	6	40200		241200				
		шт								
40	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	213,6	333,1	13,7	71149	2926	25115	0,6	129
		м2		102,83	5,04	21964	1077	109	0,02	5
41	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	100,8	6,48	6,48	653	653	206	0	0
		м3		0	2,1	0	212	97	0,01	1
42	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	4,32	167,18	0	722	0	816	1,21	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		167,18	0	722	0	113	0	0
43	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	139,68	25,65	5,38	3582	751	2746	0,13	18
		м3		20,27	0	2831	0	97	0	0
44	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	139,68	14,12	12	1972	1676	591	0,01	2
		м3		1,62	2,75	226	383	97	0,01	2
45	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов ОЖ 40-8.1	6,029	1923,79	922,5	11598	5561	4193	2,44	15
		м3		398,25	239,85	2401	1446	109	0,82	5
46	30-19-67	Опоры дорожных знаков, марка 1 ОЖ 40-8.1	5	714		3570				
		шт								
47	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	5	747,86	146,19	3739	731	3554	3,2	16
		шт		506,25	28,21	2531	141	133	0,11	1
48	С ТОО"Завод дорожных знаков" /стр. 111/	Металлическая стойка для дорожных знаков СКМ 1.35	5	1355,51		6778				
		шт								
49	С ТОО"Завод дорожных знаков" /стр. 110/	Знак дорожный треугольник (предупреждающий 2.4; 2.3.2;2.3.3)	3	4141,95		12426				
		шт								
50	С ТОО"Завод дорожных знаков" /стр. 110/	Знак дорожный прямоугольный(знак сервиса 700х1050, 1.31.3)	1	7352,74		7353				
		шт								
51	С ТОО"Завод дорожных знаков" /стр. 110/	Крепление знаков дорожных	4	246,56		986				
		к-т								
52	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных	36	273,96	119,85	9862	4315	6227	0,64	23
		шт		100,35	29,7	3613	1069	133	0,12	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С ТОО "Завод дорожных знаков" /стр. 110/	Сигнальные столбики	36	822,84		29622				
		шт								
54	С ТОО "Завод дорожных знаков" /стр. 111/	Металлическая стойка для дорожных знаков СКМ 1.35	36	1355,51		48798				
		шт								
55	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В30 W6 F200	4,68	14028,17	95,97	65652	449	3971	4,9	23
		м3		771,75	36,25	3612	170	105	0,18	1
56	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	4,774	261		1246				
		м3								
57	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	4,774	420		2005				
		м3								
58	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,0236	4604,04	289,29	109	7	105	25,9	1
		1т		4146,75	78,3	98	2	105	0,3	0
59	4-1-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм		45600		0				
		т								
60	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов ОЖ 40-8.1	13,263	1923,79	922,5	25515	12235	9225	2,44	32
		м3		398,25	239,85	5282	3181	109	0,82	11
61	30-19-67	Опоры дорожных знаков, марка 1 ОЖ 40-8.1	11	714		7854				
		шт								
62	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	11	747,86	146,19	8226	1608	7819	3,2	35
		шт		506,25	28,21	5569	310	133	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С ТОО "Завод дорожных знаков" /стр. 111/	Металлическая стойка для дорожных знаков СКМ 1.35	11	1355,51		14911				
		шт								
64	С ТОО "Завод дорожных знаков" /стр. 110/	Знак дорожный круглый (запрещающий "остановка запрещена")	3	4422,51		13268				
		шт								
65	С ТОО "Завод дорожных знаков" /стр. 110/	Знак дорожный треугольник (предупреждающий "Острожно газопровод")	8	4141,95		33136				
		шт								
66	С ТОО "Завод дорожных знаков" /стр. 110/	Крепление знаков дорожных	11	246,56		2712				
		к-т								
		ИТОГО:				118028819	66939270			14182
						2062807	16595194			190373
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				18560278				
		Всего накладных расходов:				18560278				
		Итого с накладными				136589097				
		- заработная плата				2784042				
		- трудоемкость				9280				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				8195346				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				144784443				
		Итого с временными, 2,7 %				148693623				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %				150834811				
		Итого с доп. затратамч на транспорт привозных материалов, 1,2 %				152619134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				153213908				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1547008844				
		Итого с затратами, связанными с командированием работников, 6 %				163622461				
		ИТОГО:				163622461				
		Сметная заработная плата				21442042				
		Нормативная трудоемкость				213835				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				365458683				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7309174				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				372767857				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				447321143				
		Итого с НДС				417500000				
		Всего:				417500000				

Заказчик:
Директор ТОО "BNK Logistic System" **Разак Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "AIBAS COMPANY" **Дусубалиева Д. Б.**