Счет-фактура № 9 от 31 июля 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "МАС-Строй" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 480100245951, БИН: 100340014050, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Жукова, дом № 7-152,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0003219, от 19.05.2010 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ92319S010003121556, в банке Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 67 от 01.07.2012 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, г.Мамлютка, ул.Скачкова, дом № 37

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 480100245951, БИН: 100340014050, ТОО "МАС-Строй", Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Жукова, дом № 7-152 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 480700000026, БИН: 060640003452, ТОО "Мамлютский мукомольный комбинат", Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, г.Мамлютка, ул.Скачкова, дом № 37 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "Мамлютский мукомольный комбинат" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 480700000026, БИН: 060640003452, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, г.Мамлютка, ул.Скачкова, дом № 37 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ626010251000010173, в банке АО "Народный Банк Казахстана" (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	устройство асфальтобетонного покрытия	м2	3 234,7	3 125,00	10 108 437,50	12%	1 213 012,50	11 321 450,00	0	
2	Ремонт асфальта	м2	40,3	3 125,00	125 937,50	12%	15 112,50	141 050,00	0	
Всего по счету:					**10 234 375,00**		**1 228 125,00**	**11 462 500,00**		

Руководитель: Симонян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПЕТРОПАВЛ Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ МАС-Строй ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Мамлютский мукомольный комбинат»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «МАСС-Строй»

ФОРМА 2в

Устройство асфальтобетонного покрытия

АКТ №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ м2	3234,7	463,62	330,06	1499669	1067634	1028742	0,74	2385
				130,33	108,79	421587	351903	133	0,38	1228
2	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003 т	309,88426	5270	-	1633090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,789	47059,19	7301,19	37130	5761	3180	12,73	10
				-	3030,21	-	2391	133	12,47	10
4	Е0168-3-2	-Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2 м2	40,3	3552,69	469,7	143174	18929	125833	15,64	630
				2411,15	197,37	97170	7954	119,7	0,76	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3313062	1092323			3025
			Тенге			518757	362248			1269
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3313062	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43619	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	881005	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1658363	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1157755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		579
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	173663	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			268249	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4739066	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4873
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1054668	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4739066	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4873
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1054668	-		-

ВСЕГО	Тенге	10234375
НДС 12%	Тенге	1228125
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**	**11462500**

ПОДРЯДЧИК МП (должность)

(Ф.И.О, подпись)

ЗАКАЗЧИК МП (должность)

(Ф.И.О, подпись)