Счет-фактура № 00000000007 от 10 декабря 2014 г.

Поставщик: ТОО "Айтаба"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030540012551, Республика Казахстан, Актобе, 11 микрорайон, дом № 112, корпус А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0012507, от 20.06.2014

ИИК поставщика: KZ099260101163513000, в банке АО "Казкомерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №62 от 24.11.2014г. по программе 4660110151431

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030540012551, ТОО "Айтаба",Республика Казахстан, Актобе, 11 микрорайон, дом № 112, корпус А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100440017465, ГУ "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100440017465,

ИИК получателя: KZ18070103KSN0606000, в банке Комитет Казначейства МФ РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на "Газоснабжение здания сельского клуба в с.Карабутак Айтекебийского р/на Актюбинской обл."	шт	1	23 658,75	23 658,75	12%	2 839,05	26 497,80		
Всего по счету:					**23 658,75**		**2 839,05**	**26 497,80**		

Руководитель: Курманбаев Е. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Байтулекова Г.Е.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"** — **100440017465**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Айтаба",Республика Казахстан, Актобе, 11 микрорайон, дом № 112, корпус А** — **030540012551**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №62 от 24.11.2014г. по программе 4660110151431

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000005	10.12.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	СМР на "Газоснабжение здания сельского клуба в с.Карабутак Айтекебийского р/на Актюбинской обл."		шт	1	26 497,80	26 497,80
			Итого	1	x	26 497,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Курманбаев Ермурат Кенесович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Шагатаев Н.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик : ГУ "Айтекебийский районный отдел архи туры,градостроительства и строительства"
Подрядчик ТОО "Айтаба"

Форма № КС - 3

Утвержден Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Договор № 62 от 24.11.2014 г.по программе 4660110151431
Наименование стройки: СМР на : "Газоснабжение здания сельского клуба в с.Карабутак Айтекебийского района Актюбинской области"

СПРАВКА

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2014г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№62	24.11.2014 г				

	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: СМР на : "Газоснабжение здания сельского клуба в с.Карабутак Айтекебийского района Актюбинской области"	2 223 790,00						266 854,80	2 490 644,80
Итого за текущий месяц:		**23 658,750**					**2 839,05**	**26 497,80**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Шагатаев Н.Т.

Подрядчик:
ТОО "Айтаба"

Директор _____ Курманбаев Е.К.

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Айтаба"
Договор №62 от 24.11.2014 г. по программе 4660110151431
Наименование стройки: СМР на :"Газоснабжение здания сельского клуба в с.Карабутак Айтекебийского района Актюбинской области"

Форма № 2В

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								%	на един.	всего
Локальная смета 2-1-1										
РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления										
10	С130904-108	Краны шаровые сварные газовые Naval,Тмакс 200 град.С, Р 4МПа,Dy 50 мм	1	6420,00	0,00	6420	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	--
11	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	0
		фланец		63,00	0,00	126	0	130	0,00	0
12	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низкоуглеродистой стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	0,0004	154700,00	0,00	62	--	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	--	0	--	--
14	С11011-698	Прокладка герметизирующая А-50-0,3 "ПОН"	0,000036	561700,00	0,00	20	--	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	--	0	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	8,28	200,00	0,00	1656	0	0	0,00	--
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8710				
		Накладные расходы	Тенге			164				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			532				
		ИТОГО :	Тенге			9406				
	Итого по Акту					9406				
	Временные здания и сооружения 1,8%				тенге	169				
	Итого с временными				тенге	9576				
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,079%				тенге	199				
	единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				тенге	96				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				тенге	38				
	Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775				тенге	9909				
	Итого в текущих ценах 2014 г. Имрп=2,39				тенге	23195				
	Налог (2%)				тенге	464				
	Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)				тенге	23658,75				
	НДС(12%)				тенге	2839,05				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)				тенге	26497,80				

Заказчик:

ГУ "Айтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және мемлекеттік сәулет бөлімі"

Руководитель Отдела _____ Шагатаев Н.Т.

Технический надзор заказчика:

ТОО "Ниссан-Актобе"

_____ Ибрагимбаева А.С.

Подрядик :

ТОО "Айтаба"

Директор _____ Курманбаев Е.К.

Счет-фактура № 00000000004 от 28 ноября 2014 г.

Поставщик: ТОО "Айтаба"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030540012551, Республика Казахстан, Актобе, 11 микрорайон, дом № 112, корпус А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0012507, от 20.06.2014

ИИК поставщика: KZ099260101163513000, в банке АО "Казкомерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №62 от 24.11.2014г. по программе 4660110151431

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030540012551, ТОО "Айтаба",Республика Казахстан, Актобе, 11 микрорайон, дом № 112, корпус А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100440017465, ГУ "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100440017465,

ИИК получателя: KZ18070103KSN0606000, в банке Комитет Казначейства МФ РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на "Газоснабжение здания сельского клуба в с.Карабутак Айтекебийского р/на Актюбинской обл."	шт	1	2 200 131,25	2 200 131,25	12%	264 015,75	2 464 147,00		
Всего по счету:					**2 200 131,25**		**264 015,75**	**2 464 147,00**		

Руководитель: Курманбаев Е. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бух галтер

(должность)

Байтуленова Р.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
100440017465

Заказчик **ГУ "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030540012551

Исполнитель **ТОО "Айтаба",Республика Казахстан, Актобе, 11 микрорайон, дом № 112, корпус А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №62 от 24.11.2014г. по программе 4660110151431

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000002	28.11.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	СМР на "Газоснабжение здания сельского клуба в с.Карабутак Айтекебийского р/на Актюбинской обл."		шт	1	2 464 147,00	2 464 147,00
			Итого	1	x	2 464 147,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кусаинбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ «Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «Айтаба»
Договор № 62 от 24.11.2014г по программе 4660110151431
Наименование стройки:
СМР на «Газоснабжение здания сельского клуба в с. Карабутак Айтекебийского р/на Актюбинской обл.»

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансиро		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		№62	24.11.14г				

по программе 4660110151431

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
СМР на «Газоснабжение здания сельского клуба в с. Карабутак Айтекебийского р/на Актюбинской обл.»	2 200 131,25						264 015,75	2 464 147,00
Итого за текущий месяц:		**2 200 131,25**					**264 015,75**	**2 464 147,00**

Заказчик:
ГУ «Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» "
Руководитель отдела _____ Шагатаев Н. Т.

Подрядчик:
ТОО «Айтаба»
Директор _____ Курманбаев Е. К.

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Айтаба"
Договор №62 от 24.11.2014 г. по программе 4660110151431
Наименование стройки: СМР на :"Газоснабжение здания сельского клуба в с.Карабутак Айтекебийского района Актюбинской области"

Форма № 2В

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальнаясмета 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления								
1	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	1	478,53	80,05	479	80	371	1,30	1
		врезка		254,25	31,50	254	32	130	0,15	--
2	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,008	121367,16	49858,78	971	399	835	336,00	3
		км		61425,00	18834,75	491	151	130	91,99	1
3	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	8,032	250,00	--	2008	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2,08	88,51	0,07	184	--	132	0,37	1
		м2		60,30	0,02	125	--	105	--	--
5	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,08	100,70	0,07	209	--	132	0,37	1
		м2		60,30	0,02	125	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	1	109,10	14,70	109	15	75	0,40	--
		стык		81,00	2,25	81	2	90	0,01	--
7	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0024	121294,13	49389,75	291	119	254	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	151	45	130	91,12	--
8	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	3	227,00	--	681	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5208				
		Локальная смета 2-1-2								
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж								
1	Е0118-2-1к=0,4	Демонтаж котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	3987,08	705,50	3987	706	4539	18,95	19
		1котел		3281,58	264,20	3282	264	128	1,29	1
2	Е0118-2-1к=0,4	Демонтаж печи теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	3987,08	705,50	7974	1411	9077	18,95	38
		1котел		3281,58	264,20	6563	528	128	1,29	3
3	Ц0106-264-5 к=0,4	Демонтаж газоходов	0,3068	7771,20	4504,00	2384	1382	1111	17,60	5
		т		3267,20	757,98	1002	233	90	4,40	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14345				
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование								
4	Е0118-2-7	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,31 МВт /0,27 Гкал/ч/	3	10885,72	1947,81	32657	5843	33328	46,14	138
		котел		7949,03	730,01	23847	2190	128	3,56	11
5	Ц0106-11-1	Горелка жидкотопливная, масса 0,07 т	0,0321	74730,70	43630,80	2399	1401	1059	147,29	5
		т		28973,90	7671,60	930	246	90	44,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СТОО "Киат ЛТД"	Котел водотрейный ВВ-735RG "Буран бойлер Gronos"	3	97147,16	--	291441	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СТОО "Киат ЛТД"	Горелка жидкотопливная MAX12	3	36766,46	--	110299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-83-1	Устройство автономного контроля загазованности	1	366,23	--	366	--	275	2,06	2
		шт		289,43	--	289	--	95	--	--
9	ООО "Компания Водогазсервис"	Устройство автономного контроля загазованности ЭКО-50	1	22811,07	--	22811	--	--	--	--
		уст		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0119-5-1	Установка счетчика бытового диаметром до 50 мм	1	993,10	94,44	993	94	1023	4,22	4
		регулят		764,78	34,76	765	35	128	0,18	--
11	ООО ГК "Газовик"	Счетчик коммунально бытовойит ВК G-25	1	28766,32	--	28766	--	--	--	--
		уст		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			36416				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			453318				
				РАЗДЕЛ 3 Трубопрооды и арматура						
				Сантехнические работы						
12	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (газопровод)	3	374,13	14,54	1122	44	418	0,57	2
		м		103,36	5,45	310	16	128	0,03	--
13	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108х3 мм (газопровод)	5	639,29	21,42	3196	107	912	0,75	4
		м		134,42	8,02	672	40	128	0,04	--
14	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25х3 мм (газопровод)	9	255,13	14,54	2296	131	1253	0,57	5
		м		103,36	5,45	930	49	128	0,03	--
15	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32х3 мм (продувочный)	8	255,13	14,54	2041	116	1114	0,57	5
		м		103,36	5,45	827	44	128	0,03	--
16	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.22х2,5 мм (продувочный)	9	180,13	14,54	1621	131	1253	0,57	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		103,36	5,45	930	49	128	0,03	--
17	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	29	11,31	--	328	--	409	0,05	1
		м		11,01	--	319	--	128	--	--
18	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	5	11,45	--	57	--	70	0,05	--
		м		11,01	--	55	--	128	--	--
19	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х5 мм	2	401,00	--	802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х4 мм	4	208,00	--	832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	1	338,00	--	338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	5	845,89	--	4229	--	4301	5,99	30
		яма		845,89	--	4229	--	101,7	--	--
23	Е0106-3-1	Обетонирование опор	0,75	9157,44	268,29	6868	201	571	4,06	3
		м3		632,68	92,14	475	69	105	0,36	--
24	Е0109-56-1	Монтаж опор	0,11325	23715,88	11100,65	2686	1257	929	36,36	4
		т		6628,05	2487,47	751	282	90	8,23	1
25	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,11325	172800,00	--	19570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	9	482,27	40,42	4340	364	3204	1,51	14
		1шт		261,88	16,22	2357	146	128	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1шт	1	482,27	40,42	482	40	356	1,51	2
				261,88	16,22	262	16	128	0,07	--
28	С130904-104 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм								
		шт	3	3180,00	--	9540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С130904-105 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм								
		шт	6	3780,00	--	22680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С130904-106 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм								
		шт	1	4220,00	--	4220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном								
		комплект	3	859,96	1,62	2580	5	160	0,23	1
				41,72	--	125	--	128	--	--
32	Е0124-101-1	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 50 мм								
		ввод	1	4000,97	918,62	4001	919	2368	8,33	8
				1473,93	347,63	1474	348	130	1,70	2
33	Е0124-101-1	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 32 мм								
		ввод	1	3883,37	918,62	3883	919	2368	8,33	8
				1473,93	347,63	1474	348	130	1,70	2
				Строительные работы						
34	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	1,7	100,70	0,07	171	--	108	0,37	1
				60,30	0,02	103	--	105	--	--
35	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	4,83	148,40	0,07	717	--	548	0,65	3
				108,00	0,02	522	--	105	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			98600				

РАЗДЕЛ 4 Газоходы и расходный бак топлива

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сантехнические работы								
36	Ц0106-264-5	Монтаж газоходов из стальной трубы д-325х6	0,2832	20704,00	11260,00	5863	3189	2565	44,00	12
		т		8168,00	1894,95	2313	537	90	10,99	3
37	С12021-245	Газоходы из стальной трубы д-325х6 мм	0,2832	172800,00	--	48937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0106-264-5	Монтаж газоходов из оцинкованной стали толщ.1 мм дл.6 м	0,023663	20704,00	11260,00	490	266	214	44,00	1
		т		8168,00	1894,95	193	45	90	10,99	--
39	С12021-250	Газоходы из оцинкованной стали толщ.1 мм дл.6 м	0,023663	154200,00	--	3649	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0119-7-1	Установка взрывных клапанов площадью до 0,1 м2	3	5229,81	28,48	15689	85	6800	10,10	30
		клапан		1759,50	11,25	5279	34	128	0,05	--
41	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,000096	74370,00	--	7	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,00048	154200,00	--	74	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,001335	154400,00	--	206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000132	149300,00	--	20	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	3	255,17	5,65	766	17	717	1,11	3
		шт		184,28	2,36	553	7	128	0,01	--
46	С131310-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм	3	984,00	--	2952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130810-30	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 325х6,0 мм	2	1080,00	--	2160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Ц0112-792-1	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	6	596,80	30,90	3581	185	3073	3,00	18
		шт		560,00	9,00	3360	54	90	0,05	--
49	С130904-105 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм (конденсатоотводчик)	3	3780,00	--	11340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130904-104 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм(топливоснабжение)	3	3180,00	--	9540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25х2,5 мм	7	231,70	14,12	1622	99	947	0,55	4
		м		100,35	5,29	702	37	128	0,03	--
52	Е0109-53-3	Монтаж расходного бака топлива	0,1551	16367,84	681,42	2539	106	2066	95,00	15
		т		14670,00	132,75	2275	21	90	0,65	--
53	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т (уголок 63)	0,026	154400,00	--	4014	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,1291	154200,00	--	19907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
55	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,12	148,40	0,07	166	--	127	0,65	1
		м2		108,00	0,02	121	--	105	--	--
56	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций расходного бака топлива и дымохода	32,2704	60,75	--	1960	--	1764	0,34	11

		вентиляция									
63	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315мм	1	3355,12	12,95	3355,12	12,95	689,48	3,3	3,3
		шт		533,93	4,73	533,93	4,73	128	0,02	0,02
						0				
64	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25м2	2	798,85	16,96	1597,7	33,92	495,95	1,12	2,24
		шт		186,64	7,09	373,28	14,18	128	0,03	0,06
		Итого по разделу 4				156717	4826			122
		стоимость оборудования				52586				6
		Накладные расходы, тенге				23600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7664				
		Всего по разделу, тенге				**187981**				

		Итого прямые затраты по Акту		882 290,22		
		в том числе оборудование		505 904,00		
		Временные здания и сооружения 1,8%	тенге	6 774,95		
		Итого с временными	тенге	889 065,17		
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2.079%	тенге	7 965,92		
		Итого с зимними		897 031,1		
		единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	тенге	3 911,27		
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%	тенге	1 564,51		
		Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775тенге	тенге	902 506,87		
		Итого в текущих ценах 2014г, МРПтек.=1852 тенге Имрп=2.39тенге	тенге	2 156 991,42		
		Налог (2%)	тенге	43 139,83		
		Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)	тенге	2 200 131,25		
		НДС(12%)	тенге	264 015,75		
		Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**2 464 147,00**		

Заказчик:
ГУ «Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» "
Руководитель отдела _____ Шагатаев Н. Т.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Нисан-Актобе"
_____ Кистаубаева А.

Подрядчик:
ТОО «Айтаба»
Директор _____ Курманбаев Е. К.