Заказчик ТОО "Малика МК"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "AIBAS COMPANY"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт гаража на 10 автомашин автотранспортного хозяйства Уральского линейно-производственного управления**
наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт гаража на 10 автомашин автотранспортного хозяйства Уральского линейно-производственного управления**

Договор подряда номер **40**
дата **01.11.2013 г.**

АКТ

о приемке выполненных работ
за апрель месяц 2014 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14		
			Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	**55**	**51-1-2**	**Разработка грунта внутри здания в траншеях с обратной засыпкой**	**10,6**	**855,87**	**0,05**	**9072**	**1**	**8465**	**5,13**	**54**		
				м3	**785,25**	**0,02**	**8324**	**0**	**101,7**	**0**	**0**		
2	**56**	**8-3-1**	**Устройство основания под фундаменты из песка**	**5**	**2327,2**	**97,07**	**11636**	**485**	**876**	**0,78**	**4**		
				м3	**112,5**	**36**	**563**	**180**	**118**	**0,18**	**1**		
3	**57**	**6-1-22**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	**3,4**	**9766,42**	**353,46**	**33206**	**1202**	**2565**	**3,6**	**12**		
				м3	**585**	**133,52**	**1989**	**454**	**105**	**0,65**	**2**		
4	**58**	**4-1-54**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,0124**	**62000**		**767**						
				т									
5	**59**	**4-1-72**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,0348**	**67700**		**2356**						
				т									

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
6	60	7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	355,73	172,69	711	345	382	0,48	1
				шт	76,28	60,21	153	120	140	0,24	0
7	61	7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	3	508,77	243,37	1526	730	806	0,67	2
				шт	106,88	85,08	321	255	140	0,34	1
8	62	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	0,292	13100		3825				
				м3							
9	63	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	1,218	12700		15469				
				м3							
10	64	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,51	127		192				
				м3							
11	65	8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	2,805	719,91	11,21	2019	31	118	0,2	1
				м2	31,5	4,21	88	12	118	0,02	0
12	66	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	22,64	245,44	3,82	5557	86	1036	0,21	5
				м2	37,35	1,44	846	33	118	0,01	0
13	67	55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	15,99	2719,44	399,69	43484	6391	40462	15,88	254
				м3	2319,75	63	37093	1007	106,2	0,54	9
14	68	46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	40,773	11887,43	154,03	484686	6280	95959	14,63	597
				м3	2295	58,5	93574	2385	100	0,28	11
15	69	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,046	8679,65	422,15	399	19	457	56,4	3
				т	8257,5	157,5	380	7	118	0,77	0
16	70	55-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	56,4	1583,92	53,03	89333	2991	23023	2,58	145
				м2	375,39	8,98	21172	506	106,2	0,05	3
17	71	8-6-8	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м	14,025	9817,27	286,52	137687	4018	12511	4,24	59
				м3	648	108	9088	1515	118	0,52	7
18	72	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,013	8679,65	422,15	112	5	129	56,4	1
				т	8257,5	157,5	107	2	118	0,77	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
19	73	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,013	50600		656				
				т							
20	74	69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия 20 мм	172	8,62	0,02	1483	3	1331	0,05	9
				отверст	8,6	0	1479	0	90	0	0
21	75	69-5-3	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, исключить на 5 мм диаметра свыше 20 мм	100	4,95	0	-495	0	-446	0,03	-3
				отверст	4,95	0	-495	0	90	0	0
22	76	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	12	105,68	66,43	1268	797	801	0,15	2
				шт	23,85	23,85	286	286	140	0,11	1
23	77	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,365	27900		10184				
				м3							
24	78	15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный каркас из деревянных брусков	28,8	725,63	4,85	20898	140	6782	1,29	37
				м2	222,86	1,41	6418	41	105	0,01	0
25	79	1-2-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта (2,7мх0,05мх0,05мх1,05 на 1м2)	0,2041	10900		2225				
				м3							
26	80	34-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	28,8	56,07	1,17	1615	34	1674	0,35	10
				м2	54,9	0,45	1581	13	105	0	0
27	81	СПрайс лист	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL	1,483	1500		2225				
				м3							
28	82	10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с подшивкой из досок	21,4	1409,8	30,89	30170	661	4662	1,09	23
				м2	169,88	11,68	3635	250	120	0,06	1
29	83	54-13-2	Устройство подшивки потолков ГВЛ	21,4	120,35	0,9	2575	19	2484	0,69	15
				м2	107,35	0,14	2297	3	108	0	0
30	84	1-1-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	22,47	356		7999				
				м2							
31	85	11-35-3	Устройство покрытий из плит ДСП	21,4	478,84	4,86	10247	104	2127	0,5	11
				м2	78,98	1,82	1690	39	123	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
32	86	1-1-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 15-17 мм	0,2183	40200		8776				
				100м2							
33	87	15-163-3	Окраска огнезащитная деревянных конструкций перекрытия	41	37,12	1,22	1522	50	1550	0,22	9
				м2	35,55	0,45	1458	18	105	0	0
34	88	СПрайс лист	Краска огнезащитная "КОРД" 1950:1,12:1,02:1,06:2,2335	20,5	720,98		14780				
				кг							
35	89	69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия 20 мм	28	8,62	0,02	241	1	217	0,05	2
				отверст	8,6	0	241	0	90	0	0
36	90	9-45-3	Монтаж перегородок из металлопласта	23,9	964,89	28,84	23061	689	20158	4,98	119
				м2	927	10,15	22155	243	90	0,04	1
37	91	СПрайс лист	Металлопласт	0,3585	12300		4410				
				т							
38	92	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления перегородок внутри зданий, массой до 0,1 т	0,0426	15469,67	2191,29	658	93	485	73,6	3
				т	12555	101,25	534	4	90	0,49	0
39	93	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0426	162700		6925				
				т							
40	94	4-1-132	Металлизация закладных изделий	0,0426	40200		1711				
				т							
41	131	10-30-1	Демонтаж ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися утепленными полотнами	68	386,06	98,18	26252	6676	20293	1,24	84
				м2	213,3	35,39	14504	2407	120	0,15	10
42	132	10-30-1	Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися утепленными полотнами	68	941,79	140,25	64042	9537	33134	2,06	140
				м2	355,5	50,56	24174	3438	120	0,22	15
43	133	СПрайс лист	Ворота распашные ВР 36х36-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	4	1300		5200				
				шт							
44	134	СПрайс лист	Ворота распашные огрунтованные и окрашенные 4,0х4,0(с поправкой на размеры)	1	1300		1300				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
45	135	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	31	116,63	10,56	3616	327	3697	0,7	22
				1м2	106,07	1,67	3288	52	110,7	0,01	0
46	136	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	133,8	5,64	0,19	755	25	810	0,04	5
				1м	5,45	0,02	729	3	110,7	0	0
47	137	57-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	14,2	11,07	0,04	157	1	174	0,08	1
				1м2	11,03	0,02	157	0	110,7	0	0
48	138	57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	14,2	51,33	4,89	729	69	743	0,34	5
				1м2	46,44	0,83	659	12	110,7	0,01	0
49	139	57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	509,7	358,97	192,06	182968	97894	134887	1,11	567
				1м2	166,91	72,15	85074	36775	110,7	0,4	205
50	140	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	23,244	5427,7	0	126161	0	15181	3,24	75
				м3	531	0	12343	0	123	0	0
51	141	57-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	387,4	884,74	1,2	342748	465	16995	0,27	103
				1м2	39,4	0,23	15264	89	110,7	0	1
52	142	57-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	387,4	561,03	1,61	217341	624	21511	0,32	125
				1м2	49,91	0,25	19335	97	110,7	0	1
53	143	57-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	387,4	278,63	0,87	107941	337	11562	0,17	67
				1м2	26,82	0,14	10390	54	110,7	0	1
54	144	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм бетон кл. В25	387,4	403,61	14,76	156357	5718	27623	0,36	140
				м2	52,43	5,54	20311	2146	123	0,03	10
55	145	11-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	387,4	193,86	2,68	75100	1038	3698	0,04	16
				м2	6,76	1	2619	387	123	0	0
56	146	11-11-1	Устройство наливного покрытия из Элакор-ПУ ГРУНТ"	387,4	258,1	9,95	99989	3855	26656	0,36	138
				м2	52,2	3,74	20222	1449	123	0,02	7
57	147	Прайс-лист	Наливное покрытие "Элакор-ПУ ГРУНТ" /102:1,12:2,2335:1,02:1,06/	193,7	37,71		7305				
				кг							
58	148	57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на растворе	73,6	283,73	2,26	20883	166	4088	0,29	21
				1м	49,84	0,34	3668	25	110,7	0	0
59	149	6-11-10	Армирование колесстбойника	0,3403	5239,08	327,33	1783	111	720	11,6	4
				1т	1890	123,75	643	42	105	0,6	0
60	150	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1182	66000		7801				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
61	151	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2221	71100		15791				
				т							
62	152	27-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	27	445,42	6,63	12026	179	3966	0,7	19
				м	108,68	1,76	2934	47	133	0,01	0
63	153	СПрайс лист	Камни бортовые БР 300.30.18	9	160		1440				
				шт							
64	154	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	6,888	5507,35	0	37935	0	5174	3,73	26
				м3	610,65	0	4206	0	123	0	0
65	155	57-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного кл. В7,5	114,8	827,62	1,2	95011	138	5036	0,27	31
				1м2	39,4	0,23	4523	26	110,7	0	0
66	156	57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2, раствор М150, толщ. 20мм	114,8	241,31	14,01	27703	1608	11183	0,58	67
				1м2	85,79	2,21	9849	254	110,7	0,01	1
67	157	57-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	114,8	561,03	1,61	64406	185	6375	0,32	37
				1м2	49,91	0,25	5730	29	110,7	0	0
68	158	57-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	114,8	278,63	0,87	31987	100	3426	0,17	20
				1м2	26,82	0,14	3079	16	110,7	0	0
69	159	57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2, раствор М150, толщ. 40мм	114,8	377,58	14,01	43347	1608	11183	0,58	67
				1м2	85,79	2,21	9849	254	110,7	0,01	1
70	160	11-11-1	Устройство Устройство наливного покрытия из Элакор-ПУ ГРУНТ"	114,8	258,1	9,95	29630	1142	7899	0,36	41
				м2	52,2	3,74	5993	429	123	0,02	2
71	161	Прайс-лист	Наливное покрытие "Элакор-ПУ ГРУНТ" /102:1,12:2,2335:1,02:1,06/	68,88	37,71		2598				
				кг							
72	162	57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на растворе М150	94	283,73	2,26	26671	212	5222	0,29	27
				1м	49,84	0,34	4685	32	110,7	0	0
73	163	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,342	5427,7	0	18139	0	2183	3,24	11
				м3	531	0	1775	0	123	0	0
74	164	57-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного кл. В7,5	55,7	827,62	1,2	46098	67	2444	0,27	15

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				1м2	39,4	0,23	2195	13	110,7	0	0
75	165	57-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	55,7	561,03	1,61	31249	90	3093	0,32	18
				1м2	49,91	0,25	2780	14	110,7	0	0
76	166	57-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	55,7	278,63	0,87	15520	48	1662	0,17	10
				1м2	26,82	0,14	1494	8	110,7	0	0
77	167	57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 на растворе М150	55,7	241,31	14,01	13441	780	5426	0,58	32
				1м2	85,79	2,21	4779	123	110,7	0,01	1
78	168	57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	55,7	1575,03	14,85	87729	827	15185	1,54	86
				1м2	243,95	2,32	13588	129	110,7	0,02	1
79	169	57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на растворе М150	51,3	283,73	2,26	14555	116	2850	0,29	15
				1м	49,84	0,34	2557	17	110,7	0	0
80	170	57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 на растворе М150	100,1	241,31	14,01	24155	1402	9751	0,58	58
				1м2	85,79	2,21	8588	221	110,7	0,01	1
81	171	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	121,5	972,01	4,9	118099	595	9019	0,38	46
				м2	58,5	1,85	7108	225	123	0,01	1
82	172	57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	95,6	178,36	0,09	17051	9	1602	0,09	9
				1м	15,12	0,02	1445	2	110,7	0	0
83	173	57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 на растворе М150	36,1	241,31	14,01	8711	506	3517	0,58	21
				1м2	85,79	2,21	3097	80	110,7	0,01	0
84	174	57-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	36,1	382,5	1,86	13808	67	2032	0,33	12
				1м2	50,56	0,29	1825	10	110,7	0	0
85	175	57-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	36,1	502,25	4,07	18131	147	4328	0,69	25
				1м2	107,64	0,65	3886	23	110,7	0,01	0
86	176	11-35-3	Устройство покрытий из плит ДСП	36,1	478,84	4,86	17286	175	3588	0,5	18
				м2	78,98	1,82	2851	66	123	0,01	0
87	177	1-1-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 15-17 мм	0,3613	40200		14524				
				100м2							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
88	178	11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	36,13	1333,17	2,96	48167	107	1801	0,19	7
				м2	39,61	0,92	1431	33	123	0	0
89	179	57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	33,8	178,36	0,09	6029	3	566	0,09	3
				1м	15,12	0,02	511	1	110,7	0	0
90	197	9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	657,249	317,42	125,09	208621	82213	102771	0,94	618
				м2	144	29,74	94644	19547	90	0,1	68
91	198	ТОО"Аграи"	Профлист окрашенный С10-1000 -0,7 /80,453:1,02:1,06:1,12:2,2335/	829,058	29,75		24661				
				м2							
92	199	СПрайс лист	Винты самонарезающие оцинкованные 6,3х25 мм	0,0795	4700		373				
				т							
93	200	9-43-2	Обрамление откосов окон и дверей изстали толщ. 0,7	27,684	317,42	125,09	8787	3463	4329	0,94	26
				м2	144	29,74	3986	823	90	0,1	3
94	201	ТОО"Аграи"	Лист гладкий окрашенный толщ 0,7мм /84,164:1,02:1,06:1,12:2,2335/	30,638	31,12		953				
				м2							
95	202	СПрайс лист	Винты самонарезающие оцинкованные 6,3х25 мм	0,0029	4700		14				
				т							
96	203	58-18-4	Устройство подоконных отливов	62,1	48,55	0,56	3015	35	2724	0,26	16
				м	40,86	0,09	2537	6	107,1	0	0
97	204	ТОО"Аграи"	Лист гладкий окрашенный толщ 0,7мм /84,164:1,02:1,06:1,12:2,2335/	12,363	31,12		385				
				м2							
98	205	69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия 20 мм	8	8,62	0,02	69	0	62	0,05	0
				отверст	8,6	0	69	0	90	0	0
99	206	69-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на 0,5 кирпича толщины стен	8	8,17	0,02	65	0	59	0,05	0
				отверст	8,15	0	65	0	90	0	0
100	207	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0018	93997,62	304,24	165	1	61	198	0
				1т	33075	114,75	58	0	105	0,56	0
101	208	69-7-1	Заделка отверстий в кирпичных стенах	8	202,07	2,32	1617	19	1179	1,09	9

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				отверст	163,35	0,36	1307	3	90	0	0
102	209	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных уголков и гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0324	13864,97	4022,39	449	130	296	56,5	2
				т	9090	1071,86	294	35	90	3,81	0
103	210	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0324	154400		4996				
				т							
104	211	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,017	22997,72	316,57	391	5	74	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	59	2	120	0,58	0
105	212	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,017	573,75	28,11	10	0	3	0,78	0
				м3	123,75	10,58	2	0	120	0,05	0
106	213	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	4,5	112,45	34,24	506	154	241	0,32	1
				м2	51,08	8,45	230	38	90	0,03	0
107	214	ТОО"Агран"	Настил профилированный окрашенный Н35-1000-0,7 /80,45:1,02:1,06:1,12:2,2335/	44,793	29,75		1332				
				м2							
108	215	1-1-77	Винты самонарезающие оцинкованные 6,3х25 мм	0,0005	604700		288				
				т							
109	216	58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	1,7	303,85	0,84	517	1	41	0,14	0
				м	22,34	0,14	38	0	107,1	0	0
110	217	СКнига2 Стальные конст#ТЧ т.4 прим.3	Огрунтовка ГФ-021 второй раз	0,0324	1415	0	46	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
111	218	СКнига2 Стальные конст#ТЧ п.4.7	Окрашивание эмалью ПФ-115 за два раза	0,0324	5940	0	192	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
112	219	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,7	218,93	0	2561	0	2894	1,54	18
				м3	218,93	0	2561	0	113	0	0
113	220	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	5,85	2584,28	73,75	15118	431	257	0,14	1
				м3	21,38	11,67	125	68	133	0,04	0
114	221	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 10-20 мм	58,5	497,41	34,29	29099	2006	1152	0,04	2
				м2	6,01	8,79	352	515	133	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
115	222	27-38-1	Устройство оснований проездов, толщина слоя 16 см	58,5	1490,23	14,12	87178	826	3584	0,27	16
				м2	42,98	3,08	2514	180	133	0,01	1
116	223	27-38-2	Устройство оснований проездов, толщина слоя 6 см, добавить к расценки 27-38-1	58,5	558,91	0	32696	0	455	0,03	2
				м2	5,85	0	342	0	133	0	0
117	224	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	13,21	261		3448				
				м3							
118	225	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,7115	5239,08	327,33	3727	233	1504	11,6	8
				1т	1890	123,75	1345	88	105	0,6	0
119	226	СПрайс лист	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7115	7700		5478				
				т							
120	227	51-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях с обратной засыпкой	4	855,87	0,05	3423	0	3194	5,13	21
				м3	785,25	0,02	3141	0	101,7	0	0
121	228	8-3-1	Устройство основания под фундаменты из песка	1	2327,2	97,07	2327	97	175	0,78	1
				м3	112,5	36	113	36	118	0,18	0
122	229	8-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,6408	10186,85	296,6	6528	190	776	5,95	4
				м3	915,75	110,25	587	71	118	0,54	0
123	230	6-22-13	Устройство перекрытий каналов	0,62	12004,23	229,39	7443	142	890	8,14	5
				м3	1280,25	86,65	794	54	105	0,42	0
124	231	СПрайс лист	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1784	7700		1374				
				т							
125	232	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11	245,44	3,82	2700	42	503	0,21	2
				м2	37,35	1,44	411	16	118	0,01	0
126	233	51-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях с обратной засыпкой	16,6	855,87	0,05	14207	1	13257	5,13	85
				м3	785,25	0,02	13035	0	101,7	0	0
127	234	8-3-1	Устройство основания под фундаменты из песка	2	2327,2	97,07	4654	194	350	0,78	2
				м3	112,5	36	225	72	118	0,18	0
128	235	7-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	71	399,33	24,15	28352	1715	17965	1,03	73
				шт	171,9	8,83	12205	627	140	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
129	236	СПрайс лист	Конструкции каналов для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	2,84	3200		9088				
				м3							
130	237	8-6-9	Кладка стен приямков и каналов	2,1	10186,85	296,6	21392	623	2542	5,95	12
				м3	915,75	110,25	1923	232	118	0,54	1
131	238	6-22-13	Монолитные участкН МУ-1	0,08	12004,23	229,39	960	18	115	8,14	1
				м3	1280,25	86,65	102	7	105	0,42	0
132	239	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0659	93997,62	304,24	6193	20	2296	198	13
				1т	33075	114,75	2179	8	105	0,56	0
133	240	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	60	245,44	3,82	14726	229	2746	0,21	13
				м2	37,35	1,44	2241	86	118	0,01	0
134	241	27-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	9,9	203,88	115,23	2018	1141	1581	0,5	5
				м3	88,65	31,42	878	311	133	0,11	1
135	242	27-38-1	Устройство отмостки из бетона В12,5 толщ.16см	109,6	1456,21	14,12	159600	1548	6714	0,27	29
				м2	42,98	3,08	4711	338	133	0,01	1
136	243	27-38-2	Вычитается позиция: Устройство отмостки, толщина слоя 6 см	109,6	498,2	0	-54603	0	-79	0	0
				м2	0,54	0	-59	0	133	0	0
137	244	69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	841	6,08	0	5113	0	4602	0,05	39
				м2	6,08	0	5113	0	90	0	0
138	245	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	112,69	27,1	0	3054	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
139	246	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	112,69	45	45	5071	5071	1014	0	0
				т	0	9	0	1014	100	0,19	21
			Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				4025220				
			Раздел: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ								
140	247	65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	60	116,9	1,81	7014	109	7975	0,75	45
				м	115,09	0,29	6905	17	115,2	0	0
141	248	16-7-10	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	3	62,43	7,61	187	23	191	0,28	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м	46,8	2,85	140	9	128	0,01	0
142	249	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	14	51,07	0,69	715	10	814	0,33	5
				м	50,38	0,11	705	2	115,2	0	0
143	250	16-13-1	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	3	56,6	0,26	170	1	164	0,23	1
				м	42,48	0,1	127	0	128	0	0
144	251	16-13-2	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	10	60,03	0,57	600	6	527	0,22	2
				м	40,95	0,22	410	2	128	0	0
145	252	65-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	2	101,59	3,33	203	7	228	0,61	1
				компл	98,26	0,54	197	1	115,2	0	0
146	253	16-20-1	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	1	136,59	9,24	137	9	85	0,36	0
				1кран	63	3,6	63	4	128	0,02	0
147	254	16-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	6	1550,07	19,03	9300	114	953	0,69	4
				м	117	7,13	702	43	128	0,03	0
148	255	65-8-3	Прокладка магистралей водопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	60	814,81	1,29	48888	77	12364	1,02	61
				м	178,65	0,23	10719	14	115,2	0	0
149	256	65-8-1	Прокладка магистралей водопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	8	465,89	0,61	3727	5	1409	0,88	7
				м	152,78	0,11	1222	1	115,2	0	0
150	257	16-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	3	863,14	14,83	2589	44	775	1,11	3
				м	196,2	5,56	589	17	128	0,03	0
151	258	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	6	437,2	12,19	2623	73	2281	1,64	10
				м	292,5	4,57	1755	27	128	0,02	0
152	259	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN10, d-15x3,4 мм	6	93		558				
				м							
153	260	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	8	428,76	12,19	3430	98	3042	1,64	13
				м	292,5	4,57	2340	37	128	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
154	261	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN10, d-20x3,4 мм	8	93		744				
				м							
155	262	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 25 мм	10	337,44	7,9	3374	79	3004	1,29	13
				м	231,75	2,95	2318	30	128	0,01	0
156	263	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN10, d-25x4,2 мм	10	149		1490				
				м							
157	264	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	280		840				
				шт							
158	265	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	325		325				
				шт							
159	266	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	430		860				
				шт							
160	267	65-11-2	Установка задвижек чугунных фланцевых в трубах диаметром 100 мм	1	8112,05	10,54	8112	11	1176	5,57	6
				шт	1017	4,03	1017	4	115,2	0,02	0
161	268	9-2-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	8500		8500				
				шт							
162	269	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492		984				
				шт							
163	270	16-10-8	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 200 мм	1,6	2125,42	45,33	3401	73	629	1,66	3
				м	290,25	16,97	464	27	128	0,08	0
164	271	22-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм /футляр/	0,0016	453445,54	80944,76	726	130	164	278,5	0
				км	48442,5	30577,5	78	49	130	149,34	0
165	272	16-10-2	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 50 мм	0,7	399,7	14,12	280	10	95	0,55	0
				м	100,35	5,29	70	4	128	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
166	273	22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм /футляр/	0,0007	151044,59	29540,14	106	21	42	202,9	0
				км	35280	11160	25	8	130	54,5	0
167	274	62-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	13	162,41	0,07	2111	1	1468	0,74	10
				м2	119,45	0,02	1553	0	94,5	0	0
168	275	26-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	3	107,86	10,4	324	31	190	0,35	1
				м	59,63	3,83	179	11	100	0,02	0
169	276	26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	3	150,76	9,01	452	27	138	0,27	1
				м	42,75	3,38	128	10	100	0,02	0
170	277	1-3-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	0,01	18400		184				
				м3							
171	278	1-1-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0015	314500		472				
				1000м2							
172	279	16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,3	0
				1кран	54	0	54	0	128	0	0
173	280	16-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	4	15299,47	23,09	61198	92	852	0,9	4
				1кран	157,5	9	630	36	128	0,04	0
174	281	10-35-1	Монтаж пожарного шкафа	4	164,3	23,87	657	95	525	0,68	3
				шт	100,35	9,02	401	36	120	0,04	0
175	282	ЗАО"КАЛАНЧА"	Шкаф навесной 540х1300(Н)х300, 2030.5:2,2335:1,02:1,06	4	4203,14		16813				
				шт							
176	283	ООО"Квазар" г.Уфа	Огнетушитель ОП-1, 1110.5:2,2335:1,02:1,06	8	2298,27		18386				
				шт							
177	284	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовые труб диам. 15 мм	3	439,78	12,19	1319	37	1141	1,64	5
				м	292,5	4,57	878	14	128	0,02	0
178	285	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовые труб диам. 20 мм	6	499,47	12,19	2997	73	2281	1,64	10

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м	292,5	4,57	1755	27	128	0,02	0
179	286	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	3	93		279				
				м							
180	287	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	6	149		894				
				м							
181	288	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	325		325				
				шт							
182	289	28-923-1	Монтаж водоподогревателей	1	1140,24	0	1140	0	1015	8	8
				шт	1127,25	0	1127	0	90	0	0
183	290	ТОО"ГАЗОВИК"	Электрический водоподогреватель "AristOn" V-200 литров/110300:1,12:1,02:1,06:2,2335/	1	40781,72		40782				
				шт							
184	291	65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	25	774,81	0,48	19370	12	3891	0,71	18
				м	135	0,09	3375	2	115,2	0	0
185	292	65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	8	653,32	0,37	5227	3	1293	0,73	6
				м	140,18	0,07	1121	1	115,2	0	0
186	293	8-10-183	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523		523				
				шт							
187	294	16-10-8	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 200 мм	0,7	2005,72	45,33	1404	32	275	1,66	1
				м	290,25	16,97	203	12	128	0,08	0
188	295	22-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм /футляр/	0,0007	453445,54	80944,76	317	57	72	278,5	0
				км	48442,5	30577,5	34	21	130	149,34	0
189	296	65-12-1	Установка раковины /умывальника/	1	524,9	3,81	525	4	563	2,89	3
				компл	488,25	0,59	488	1	115,2	0,01	0
190	297	11-1-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм	1	6050		6050				
				комплект							
191	298	11-1-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	1	5840		5840				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				компл							
192	299	65-12-3	Установка унитазов с бачком	3	746,24	6,67	2239	20	2274	3,77	11
				компл	657	1,13	1971	3	115,2	0,01	0
193	300	11-1-10	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском	3	3570		10710				
				компл							
194	301	11-1-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТЩЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	3	5020		15060				
				шт							
195	302	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dн до 13,5 мм	3	659		1977				
				компл							
196	303	17-2-3	Установка смесителей для душевых установок	3	2133,32	1,57	6400	5	484	0,7	2
				шт	126	0	378	0	128	0	0
197	304	17-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	5	1412,7	6,95	7064	35	533	0,46	2
				комплект	81	2,25	405	11	128	0,01	0
198	305	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,31	27,1	0	8	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
199	306	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	0,31	108,2	108,2	34	34	7	0	0
				т	0	21,64	0	7	100	0,45	0
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ				348897				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
200	307	65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 89 мм	25	165,84	1,99	4146	50	4728	0,75	19
				м	163,85	0,32	4096	8	115,2	0	0
201	308	65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 65 мм	40	165,84	1,99	6634	80	7565	0,75	30
				м	163,85	0,32	6554	13	115,2	0	0
202	309	65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	40	109,47	1	4379	40	5006	0,49	20
				м	108,47	0,16	4339	6	115,2	0	0
203	310	65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	251	67,96	0,5	17058	126	19532	0,44	109
				м	67,46	0,09	16932	23	115,2	0	0
204	311	18-9-8	Разборка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	63	18,88	3,14	1190	198	1307	0,1	6

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м	15,03	1,18	947	74	128	0,01	0
205	312	18-9-8	Разборка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 150 мм	75	18,88	3,14	1416	236	1556	0,1	7
				м	15,03	1,18	1127	88	128	0,01	0
206	313	65-19-1	Демонтаж радиаторов	20	197,2	15,96	3944	319	4234	1,21	24
				шт	181,24	2,52	3625	50	115,2	0,02	0
207	314	20-33-1	Демонтаж вентиляторов крышных массой до 0,1 т	2	603,62	103,22	1207	206	1011	2,01	4
				шт	356,4	38,7	713	77	128	0,19	0
208	315	20-42-1	Демонтаж кондиционеров	3	3583,61	403,01	10751	1209	10949	16,04	48
				шт	2700	151,2	8100	454	128	0,74	2
209	316	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	6,29	1711,44	35,77	10765	225	1007	0,7	4
				1квт	111,7	13,4	703	84	128	0,07	0
210	317	18-22-5	Установка кранов воздушных	17	62,81	0	1068	0	504	0,12	2
				комплект	23,18	0	394	0	128	0	0
211	318	18-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	15,37	144,17	19,17	2216	295	2116	0,61	9
				1квт	100,35	7,19	1542	111	128	0,04	1
212	319	СТОО "ВПАСТ"	AluM 500. Радиатор отопительный алюминивый "RIFAR" 2050:1,12:1,02:1,06:2,2335	84	757,96		63668				
				секц							
213	320	11-350-1	Приборы и средства автоматизации - клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	14	198,71	0	2782	0	2132	1,03	14
				шт	169,18	0	2368	0	90	0	0
214	321	11-350-2	Приборы и средства автоматизации - клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	13	273,19	0	3551	0	2657	1,03	13
				шт	227,12	0	2952	0	90	0	0
215	322	ТОО"ВПАСТ"	Головка термостатическая RA-2990. 4500:1,02:1,06:2,2335:1,12	27	184,87		4991				
				шт							
216	323	ТОО"ВПАСТ"	Клапан радиаторный терморегуляторов RAG-1-П, Д-20. 6900:1,02:1,06:2,2335:1,12	14	332,76		4659				
				шт							
217	324	ТОО"ВПАСТ"	Клапан радиаторный терморегуляторов RAG-1-П, Д-25. 8300:1,02:1,06:2,2335:1,12	13	110,92		1442				
				шт							
218	325	18-22-5	Установка кранов воздушных	10	28,81	0	288	0	297	0,12	1
				комплект	23,18	0	232	0	128	0	0
219	326	ТОО"ВПАСТ"	Воздухоотводчик EAGLE 449,52.5:1,02:1,06:2,2335	10	930,74		9307				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				шт							
220	327	18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	63	961,78	8,09	60592	509	3366	0,25	16
				м	38,71	3,04	2439	191	128	0,01	1
221	328	18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 150 мм	75	1442,78	8,09	108208	606	4008	0,25	18
				м	38,71	3,04	2903	228	128	0,01	1
222	329	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	268,16	4,08	268	4	71	0,31	0
				м	53,77	1,53	54	2	128	0,01	0
223	330	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	35	266,16	4,08	9316	143	2477	0,31	11
				м	53,77	1,53	1882	54	128	0,01	0
224	331	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	160	345,16	4,08	55226	653	11326	0,31	49
				м	53,77	1,53	8603	246	128	0,01	1
225	332	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	56	424,16	4,08	23753	228	3964	0,31	17
				м	53,77	1,53	3011	86	128	0,01	0
226	333	16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	40	608,51	8,19	24341	328	3610	0,38	15
				м	67,44	3,06	2698	122	128	0,01	1
227	334	16-9-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диам. 65 мм	40	880,72	16,47	35229	659	6439	0,67	27
				м	119,58	6,17	4783	247	128	0,03	1
228	335	16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм	25	984,29	21,42	24607	536	4558	0,75	19
				м	134,42	8,02	3360	201	128	0,04	1
229	336	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	292	11,31	0	3303	0	4115	0,05	15
				м	11,01	0	3215	0	128	0	0
230	337	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	65	11,45	0	744	0	916	0,05	3
				м	11,01	0	716	0	128	0	0
231	338	9-4-59	Краны двойной регулировки 11Б25бк, Dy 20 мм	4	377		1508				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				шт							
232	339	ПРАЙС-лист	Краны двойной регулировки 11Б25бк, Dy 25 мм, 169,23.5:1,02:1,06:2,2335	13	350,39		4555				
				шт							
233	340	ПРАЙС-лист	Краны шаровые 11б27п1 Dy 25 мм /150,45.5,1:1,02:1,06:2,2335/	6	317,74		1906				
				шт							
234	341	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	331		1324				
				шт							
235	342	16-15-3	Установка вентилей, задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 80 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1270	2,68	5
				1шт	461,18	34,76	922	70	128	0,16	0
236	343	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400		20800				
				шт							
237	344	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	458		1832				
				шт							
238	345	13-44-7	Очистка щетками	118,2	60,75	0	7181	0	6463	0,34	40
				м2	60,75	0	7181	0	90	0	0
239	346	13-44-9	Обеспыливание	118,2	59	47,75	6974	5644	3112	0,07	8
				м2	11,25	18	1330	2128	90	0,09	11
240	347	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз труб	118,2	21,8	0,05	2576	6	620	0,03	3
				м2	5,81	0,02	687	2	90	0	0
241	348	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 труб за 2 раза	118,2	49,69	0,04	5873	5	885	0,04	5
				м2	8,32	0	983	0	90	0	0
242	349	26-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	3	107,86	10,4	324	31	190	0,35	1
				м	59,63	3,83	179	11	100	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
243	350	26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	4	91,37	8,47	365	34	207	0,28	1
				м	48,6	3,15	194	13	100	0,02	0
244	351	1-3-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,2	10300		2060				
				м3							
245	352	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,12	27,1	0	85	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
246	353	Е010333-А35-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	3,12	215	215	671	671	134	0	0
				т	0	43	0	134	100	0,9	3
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				560899				
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
247	354	20-42-1	Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3-час	2	9346,91	1057,91	18694	2116	19160	42,11	84
				шт	7087,5	396,9	14175	794	128	1,93	4
248	355	Прайс-лист	Приточная установка BrEEzArT 3500 Lux V/50800:1,12:2,2335:1,02/	2	19909,46		39819				
				шт							
			Отпускная цена		19909		39819				
			Сметная стоимость оборудования				*39819*				
249	356	20-14-2	Установка заслонок воздушных диаметром до 355 мм	4	302,43	5,65	1210	23	1077	1,24	5
				шт	207,9	2,36	832	9	128	0,01	0
250	357	Прайс-лист	Заслонки воздушные круглого сечения Р315Р с ручным управлением, d-315 мм, 1535.5:1,06:2,2335:1,02	4	3178,24		12713				
				шт							
251	358	20-13-7	Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм	1	516,77	24,24	517	24	429	2,01	2
				шт	326,03	9,45	326	9	128	0,04	0
252	359	Прайс-лист	Клапаны обратные искробезопасный прямоугольного сечения, сечением 600х400 мм 2830:1,12:1,06:2,2335:1,02	1	1046,35		1046				
				шт							
253	360	20-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	1	1279,68	55,8	1280	56	1234	5,73	6
				шт	942,64	21,26	943	21	128	0,11	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
254	361	Прайс-лист	Клапаны огнезадерживающих с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 600х400 мм, 9100:1,12:1,06:2,2335:1,02	1	3364,58		3365				
				шт							
255	362	20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	47,6	1880,92	8,82	89532	420	9659	0,96	46
				м2	155,22	3,31	7389	157	128	0,02	1
256	363	20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	19,5	1939,73	9,61	37825	187	5249	1,28	25
				м2	206,72	3,59	4031	70	128	0,02	0
257	364	20-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	19,782	1645,51	11,11	32552	220	6147	1,48	29
				м2	238,61	4,16	4720	82	128	0,02	0
258	365	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	1880,91	13,82	11285	83	2036	1,62	10
				м2	259,88	5,18	1559	31	128	0,03	0
259	366	13-12-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	3	1040		3120				
				м2							
260	367	13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	4	39		156				
				шт							
261	368	20-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
262	369	Прайс-лист	Решетка регулируемая АМН 200х150"АРКТИКА" /3365:1,12:1,06:2,2335:1,02/	4	1244,16		4977				
				компл							
263	370	20-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП сечением 600х400 мм	1	7421,31	18,6	7421	19	411	1,91	2
				шт	314,21	7,09	314	7	128	0,03	0
264	371	20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	20	107,97	1,26	2159	25	241	0,05	1
				кг	8,96	0,47	179	9	128	0	0
265	372	20-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	2	1566,5	270,95	3133	542	2655	5,28	11
				шт	935,55	101,59	1871	203	128	0,49	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
266	373	ТОО"ВПАСТ"	Вентилятор крышной с электродвигателем ТКК660В1 N-0,45кВт U-220В/15560:1,12:1,02:2,2335/	2	6098,25		12197				
				компл							
			Отпускная цена		6098		12197				
			Сметная стоимость оборудования				*12197*				
267	374	20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	10	107,97	1,26	1080	13	121	0,05	1
				кг	8,96	0,47	90	5	128	0	0
268	375	20-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,3	1490,92	8,82	15356	91	2090	0,96	10
				м2	155,22	3,31	1599	34	128	0,02	0
269	376	13-12-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	2	1040		2080				
				м2							
270	377	20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	2,8	1309,04	7,3	3665	20	3488	6,04	17
				м2	970,99	2,36	2719	7	128	0,01	0
271	378	13-12-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	2,8	2070		5796				
				м2							
272	379	20-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	1798,63	96,27	1799	96	1866	8,67	9
				шт	1422,22	35,44	1422	35	128	0,18	0
273	380	Прайс-лист	Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N3,15А с электродвигателем 4АМ80В4	1	3800		3800				
				компл							
			Отпускная цена		3800		3800				
			Сметная стоимость оборудования				*3800*				
274	381	20-41-2	Установка виброизоляторов номер 39	4	262,05	0,57	1048	2	437	0,46	2
				шт	85,05	0,24	340	1	128	0	0
275	382	20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1,7	1309,04	7,3	2225	12	2118	6,04	10
				м2	970,99	2,36	1651	4	128	0,01	0
276	383	13-12-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	1,7	2070		3519				
				м2							
277	384	20-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	13,816	1609,73	9,61	22240	133	3719	1,28	18
				м2	206,72	3,59	2856	50	128	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
278	385	13-12-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,5	1040		520				
				м2							
279	386	20-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 400 мм	1	1315,52	9,66	1316	10	130	0,6	1
				шт	96,86	4,72	97	5	128	0,02	0
280	387	20-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	1798,63	96,27	1799	96	1866	8,67	9
				шт	1422,22	35,44	1422	35	128	0,18	0
281	388	Прайс-лист	Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N3,15А с электродвигателем 4АМ80В4	1	3800		3800				
				компл							
			Отпускная цена		3800		3800				
			Сметная стоимость оборудования				*3800*				
282	389	20-41-2	Установка виброизоляторов номер 39	4	262,05	0,57	1048	2	437	0,46	2
				шт	85,05	0,24	340	1	128	0	0
283	390	20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1,4	1309,04	7,3	1833	10	1744	6,04	8
				м2	970,99	2,36	1359	3	128	0,01	0
284	391	13-12-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	1,4	2070		2898				
				м2							
285	392	20-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	8,73	1670,91	13,82	14587	121	2962	1,62	14
				м2	259,88	5,18	2269	45	128	0,03	0
286	393	20-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	14,84	1645,51	11,11	24419	165	4611	1,48	22
				м2	238,61	4,16	3541	62	128	0,02	0
287	394	20-11-1	Установка решеток инерционных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
288	395	Прайс-лист	Решетка инерционная IGS 315 /1667.5:1,06:2,2335:1,02/	1	3451,55		3452				
				шт							
289	396	20-56-1	Установка вытяжной системы удаления выхлопных газов от автотранспорта	4	1601,34	81,69	6405	327	7028	7,54	30
				шт	1341,9	30,71	5368	123	128	0,15	1
290	397	Прайс-лист	Вытяжная катушка с механическим подъемом, с вытяжным шлангом и газоприемной насадкой SER-150-5/7,5/SP /37353:1,12:1,06:2,2335:1,02/	4	2718,66		10875				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				шт							
291	398	20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	3	712,67	29,9	2138	90	2667	3,83	11
				шт	682,76	11,81	2048	35	128	0,05	0
292	399	ТОО"ВПАСТ"	Вентилятор канальный СК125А L-500м3/час, n-2360об/мин, N-0,071Квт/3500:1,02:2,2335/	3	1371,72		4115				
				компл							
			Отпускная цена		1372		4115				
			Сметная стоимость оборудования				*4115*				
293	400	20-13-2	Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм	3	336,25	9,66	1009	29	862	1,34	4
				шт	219,71	4,72	659	14	128	0,02	0
294	401	ТОО"ВПАСТ"	Клапан обратный RSK125 "Арктика"/1800:1,12:1,06:2,2335:1,02/	3	665,52		1997				
				компл							
295	402	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15,3	1880,91	13,82	28778	211	5191	1,62	25
				м2	259,88	5,18	3976	79	128	0,03	0
296	403	20-11-1	Установка решеток инерционных площадью в свету до 0,25 м2	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
				шт	186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
297	404	ЗАО"ПАРТНЕР"	Решетка инерционная IGS 125 /1667.5:1,06:1,672:1,02/	3	4228,76		12686				
				шт							
298	405	20-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	9	320,85	16,96	2888	153	2232	1,12	10
				шт	186,64	7,09	1680	64	128	0,03	0
299	406	ТОО#г.Москва	Решетки регулируемые АМН 200х200 "Арктика"/3550:1,12:1,06:1,409:1,02/	9	2080,62		18726				
				шт							
300	407	26-12-4	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными	88,4	284,76	92,61	25173	8187	15351	0,78	69
				м2	138,92	34,73	12280	3070	100	0,17	15
301	408	26-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными толщиной 40 мм	14	162,97	14,48	2282	203	1436	0,56	8
				м	97,1	5,44	1359	76	100	0,03	0
302	409	26-9-12	Изоляция трубопроводов диаметром 325-476 мм матами минераловатными толщиной 40 мм	46	246,09	21,51	11320	990	7781	0,93	43
				м	161,12	8,03	7412	369	100	0,04	2
303	410	26-10-7	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм минераловатными толщиной 40 мм	5,2	347,01	73,12	1804	380	1131	1,05	5

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м	190,19	27,41	989	143	100	0,13	1
304	411	1-3-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	1	10300		10300				
				м3							
305	412	20-42-1	Установка кондиционеров	5	9346,91	1057,91	46735	5290	47900	42,11	211
				шт	7087,5	396,9	35438	1985	128	1,93	10
306	413	20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	10	14,97	1,26	150	13	121	0,05	1
				кг	8,96	0,47	90	5	128	0	0
307	414	69-5-1	Сверление отверстий в стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен до 250, диаметр отверстия до 20 мм	40	8,62	0,02	345	1	310	0,05	2
				отверст	8,6	0	344	0	90	0	0
308	415	Прайс-лист#"МИР ЭЛЕКТРОНИКИ"	Кронштейны для сплит-систем /для внешнего блока/5000:1,12:1,02:2,2335:1,06	5	1848,67		9243				
				шт							
309	416	СТОО "ВИАСТ"	Кондиционер SAMsung AQ 7TSB 5000:1,12:1,02:2,2335	2	1959,59		3919				
				шт							
			Отпускная цена		1960		3919				
			Сметная стоимость оборудования				*3919*				
310	417	СТОО "ВИАСТ"	Кондиционер SAMsung AQ 12TSB 5000:1,12:1,02:2,2335	3	1959,59		5879				
				шт							
			Отпускная цена		1960		5879				
			Сметная стоимость оборудования				*5879*				
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				609979				
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
311	418	8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
				шт	317	13,5	634	27	95	0,08	0
312	419	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	24	501,2	13,2	12029	317	5228	1	24
				шт	227	2,3	5448	55	95	0,01	0
313	420	8-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	35	342,8	134	11998	4690	6510	0,99	35
				шт	158	37,8	5530	1323	95	0,22	8
314	421	8-595-3	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на подвесах, длина подвеса до 2500 мм	11	705	297	7755	3267	4602	2,06	23

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				шт	356	84,4	3916	928	95	0,49	5
315	422	8-593-11	Световые настенные указатели	2	241,7	91	483	182	298	0,82	2
				шт	131	25,7	262	51	95	0,15	0
316	423	8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	15	313	131	4695	1965	2222	0,75	11
				шт	119	36,9	1785	554	95	0,21	3
317	424	8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	22	47	0,2	1034	4	953	0,29	6
				шт	45,5	0,1	1001	2	95	0	0
318	425	8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	22	62,7	0,2	1379	4	1210	0,34	7
				шт	57,8	0,1	1272	2	95	0	0
319	426	8-394-1	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2	72	150,9	47,4	10865	3413	3659	0,24	17
				м	40,1	13,4	2887	965	95	0,08	6
320	427	8-394-4	Кабель, до 4 в линии, сечением жил до 16 мм2 (на тросе)	72	234,4	65	16877	4680	7654	0,56	40
				м	93,4	18,5	6725	1332	95	0,11	8
321	428	8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	538	175,2	75,7	94258	40727	47686	0,44	237
				м	72,7	20,6	39113	11083	95	0,12	64
322	429	Прайс-лист	Щит распределительный навесной ЩРН-12 587.5:2,2335:1,06:1,02	2	1215,39		2431				
				шт							
323	430	Прайс-лист	Автоматический выключатель ЭКФ ВА47-63 однополюсный Iн-16А 35,07.5:2,2335:1,06:1,02	16	72,61		1162				
				шт							
324	431	Прайс-лист	Автоматический выключатель ЭКФ ВА47-63 однополюсный Iн-25А 35,07.5:2,2335:1,06:1,02	8	72,61		581				
				шт							
325	432	Прайс-лист	Светильник с 2-мя люминесцентными лампами потолочный ARS/S -2x36 2217,74.5:2,2335:1,06:1,02	19	4591,86		87245				
				шт							
326	433	Прайс-лист	Светильник с 2-мя люминесцентными лампами потолочный LZ -2x36 2423,52.5:1,02:1,06:2,2335	16	5017,93		80287				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
327	434	Прайс-лист	Светильник аварийного освещения в комплекте с батареей РВ 6В 4А/ч С люминесцентной лампой 18Вт BEGHELLI-1x18 5220,78.5:1,02:1,06:2,2335	2	10809,69		21619				
				шт							
328	435	17-1-42	Светильники тип РСП05Х250/Г20-01 ГУХЛ4	11	1900		20900				
				шт							
329	436	17-1-14	Светильник настенный, тип НПП03-100-001-МУ3	8	871		6968				
				шт							
330	437	Прайс-лист	Светильник настенный с лампой накаливания ROndO 340,05.5:2,2335:1,06:1,02	5	704,08		3520				
				шт							
331	438	Прайс-лист	Светильник настенный с лампой накаливания ЛИЛИЯ-1x60 340,05.5:2,2335:1,06:1,02	2	641,96		1284				
				шт							
332	439	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	2	82		164				
				шт							
333	440	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	70	101		7070				
				шт							
334	441	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	72	14		1008				
				шт							
335	442	Прайс-лист	Энергосберегающая лампа цоколь Е40, мощность 70Вт, напряж. 220В, 418,94.5:1,06:1,02:2,2335	11	867,42		9542				
				шт							
336	443	Прайс-лист	Энергосберегающая лампа цоколь Е27, мощность 15Вт, напряж. 220В, 29,3.5:1,06:1,02:2,2335	15	60,67		910				
				шт							
337	444	18-1-11	Выключатель одноклавишный, для открытой установки 16А 220В	22	134		2948				
				шт							
338	445	18-1-139	Розетка штепсельная 1-но полюсная для открытой установки с з/к, на напряжение 220 В, на 16 А	22	126		2772				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
339	446	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,042	26100		1096				
				1000шт							
340	447	16-7-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,5702	39800		22693				
				1000м							
341	448	16-7-168	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,052	26600		1384				
				1000м							
342	449	Прайс-лист	Муфта натяжная К805У3 116,87.5:2,2335:1,06:1,02	2	241,98		484				
				шт							
343	450	Прайс-лист	Анкер проходной К809У3 105.5:2,2335:1,06:1,02	2	217,4		435				
				шт							
344	451	Прайс-лист	Подвес К354УХ1ЛЗ 15,4.5:2,2335:1,06:1,02	11	39,07		430				
				шт							
345	452	1-1-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d 4-10 мм, неоцинкованная	43,807	28		1227				
				кг							
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				442131				
			Раздел: Электросиловое оборудование								
346	453	8-572-6	Демонтаж распределительного щита	2	858,6	51,6	1717	103	331	0,9	2
				шт	162	12,15	324	24	95	0,07	0
347	454	8-599-1	Демонтаж осветительного щитка, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	2	288,48	6,78	577	14	236	0,6	1
				шт	123,6	0,69	247	1	95	0	0
348	455	8-524-1	Ящик силовой, на ток до 100 А - демонтаж	2	454,38	11,88	909	24	235	0,6	1
				шт	121,5	2,04	243	4	95	0,01	0
349	456	8-526-1	Автомат, на ток до 25 А - демонтаж	2	150,36	3,96	301	8	131	0,3	1
				шт	68,1	0,69	136	1	95	0	0
350	457	8-533-2	Пост управления кнопочный - демонтаж	2	153,15	0,48	306	1	264	0,9	2
				шт	139,2	0	278	0	95	0	0
351	458	8-521-1	Рубильник на ток до 250 А - демонтаж	1	90,81	3,51	91	4	48	0,3	0
				шт	50,1	0,69	50	1	95	0	0
352	459	67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	12	8,42	0	101	0	98	0,06	1
				шт	8,42	0	101	0	97,2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
353	460	67-7-1	Демонтаж розеток	14	8,42	0	118	0	115	0,06	1
				шт	8,42	0	118	0	97,2	0	0
354	461	67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	6	9,32	0,23	56	1	53	0,06	0
				шт	9,09	0,05	55	0	97,2	0	0
355	462	67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	21	29,35	2,8	616	59	551	0,18	4
				шт	26,55	0,45	558	9	97,2	0	0
356	463	8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, на ток до 40 А - демонтаж	1	267,87	5,37	268	5	113	0,6	1
				шт	118,2	0,69	118	1	95	0	0
357	464	8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	68,64	3,96	69	4	59	0,3	0
				шт	61,5	0,69	62	1	95	0	0
358	465	8-593-9	Демонтаж светильников с подвеской к смонтированной тросовой проводке	5	44,43	26,46	222	132	122	0,11	1
				шт	17,97	7,62	90	38	95	0,04	0
359	466	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,7	218,93	0	3218	0	3637	1,54	23
				м3	218,93	0	3218	0	113	0	0
360	467	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,7	134,1	0	1971	0	2228	0,97	14
				м3	134,1	0	1971	0	113	0	0
361	468	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	70	36,7	27,8	2569	1946	1044	0,06	4
				м	8,8	6,9	616	483	95	0,04	3
362	469	8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	70	27,5	4	1925	280	1330	0,12	8
				м	19,3	0,7	1351	49	95	0	0
363	470	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	70	32,4	23,7	2268	1659	964	0,06	4
				м	8,6	5,9	602	413	95	0,03	2
364	471	8-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей уплотнительной массой	1	373,8	0	374	0	75	0	0
				проход	78,8	0	79	0	95	0	0
365	472	8-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2862	172	2862	172	551	3	3
				шт	540	40,5	540	41	95	0,23	0
366	473	8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	3	1299,3	68,3	3898	205	942	2	6
				шт	317	13,5	951	41	95	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
367	474	8-524-1	Ящик силовой, на ток до 100 А	1	1514,6	39,6	1515	40	391	2	2
				шт	405	6,8	405	7	95	0,04	0
368	475	8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
				шт	205	2,3	410	5	95	0,01	0
369	476	8-524-1	Ящик управления, устанавливаемый на конструкции, на ток до 100 А	7	1514,6	39,6	10602	277	2738	2	14
				шт	405	6,8	2835	48	95	0,04	0
370	477	8-158-12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, до 4 жил	120	120,1	0	14412	0	6418	0	0
				шт	56,3	0	6756	0	95	0	0
371	478	8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	56	273,2	0	15299	0	10640	1	56
				шт	200	0	11200	0	95	0	0
372	479	8-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	8	309,2	0	2474	0	1794	1	8
				шт	236	0	1888	0	95	0	0
373	480	8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	51	175,2	75,7	8935	3861	4520	0,44	22
				м	72,7	20,6	3708	1051	95	0,12	6
374	481	8-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	122	50,5	23,1	6161	2818	3199	0,13	16
				м	22,1	5,5	2696	671	95	0,03	4
375	482	8-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	438	47,5	21	20805	9198	10902	0,12	53
				м	21,2	5	9286	2190	95	0,03	13
376	483	8-420-1	Коробки соединительные	1	578,1	31,1	578	31	390	2,09	2
				шт	403	7,6	403	8	95	0,04	0
377	484	Прайс-лист	Панель распределительная линейная ПЦО70-3-05У3 17000.5:2,2335:1,06:1,02	1	35198,72		35199				
				шт							
378	485	Прайс-лист	Щит распределительный навесной ПРН-15 578.5:2,2335:1,06:1,02	1	1196,76		1197				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
379	486	Прайс-лист	Щит распределительный навесной ЩРН-9 366.5:2,2335:1,06:1,02	1	757,81		758				
				шт							
380	487	Прайс-лист	Щит распределительный навесной ЩРН-12 587.5:2,2335:1,06:1,02	1	1215,39		1215				
				шт							
381	488	Прайс-лист	Автоматический выключатель ЭКФ ВА47-63 трехполюсный Iн-32А 70,6.5:2,2335:1,06:1,02	1	146,18		146				
				шт							
382	489	Прайс-лист	Автоматический выключатель ЭКФ ВА47-63 трехполюсный Iн-25А 104,73.5:2,2335:1,06:1,02	13	216,84		2819				
				шт							
383	490	Прайс-лист	Автоматический выключатель ЭКФ ВА47-63 трехполюсный Iн-63А 104,73.5:2,2335:1,06:1,02	2	216,84		434				
				шт							
384	491	18-3-166	Ящики силовые серии ЯБПВ, тип ЯБПВ-1 на 100А	1	3470		3470				
				шт							
385	492	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720		9440				
				шт							
386	493	18-1-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202x186x110 мм, КС-10	1	1080		1080				
				шт							
387	494	Прайс-лист	Ящик управления РУСМ 5113-3177 3740.5:2,2335:1,02	1	8208,34		8208				
				шт							
			Отпускная цена		8208		8208				
			Сметная стоимость оборудования				*8208*				
388	495	Прайс-лист	Ящик управления РУСМ 5113-2477,2977,2277,2977 3430.5:2,2335:1,02	5	7527,97		37640				
				шт							
			Отпускная цена		7528		37640				
			Сметная стоимость оборудования				*37640*				
389	496	Прайс-лист	Ящик управления РУСМ 5113-3477 3800.5:2,2335:1,02	1	8340,03		8340				
				шт							
			Отпускная цена		8340		8340				
			Сметная стоимость оборудования				*8340*				
390	497	Прайс-лист	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4x50 мм2	0,0714	144000		10282				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				1000м							
391	498	Прайс-лист	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х4 мм2 99,1.5:2,2335:1,06:1,02	0,203	205,19		42				
				1000м							
392	499	Прайс-лист	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2 126,51.5:2,2335:1,06:1,02	0,1153	261,94		30				
				1000м							
393	500	Прайс-лист	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2 199,78.5:2,2335:1,06:1,02	0,1285	413,65		53				
				1000м							
394	501	Прайс-лист	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2 316,37.5:2,2335:1,06:1,02	0,1244	655,05		82				
				1000м							
395	502	Прайс-лист	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2 493,41.5:2,2335:1,06:1,02	0,052	1021,61		53				
				1000м							
396	503	18-3-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 50-10-11-М УХЛЗ	8	84		672				
				шт							
397	504	ООО"ПРОМЭЛКОМ"	Наконечник кабельный ТЛ 16-6-6 15,49.5:1,02:1,06:2,2335	8	32,07		257				
				м							
398	505	ООО"ПРОМЭЛКОМ"	Наконечник кабельный ТЛ 10-6-5 13,295:1,02:1,06:2,2335	48	5,51		264				
				м							
399	506	ООО"ПРОМЭЛКОМ"	Наконечник кабельный ТЛ 6-5-4 7,34.5:1,02:1,06:2,2335	16	15,2		243				
				м							
400	507	ООО"ПРОМЭЛКОМ"	Наконечник кабельный ТЛ 4-5-3 5,88.5:1,02:1,06:2,2335	104	12,17		1266				
				м							
401	508	30-8-92	Песок природный	2,1	1920		4032				
				м3							
402	509	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,56	16500		9240				
				1000шт							
403	510	8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	24	247,7	20,7	5945	497	2567	0,7	17
				шт	111	1,6	2664	38	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
404	511	8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 25х5 мм2	186	107,3	3,5	19958	651	5796	0,18	33
				м	32,4	0,4	6026	74	95	0	0
405	512	8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	15	247,7	20,7	3716	311	1605	0,7	11
				шт	111	1,6	1665	24	95	0,01	0
406	513	8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	40	84,6	2,8	3384	112	1239	0,17	7
				м	32,4	0,2	1296	8	95	0	0
			Итого по разделу: Электросиловое оборудование				275138				
			Раздел: АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
407	514	10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 8 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
				шт	4275	0	4275	0	90	0	0
408	515	10-99-6	Блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	0	1526	0	1296	9	9
				шт	1440	0	1440	0	90	0	0
409	516	10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	4	153,5	0	614	0	518	1	4
				шт	144	0	576	0	90	0	0
410	517	10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	23	369,9	1,6	8508	37	7183	2	46
				шт	347	0	7981	0	90	0	0
411	518	10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	5	2062,7	1,6	10314	8	8919	11	55
				шт	1982	0	9910	0	90	0	0
412	519	8-593-11	Световые настенные указатели	7	241,7	91	1692	637	1042	0,82	6
				шт	131	25,7	917	180	95	0,15	1
413	520	10-698-1	Коробка соединительная	16	92,4	0	1478	0	1296	0,5	8
				шт	90	0	1440	0	90	0	0
414	521	10-668-1	Извещатели ПС ручной: тепловой пожарный	6	153,5	0	921	0	778	1	6
				шт	144	0	864	0	90	0	0
415	522	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				шт	227	2,3	227	2	95	0,01	0
416	523	21-2-7	Прокладка мини-каналов	324	72,29	6,92	23422	2243	17103	0,28	90

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м	44,55	4,33	14434	1402	108	0,02	6
417	524	10-671-4	Линия /скрутка/ из 2-3 одножильных проводов для систем ОПС по любому основанию	527	56,1	0	29565	0	17075	0,2	105
				м	36	0	18972	0	90	0	0
418	525	11-96-2	Аккумулятор - съемные и выдвижные блоки, массой до 0,01 т	1	299,22	5,43	299	5	263	2	2
				шт	290,25	2,25	290	2	90	0,01	0
419	526	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				шт	227	2,3	227	2	95	0,01	0
420	527	СНПО"ПУЛЬС"	Прибор приемно-контрольный "ВЕРС -8ПК" /2775.5:1,06:1,02:2,2335/	1	5745,67		5746				
				шт							
421	528	СНПО"ПУЛЬС"	Резервный источник питания РИП-12-3А/2444.5:1,06:1,02:2,2335/	1	5060,33		5060				
				шт							
422	529	СНПО"ПУЛЬС"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП-103 /31,9.5:1,06:1,02:2,2335/	4	66,05		264				
				шт							
423	530	СНПО"ПУЛЬС"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ, ИП212-41М /264.5:1,06:1,02:2,2335/	23	546,62		12572				
				шт							
424	531	СНПО"ПУЛЬС"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР-41 /229.5:1,06:1,02:2,2335/	6	474,15		2845				
				шт							
425	532	СНПО"ПУЛЬС"	Оповещатель звуковой "Сирена" /120.5:1,06:1,02:2,2335/	4	248,46		994				
				шт							
426	533	СНПО"ПУЛЬС"	Оповещатель комбинированный "КОРБУ" 389,75.5:1,06:1,02:2,2335/	1	806,98		807				
				шт							
427	534	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	7	462		3234				
				шт							
428	535	СНПО"ПУЛЬС"	Коробки соединительная КС-4 /7,5.5:1,06:1,02:2,2335/	16	15,53		248				
				шт							
429	536	СНПО"ПУЛЬС"	Аккумулятор 12В 17Ач/730.5:1,06:1,02:2,2335/	1	1511,47		1511				
				шт							
430	537	СТОО"AVEnCOM"	Выключатель автоматический, А63 /262,9:2,2335:1,02:1,06/	1	544,34		544				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
431	538	СНПО"ПУЛЬС"	Лоток пластиковый с крышкой 10х15 /9,5.5:2,2335:1,06:1,02/	324	98,35		31865				
				м							
432	539	СНПО"ПУЛЬС"	Кабель парной скрутки КСПВэВ-1х2х0,75 /9,34:2,2335:1,06:1,02.5/	324	19,34		6266				
				м							
433	540	СНПО"ПУЛЬС"	Шнур оединительный ШВВП-2х0,75 /8,25:2,2335:1,06:1,02.5/	197	17,08		3365				
				м							
434	541	16-7-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,006	39800		239				
				1000м							
			Итого по разделу: АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				159390				
			Раздел: СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ								
435	542	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	31,5	218,93	0	6896	0	7793	1,54	49
				м3	218,93	0	6896	0	113	0	0
436	543	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	31,5	134,1	0	4224	0	4773	0,97	31
				м3	134,1	0	4224	0	113	0	0
437	544	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	150	36,7	27,8	5505	4170	2237	0,06	9
				м	8,8	6,9	1320	1035	95	0,04	6
438	545	8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	150	27,5	4	4125	600	2850	0,12	18
				м	19,3	0,7	2895	105	95	0	1
439	546	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	150	32,4	23,7	4860	3555	2066	0,06	9
				м	8,6	5,9	1290	885	95	0,03	5
440	547	8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	200	125,6	64,1	25120	12820	10868	0,26	52
				м	41,4	15,8	8280	3160	95	0,09	18
441	548	8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	200	19,6	0,5	3920	100	3135	0,1	20
				м	16,4	0,1	3280	20	95	0	0
442	549	10-556-2	Шкаф напольный размером 600х600х2108мм	1	9532	3192	9532	3192	5863	30	30
				шт	5265	718,01	5265	718	98	4,16	4

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
443	550	10-556-3	Оборудование: шкаф СКС , металлический	1	13457	3192	13457	3192	9039	48	48
				шт	8505	718,01	8505	718	98	4,16	4
444	551	10-99-6	Блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	0	1526	0	1296	9	9
				шт	1440	0	1440	0	90	0	0
445	552	10-949-2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./	4	10499,71	0	41999	0	37799	32	128
				шт	10499,71	0	41999	0	90	0	0
446	553	10-671-3	Кабель сборный многожильный в пластикатной трубке, внутренний диаметр до 20 мм	604	73,7	1,3	44515	785	32018	0,33	199
				м	58,7	0,2	35455	121	90	0	1
447	554	8-591-9	Монтаж розетки телекоммуникационной	17	62,7	0,2	1066	3	935	0,34	6
				шт	57,8	0,1	983	2	95	0	0
448	555	11-106-15	Разъем штепсельный с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14	17	523,91	0	8906	0	7401	2	34
				шт	483,75	0	8224	0	90	0	0
449	556	11-107-1	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14	10	33,75	0	338	0	304	0,21	2
				шт	33,75	0	338	0	90	0	0
450	557	8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	144	47,2	14,8	6797	2131	4186	0,16	23
				м	26,3	4,3	3787	619	95	0,02	4
451	558	10-898-14	Разные работы: кабелб-канал по стене деревянной, кирпичной	604	129	52,7	77916	31831	31426	0,21	127
				м	33,8	13,5	20415	8154	110	0,08	47
452	559	11-96-2	Телекоммуникационная шина заземления	3	299,22	5,43	898	16	790	2	6
				шт	290,25	2,25	871	7	90	0,01	0
453	560	8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 35 мм2 открыто по строительным основаниям	82	78,3	2,1	6421	172	5056	0,39	32
				м	64,6	0,3	5297	25	95	0	0
454	561	69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	8	475,88	332,26	3807	2658	1952	0,94	8
				отверст	143,62	127,55	1149	1020	90	0,7	6
455	562	69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	1	951,46	638,8	951	639	503	2,01	2
				отверст	312,66	246,28	313	246	90	1,35	1
456	563	Прайс-лист#"LEgrAn"	Шкаф напольный XL VDI 19" 42U 600x600x2108 /53658,05.1,18.5:2,2335:1,02/	1	9473,61		9474				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				шт							
			Отпускная цена		9474		9474				
			Сметная стоимость оборудования				*9474*				
457	564	Прайс-лист#"LEgrAn"	Шкаф мини XL VDI 19" 6U 340x350x300 /278,83.197,34:2,2335:1,02/	1	3368,19		3368				
				шт							
			Отпускная цена		3368		3368				
			Сметная стоимость оборудования				*3368*				
458	565	Прайс-лист#"LEgrAn"	Блок питания "19 230В N-1000Вт /26214.5:2,2335:1,02:1,06/	1	12866,17		12866				
				шт							
459	566	Прайс-лист#"LEgrAn"	LCS Кабель FTR кат.5е 4-х парный. 0,8.197,34:2,2335:1,02:1,06	616,08	68,64		42290				
				м							
460	567	Прайс-лист#"LEgrAn"	LCS Пач-корд RJ45 UTR 3м кат.5е. /4,22.197,34:2,2335:1,02:1,06/	10	344,85		3449				
				шт							
461	568	Прайс-лист#"LEgrAn"	Розетка телекоммуникационной кат.5е /1191,79:1,12:2,2335:1,02:1,06/	17	440,65		7491				
				шт							
462	569	Прайс-лист#"LEgrAn"	Модем SHDSL /15800.5:2,2335:1,02:1,06/	2	12008,98		24018				
				шт							
463	570	Прайс-лист#"LEgrAn"	Сетевой концентратор на 16 портов /6170.5:2,2335:1,02:1,06/	2	12775,07		25550				
				шт							
464	571	Прайс-лист#"LEgrAn"	Соединительные плинты для телефонных кабелей LCS-2x10 пар /234,64.5:2,2335:1,02:1,06/	2	485,83		972				
				шт							
465	572	Прайс-лист#"LEgrAn"	Шина телекоммуникационная /120,88.197,34:2,2335:1,02:1,06/	3	9878,19		29635				
				шт							
466	573	16-7-147	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 35 мм2	0,0836	189300		15833				
				1000м							
467	574	16-7-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1163	39800		4628				
				1000м							
468	575	Прайс-лист#"LEgrAn"	DLP Кабель канал с крышкой 35x80 L-2 метра 370.5:2,2335:1,02:1,06	302	144,94		43771				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
469	576	Прайс-лист#"LEgrAn"	Накладка на стык профиля 32.5:2,2335:1,02:1,06	180	66,26		11926				
				шт							
470	577	Прайс-лист#"LEgrAn"	Накладка на стык крышек 10801 57.5:2,2335:1,02:1,06	180	118,02		21243				
				шт							
471	578	Прайс-лист#"LEgrAn"	Заглушка 117.5:2,2335:1,02:1,06	60	242,25		14535				
				шт							
472	579	Прайс-лист#"LEgrAn"	Угол плоский 48.5:2,2335:1,02:1,06	60	99,38		5963				
				шт							
473	580	Прайс-лист#"LEgrAn"	Скобы 48.5:2,2335:1,02:1,06	250	99,38		24846				
				шт							
474	581	Прайс-лист#"LEgrAn"	Суппорт программы MOsAiC два модуля 63.5:2,2335:1,02:1,06	17	130,44		2218				
				шт							
475	582	16-4-117	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,8 мм, число пар 40	0,357	276300		98639				
				1000м							
476	583	30-8-92	Песок природный	4,5	1920		8640				
				м3							
477	584	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	0,6	16500		9900				
				1000шт							
			Итого по разделу: СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ				694033				
			ИТОГО:				7115687	448509			8151
							1346009	133463			701
			Стоимость оборудования, всего:				140559				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				363335				
			На общестроительные работы				792059				
			На металломонтажные работы				128280				
			На сантехнические работы				297172				
			Всего накладных расходов:				1580846				
			Итого с накладными				8696533				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				513358				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9209888				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355				20570729				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**411414**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**20982143**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2517857**				
			Итого с НДС				**23500000**				

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Малика МК" Мелеш С. В.

Подрядчик:
Директор ТОО "AIBAS COMPANY" Дусубалиева Д. Б.