Заказчик **ТОО "Малика МК"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "AIBAS COMPANY"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт гаража на 10 автомашин автотранспортного хозяйства Уральского линейно-производственного управления**

наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт гаража на 10 автомашин автотранспортного хозяйства Уральского линейно-производственного управления**

Договор подряда номер **40**
дата **01.11.2013 г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за январь месяц 2014 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
			Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	58-2-1	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов**	576	29,02	2,02	16716	1164	0	16854	0,17	100
				м2	27	0,32	15552	184	0	107,1	0	2
2	2	12-14-1	**Разборка стяжки из легкого бетона**	57,6	1005,43	165,73	57913	9546	24935	32202	2,9	167
				м3	406,8	63	23432	3629	0	119	0,3	18
3	3	12-14-2	**Разборка утепления покрытия из шлака**	57,6	502,58	196,58	28948	11323	0	26033	2,17	125
				м3	306	73,8	17626	4251	0	119	0,36	21
4	4	7-53-11	**Демонтаж карнизных плит мелких конструкций массой до 0,5 т**	28	156,84	19,32	4391	541	0	5668	0,82	23
				шт	137,52	7,06	3851	198	0	140	0,03	1
5	5	53-2-1	**Разборка кладки простых стен из кирпича**	14,4	4899,14	1880,99	70548	27086	0	54385	21,24	306
				м3	3018,15	538,09	43461	7748	0	106,2	2,91	42
6	6	53-21-1	**Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича**	68	10315,01	300,96	701421	20465	621591	70395	5,63	383

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
				м3	873	101,79	59364	6922	0	106,2	0,39	27
7	7	58-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	576	221,25	0,44	127440	253	115908	12122	0,12	68
				м2	19,58	0,07	11278	40	0	107,1	0	0
8	8	58-22-4	Устройство теплоизоляции насухо из пенополистирола толщиной 120мм	576	1089,18	2,07	627370	1192	597314	31110	0,34	193
				м2	50,11	0,32	28863	184	0	107,1	0	2
9	9	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой по утеплителю	576	125,08	0,99	72046	570	64800	8205	0,07	40
				м2	11,59	0,38	6676	219	0	119	0	1
10	10	58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ. 40мм	576	342,57	14,18	197321	8168	149237	44127	0,43	246
				м2	69,3	2,23	39917	1284	0	107,1	0,01	7
11	11	58-16-2	Устройство однослойного покрытия из направляемого битумно-полимерного материала "Изопласт П"	576	30,18	0,44	17384	253	9924	7761	0,08	48
				м2	12,51	0,07	7206	40	0	107,1	0	0
12	12	СПрайс лист	Рулонные направляемые битумные и битумно-полимерные материалы "Изопласт П" для кровли и гидроизоляции /ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005/ стеклохолст, крошка/пленка, марка 53 ХКПн	662,4	40		26496		26496			
				м2								
13	13	10-14-1	Установка стропил	17,62	26899,02	417,85	473961	7363	397755	85942	25,42	448
				м3	3907,13	157,5	68844	2775	0	120	0,78	14
14	14	58-14-1	Устройство обрешетки	895,1	219,18	3,72	196187	3330	154413	41740	0,29	261
				м2	42,95	0,59	38445	528	0	107,1	0,01	7
15	15	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	77,4	2329,64	7,54	180314	584	163116	20202	1,43	111
				м2	214,65	2,86	16614	221	0	120	0,01	1
16	16	10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий	895,1	131,98	0,55	118135	492	111843	7175	0,04	36
				м2	6,48	0,2	5800	179	0	120	0	1
17	17	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - карниза, стропил, обрешетки и свеса	29,74	573,75	28,11	17063	836	12547	4794	0,78	23
				м3	123,75	10,58	3680	315	0	120	0,05	2
18	18	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой по обрешетки	1262,93	125,08	0,99	157967	1250	142080	17990	0,07	88
				м2	11,59	0,38	14637	480	0	119	0	2
19	19	58-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	895,1	93,86	0,93	84014	832	12370	75973	0,5	448
				м2	79,11	0,14	70811	125	0	107,1	0	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
20	20	ТОО"Агран"	Профлист окрашенный Н44-1000 -0,7 /80,453:1,02:1,06:1,12:2,2335/	989,981	29,75		29448		29448			
				м2								
21	21	СПрайс лист	Винты самонарезающие оцинкованные 6,3х25 мм	0,0949	4700		446		446			
				т								
22	22	58-18-5	Устройство конька, из листовой окрашенной стали	80	92,43	1,27	7394	102	1272	6465	0,48	39
				м	75,26	0,2	6021	16	0	107,1	0	0
23	23	ТОО"Агран"	Лист гладкий окрашенный толщ 0,7мм /84,164:1,02:1,06:1,12:2,2335/	35,392	31,12		1101		1101			
				м2								
24	24	СПрайс лист	Винты самонарезающие оцинкованные 6,3х25 мм	0,0034	4700		16		16			
				т								
25	25	58-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	103,4	122,05	1,17	12620	121	9091	3670	0,21	22
				м	32,96	0,18	3408	19	0	107,1	0	0
26	26	ТОО"Агран"	Профлист окрашенный 10-1000 -0,7 /84,164:1,02:1,06:1,12:2,2335/	114,36	31,12		3559		3559			
				м2								
27	27	СПрайс лист	Винты самонарезающие оцинкованные 6,3х25 мм	0,011	4700		52		52			
				т								
28	28	10-15-1	Устройство слуховых окон	6	5470,55	81,61	32823	490	26556	7160	6,08	36
				шт	963	31,5	5778	189	0	120	0,15	1
29	29	12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профлистом	30	365,57	8,2	10967	246	3634	8544	1,48	44
				м2	236,25	3,08	7088	92	0	119	0,02	0
30	30	ТОО"Агран"	Профлист окрашенный Н44-1000 -0,7 /80,453:1,02:1,06:1,12:2,2335/	33,18	29,75		987		987			
				м2								
31	31	1-1-790	Скобяные изделия для слуховых окон	6	1960		11760		11760			
				комплект								
32	32	6-5-79	Слуховые окна	6	4940		29640		29640			
				м2								
33	33	15-203-4	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм слуховых окон	6	1057,75	3,98	6346	24	5581	788	1,18	7
				м2	123,53	1,51	741	9	0	105	0,01	0
34	34	9-30-1	Монтаж ограждения кровли из полосовой стали	0,4044	14359,66	5522,03	5807	2233	1117	2692	35,9	15
				т	6075	1322,37	2457	535	0	90	4,73	2

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
35	35	СПрайс лист	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,3876	30000		11628		11628			
				т								
36	36	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0168	136500		2293		2293			
				т								
37	37	СКнига2 Стальные конст#ТЧ т.4 прим.3	Огрунтовка ГФ-021 второй раз	0,404	1415	0	572	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0		0	0
38	38	СКнига2 Стальные конст#ТЧ п.4.7	Окрашивание эмалью ПФ-115 за два раза	0,404	5940	0	2400	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0		0	0
39	39	58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	36	317,39	0,16	11426	6	9184	2396	0,35	13
				м	62,12	0,02	2236	1	0	107,1	0	0
40	40	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,0114	122100		1392		1392			
				т								
41	41	58-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали	138	418,28	0,74	57723	102	53001	4965	0,22	30
				м	33,48	0,11	4620	15	0	107,1	0	0
42	42	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,0609	122100		7436		7436			
				т								
43	43	58-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	139	421,97	1,17	58654	163	53910	4934	0,21	30
				м	32,96	0,18	4581	25	0	107,1	0	0
44	44	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,0877	122100		10708		10708			
				т								
45	45	9-30-1	Монтаж лестницы и ограждающей конструкции	0,1744	14359,66	5522,03	2504	963	482	1161	35,9	6
				т	6075	1322,37	1059	231	0	90	4,73	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
46	46	СПрайс лист	Металлические конструкции стремянки с ограждением	0,1744	17400		3035		3035			
				т								
47	47	СКнига2 Стальные конст#ТЧ т.4 прим.3	Огрунтовка ГФ-021 второй раз	0,1744	1415	0	247	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0		0	0
48	48	СКнига2 Стальные конст#ТЧ п.4.7	Окрашивание эмалью ПФ-115 за два раза	0,1744	5940	0	1036	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0		0	0
49	49	9-52-1	Резка стального профилированного настила /отверстия узлов прохода/	14,72	134,76	5,38	1984	79	1076	775	0,34	5
				м	56,25	2,25	828	33	0	90	0,01	0
50	50	58-18-8	Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали	3,14	28,2	0,62	89	2	24	68	0,15	0
				м	20,05	0,09	63	0	0	107,1	0	0
51	51	ТОО"Агран"	Лист гладкий окрашенный толщ 0,8мм /84,164:1,02:1,06:1,12:2,2335/	1,902	31,12		59		59			
				м2								
52	52	7-57-8	Устройство герметизации примыкания мастикой "Бутэпрол"	3,14	64,52	38,87	203	122	0	177	0,15	0
				м	25,65	14,69	81	46	0	140	0,07	0
53	53	1-1-101	Герметик профильный нетвердеющий "Бутэпрол-2"	0,0291	136000		3958		3958			
				т								
54	54	1-1-99	Герметик невысыхающий марки УГ-31	1,3	2170		2821		2821			
				кг								
55	95	8-25-1	Демонтаж перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м	132,34	168,54	19,14	22305	2534	0	24450	0,94	125
				м2	149,4	7,17	19772	949	0	118	0,03	5
56	96	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	14	215,57	21,24	3018	297	0	2988	1,29	18
				шт	194,33	3,31	2721	46	0	108	0,03	0
57	97	56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	26,88	74,9	6,81	2013	183	0	2008	0,46	12
				м2	68,09	1,08	1830	29	0	108	0,01	0
58	98	56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	11,9	146,99	6,63	1749	79	0	1817	0,95	11
				м2	140,36	1,04	1670	12	0	108	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
59	99	10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,77	498,09	19,17	882	34	439	504	1,38	2
				м2	230,97	6,18	409	11	0	120	0,03	0
60	100	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,81	5240		4244		4244			
				м2								
61	101	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	0,96	8050		7728		7728			
				м2								
62	102	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	12,8	346,04	18,87	4429	242	2441	2194	0,82	10
				м2	136,44	6,39	1746	82	0	120	0,03	0
63	103	СПрайс лист	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	12,8	600		7680		7680			
				м2								
64	104	10-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	30,72	485,61	19,79	14918	608	6797	9257	1,46	45
				м2	244,55	6,57	7513	202	0	120	0,03	1
65	105	10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	33	348,93	18,88	11515	623	5249	7032	1,02	34
				м2	171,01	6,57	5643	217	0	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
66	106	СПрайс лист	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	63,72	180		11470		11470			
				м2								
67	107	56-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	36	67,54	0,47	2431	17	1511	979	0,16	6
				м	25,09	0,09	903	3	0	108	0	0
68	108	СПрайс лист	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	10,8	160		1728		1728			
				м								
69	109	56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	19	320,85	30,15	6096	573	0	6025	1,96	37
				шт	290,7	2,9	5523	55	0	108	0,19	4
70	110	56-12-1	Снятие дверных полотен	38,24	59,88	6,55	2290	250	0	2245	0,36	14
				м2	53,33	1,04	2039	40	0	108	0,01	0
71	111	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2, с установкой пружин или пневмозатворов	3,78	640,71	31,85	2422	120	1559	946	1,18	4
				м2	196,52	12,04	743	46	0	120	0,06	0
72	112	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	7,56	634,99	31,85	4801	241	3117	1840	1,15	9
				м2	190,8	12,04	1442	91	0	120	0,06	0
73	113	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов	21,84	403,03	102,53	8802	2239	3152	5029	0,93	20
				м2	156,2	35,67	3411	779	0	120	0,14	3
74	114	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	273	425	0,9	2
				м2	151,65	35,67	287	67	0	120	0,14	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
75	115	10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов	3,15	323,78	83,13	1020	262	321	635	0,8	3
				м2	138,83	29,17	437	92	0	120	0,12	0
76	116	СПрайс лист	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами 21-9 внутренние	22,68	170		3856		3856			
				м2								
77	117	СПрайс лист	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-15П внутренние	3,15	300		945		945			
				м2								
78	118	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	2,1	4010		8421		8421			
				м2								
79	119	СПрайс лист	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	2,73	540		1474		1474			
				м2								
80	120	СПрайс лист	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	7,56	610		4612		4612			
				м2								
81	121	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000		3000			
				комплект								
82	122	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	13	1380		17940		17940			
				комплект								
83	123	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960		7840		7840			
				комплект								
84	124	ИП"Попов В.В."	Доводчик морозостойкий	14	198,47		2779		2779			
				шт								
85	125	10-28-5	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон	7,98	1382,54	2,28	11033	18	9501	1825	1,25	10
				м2	189,68	0,86	1514	7	0	120	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
86	126	10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	1,89	367,11	19,34	694	37	394	331	0,83	2
				м2	139,39	6,57	263	12	0	120	0,03	0
87	127	10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,17	498,09	19,17	583	22	290	333	1,38	2
				м2	230,97	6,18	270	7	0	120	0,03	0
88	128	СПрайс лист	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост	1,17	940		1100		1100			
				м2								
89	129	СПрайс лист	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные с защитными решетками	1,89	500		945		945			
				м2								
90	130	34-60-8	Облицовка каркасов стен декоративным пластиком толщиной 2 мм	0,84	1384,28	1,2	1163	1	910	277	1,85	2
				м2	299,25	0,45	251	0	0	110	0	0
91	180	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1321,1	237,42	3,39	313655	4472	154614	163296	0,65	859
				м2	117	0,72	154569	951	0	105	0,05	67
92	181	61-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	52,6	1061,85	67,78	55853	3565	18396	32589	3,85	203
				м2	644,33	11,29	33892	594	0	94,5	0,06	3
93	182	15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен и откосов окон и дверей/расход на 1м2 1,94кг/	1373,7	77,28	3,43	106160	4712	165	108237	0,46	625
				м2	73,73	1,31	101283	1800	0	105	0,01	9
94	183	СТорг.сеть#СТРОЙ ДОМ"	Шпаклевка AlinEX финиш	2664,978	1,18		3153		3153			
				кг								

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
95	184	62-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами стен и откосов окон и дверей	889,8	272,93	0,07	242855	62	216099	25243	0,18	160
				м2	30	0,02	26694	18	0	94,5	0	0
96	185	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	413,6	173,1	1,88	71594	778	38432	34317	0,47	194
				м2	78,3	0,72	32385	298	0	105	0	1
97	186	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	70,3	1873,66	2,1	131718	148	108161	24639	2	141
				м2	333	0,79	23410	56	0	105	0	0
98	187	61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	705,1	41,84	0,66	29503	465	1905	25713	0,24	171
				м2	38,48	0,11	27132	78	0	94,5	0	0
99	188	7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	312	55,9	0,07	17442	22	853	23203	0,3	93
				м	53,1	0,02	16567	6	0	140	0	0
100	189	15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков/расход на 1м2 2,262кг/	841	106,2	3,94	89314	3314	126	91484	0,55	465
				м2	102,11	1,49	85875	1253	0	105	0,01	6
101	190	СТорг.сеть#СТ РОЙ ДОМ"	Шпаклевка AlinEX финиш	1902,342	1,61		3060		3060			
				кг								
102	191	62-18-1	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков	841	281,77	0,07	236971	59	206333	28913	0,22	184
				м2	36,36	0,02	30579	17	0	94,5	0	0
103	192	13-44-7	Очистка щетками (лестницы и смотровая яма)	77,789	60,75	0	4726	0	0	4253	0,34	26
				м2	60,75	0	4726	0	0	90	0	0
104	193	13-44-9	Обеспыливание	77,789	59	47,75	4590	3714	0	2048	0,07	5
				м2	11,25	18	875	1400	0	90	0,09	7
105	194	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	77,789	21,8	0,05	1696	4	1240	408	0,03	2
				м2	5,81	0,02	452	2	0	90	0	0
106	195	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	77,789	49,69	0,04	3865	3	3215	582	0,04	3
				м2	8,32	0	647	0	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
107	196	34-56-1	Устройство каркасов конструкций стен металлических с деревянными брусками	749,6	958,14	7,35	718220	5510	540677	191554	1,43	1072
				м2	229,5	2,81	172033	2106	0	110	0,01	10
108	197	9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	92,35	317,42	125,09	29313	11552	4463	14440	0,94	87
				м2	144	29,74	13298	2746	0	90	0,1	10
			Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				5761136					
			ИТОГО:				5761136	146850				8019
							1297822	44605				283
			Накладные расходы :									
			На общестроительные работы				1429461					
			На металломонтажные работы				19069					
			Всего накладных расходов:				1448530					
			Итого с накладными				7209666					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				432580					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7642246					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355				17069327					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				341387					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17410714					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2089286					
			Итого с НДС				19500000					

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Малика МК" Мелеш С. В.

Подрядчик:
Директор ТОО "AIBAS COMPANY" Дусубалиева Д. Б.

сл. 10.02.2014 г