Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки - Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе
Доп.соглашение №1 от 07.04.2017 г. к договору №03-3/87 от 22.07.2016 г.

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ № 2
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-2					
		наружная канализация					
		Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется					
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	9234,0000		73,07	674728,38
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,0115	106,191	547,55	58144,88
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	230,85	906,35	209230,90
		Итого оплата труда:				28,96	267375,78
1. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	230,85	2670,87	616570,34
		Итого эксплуатация машин:				66,77	616570,34
		НР первого уровня	%	59,1		17,11	158019,08
		НР второго уровня	%	4,24		3,82	35307,93
		Накладные расходы	%	--		20,94	193327,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,52	69443,38
		Сметная стоимость:				101,53	937485,63
2	Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 Состав работ: 1. Разработка грунта навымет	м3 грунта	15184,0000		92,66	1406949,44

		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,0146	221,686	547,55	121384,39
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	481,333	906,35	436255,98
		Итого оплата труда:				36,73	557640,37
2. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	481,333	2670,87	1285577,34
		Итого эксплуатация машин:				84,67	1285577,34
		НР первого уровня	%	59,1		21,70	329565,46
		НР второго уровня	%	4,24		4,85	73628,75
		Накладные расходы	%	--		26,55	403194,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,54	144812,47
		Сметная стоимость:				128,75	1954968,39
3	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	844,0000		1751,14	1477962,16
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=588,42)	чел-ч	2,976	2511,744	588,42	1477960,40
		Итого оплата труда:				1751,14	1477960,40
		НР первого уровня	%	59,1		1034,92	873474,60
		НР второго уровня	%	4,24		118,13	99700,84
		Накладные расходы	%	--		1153,05	973175,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,34	196090,86
		Сметная стоимость:				3136,52	2647226,72
4	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Рытье приямков для заделки стыков труб Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	845,0000		1459,28	1233093,00
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=588,42)	чел-ч	2,48	2095,6	588,42	1233093,00
		Итого оплата труда:				1459,28	1233093,00
		НР первого уровня	%	59,1		862,44	728757,93
		НР второго уровня	%	4,24		98,44	83182,48
		Накладные расходы	%	--		960,88	811940,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,61	163602,67
		Сметная стоимость:				2613,77	2208636,00

5	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	25281,0000		24,08	608873,17
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	290,732	778,17	226238,53
		Итого оплата труда:				8,95	226238,53
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	290,732	2094,28	608873,17
		Итого эксплуатация машин:				24,08	608873,17
		НР первого уровня	%	59,1		5,29	133706,97
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	31485,40
		Накладные расходы	%	--		6,53	165192,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,45	61925,24
		Сметная стоимость:				33,07	835990,78
6	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение дна траншеи пнемотрамбовками на глубину 0,3м Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	1069,0000		94,77	101313,30
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=504,65)	чел-ч	0,108	115,452	504,65	58262,85
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	28,061	675,73	18961,83
		Итого оплата труда:				72,24	77224,68
6. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	28,061	1485,88	41695,65
6. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	112,245	12,07	1354,80
		Итого эксплуатация машин:				40,27	43050,45
		НР первого уровня	%	59,1		42,69	45639,79
		НР второго уровня	%	4,24		5,83	6230,81
		Накладные расходы	%	--		48,52	51870,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,46	12254,71
		Сметная стоимость:				154,76	165438,61
7	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	24751,0000		24,08	596108,53
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	284,637	778,17	221495,59
		Итого оплата труда:				8,95	221495,59
7. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	284,637	2094,28	596108,53
		Итого эксплуатация машин:				24,08	596108,53
		НР первого уровня	%	59,1		5,29	130903,89
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	30825,33
		Накладные расходы	%	--		6,53	161729,22

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,45	60627,02
		Сметная стоимость:				33,07	818464,77
8	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	22275,9000		16,88	376014,90
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	179,544	778,17	139715,56
		Итого оплата труда:				6,27	139715,56
8. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	179,544	2094,28	376014,89
		Итого эксплуатация машин:				16,88	376014,90
		НР первого уровня	%	59,1		3,71	82571,90
		НР второго уровня	%	4,24		0,87	19444,08
		Накладные расходы	%	--		4,58	102015,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,72	38242,47
		Сметная стоимость:				23,18	516273,34
9	Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	2475,1000		693,67	1716899,65
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	1,21	2994,871	573,28	1716899,65
		Итого оплата труда:				693,67	1716899,65
		НР первого уровня	%	59,1		409,96	1014687,69
		НР второго уровня	%	4,24		46,79	115819,30
		Накладные расходы	%	--		456,75	1130507,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,03	227792,53
		Сметная стоимость:				1242,45	3075199,17
10	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	22275,9000		94,77	2111173,92
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=504,65)	чел-ч	0,108	2405,797	504,65	1214085,56
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	584,742	675,73	395127,98
		Итого оплата труда:				72,24	1609213,53
10. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	584,742	1485,88	868857,00
10. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2338,97	12,07	28231,36
		Итого эксплуатация машин:				40,27	897088,36
		НР первого уровня	%	59,1		42,69	951045,20
		НР второго уровня	%	4,24		5,83	129838,09

		Накладные расходы	%	--		48,52	1080883,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,46	255364,58
		Сметная стоимость:				154,76	3447421,78
11	Е11-010102-0331 11-010102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	252,0000		107,29	27036,78
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,00836	2,107	547,55	1153,53
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02362	5,952	906,35	5394,81
		Итого оплата труда:				25,99	6548,35
11. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00559	1,409	2565,67	3614,21
11. 4	2439 С (31-010201-0904)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,01803	4,544	4887,23	22205,42
		Итого эксплуатация машин:				102,46	25819,63
11. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	0,0252	2524,38	63,61
		Итого материалов:				0,25	63,61
		НР первого уровня	%	59,1		15,36	3870,07
		НР второго уровня	%	4,24		5,20	1310,45
		Накладные расходы	%	--		20,56	5180,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,23	2577,38
		Сметная стоимость:				138,07	34794,69
12	Е11-010102-0332 11-010102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	973,0000		130,85	127317,55
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,01019	9,915	547,55	5428,89
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02881	28,032	906,35	25406,92
		Итого оплата труда:				31,69	30835,81

12. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00682	6,636	2565,67	17025,43
12. 4	2439 С (31-010201-0904)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,02199	21,396	4887,23	104568,49
		Итого эксплуатация машин:				124,97	121593,92
12. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	0,11676	2524,38	294,75
		Итого материалов:				0,30	294,75
		НР первого уровня	%	59,1		18,73	18223,96
		НР второго уровня	%	4,24		6,34	6170,96
		Накладные расходы	%	--		25,07	24394,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,47	12137,00
		Сметная стоимость:				168,40	163849,47
13	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	2138,7100		335,91	718414,08
		НР второго уровня	%	4,24		14,24	30460,76
		Накладные расходы	%	--		14,24	30460,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,01	59909,99
		Сметная стоимость:				378,16	808784,82
14	Е11-010205-1002 11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые Состав работ: 1. Устройство и разборка креплений траншей инвентарными щитами	м2 креплений	7773,0000		400,66	3114354,00
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=598,51)	чел-ч	0,202	1570,146	598,51	939748,08
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	55,966	768,62	43016,20
		Итого оплата труда:				126,43	982764,28
14. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	22,542	2538,13	57213,77
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	33,424	1491,23	49842,72
		Итого эксплуатация машин:				13,77	107056,49
14. 5	131020 С (21-060801-0103)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00011	0,85503	322281,60	275560,44
14. 6	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	1710,06	1047,91	1791989,00
		Итого материалов:				265,99	2067549,41
		НР первого уровня	%	59,1		74,72	580813,69
		НР второго уровня	%	4,24		20,16	156675,11
		Накладные расходы	%	--		94,88	737488,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,64	308147,42
		Сметная стоимость:				535,18	4159990,20
15	Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	252,0000		9,25	2330,66

		Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке					
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,00272	0,68544	547,55	375,31
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,76356	901,02	687,98
		Итого оплата труда:				4,22	1063,30
15. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,01764	1634,68	28,84
15. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,74592	2565,67	1913,78
		Итого эксплуатация машин:				7,71	1942,62
15. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,00504	2524,38	12,72
		Итого материалов:				0,05	12,72
		НР первого уровня	%	59,1		2,49	628,41
		НР второго уровня	%	4,24		0,50	125,46
		Накладные расходы	%	--		2,99	753,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,98	246,76
		Сметная стоимость:				13,22	3331,29
16	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке	м3 грунта	973,0000		11,31	11006,27
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,00332	3,23	547,55	1768,78
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	3,59	901,35	3236,18
		Итого оплата труда:				5,14	5004,96
16. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,07784	1634,68	127,24
16. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	3,513	2565,67	9011,99
		Итого эксплуатация машин:				9,39	9139,24
16. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,03892	2524,38	98,25
		Итого материалов:				0,10	98,25
		НР первого уровня	%	59,1		3,04	2957,93
		НР второго уровня	%	4,24		0,61	592,08
		Накладные расходы	%	--		3,65	3550,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,20	1164,50
		Сметная стоимость:				16,16	15720,79

17	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Подсыпка под трубопроводы и засыпка трубопроводов песчано-гравийной смесью Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3 основания	340,0000		686,84	233527,23
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	1,02	346,8	573,28	198813,50
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	11,9	675,73	8041,19
		Итого оплата труда:				608,40	206854,69
17. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	11,9	2917,12	34713,73
		Итого эксплуатация машин:				102,10	34713,73
		НР первого уровня	%	62,1		377,81	128456,76
		НР второго уровня	%	4,24		45,14	15348,12
		Накладные расходы	%	--		422,96	143804,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,78	30186,57
		Сметная стоимость:				1198,58	407518,69
18	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	374,0000		1405,00	525470,00
		НР второго уровня	%	4,24		59,57	22279,93
		Накладные расходы	%	--		59,57	22279,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,17	43819,99
		Сметная стоимость:				1581,74	591569,92
19	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в петли 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,1700		235989,42	40118,20
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94)	чел-ч	247	41,99	644,94	27081,03
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	6,501	607,86	3951,57
		Итого оплата труда:				182544,72	31032,60
19. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	5,831	1809,43	10550,79
19. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,0884	2303,99	203,67
19. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	3,4	126,82	431,19
19. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,3944	994,46	392,22

19. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,187	1491,23	278,86
		Итого эксплуатация машин:				69745,42	11856,72
19. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0748	215,22	16,10
19. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	8,16	142,69	1164,35
		Итого материалов:				6943,82	1180,45
		НР первого уровня	%	62,1		113360,27	19271,25
		НР второго уровня	%	4,24		14812,43	2518,11
		Накладные расходы	%	--		128172,70	21789,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29132,97	4952,60
		Сметная стоимость:				393295,09	66860,16
20	С123-010603-0103 23-010603-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	171,7000		634,82	108998,59
		НР второго уровня	%	4,24		26,92	4621,54
		Накладные расходы	%	--		26,92	4621,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,94	9089,61
		Сметная стоимость:				714,68	122709,75
21	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в петли 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,4676		287237,55	134312,28
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94)	чел-ч	286	133,734	644,94	86250,15
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	23,329	607,64	14175,46
		Итого оплата труда:				214768,20	100425,61
21. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	20,761	1809,43	37566,37
21. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,144956	2303,99	333,98
21. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	16,366	126,82	2075,54
21. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	1,627	994,46	1618,23
21. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,79492	1491,23	1185,41
		Итого эксплуатация машин:				91487,44	42779,53
21. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	1,604	215,22	345,18

21. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	34,602	142,69	4937,42
		Итого материалов:				11297,26	5282,60
		НР первого уровня	%	62,1		133371,05	62364,30
		НР второго уровня	%	4,24		17833,80	8339,09
		Накладные расходы	%	--		151204,86	70703,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35075,39	16401,25
		Сметная стоимость:				473517,79	221416,92
22	С123-010603-0104 23-010603-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	472,2760		900,81	425430,94
		НР второго уровня	%	4,24		38,19	18038,27
		Накладные расходы	%	--		38,19	18038,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,12	35477,54
		Сметная стоимость:				1014,12	478946,75
23	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в петли 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,3169		311200,39	98619,40
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94)	чел-ч	296	93,802	644,94	60496,92
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	17,902	609,17	10905,21
		Итого оплата труда:				225314,40	71402,13
23. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	49,3	15,623	1809,43	28269,03
23. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,46	0,145774	2303,99	335,86
23. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	11,092	126,82	1406,62
23. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	1,287	994,46	1279,49
23. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	0,846123	1491,23	1261,76
		Итого эксплуатация машин:				102722,53	32552,77
23. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	1,087	215,22	233,94
23. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118	37,394	142,69	5335,78
		Итого материалов:				17575,62	5569,72
		НР первого уровня	%	62,1		139920,24	44340,73
		НР второго уровня	%	4,24		19127,51	6061,51

		Накладные расходы	%	--		159047,76	50402,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37619,85	11921,73
		Сметная стоимость:				507868,00	160943,37
25	Е11-221601-0101 11-221601-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 300 мм. Укладка Состав работ: 1. Опускание труб в траншею 2. Укладка труб на основание с выверой и подбивкой песка 3. Стыковка труб рычажными лебедками с заведением в муфту 4. Гидравлическое испытиние смонтированного трубопровода	км трубопровода	0,8531		352678,64	300870,15
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94)	чел-ч	295,82	252,364	644,94	162759,67
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	44,8	38,219	895,02	34206,85
		Итого оплата труда:				230883,27	196966,51
25. 3	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	42,6	36,342	3354,84	121921,80
25. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	28	23,887	41,74	997,04
25. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	29,858	126,82	3786,65
25. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,2	1,877	1491,23	2798,77
		Итого эксплуатация машин:				151804,31	129504,26
25. 7	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	70,7	60,314	142,69	8606,23
		Итого материалов:				10088,18	8606,23
		НР первого уровня	%	62,1		143378,51	122316,21
		НР второго уровня	%	4,24		21032,82	17943,10
		Накладные расходы	%	--		164411,33	140259,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41367,20	35290,36
		Сметная стоимость:				558457,17	476419,81
27	С123-010902-0501 23-010902-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 300 СТ РК 1128-2002	м	283,1030		12373,94	3503099,54
		НР второго уровня	%	4,24		524,66	148531,42
		Накладные расходы	%	--		524,66	148531,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1031,89	292130,48
		Сметная стоимость:				13930,48	3943761,43
28	Е11-221601-0102 11-221601-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 400 мм. Укладка Состав работ: 1. Опускание труб в траншею 2. Укладка труб на основание с выверой и подбивкой песка 3. Стыковка труб рычажными лебедками с заведением в муфту	км трубопровода	0,9055		416706,10	377327,38

		4. Гидравлическое испытиние смонтированного трубопровода					
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94)	чел-ч	343,18	310,749	644,94	200414,78
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	52,04	47,122	897,18	42276,95
		Итого оплата труда:				268019,58	242691,73
28. 3	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	49,97	45,248	3354,84	151799,25
28. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	32	28,976	41,74	1209,46
28. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	42,5	38,484	126,82	4880,51
28. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,07	1,874	1491,23	2795,14
		Итого эксплуатация машин:				177453,73	160684,35
28. 7	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	125,6	113,731	142,69	16228,25
		Итого материалов:				17921,86	16228,25
		НР первого уровня	%	62,1		166440,16	150711,56
		НР второго уровня	%	4,24		24725,40	22388,85
		Накладные расходы	%	--		191165,56	173100,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48629,73	44034,22
		Сметная стоимость:				656501,40	594462,02
31	Е11-230601-0105 11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие Состав работ: 1. Устройство песчаной подготовки 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища 3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций 5. Заделка труб 6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок	м3 конструкций колодца	172,7850		20289,00	3505635,15
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	9,655	1668,239	637,37	1063285,60
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,73	298,918	818,10	244545,21
		Итого оплата труда:				7569,12	1307830,82
31. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,016	2,765	2917,12	8064,55
31. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,068	184,534	2538,13	468372,25
31. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,026	4,492	186,74	838,91
31. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,013	2,246	994,46	2233,76
31. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,633	109,373	1491,23	163100,16
		Итого эксплуатация машин:				3719,13	642609,63

31. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,145	25,054	1387,55	34763,43
31. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	89,848	16300,99	1464614,61
31.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	14,168	9622,76	136338,82
31.11	102721 С (21-020403-0111)	Раствор асбоцементный	м3	0,012	2,073	4620,60	9580,44
31.12	131190 С (21-060804-0101)	Опалубка стальная	т	0,0019	0,328291	463129,58	152041,50
31.13	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,12095	19852,11	2401,10
		Итого материалов:				10416,07	1799739,92
		НР первого уровня	%	62,1		4700,43	812162,94
		НР второго уровня	%	4,24		1059,55	183074,64
		Накладные расходы	%	--		5759,98	995237,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2083,92	360069,82
		Сметная стоимость:				28132,90	4860942,55
39	С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стоимость металлических стремянок	т	0,8170		397738,31	324952,20
		НР второго уровня	%	4,24		16864,10	13777,97
		Накладные расходы	%	--		16864,10	13777,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33168,19	27098,41
		Сметная стоимость:				447770,61	365828,59
40	С123-030101-0308 23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	59,0000		14335,20	845776,80
		НР второго уровня	%	4,24		607,81	35860,94
		Накладные расходы	%	--		607,81	35860,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,44	70531,02
		Сметная стоимость:				16138,45	952168,76
41	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка горловины колодца из керамического кирпича Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений	м3 кладки	1,8900		22328,20	42200,31
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=583,38)	чел-ч	5,95	11,245	583,38	6560,40
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,6804	675,73	459,77
		Итого оплата труда:				3714,37	7020,17
41. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,6804	3098,95	2108,53
		Итого эксплуатация машин:				1115,62	2108,53

41. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,4536	8533,40	3870,75
41. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,756	38434,71	29056,64
41. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,004347	134409,97	584,28
41. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,46	0,8694	22,67	19,71
		Итого материалов:				17741,47	33531,38
		НР первого уровня	%	50,8		1886,90	3566,24
		НР второго уровня	%	4,24		1026,72	1940,50
		Накладные расходы	%	--		2913,62	5506,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2019,35	3816,56
		Сметная стоимость:				27261,17	51523,62
42	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м3 подстилающего слоя	31,8600		6586,45	209844,31
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	3,24	103,226	573,28	59177,63
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	17,523	675,73	11840,82
		Итого оплата труда:				2229,08	71018,45
42. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	2,867	2917,12	8364,55
42. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	14,656	1485,88	21776,46
42. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	29,63	12,07	357,63
		Итого эксплуатация машин:				957,27	30498,64
42. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	9,239	3305,12	30537,33
42. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	2,867	3172,08	9095,62
42. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	31,86	2524,38	80426,75
42. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	4,779	22,67	108,34
		Итого материалов:				3771,75	120168,03
		НР первого уровня	%	60,9		1357,51	43250,23
		НР второго уровня	%	4,24		336,82	10731,21
		Накладные расходы	%	--		1694,33	53981,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		662,46	21106,06
		Сметная стоимость:				8943,25	284931,81
43	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3 подстилающего слоя	15,9300		18230,77	290416,22

		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями					
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	3,66	58,304	573,28	33424,40
		Итого оплата труда:				2098,20	33424,40
43. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	7,646	10,64	81,36
		Итого эксплуатация машин:				5,11	81,36
43. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	4,938	1387,55	6852,14
43. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	16,249	14696,86	238803,40
43. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,01593	12248,89	195,12
43. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	31,86	343,17	10933,40
43. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	5,575	22,67	126,40
		Итого материалов:				16127,46	256910,46
		НР первого уровня	%	60,9		1277,81	20355,46
		НР второго уровня	%	4,24		827,16	13176,72
		Накладные расходы	%	--		2104,97	33532,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1626,86	25915,87
		Сметная стоимость:				21962,60	349864,27
44	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	1014,0000		692,65	702345,40
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=668,16)	чел-ч	0,212	214,968	668,16	143633,02
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	2,028	675,73	1370,38
		Итого оплата труда:				143,00	145003,40
44. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	19,773	459,99	9095,38
44. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2,028	1491,23	3024,21
		Итого эксплуатация машин:				11,95	12119,60
44. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2433,6	212,16	516312,58
44. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,24336	51147,90	12447,35
44. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,16224	109916,52	17832,86
		Итого материалов:				539,05	546592,78

		НР первого уровня	%	50,8		72,64	73661,73
		НР второго уровня	%	4,24		32,45	32902,70
		Накладные расходы	%	--		105,09	106564,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,82	64712,79
		Сметная стоимость:				861,56	873622,62
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				25972519,89
		Накладные расходы первого уровня -	Тенге				6535323,98
		Итого с накладными расходами первого уровня -	Тенге				32507843,87
		Накладные расходы второго уровня -	Тенге				1378332,45
		Итого с накладными расходами второго уровня -	Тенге				33886176,32
		Сметная прибыль -	Тенге				2710893,86
		Итого по смете № 6-2	Тенге				36597070,18
		Итого по Акту	Тенге				36597070
		Временные здания и сооружения 1,4%	Тенге				512359
		Итого с временными	Тенге				37109429
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,08%	Тенге				771876
		Итого по акту в текущих ценах на 2017 г.К=1,0698 СМР	Тенге				40525420,13
		НДС(12%)	Тенге				4863050,42
		Всего по акту с учетом НДС (12%)	Тенге				45 388 470,54

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Инженерное бюро-NURTAU"
_____ Кантарбаев Р.

Подрядчик:

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

расценки по смете проверил