Заказчик: ГУ «Отдел строительства Атбасарского района»

Подрядчик: ТОО «АРМ Ingeenering»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция общежития медицинского училища под жилой дом в г.Атбасар

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Общестроительные работы

АКТ №1
выполненных работ за июль месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Цоколь					
1	E0161-10-1	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	357,9968	476,01	15,7	170410	5621	103194	1,74	623
				302,6	2,43	108330	870	94,5	0,01	5
		м2								
2	E0161-10-2	-Добавлять на каждые следующие 10 мм	357,9968	142,74	7,85	51100	2810	19365	0,34	122
				56,03	1,21	20059	433	94,5	0,01	2
		м2			Люк на чердак					
3	E0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	375,5	30,89	376	31	220	1,23	1
				191,93	11,68	192	12	108	0,06	-
		м2								
4	C12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300	-	12300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
5	C11011-790	-Скобяные изделия для	1	1960	-	1960	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однопольных входных дверей в здание		-	-	-	-	-	-	-
6	С11011-816	комплект -Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583	-	583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С11011-819	шт -Петля накладная	2	40	-	80	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Двери					
8	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	258,51	398,48	102,53	103011	26505	52298	0,9	232
				151,65	35,67	39203	9221	108	0,14	36
9	С12063-17	м2 -Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	9,24	5610	-	51836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С12062-5	м2 -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	13,65	3540	-	48321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С12062-3	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	191,52	4010	-	767995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С12062-2	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	44,1	4250	-	187425	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С11011-791	м2 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	132	1380	-	182160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С11011-815	комплект -Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	118	844	-	99592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С11011-821	шт -Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	296	308	-	91168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С11011-817	шт -Защелки врезные с ручками и	30	688	-	20640	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		корпусом из алюминиевого сплава		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С11011-813	-Шпингалет	36	142	-	5112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт			Лестницы					
18	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	80	148,4	0,07	11872	6	8166	0,65	52
				108	0,02	8640	2	94,5	-	-
		м2								
19	С11011-303	-Колер	0,24	5874,7	-	1410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
20	Е0159-6-1	-Разборка деревянных поручней с прямой частью	80	12,93	0,26	1034	21	1099	0,09	7
				12,67	0,05	1014	4	108	-	-
		м								
21	Е0164-38-6	-Установка поручней шириной до 150 мм	80	115,66	3,16	9253	253	1080	0,65	52
				112,5	-	9000	-	12	0,01	1
		м								
22	С12069-54	-Поручни, тип П-1, размер 26х75 мм	80	312	-	24960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
23	С11011-2126 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	120	0,7	-	84	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Е0115-166-1	-Улучшенная окраска поручней деревянных белилами с колером	32	222,97	1,61	7135	52	2699	0,53	17
				88,65	0,61	2837	20	94,5	-	-
		м2								
					Полы					
25	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	44,448	6855,36	261,86	304707	11639	29449	3,44	153
				499,5	99	22202	4400	110,7	0,48	21
		м3								
					Тип2					
26	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем	162,04	1041,83	15,2	168818	2463	32408	1,07	173
				173,3	7,37	28082	1194	110,7	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	плиток								
		м2								
27	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	121,53	138,65	0,32	16850	39	5615	0,24	29
				41,63	0,11	5059	13	110,7	-	-
		м			тип6					
28	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных	437,46	48,53	5,55	21230	2428	21816	0,26	113
				42,98	2,07	18802	906	110,7	0,01	4
		м2								
29	СПайс-лист	-Пенополистирол	43,74	5603,71	-	245106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	437,46	206,71	9,95	90426	4353	27090	0,36	156
				52,2	3,74	22835	1636	110,7	0,02	8
		м2								
31	Е0111-11-2к=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2625,36	31,8	0,67	83481	1759	2558	-	12
				0,63	0,25	1654	656	110,7	-	3
		м2								
32	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	875,12	925,06	4,9	809539	4288	58465	0,38	334
				58,5	1,85	51195	1619	110,7	0,01	8
		м2								
33	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	936,3784	123,31	0,16	115466	150	16844	0,09	84
				16,18	0,07	15151	66	110,7	-	-
		м			тип7					
34	СПрайс-лист	-Пенополистирол	8,12	5603,71	-	45502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	81,02	206,71	9,95	16747	806	5017	0,36	29
				52,2	3,74	4229	303	110,7	0,02	1
		м2								
36	Е0111-11-2к=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	486,12	31,8	0,67	15458	326	474	-	2
				0,63	0,25	306	122	110,7	-	1
		м2								
37	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем	148,24	1041,83	15,2	154441	2253	29648	1,07	159
				173,3	7,37	25690	1093	110,7	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	плиток м2								
38	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	154,1696	138,65	0,32	21376	49	7124	0,24	36
				41,63	0,11	6418	17	110,7	-	-
		м			Отделочные работы					
39	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	2030	55,65	0,07	112965	142	135870	0,3	605
				53,1	0,02	107793	41	126	-	-
		м								
40	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	1471,75	218,51	3,43	321592	5048	104366	0,46	670
				73,73	1,31	108512	1928	94,5	0,01	9
		м2								
41	Е0115-180-1	-Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	69,6	197,34	1,19	13735	83	1495	0,14	10
				22,28	0,45	1551	31	94,5	-	-
		м2			Стены					
42	Е0115-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	56,1	197,34	1,19	11071	67	1205	0,14	8
				22,28	0,45	1250	25	94,5	-	-
		м2								
43	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	522,06	1028,3	4,62	536834	2412	126125	1,52	794
				254,97	3,14	133110	1639	93,6	0,02	8
		м2			Кровля					
44	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	115	545,62	2,49	62746	286	1306	0,06	7
		м		9,68	0,92	1113	106	107,1	-	1
45	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	13,8	21,8	0,05	301	1	65	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	80	-	81	-	-
46	Е0113-26-6к=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,8	40,72 8,32	0,04 -	562 115	1 -	93 81	0,04 -	1 -
47	Е0158-19-3	м2 -Навеска водосточных труб с подвесных люлек	120	384,61 128,59	0,69 0,11	46153 15431	83 13	16541 107,1	0,73 -	87 -
48	Е0116-21-4	м -Установка воронок сливных диам. 150 мм	8	290,45 218,25	6,95 2,25	2324 1746	56 18	2032 115,2	1,36 0,01	11 -
49	С131104-1	1воронка -Воронки сливные	8	990 -	- -	7920 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0158-18-8	шт -Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали	8,164	239,98 20,05	0,62 0,09	1959 164	5 1	176 107,1	0,15 -	1 -
51	Е0109-34-1	м Козырек№1-2шт -Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,11488	17355,77 12555	2191,29 101,25	1994 1442	252 12	1178 81	73,6 0,49	8 -
52	С12021-237	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,11488	154400 -	- -	17737 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	т -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	6,4	970,64 272,95	8,2 3,08	6212 1747	52 20	1892 107,1	1,71 0,02	11 -
54	Е0158-18-6	м2 -Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	4,4	220,7 22,34	0,84 0,14	971 98	4 1	106 107,1	0,14 -	1 -
55	Е0109-29-1	м Стремянка СТ-1-2шт -Монтаж стремянок	0,202176	191111,47	5475,87	38638	1107	1080	28,9	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		5040	1552,87	1019	314	81	5,46	1
56	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,08704	21,8	0,05	176	-	38	0,03	-
				5,81	0,02	47	-	81	-	-
		м2		2234,73	99,18	18072	802	1007	0,59	5
57	Е0113-29-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	8,08704	116,55	37,15	943	300	81	0,18	1
		м2			КРыльца-2шт					
58	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,2	7038,49	66,01	8446	79	264	1,35	2
				195,75	24,93	235	30	99,75	0,12	-
		м3		18238,37	43,87	51067	123	23265	29,68	83
59	Е0129-160-1 к=0,82	-Устройство монолитных железобетонных лестниц и площадок	2,8	8542,35	5,96	23919	17	97,2	0,03	-
		м3		41200	-	1599	-	-	-	-
60	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03882	-	-	-	-	-	-	-
		т		45800	-	339	-	-	-	-
61	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	-	-	-	-	-	-	-
		т		23,54	0,05	565	1	114	0,03	1
62	Е0113-13-3	-Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	24	5,85	0,02	140	-	81	-	-
		м2		245,44	3,82	5891	92	989	0,21	5
63	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24	37,35	1,44	896	35	106,2	0,01	-
		м2			Отмостка					
64	Е0127-28-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из отвальных доменных шлаков	115,6	286,73	27,88	33146	3222	1971	0,04	4
				5,6	8,64	647	999	119,7	0,03	3

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	115,6	307,74	14,76	35574	1706	7418	0,36	42
			м2	52,43	5,54	6061	640	110,7	0,03	3
66	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	115,6	55,56	0,23	6422	27	5614	0,29	33
			м2	51,3	0,09	5930	10	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			5296372	81858			4828
			Тенге			812796	28903			132
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5176692	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1559861	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	813213	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1788173	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			932113	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			838888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		419
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	125833	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			360935	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6376514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5270
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	939046	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			58369	-	-		-
		Материалы -	Тенге			946	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2787	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17737	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	339	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3638	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			64264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3125	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10244	-	-		-
		Материалы -	Тенге			522	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1764	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7920	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	305	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			737	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13012	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2069	-		-
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			51067	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7850	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23935	-		-
		Местные материалы -	Тенге			20240	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			23265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3490	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4460	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			78792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27425	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6532585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5394
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	971665	-		-

Временные здания и сооружения 1.2%	Тенге	78 391
Итого	Тенге	6 610 976
Затраты на производство СМР в зимнее время 1.7%	Тенге	112 387
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	66 110
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	26 444
Итого	Тенге	6 815 916
В текущих ценах к=2,38968	Тенге	16 287 858
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	325 757
Итого	Тенге	16 613 615
НДС 12%	Тенге	1 993 634
Всего	Тенге	**18 607 248**

«Отдел строительства Атбасарского района»

Подрядчик: ТОО «АРМ Ingeenering»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция общежития медицинского училища под жилой дом в г.Атбасар

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Водопровод и канализация

АКТ №2
выполненных работ за июль месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1												
11	С131103-9	-Рукава поливочные, d 25 мм	60	362	-	21720	-	-	-	-				
		м		-	-	-	-	-	-	-				
12	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	29	75,82	1,57	2199	46	2255	0,41	12				
		1счетчик		67,5	-	1958	-	115,2	-	-				
14	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 25 мм	29	4867,02	50,89	141144	1476	4961	0,75	22				
		1фильтр		130,5	18	3785	522	115,2	0,09	3				
		Водомерный узел												
18	Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	3362,51	137,88	3363	138	1734	8,5	9				
		1узел		1453,5	51,75	1454	52	115,2	0,25	-				

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19 С130801-9	-Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 40 мм, d водомера до 20 мм	1	3820	-	3820	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	компл								
20 ТОО КазПласт Труба Астана	-Счетчик 25 Zenner для х/в (0-30град) 16бар 3,5м3/час м муфтовый МТК N-3,5-260	1	6323,94	-	6324	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
21 С130903-17	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	1250	-	1250	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
22 С130809-8	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	249	-	498	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
23 Е0118-21-3	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6095,1	70,85	6095	71	233	0,91	1
			155,25	27	155	27	128	0,13	-
	1фильтр								
24 С131205-2	-Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	2	895	-	1790	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	компл								
25 Ц0112-698-1	-Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	2	436,8	18,8	874	38	239	0,58	1
			133	-	266	-	90	-	-
	шт								
26 С130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	284	-	568	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
27 С130904-8	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	2	231	-	462	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
28 С130901-43	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	340	-	340	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130901-73	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	3	1250	-	3750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	С130809-8	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	6	249	-	1494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	210	506,93	12,19	106456	2560	71867	1,64	344
				292,5	4,57	61425	960	115,2	0,02	5
		м								
32	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	140	414,29	7,9	58001	1106	37852	1,29	181
				231,75	2,95	32445	413	115,2	0,01	2
		м								
33	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	30	408,5	5,28	12255	158	6585	1,05	32
				188,55	1,98	5657	59	115,2	0,01	-
		м								
34	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	65	554,09	6,65	36016	432	19057	1,4	91
				252	2,5	16380	163	115,2	0,01	1
		м								
35	Е0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	20	611,2	9,63	12224	193	5055	1,22	24
				215,78	3,6	4316	72	115,2	0,02	-
		м								
36	Е0116-14-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	6	716,05	9,63	4296	58	1516	1,22	7
				215,78	3,6	1295	22	115,2	0,02	-
		м								

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопровод горячего водоснабжения ТЗ								
37	Е0116-15-1	-Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	29	473,47	39,24	13731	1138	9020	1,47	43
				254,25	15,75	7373	457	115,2	0,07	2
		1шт								
38	С130901-44	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	29	383	-	11107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	29	1512,32	97,07	43857	2815	46980	7,87	228
				1370,25	36	39737	1044	115,2	0,18	5
		комплект								
40	ТД Мечта Астана	-Водонагреватель THERMEX HIT slim H 50YV	29	6907,95	-	200331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	58	659	-	38222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
42	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 прим	-Крепление для водонагревателя	29	154,92	-	4493	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0108-158-1-5	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	58	273,2	-	15846	-	11020	1	58
				200	-	11600	-	95	-	-
		шт								
44	Ц0108-144-1-	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	116	20,7	-	2401	-	2259	0,12	14
				20,5	-	2378	-	95	-	-
		шт								
45	С151602-108-	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КРПТ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1479	55000	-	8135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
46	С151801-7	-Вилка штепсельная, тип А-701 кМБ	29	112	-	3248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Шт								
		Канализация бытовая и производственная К1								
47	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	29	9126,62	39,24	264672	1138	13455	2,22	64
				387	15,75	11223	457	115,2	0,07	2
		комплект								
48	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	29	659	-	19111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
49	С130804-59	-Гофр для унитаза	29	350	-	10150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	29	5930,28	21,53	171978	624	11877	1,95	57
				346,5	9	10049	261	115,2	0,04	1
		комплект								
51	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	29	1750	-	50750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	Е0117-2-3	-Установка смесителей	29	143,32	1,57	4156	46	4209	0,7	20
		шт								
53	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	29	126	-	3654	-	115,2	-	-
				1750	-	50750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
54	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	58	659	-	38222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
55	Е0117-5-4	-Установка мойки из нержавеющей стали	29	3839,71	12,33	111352	358	4961	0,81	23
				144	4,5	4176	131	115,2	0,02	1
		комплект								
56	С131101-60	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	29	284	-	8236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	Е0117-2-3	-Установка смесителей	29	143,32	1,57	4156	46	4209	0,7	20
		шт								
58	С131101-96	-Смесители для умывальников	29	126	-	3654	-	115,2	-	-
				1750	-	50750	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором		-	-	-	-	-	-	-
		компл								
59	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	58	659	-	38222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
60	Е0117-1-1	-Установка купальных чугунных ванн	29	15266,57	93,94	442731	2724	17514	2,9	84
				488,25	36	14159	1044	115,2	0,17	5
		комплект								
61	С131101-59	-Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	29	2330	-	67570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	Е0117-2-3	-Установка смесителей	29	2133,32	1,57	61866	46	4209	0,7	20
		шт		126	-	3654	-	115,2	-	-
63	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	58	659	-	38222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
66	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,2	2898	9	166	0,79	1
		комплект		139,5	4,5	140	4	115,2	0,02	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2202099
Накладные расходы -	Тенге	281233
Итого,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2483332
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% -	Тенге	149000
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**	**2632332**
Временные здания и сооружения 1,2% -	Тенге	31588
ИТОГО -	Тенге	2663920
Зимние удорожания 1,7% -	Тенге	45287
Затраты на выслугу лет и дополнительные - отпуска 1,4%	Тенге	37295
ИТОГО в базовых ценах 2001 года -	Тенге	2746502
ИТОГО в ценах 2014 года к=2,38968 -	Тенге	6563261
Налоги, сборы и обязательные платежи 2% -	Тенге	131265
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ПРОГНОЗНОМ УРОВНЕ ЦЕН -	Тенге	6694526
НДС 12% -	Тенге	803343
ВСЕГО -	**Тенге**	**7497869**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Атбасарского района»

Подрядчик: ТОО «АРМ Ingeenering»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция общежития медицинского училища под жилой дом в г.Атбасар

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети связи

АКТ №3
выполненных работ за июль месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-891-1	Прокладка кабеля в коллекторе: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,225	52863	33560	11894	7551	6277	111	25
				18500	6863,02	4163	1544	110	39,81	9
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (км)	54,36	218,93	-	11901	-	13448	1,54	84
				218,93	-	11901	-	113	-	-
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (м3)	36,24	134,1	-	4860	-	5492	0,97	35
				134,1	-	4860	-	113	-	-
4	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее (м3)	302	36,7	27,8	11083	8396	4504	0,06	18
				8,8	6,9	2658	2084	95	0,04	12
5	С143008-92	-Песок природный (м)	18,12	707	-	12811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0110-572-8	Кабели, прокладываемые вручную /в готовые траншеи/ на новостроящихся линиях (м3)	0,302	75881	-	22916	-	22108	330	100
				74700	-	22559	-	98	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	км	0,016	621603,38	-	9946	-	366	133	2
					20790	-	333	-	110	-	-
8	Е0116-30-1 прим	Заделка трубы с 2-х сторон (А5-92-45)	кан.-км	1	770,63	-	771	-	302	1,8	2
					301,5	-	302	-	100	-	-
9	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	1сальник	0,016	38387	11520	614	184	360	114	2
					18090	2362,98	289	38	110	13,71	-
10	Е0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	км	3	96,8	10,8	290	32	275	0,49	1
					79,43	5,31	238	16	108	0,02	-
11	С130806-34 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 40х3 мм	м	3	278	-	834	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0110-897-2-5	Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг	м	0,003	24998	14190	75	43	46	67	-
					10690	3329,97	32	10	110	19,31	-
13	АО Казэнерго-кабель Павлодар	Кабель ТППэп3-50х2х0,4	км	0,59	232261,11	-	137034	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0110-893-2-0	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	км	1	2649	830	2649	830	2039	9	9
					1658	196	1658	196	110	1,14	1
15	ТОО Казцентр-электропровод Сарань	Муфта ССК-50(13/25Е)-1-эп	шт	1	4374,23	-	4374	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0110-898-2-3	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	шт	1	970,2	-	970	-	972	5	5
					884	-	884	-	110	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц0110-898-1-5	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене бетонной	2,3	161,7	72,8	372	167	154	0,27	1
				42,8	18	98	41	110	0,1	-
18	С151803-73	Лоток перфорированный для прокладки проводов, кабелей, пневмокабелей и пласмассовых труб систем автоматизации, ЛП100х75 У1, размером 1000х100х75 мм	3	255	-	765	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой	1	373,8	-	374	-	75	-	-
				78,8	-	79	-	95	-	-
		проход								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	234533	17203		284
	Тенге	50053	3929		23
Стоимость монтажных работ -	Тенге	193411	-	-	-
Материалы -	Тенге	1376	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	36588	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	142173	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	36811	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5522	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13813	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	244036	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	202
Сметная заработная плата -	Тенге	-	42109	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	40288	-	-	-
Материалы -	Тенге	10082	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	17395	-	-
Местные материалы -	Тенге	12811	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	19607	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2941	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3594	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	63489	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	133
Сметная заработная плата -	Тенге	-	20336	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	834	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	834	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	50	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	884	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	308409			
Временные здания и сооружения 1,2% -	Тенге	3701			
ИТОГО -	Тенге	312110			

[illegible]ии удорожания 1,7% -	Тенге	5306
[illegible]платы на выслугу лет и дополнительные -	Тенге	4370
[illegible]пуска 1,4%		
ИТОГО в базовых ценах 2001 года -	Тенге	321786
ИТОГО в ценах 2014 года к=2,38968 -	Тенге	768966
Налоги, сборы и обязательные платежи 2% -	Тенге	15379
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ПРОГНОЗНОМ УРОВНЕ ЦЕН -	Тенге	784345
НДС 12% -	Тенге	94121
ВСЕГО -	**Тенге**	**878466**

ГУ «Отдел строительства Атбасарского района»

Подрядчик: ТОО «АРМ Ingeenering»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция общежития медицинского училища под жилой дом в г.Атбасар

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ

АКТ №4
выполненных работ за июль месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Демонтажные работы						
1	Ц0108-141-3-к=0,4	Демонтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	110	7,85	3	863	330	398	0,02	2
		м		3,17	0,64	349	70	95	-	-
2	Ц0108-59-1к-=0,4	Демонтаж выключателя масляный с приводом	2	701,6	78,8	1403	158	1067	2,8	6
		шт		542	19,8	1084	40	95	0,11	-
				Монтажные работы						
3	Ц0108-59-1	Демонтаж выключателя масляный с приводом	2	1754	197	3508	394	2669	7	14
		шт		1355	49,5	2710	99	95	0,29	1
4	СООО Элком Екатеринбург	Масляный выключатель ВМПП,ВК или ВКЭ с приводом	2	91682,5	-	183365	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0133-116-3-	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,003	154700	-	464	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
7	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,032	45800	-	1466	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
8	С11011-660	-Проволока алюминиевая /АМЦ/, d 1,4-1,8 мм	0,468	240	-	112	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
9	С11011-129	-Детали крепления	70	300	-	21000	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
10	СТОО ЕрЖас Промкомпани Астана	-Разъединитель РЛНД-1-10/400А У1(3-х полюс) с приводом	1	15581,77	-	15582	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс-лист	-Рама под РЛНД	1	2764,19	-	2764	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-23-1	-Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, 1 провод в фазе	1	2733	1732	2733	1732	1018	4	4
				788	284	788	284	95	1,65	2
		шт								
13	САО Alareum electrik Астана	-Кронштейн РА1	1	3045,51	-	3046	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	САО Alareum electrik Астана	-Кронштейн РА2	1	9674,59	-	9675	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	САО Alareum electrik Астана	-Вал привода РА3	1	2384,78	-	2385	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	САО Alareum electrik Астана	-Кронштейн РА4	2	433,35	-	867	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	САО Alareum electrik Астана	-Кронштейн Р2	3	636,54	-	1910	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	САО Alareum electrik	-Кронштейн КМ1	2	1210,88	-	2422	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Астана									
19	САО Alareum electrik Астана	-Скоба КМ3	10	405,7	-	4057	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	САО Alareum electrik Астана	-Хомут Х7	5	428,51	-	2143	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	САО Alareum electrik Астана	-Хомут Х8	12	435,42	-	5225	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	САО Alareum electrik Астана	-Проводник ЗП1	6	460,99	-	2766	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	С18-4-275	-Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ1232-93	2	388	-	776	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	С18-4-1332	-Изолятор колпачок К-6(КП-20) СТ РК ГОСТ 51204-2004	2	12	-	24	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	С18-4-2000	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р51177-98	3	113	-	339	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	С18-4-2447	-Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	9	348	-	3132	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	С18-3-201	-Наконечники кабельные 50-70-10-13-М УХЛ3	4	84	-	336	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Ц0108-15-10	-Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	3	9028	5815	27084	17445	9992	12	36
		компл		2138	1367,98	6414	4104	95	7,93	24
29	С ТОО Энергоресурс Сары-Арка Караганда	-Ограничитель перенапряжения ОПП	3	4682,48	-	14047	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	С11011-686	-Проволока медная круглая электротехническая /мягкая/, d 1,0-3,0 мм и выше	0,1	344	-	34	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
31	Ц0108-165-3	-Муфта концевая эпоксидная для Кабельная линия КЛ 10кВ	4	2815	1781	11260	7124	5328	6	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2		1008	393,99	4032	1576	95	2,29	9
		шт								
32	С151610-58 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х70-120	4	4170	-	16680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
33	Ц0108-363-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-06-2002 СН РК 8.02-17-2006	-Устройство ввода в здание	8	3713,66	3151,45	29709	25212	6391	2,57	21
		шт		178,48	662,47	1428	5300	95	3,84	31
34	С130806-37 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 80х3,5 мм	12	593	-	7116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
35	Е0116-30-1	-Заделка битумом и прядью концев футляров	8	770,63	-	6165	-	3087	1,8	14
				301,5	-	2412	-	128	-	-
		1сальник								
36	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	53,76	218,93	-	11770	-	13300	1,54	83
				218,93	-	11770	-	113	-	-
		м3								
37	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	53,76	134,1	-	7209	-	8146	0,97	52
				134,1	-	7209	-	113	-	-
		м3								
38	Ц0108-145-4	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	230	33,4	9,8	7682	2254	4348	0,11	25
				17,7	2,2	4071	506	95	0,01	3
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С151601-547 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х70 мм2 1000м	0,2	609000 -	- -	121800 -	- -	- -	- -	- -
40	СПрайс-лист	-Кабель АБЛу3х70 мп	40	1300 -	- -	52000 -	- -	- -	- -	- -
41	Ц0108-165-7	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 шт	2	3372,6 1280	2056 457,01	6745 2560	4112 914	3300 95	6 2,65	12 5
42	С151610-12	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х120-10УХЛ3 компл	2	7080 -	- -	14160 -	- -	- -	- -	- -
43	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее м	130	36,7 8,8	27,8 6,9	4771 1144	3614 897	1939 95	0,06 0,04	8 5
44	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	12	61,9 23	3,3 0,4	743 276	40 5	267 95	0,14 -	2 -
45	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм шт	6	431,6 149	21,6 2,9	2590 894	130 17	866 95	0,9 0,02	5 -
					Монтаж линии ВЛ10кВ					
46	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	4	3155,76 985,5	1990,26 549,9	12623 3942	7961 2200	6449 105	5,98 2,29	24 9
47	С30-19-91	-Стойки вибрированные для опор	19	17500	-	332500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высоковольтных линий электропередач,длина 10,5, марка СВ105-3,5		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	11	1534,11	878,23	16875	9661	8693	3,06	34
				506,25	246,42	5569	2711	105	1,03	11
		опора								
49	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,075	154400	-	11580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	СПрайс-лист	Траверса ТМ-3	15	5568,12	-	83522	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0133-109-3	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов до 35 мм2	0,7333	13781,77	1962,52	10106	1439	8906	63,3	46
				10845	722,25	7953	530	105	3,53	3
		1км								
52	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	1,158	165875	-	192083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	СПрайс-лист	ПС-70	46	518,29	-	23841	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	СПрайс-лист	Ушо однолапчатое у1-7-16	23	238,41	-	5483	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	СПрайс-лист	Серьга СР-12-16	23	224,59	-	5166	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	СПрайс-лист	Изолятор ШС 10	87	414,63	-	36073	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	СПрайс-лист	Зажим плашечный алюминиевый	90	51,83	-	4665	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	СПрайс-лист	Зажим натяжной болтовой	23	380,08	-	8742	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
						Подвеска провода СИП и СИП арматура				
59	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,25	7259,41	4310,78	1815	1078	1028	16,1	4
				2745	1169,46	686	292	105	4,45	1
		1км								
60	СПрайс-лист	Провод СИП 4 4х35	0,25	131299,07	-	32825	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
61	СПрайс-лист	Крюк бондажный SOT29	4	407,03	-	1628	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	СПрайс-лист	Зажим поддерживающий SO140	7	1727,62	-	12093	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
63	СПрайс-лист	Зажим анкерный SO 118,425	6	1036,57	-	6219	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
64	СПрайс-лист	Плашка ПА 2-2	8	1727,62	-	13821	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
65	СПрайс-лист	Счетчик СТЭБ к04-50	1	7601,52	-	7602	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
66	СПрайс-лист	Счетчик СТЭБ к04-75	1	7601,52	-	7602	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
67	Ц0108-292-1	Транспортировка оборудования от приобъектного склада до места установки	31,2	2215	1900	69108	59280	20215	2	62
				315	367	9828	11451	95	2,13	66
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1512162	142732			486

			Тенге			76504	31231			172
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			527108	-	-		-
	Материалы -		Тенге			11326	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	71923	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			344723	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			69435	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		35
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10415	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			35793	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			632336	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		465
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82339	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			960194	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2366	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33400	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			911716	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36588	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5488	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59807	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1056589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		231
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38888	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11580	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11580	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			695	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12275	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13281	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3753	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2412	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7116	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	463	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			982	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2875	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1718550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		712
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124102	-		-

Временные здания и сооружения 1.2%	Тенге	20 623
Итого	Тенге	1 739 173
Затраты на производство СМР в зимнее время 1.7%	Тенге	29 566
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	17 392
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	6 957
Итого	Тенге	1 793 087
В текущих ценах к=2,38968	Тенге	4 284 904
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	85 698
Итого	Тенге	4 370 602
НДС 12%		524 472
Всего		**4 895 074**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Атбасарского района»

Подрядчик: ТОО «АРМ Ingeenering»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция общежития медицинского училища под жилой дом в г.Атбасар

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Сети связи

АКТ №5
выполненных работ за июль месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0121-2-3	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	16	80,57	8,47	1289	136	882	0,32	5
				51,75	4,94	828	79	97,2	0,02	-
2	С130804-122 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм м 10м	1,6	3200	-	5120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	12	27,7	2,1	332	25	230	0,1	1
				19,7	0,5	236	6	95	-	-
4	С151604-83	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10 1000м	0,00408	40600	-	166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С151604-84	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20	0,00816	65600	-	535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
6	Ц0108-397-1	-Монтаж кабельного канала	250	170,1	15,3	42525	3825	4512	0,09	23
		м		15,8	3,2	3950	800	95	0,02	5
7	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	250	27,7	2,1	6925	525	4798	0,1	25
				19,7	0,5	4925	125	95	-	1
		м								
8	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	115	72,9	-	8384	-	5517	0,33	38
				53,3	-	6130	-	90	-	-
		м								
9	ТОО Казцентр-электропровод Сарань	-Кабель КРВПМ-1х2х0,4	0,375	5748,57	-	2156	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0110-893-20	-Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	2	2649	830	5298	1660	4079	9	18
				1658	196	3316	392	110	1,14	2
		шт								
11	ТОО Казцентр-электропровод Сарань	-Муфта МИКС-50-1-эп	1	1940,72	-	1941	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	ТОО Казцентр-электропровод Сарань	-Муфта МИКС-20-1-п	1	1100,64	-	1101	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0110-349-4	-Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	3	702,3	-	2107	-	1963	4	12
				648	-	1944	-	101	-	-
		шт								
14	С151802-13	-Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	3	526	-	1578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Ц0110-349-7	-Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная	29	107,3	-	3112	-	2900	1	29
				99	-	2871	-	101	-	-
		шт								
16	С151802-23	-Розетка телефонная штепсельная четырехприводная	29	179	-	5191	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/без конденсатора/ РТШ-4		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Ц0110-51-24-	Разделка и включение кабелей и проводов, один кабель в штеккеры навивочным пистолетом емкостью: 2х0,4	29	82,6	-	2395	-	1908	0,4	12
				73,1	-	2120	-	90	-	-
		конец								
18	Ц0110-879-7-	Разные работы: включение цепей и проводов в кабельный ящик	3	163,2	-	490	-	646	0,9	3
				162	-	486	-	133	-	-
		провод								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			90644	6171			165
			Тенге			26806	1402			8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			85524	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39880	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28208	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12667	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27435	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4115	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6778	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			119736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		187
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32323	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5120	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5120	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			307	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5427	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			125163				
		Временные здания и сооружения 1,2% -	Тенге			1502				
		ИТОГО -	Тенге			126665				
		Зимние удорожания 1,7% -	Тенге			2153				
		Затраты на выслугу лет и дополнительные отпуска 1,4% -	Тенге			1773				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года -	Тенге			130591				
		ИТОГО в ценах 2014 года к=2,38968 -	Тенге			312071				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2% -	Тенге			6241				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ПРОГНОЗНОМ УРОВНЕ ЦЕН -	Тенге			318312				
		НДС 12% -	Тенге			38197				
		ВСЕГО -	**Тенге**			**356509**				

ГУ «Отдел строительства Атбасарского района»

Подрядчик: ТОО «АРМ Ingeenering»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция общежития медицинского училища под жилой дом в г.Атбасар

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Тепловые сети

АКТ №6
выполненных работ за июль месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е0124-1-3 К=0,6	-Демонтаж надземных стальных трубопроводов диаметром 80 мм	0,035	76266,12	28393,77	2669	994	2286	258	9
				45630	10195,65	1597	357	117	52,96	2
		км								
		Строительно-монтажные работы								
2	Е0101-13-12- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	112,52	104,85	102,83	11797	11570	1926	0,01	1
				2,02	15,63	227	1759	97	0,05	6
		м3								
3	Е0101-164-3-	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,48	389,25	-	1355	-	1531	2,48	9
				389,25	-	1355	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-166-3-	-Засыпка вручную траншей,	77,6	167,18	-	12973	-	14660	1,21	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы		167,18	-	12973	-	113	-	-
5	Е0101-134-2	м3 -Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	77,6	25,65	5,38	1990	417	1526	0,13	10
				20,27	-	1573	-	97	-	-
6	Е0124-1-3	м3 -Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,132	132310,19	47322,94	17465	6247	15966	430	57
				76050	16992,75	10039	2243	130	88,27	12
7	С12021-263	км -Опоры неподвижные	0,00132	107900	-	142	-	-	-	-
8	С12021-262	т -Опоры скользящие	0,04092	- 107900	- -	- 4415	- -	- -	- -	- -
9	С130801-52 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 89х3,5 мм	133,32	- 775 -	- - -	- 103323 -	- - -	- - -	- - -	- - -
10	С130810-78	м -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	8	321 -	- -	2568 -	- -	- -	- -	- -
11	С130901-101	шт -Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	5320 -	- -	10640 -	- -	- -	- -	- -
12	С130809-71	шт -Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К, на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	1170 -	- -	4680 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0108-3-1	компл -Устройство песчаного основания под лотки	8	992,9	97,07	7943	777	1402	0,78	6
				112,5	36	900	288	118	0,18	1
14	Е0107-61-1	м3 -Устройство непроходных	3,938	1986,57	564,43	7823	2223	4204	3,33	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты		567	195,49	2233	770	140	0,75	3
		м3								
15	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	2,13	21000	-	44730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	1,44	19800	-	28512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С143018-72 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты днища плоские из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	0,368	19800	-	7286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,1755	8559,76	335,84	1502	59	171	4,54	1
				699,75	126	123	22	118	0,61	-
		м3								
19	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	0,02608	17355,77	2191,29	453	57	297	73,6	2
				12555	101,25	327	3	90	0,49	-
		т								
20	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,02608	154400	-	4027	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	Е0106-1-13	-Устройство бетонных заделок	0,76	9080,15	95,97	6901	73	645	4,9	4
		м3		771,75	36,25	587	28	105	0,18	-
22	Е0124-13-2	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
				501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400	-	20800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	С130809-74	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	4	1980	-	7920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
25	Е0113-45-1	-Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	33	23,19	0,11	765	4	437	0,09	3
				14,65	0,05	483	2	90	-	-
		м2								
26	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	33	21,8	0,05	719	2	173	0,03	1
				5,81	0,02	192	1	90	-	-
		м2								
27	Е0113-26-21 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	33	39,28	0,04	1296	1	186	0,03	1
				6,26	-	207	-	90	-	-
		м2								
28	Е0126-9-4	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	132	107,09	10,4	14136	1373	8377	0,35	46
				59,63	3,83	7871	506	100	0,02	3
		м								
29	Е0126-13-4	-Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 80-200 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных толщиной изоляционного слоя 40 мм	4	1533,49	59,16	6134	237	2923	3,85	15
				708,75	22,05	2835	88	100	0,11	-
		компл								
30	С11031-76	-Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	3,43	5520	-	18934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	132	150,76	9,01	19900	1189	6089	0,27	36
				42,75	3,38	5643	446	100	0,02	2
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
32	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0858	185900	-	15950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		392195	26502		313
	Тенге		50168	6820		31
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		233227	-	-	-
Материалы -	Тенге		28457	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	56657	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		34884	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		93601	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		64207	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	32
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	9631	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		17846	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		315280	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	374
Сметная заработная плата -	Тенге		-	66288	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		9037	-	-	-
Материалы -	Тенге		68	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	330	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		8584	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		297	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	45	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		560	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		9894	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	2
Сметная заработная плата -	Тенге		-	375	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		149931	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		149931	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8996	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		158927	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		484101			
Временные здания и сооружения 1,2% -	Тенге		5809			
ИТОГО -	Тенге		489910			
Зимние удорожания 1,7% -	Тенге		8328			
Затраты на выслугу лет и дополнительные отпуска 1,4% -	Тенге		6859			
ИТОГО в базовых ценах 2001 года -	Тенге		505097			
ИТОГО в ценах 2014 года к=2,38968 -	Тенге		1207020			
Налоги, сборы и обязательные платежи 2% -	Тенге		24140			
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ПРОГНОЗНОМ УРОВНЕ ЦЕН -	Тенге		1231160			
НДС 12% -	Тенге		147739			
ВСЕГО -	**Тенге**		**1378899**			

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Атбасарского района»

Подрядчик: ТОО «АРМ Ingeenering»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция общежития медицинского училища под жилой дом в г.Атбасар

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электрооборудование и электроосвещение

АКТ №7
выполненных работ за июль месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТОО ЕрЖас Промкомпании Астана	-Счетчик СОЭ-07М 5-60А (1ф дин-рейка)	29	1047,08	-	30365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	10	169,86	57,56	1699	576	1193	0,55	6
				86,85	35,93	869	359	97,2	0,16	2
		шт								
18	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	10	871	-	8710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	С151706-25	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60	10	52	-	520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0121-18-5	-Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемых на подвесках /штангах/	50	235,27	53,84	11763	2692	9009	0,96	48
				153,45	31,93	7673	1596	97,2	0,14	7
		шт								
21	С151702-26	-Светильники тип ЛПБ07Х20-001-УХЛ4	50	1160	-	58000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	50	14	-	700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	50	82	-	4100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	279	34,7	-	9681	-	7995	0,19	52
				29,48	-	8225	-	97,2	-	-
		шт								
49	С151801-159	-Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	29	212	-	6148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	С151801-152	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	250	116	-	29000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	128	35,4	-	4531	-	3668	0,19	24
				29,48	-	3773	-	97,2	-	-
		шт								
52	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	128	156	-	19968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	45,74	-	183	-	121	0,2	1
				31,05	-	124	-	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	4	182	-	728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	Е0121-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	18	36,26	-	653	-	472	0,17	3
				27	-	486	-	97,2	-	-
56	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	18	215	-	3870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	Е0121-22-12	-Установка переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	8	496,94	3,06	3976	24	1846	1,4	11
				236,25	1,15	1890	9	97,2	0,01	-
58	С151801-47	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса шт	8	377	-	3016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 шт	0,411	16300	-	6699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	Е0121-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой 1000шт	29	74,15	-	2150	-	1288	0,29	8
				45,68	-	1325	-	97,2	-	-
61	С151801-120	-Звонок DNS-206 шт	29	1160	-	33640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С151801-118	-Кнопка звонка /Турция/ шт	29	52	-	1508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	Е0121-25-1	-Установка электрических плит шт	29	327,22	103,34	9489	2997	7307	1,26	37
65	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором шт	3	218,25 228,8	40,96 13,2	6329 686	1188 40	97,2 591	0,2 1	6 3
				205	2,3	615	7	95	0,01	-
66	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	3	4720	-	14160	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
67	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17,2	389,25	-	6695	-	6809	2,48	43
				389,25	-	6695	-	101,7	-	-
68	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	17,2	167,18	-	2875	-	2924	1,21	21
				167,18	-	2875	-	101,7	-	-
69	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,6	21,6	2590	130	866	0,9	5
				149	2,9	894	17	95	0,02	-
70	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	86	61,9	3,3	5323	284	1912	0,14	12
				23	0,4	1978	34	95	-	-
71	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	10	49,1	7,3	491	73	271	0,15	2
				27,7	0,8	277	8	95	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	283919
Накладные расходы -	Тенге	46272
Итого,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	330191
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% -	Тенге	19811
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**	**350002**
Временные здания и сооружения 1,2% -	Тенге	4200
ИТОГО -	Тенге	354202
Зимние удорожания 1,7% -	Тенге	6021
Затраты на выслугу лет и дополнительные -	Тенге	4959
отпуска 1,4%		
ИТОГО в базовых ценах 2001 года -	Тенге	365182
ИТОГО в ценах 2014 года к=2,38968 -	Тенге	872668
Налоги, сборы и обязательные платежи 2% -	Тенге	17453
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ПРОГНОЗНОМ УРОВНЕ ЦЕН -	Тенге	890121
НДС 12% -	Тенге	106815
ВСЕГО -	**Тенге**	**996936**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Атбасарского района»

Подрядчик: ТОО «АРМ Ingeenering»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция общежития медицинского училища под жилой дом в г.Атбасар

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство

АКТ №8
выполненных работ за июль месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Демонтажные работы						
1	Е0109-8-1	-Демонтаж металлических конструкций газгольдеров	0,2	21672,06	16116,47	4334	3223	1159	23,81	5
				4905,9	2250,88	981	450	81	7,85	2
		т								
				Вертикальная планировка						
2	Е0101-24-1	-Срезка природного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	173	7,91	7,91	1368	1368	431	-	-
				-	2,57	-	444	97	0,01	2
		м3								
3	С01031-А7-1	-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	276,8	30	-	8304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
4	С010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	276,8	76,6	-	21203	-	4241	0,32	89
				15,32	-	4241	-	100	-	-
		т								
5	Е0101-145-1	-Планировка полотна насыпей	2610	10,78	5,58	28134	14562	15479	0,04	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		из грунтов 3 группы механизированным способом		5,2	0,91	13572	2386	97	-	8
6	E0101-24-1	-Срезка природного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м2	114	7,91 -	7,91 2,57	902 -	902 293	284 97	- 0,01	- 1
7	E0101-24-9к=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	114	29,29 -	29,29 9,51	3340 -	3340 1084	1052 97	- 0,04	- 4
8	C01031-A7-1	-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках м3	182,4	30 -	- -	5472 -	- -	- -	- -	- -
9	C010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	182,4	76,6 15,32	- -	13972 2794	- -	2794 100	0,32 -	59 -
10	E0101-85-1	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м т	114	9,49 -	9,49 2,69	1081 -	1081 306	297 97	- 0,01	- 1
11	E0101-131-1	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см м3	114	25,61 -	25,61 8,9	2919 -	2919 1014	984 97	- 0,03	- 3
12	E0101-131-4к=6	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см м3	114	22,41 -	22,41 7,86	2555 -	2555 896	869 97	- 0,03	- 3
13	E0101-24-3	-Срезка непригодного грунта бульдозерами мощностью 59 м3	108	10,93	10,93	1181	1181	372	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м		-	3,55	-	383	97	0,01	1
14	С01031-А7-1	м3 -Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	194,4	30 -	- -	5832 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0101-20-2	т -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	281	3,78 0,48	3,24 1,12	1061 135	912 315	436 97	- -	1 1
		м3 Благоустройство Тип1								
16	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка,толщиной 5см	70,94	867,46 21,38	68,13 12,76	61538 1517	4833 905	3221 133	0,14 0,04	10 3
17	Е0127-23-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1418,95	291,79 5	27,83 9,47	414029 7095	39483 13442	27314 133	0,03 0,03	47 47
18	Е0127-23-1 т.ч. п1.37	м2 -Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1418,95	86,32 -	- -	122489 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0127-72-1	м2 -Розлив вяжущих материалов	3,5474	40097,59 -	339,59 140,94	142242 -	1205 500	665 133	0,58 0,58	2 2
20	Е0127-53-1	т -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1418,95	498,83 5,94	15,35 5,06	707817 8429	21783 7180	20759 133	0,03 0,02	48 25
21	Е0127-54-8к-=2	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1418,95	114,93 0,02	- -	163080 28	- -	38 133	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	542	559,76	6,63	303391	3594	79609	0,7	378
				108,68	1,76	58905	952	133	0,01	3
		м2								
23	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	24,39	25000	-	609750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
						Малые архитектурные формы и сооружения				
24	У1-39-4	-Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	1	18263,76	63,54	18264	64	2528	11	11
				1881	19,74	1881	20	133	0,1	-
		площадка								
25	У1-40-3	-Установка для сушки белья типа 1, строительные работы	4	2891,08	81,79	11564	327	2446	3,4	14
				562,65	19,74	2251	79	105	0,1	-
		установ.								
26	У1-40-4	-Установка для сушки белья типа 1, монтаж металлоконструкций	4	6291,73	8,74	25167	35	2253	3,6	14
				621,99	3,74	2488	15	90	0,01	-
		установ.								
27	У1-43-22	-Скамья типа III, строительные работы	17	11394,07	1081,84	193699	18391	25947	6,8	116
				1123,65	329,94	19102	5609	105	1,6	27
		скамья								
28	У1-49-7	-Урна металическая вариант II, строительные работы	12	5447,64	27,54	65372	330	7805	3,7	44
				613,8	5,64	7366	68	105	0,03	-
		урна								
29	У1-38-5	-Песочница деревянная типа II, строительные работы	1	18808,78	429,52	18809	430	4257	21	21
				3432	115,62	3432	116	120	0,57	1
		песочн.								
30	У1-28-1	-Грибок теневой, строительные работы	1	4588,3	7,3	4588	7	2304	13	13
				2194,5	-	2195	-	105	-	-
		грибок								
31	У1-28-2	-Грибок теневой, монтаж металлоконструкций	1	5053,65	6,87	5054	7	744	4,8	5
				825,08	1,87	825	2	90	0,01	-
		грибок								
32	У1-8-7	-Горка-скат тип IV, строительные работы	2	21325,95	651,99	42652	1304	5120	12	24
				1930,5	203,04	3861	406	120	0,99	2
		горка								
33	У1-7-2	-Балансир тип II, строительные работы	1	16756,64	233,09	16757	233	903	4,8	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				783,75	76,14	784	76	105	0,37	-
		балансир								
34	У1-18-4	-Карусель на 8 мест тип I, монтаж металлоконструкций	2	20626,85	15,61	41254	31	3437	11	22
				1904,04	5,61	3808	11	90	0,02	-
		карусель								
35	У1-19-3	-Качалка тип III, монтаж металлоконструкций	1	8395,88	15,61	8396	16	1210	7,8	8
				1339,17	5,61	1339	6	90	0,02	-
		качалка								
36	У1-21-1	-Качели, строительные работы	1	988,22	20,24	988	20	127	0,7	1
				115,5	5,64	116	6	105	0,03	-
		качели								
37	У1-21-2	-Качели, монтаж металлоконструкций	1	24170,99	38,72	24171	39	3571	23	23
				3956,17	11,22	3956	11	90	0,04	-
		качели								
38	У1-42-1	-Стол-скамья типа IA, строительные работы	1	10984,74	1263,18	10985	1263	5930	28	28
				4620	321,48	4620	321	120	1,6	2
		стол-ск.								
					Ограждение площадки мусоросборников					
39	У1-32-17	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	10	1619,78	133,05	16198	1331	1641	0,44	4
				73,26	43,99	733	440	140	0,22	2
		м								
40	У1-32-18	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	10	1191,71	2,09	11917	21	1276	0,82	8
				141,11	0,64	1411	6	90	-	-
		м								
					Озеленение					
41	Е0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	325,3	12,15	-	3952	-	5099	0,07	24
				12,15	-	3952	-	129	-	-
		м2								
42	Е0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	325,3	244,28	-	79464	-	24456	0,4	130
				58,28	-	18958	-	129	-	-
		м2								
43	Е0147-25-5	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать	325,3	69,97	-	22761	-	3345	0,05	18
				7,97	-	2593	-	129	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
44	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	325,3	19,01	-	6184	-	3445	0,05	17
				8,21	-	2671	-	129	-	-
		м2								
45	Е0147-27-2	-Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	104,48	104,18	-	10885	-	14041	0,75	78
				104,18	-	10885	-	129	-	-
		м2								
46	Е0147-28-1	-Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	104,48	316,04	-	33020	-	9170	0,47	49
				68,04	-	7109	-	129	-	-
		м2								
47	Е0147-28-2к=2	-Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя	104,48	279,6	-	29213	-	2130	0,11	11
				15,8	-	1651	-	129	-	-
		м2								
48	Е0147-29-1	-Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	104,48	373,83	-	39058	-	28254	1,35	141
				209,63	-	21902	-	129	-	-
		м2								
					Прочие работы					
49	С01031-А18-1	-Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,2	247,1	-	49	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	С010333-А7-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	0,2	57,6	-	12	-	2	0,24	-
				11,52	-	2	-	100	-	-
		т								
51	С01031-А18-2	-Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,2	234,3	-	47	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			3366393	126839			1561
			Тенге			227585	37743			142
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3246181	-	-		-
	Материалы -		Тенге			485797	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	250018	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1402064	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			35186	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			307796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46169	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			213239	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3767216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1770
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	296187	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			120212	-	-		-
		Материалы -	Тенге			101982	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15310	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2048	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8032	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			141894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17358	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3909110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1864
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	313545	-		-
		Временные здания и сооружения 1,2% -	Тенге			46908				
		ИТОГО -	Тенге			3956019				
		Зимние удорожания 1,7% -	Тенге			67252				
		Затраты на выслугу лет и дополнительные отпуска 1,4% -	Тенге			55384				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года -	Тенге			4078656				
		ИТОГО в ценах 2014 года к=2,38968 -	Тенге			9746682				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2% -	Тенге			194934				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ПРОГНОЗНОМ УРОВНЕ ЦЕН -	Тенге			9941616				
		НДС 12% -	Тенге			1192994				
		ВСЕГО -	Тенге			11134610				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2014г.	**ТЕНГЕ**			**45745611**				

Заказчик

ГУ «Отдел строительства Атбасарского района»

_____ М.П.

Технический надзор

_____ М.П.

Подрядчик

ТОО «АРМ Ingeenering»

_____ М.П.