Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки - Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе
Доп.соглашение №1 от 07.04.2017 г. к договору №03-3/87 от 22.07.2016 г.

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ № 3
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-3					
		газопровод низкого давления микрорайона №4					
		Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется					
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
1	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	500,0000		57,87	28935,00
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,00911	4,555	547,55	2494,09
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	9,900	906,35	8972,87
		Итого оплата труда:				22,93	11466,96
1. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	9,900	2670,87	26441,61
		Итого эксплуатация машин:				52,88	26441,61
		НР первого уровня	%	59,1		13,55	6776,97
		НР второго уровня	%	4,24		3,03	1514,22
		Накладные расходы	%	--		16,58	8291,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,96	2978,15
		Сметная стоимость:				80,41	40204,34
2	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 Состав работ:	м3 грунта	52,0000		1751,14	91059,28

		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=588,42)	чел-ч	2,976	154,752	588,42	91059,17
		Итого оплата труда:				1751,14	91059,17
		НР первого уровня	%	59,1		1034,92	53815,97
		НР второго уровня	%	4,24		118,13	6142,71
		Накладные расходы	%	--		1153,05	59958,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,34	16386,71
		Сметная стоимость:				3136,52	167404,67
3	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Рытье приямков для заделки стыков труб Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	35,0000		1459,28	51074,80
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=588,42)	чел-ч	2,48	86,8	588,42	51074,86
		Итого оплата труда:				1459,28	51074,86
		НР первого уровня	%	59,1		862,44	30185,24
		НР второго уровня	%	4,24		98,44	3445,43
		Накладные расходы	%	--		960,88	33630,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,61	6776,44
		Сметная стоимость:				2613,77	91481,91
4	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	500,0000		24,08	12040,00
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	5,750	778,17	4474,48
		Итого оплата труда:				8,95	4474,48
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	5,750	2094,28	12042,11
		Итого эксплуатация машин:				24,08	12042,11
		НР первого уровня	%	59,1		5,29	2644,42
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	622,71
		Накладные расходы	%	--		6,53	3267,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,45	1224,74
		Сметная стоимость:				33,07	16531,86
5	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	500,0000		24,08	12040,00
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	5,75	778,17	4474,48
		Итого оплата труда:				8,95	4474,48

5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	5,75	2094,28	12042,11
		Итого эксплуатация машин:				24,08	12042,11
		НР первого уровня	%	59,1		5,29	2644,42
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	622,71
		Накладные расходы	%	--		6,53	3267,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,45	1224,74
		Сметная стоимость:				33,07	16531,86
6	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	500,0000		16,88	8440,00
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	4,03	778,17	3136,03
		Итого оплата труда:				6,27	3136,03
6. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	4,03	2094,28	8439,95
		Итого эксплуатация машин:				16,88	8439,95
		НР первого уровня	%	59,1		3,71	1853,39
		НР второго уровня	%	4,24		0,87	436,44
		Накладные расходы	%	--		4,58	2289,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,72	858,38
		Сметная стоимость:				23,18	11588,21
9	Е11-010102-0331 11-010102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	149,5000		107,29	16039,86
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,00836	1,24982	547,55	684,34
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02362	3,53119	906,35	3200,49
		Итого оплата труда:				25,99	3884,83
9. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00559	0,835705	2565,67	2144,14
9. 4	2439 С (31-010201-0904)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,01803	2,695485	4887,23	13173,46
		Итого эксплуатация машин:				102,46	15317,60
9. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	0,01495	2524,38	37,74
		Итого материалов:				0,25	37,74

		НР первого уровня	%	59,1		15,36	2297,49
		НР второго уровня	%	4,24		5,20	777,50
		Накладные расходы	%	--		20,56	3074,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,23	1526,15
		Сметная стоимость:				138,07	20641,00
10	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	257,1400		335,91	86375,90
		НР второго уровня	%	4,24		14,24	3662,34
		Накладные расходы	%	--		14,24	3662,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,01	7203,06
		Сметная стоимость:				378,16	97241,30
11	Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке	м3 грунта	149,5000		9,25	1382,88
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,00272	0,40664	547,55	222,66
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,452985	901,02	408,15
		Итого оплата труда:				4,22	630,80
11. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,010465	1634,68	17,11
11. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,44252	2565,67	1135,36
		Итого эксплуатация машин:				7,71	1152,47
11. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,00299	2524,38	7,55
		Итого материалов:				0,05	7,55
		НР первого уровня	%	59,1		2,49	372,81
		НР второго уровня	%	4,24		0,50	74,43
		Накладные расходы	%	--		2,99	447,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,98	146,39
		Сметная стоимость:				13,22	1976,51
12	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3 основания	115,0000		2213,15	254512,25
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	1,02	117,3	573,28	67245,74
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	4,025	675,73	2719,81
		Итого оплата труда:				608,40	69965,56

12. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	4,025	2917,12	11741,41
		Итого эксплуатация машин:				102,10	11741,41
12. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	126,5	1387,55	175525,08
		Итого материалов:				1526,31	175525,08
		НР первого уровня	%	62,1		377,81	43448,61
		НР второго уровня	%	4,24		109,86	12633,54
		Накладные расходы	%	--		487,67	56082,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,07	24847,55
		Сметная стоимость:				2916,89	335441,95
13	Е11-220501-0109 11-220501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в петли 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,1636		438454,37	71731,14
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94)	чел-ч	413	67,567	644,94	43576,53
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	79,02	12,928	610,13	7887,62
		Итого оплата труда:				314573,05	51464,15
13. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	68	11,125	1809,43	20129,55
13. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,66	0,107976	2303,99	248,78
13. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	43	7,035	126,82	892,15
13. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	0,816364	994,46	811,84
13. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,37	0,878532	1491,23	1310,09
		Итого эксплуатация машин:				142985,39	23392,41
13. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	204	33,374	142,69	4762,19
		Итого материалов:				29108,76	4762,19
		НР первого уровня	%	62,1		195349,87	31959,24
		НР второго уровня	%	4,24		26873,30	4396,47
		Накладные расходы	%	--		222223,17	36355,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52854,20	8646,95
		Сметная стоимость:				713531,74	116733,79
20	Е11-220501-0111 11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Укладка футляра из полиэтиленовой трубы д-500мм	км трубопровода	0,0869		618012,92	53705,32

		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в петли 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см					
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94)	чел-ч	575	49,968	644,94	32226,04
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	109,7	9,533	608,26	5798,52
		Итого оплата труда:				437566,86	38024,56
20. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	97	8,429	1809,43	15252,23
20. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,87	0,075603	2303,99	174,19
20. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	55	4,779	126,82	606,14
20. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	0,433631	994,46	431,23
20. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,84	0,594396	1491,23	886,38
		Итого эксплуатация машин:				199656,65	17350,16
20. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	333	28,938	142,69	4129,12
		Итого материалов:				47515,77	4129,12
		НР первого уровня	%	62,1		271729,02	23613,25
		НР второго уровня	%	4,24		37725,06	3278,31
		Накладные расходы	%	--		309454,08	26891,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74197,36	6447,75
		Сметная стоимость:				1001664,36	87044,63
36	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	43,0000		672,98	28938,14
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	0,414	17,802	637,37	11346,46
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	9,718	599,65	5827,40
		Итого оплата труда:				399,39	17173,86
36. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	9,632	1809,43	17428,43
36. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,043	2303,99	99,07
36. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,043	1491,23	64,12
		Итого эксплуатация машин:				409,11	17591,62
		НР первого уровня	%	62,1		248,02	10664,94
		НР второго уровня	%	4,24		39,05	1679,17
		Накладные расходы	%	--		287,07	12344,11

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	76,80	3302,57
		Сметная стоимость:			1036,86	44584,82
37	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Отвод 135" д-355мм	шт	1,0000	432948,21	432948,21
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	18357,00	18357,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	18357,00	18357,00
		Сметная стоимость:	%	8	36104,42	36104,42
38	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Отвод 90" д-315мм	шт	1,0000	487409,64	487409,64
		НР второго уровня			113894,64	113894,64
		Накладные расходы	%	4,24	4829,13	4829,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	4829,13	4829,13
		Сметная стоимость:	%	8	9497,90	9497,90
39	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Отвод 135" д-315мм	шт	2,0000	128221,68	128221,68
		НР второго уровня			178255,36	356510,71
		Накладные расходы	%	4,24	7558,03	15116,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	7558,03	15116,05
		Сметная стоимость:	%	8	14865,07	29730,14
40	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Переход д-400мм/д-355мм	шт	1,0000	200678,46	401356,91
		НР второго уровня			196621,43	196621,43
		Накладные расходы	%	4,24	8336,75	8336,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	8336,75	8336,75
		Сметная стоимость:	%	8	16396,65	16396,65
41	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Переход д-355мм/д-315мм	шт	2,0000	221354,83	221354,83
		НР второго уровня			126121,43	252242,86
		Накладные расходы	%	4,24	5347,55	10695,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	5347,55	10695,10
		Сметная стоимость:	%	8	10517,52	21035,04
43	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Переход д-160мм/д-140мм	шт	3,0000	141986,50	283972,99
		НР второго уровня			8898,21	26694,64
		Накладные расходы	%	4,24	377,28	1131,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	377,28	1131,85
		Сметная стоимость:	%	8	742,04	2226,12
44	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Переход д-110мм/д-75мм	шт	1,0000	10017,54	30052,62
		НР второго уровня			2925,00	2925,00
		Накладные расходы	%	4,24	124,02	124,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	124,02	124,02
		Сметная стоимость:	%	8	243,92	243,92
45	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Муфта д-315мм	шт	4,0000	3292,94	3292,94
					35854,46	143417,86

		НР второго уровня	%	4,24		1520,23	6080,92
		Накладные расходы	%	--		1520,23	6080,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2989,98	11959,90
		Сметная стоимость:				40364,67	161458,68
47	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Патрубок-накладка д-400мм/д-63мм	шт	5,0000		48855,36	244276,79
		НР второго уровня	%	4,24		2071,47	10357,34
		Накладные расходы	%	--		2071,47	10357,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4074,15	20370,73
		Сметная стоимость:				55000,97	275004,85
48	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Патрубок-накладка д-450мм/д-63мм	шт	1,0000		48855,36	48855,36
		НР второго уровня	%	4,24		2071,47	2071,47
		Накладные расходы	%	--		2071,47	2071,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4074,15	4074,15
		Сметная стоимость:				55000,97	55000,97
49	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Патрубок-накладка д-500мм/д-63мм	шт	7,0000		48855,36	341987,50
		НР второго уровня	%	4,24		2071,47	14500,27
		Накладные расходы	%	--		2071,47	14500,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4074,15	28519,02
		Сметная стоимость:				55000,97	385006,79
50	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Патрубок-накладка д-560мм/д-63мм	шт	1,0000		48855,36	48855,36
		НР второго уровня	%	4,24		2071,47	2071,47
		Накладные расходы	%	--		2071,47	2071,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4074,15	4074,15
		Сметная стоимость:				55000,97	55000,97
51	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Заглушка резьбовая д-63мм	шт	14,0000		306,25	4287,50
		НР второго уровня	%	4,24		12,98	181,79
		Накладные расходы	%	--		12,98	181,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,54	357,54
		Сметная стоимость:				344,77	4826,83
52	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	4,0000		991,83	3967,32
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	0,611	2,444	637,37	1557,73
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	1,332	599,51	798,55
		Итого оплата труда:				589,07	2356,28
52. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	1,32	1809,43	2388,45

52. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,004	2303,99	9,22
52. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,008	1491,23	11,93
		Итого эксплуатация машин:				602,40	2409,59
		НР первого уровня	%	62,1		365,81	1463,26
		НР второго уровня	%	4,24		57,56	230,26
		Накладные расходы	%	--		423,38	1693,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,22	452,86
		Сметная стоимость:				1528,43	6113,70
53	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Тройник д-355х355х355мм	шт	1,0000		310062,50	310062,50
		НР второго уровня	%	4,24		13146,65	13146,65
		Накладные расходы	%	--		13146,65	13146,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25856,73	25856,73
		Сметная стоимость:				349065,88	349065,88
54	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Тройник д-315х160х315мм	шт	2,0000		93015,18	186030,36
		НР второго уровня	%	4,24		3943,84	7887,69
		Накладные расходы	%	--		3943,84	7887,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7756,72	15513,44
		Сметная стоимость:				104715,74	209431,49
55	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Тройник д-315х110х315мм	шт	1,0000		93015,18	93015,18
		НР второго уровня	%	4,24		3943,84	3943,84
		Накладные расходы	%	--		3943,84	3943,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7756,72	7756,72
		Сметная стоимость:				104715,74	104715,74
58	Е11-240106-0107 11-240106-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установка полиэтиленового крана в ковере д-315мм Состав работ: 1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку 2. Установка задвижек или клапанов с опусканием в канал или подъемом на высоту 3. Приварка патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу	комплект	1,0000		18108,63	18108,63
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=706,51)	чел-ч	13,4	26,8	706,51	18934,47
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,52	5,04	856,93	4318,93
		Итого оплата труда:				11626,70	23253,40
58. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	4,13	8,26	332,90	2749,75
58. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,06	0,12	2538,13	304,58
58. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	1,92	3,84	2915,79	11196,63

58. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,9	1,8	21,41	38,54
58. 7	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,45	0,9	994,46	895,01
58. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,18	1491,23	268,42
58. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,66	1,32	23,38	30,86
		Итого эксплуатация машин:				7741,90	15483,80
58.10	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,11	0,22	5987,35	1317,22
58.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,55	1,1	179,48	197,43
58.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00071	0,00142	200244,36	284,35
		Итого материалов:				899,50	1798,99
		НР первого уровня	%	62,1		7220,18	7220,18
		НР второго уровня	%	4,24		1073,94	1073,94
		Накладные расходы	%	--		8294,12	8294,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2112,22	2112,22
		Сметная стоимость:				28514,97	28514,97
59	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Полиэтиленовый кран в ковере Р 16кгс/см2 д-315мм	шт	1,0000		3448184,82	3448184,82
		НР второго уровня	%	4,24		146203,04	146203,04
		Накладные расходы	%	--		146203,04	146203,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287551,03	287551,03
		Сметная стоимость:				3881938,89	3881938,89
60	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера	шт.	14,0000		7007,53	98105,37
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=660,08)	чел-ч	2,74	38,36	660,08	25320,67
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	6,72	795,84	5348,08
		Итого оплата труда:				2190,62	30668,74
60. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	5,74	332,90	1910,85
60. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	3,5	2538,13	8883,45
60. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	2,52	21,41	53,95
60. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	3,22	1491,23	4801,76
60. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,14	23,38	3,27

		Итого эксплуатация машин:				1118,09	15653,29
60. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,28	1387,55	388,51
60. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	0,014	15865,63	222,12
60.10	115825 С (21-040302-9902)	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения ГОСТ 13015-2012	м3	0,04	0,56	63434,00	35523,04
60.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,21	179,48	37,69
60.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	49	90,97	4457,53
60.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00126	222237,60	280,02
60.14	261626 С (23-051204-0101)	Ковер	шт.	1	14	385,75	5400,50
60.15	261745 С (23-051206-0901)	Трубка контрольная	комплект	1	14	773,00	10822,00
		Итого материалов:				4080,82	57131,41
		НР первого уровня	%	62,1		1360,38	19045,29
		НР второго уровня	%	4,24		354,80	4967,19
		Накладные расходы	%	--		1715,18	24012,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		697,82	9769,43
		Сметная стоимость:				9420,52	131887,28
63	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство опорных подушек из бетона В7,5 Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,4400		19722,24	28400,02
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=598,51)	чел-ч	4,9	7,056	598,51	4223,09
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,28368	684,39	194,15
		Итого оплата труда:				3067,52	4417,24
63. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003888	2917,12	11,34
63. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,419904	36,05	15,14
63. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,253584	3098,95	785,84
63. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,010656	2538,13	27,05
63. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,012384	54,70	0,68

63. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,015552	1491,23	23,19
		Итого эксплуатация машин:				599,47	863,24
63. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,469	14696,86	21586,75
63.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	1,097	66,83	73,33
63.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,01008	23197,57	233,83
63.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,001181	22488,24	26,55
63.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,432	153,63	66,37
63.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,108	6598,38	712,63
63.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,006106	22,67	0,14
63.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,93744	655,08	614,10
		Итого материалов:				16190,07	23313,69
		НР первого уровня	%	48,5		1487,75	2142,36
		НР второго уровня	%	4,24		899,30	1295,00
		Накладные расходы	%	--		2387,05	3437,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1768,74	2546,99
		Сметная стоимость:				23878,03	34384,37
70	Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Укладка полиэтиленовой пленки поверх подсыпки Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания полиэтиленовой пленки 3. Выравнивание основания резино-битумной мастикой 4. Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки 5. Сварка швов 6. Наклейка рубероида по полиэтиленовой пленке 7. Приготовление бутилкаучукового клея	м2 изолируемой поверхности	231,8000		1107,19	256646,64
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=716,6)	чел-ч	1,38	319,884	716,60	229228,87
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	11,96088	602,25	7203,44
		Итого оплата труда:				1019,98	236432,31
70. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	5,795	13,70	79,39
70. 4	1234 С (31-060202-1201)	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	11,1264	627,91	6986,38
70. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,25498	1194,35	304,54
70. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,5795	1491,23	864,17

		Итого эксплуатация машин:				35,52	8234,47
70. 7	147201 С (21-130810-0102)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,050996	376163,68	19182,84
		Итого материалов:				82,76	19182,84
		НР первого уровня	%	60,9		621,17	143987,29
		НР второго уровня	%	4,24		73,28	16986,86
		Накладные расходы	%	--		694,45	160974,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,13	33409,63
		Сметная стоимость:				1945,77	451030,42
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1							
		Накладные расходы первого уровня -	Тенге				7372313,26
		Итого с накладными расходами первого уровня -	Тенге				384135,12
		Накладные расходы второго уровня -	Тенге				7756448,38
		Итого с накладными расходами второго уровня -	Тенге				328873,59
		Сметная прибыль -	Тенге				8085321,98
		Итого по смете № 6-3	Тенге				651128,31
		Итого по Акту	Тенге				8736450,29
		Временные здания и сооружения 1,4%	Тенге				8736450
		Итого с временными	Тенге				122310
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,08%	Тенге				8858761
		Итого по акту в текущих ценах на 2017 г.К=1,0698 СМР	Тенге				184262
		НДС(12%)	Тенге				9674225,54
		Всего по акту с учетом НДС (12%)	Тенге				1160907,06
							10 835 132,60

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:

ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.

Подрядчик:

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

расценки по смете проверил