Счет-фактура № 19 от 8 октября 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "МАС-Строй" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 480100245951, БИН: 100340014050, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Жукова, дом № 7-152,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0003219, от 19.05.2010 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ92319S010003121556, в банке Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 59 от 20.09.2012 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Г.Мусрепова, дом № 29А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 480100245951, БИН: 100340014050, ТОО "МАС-Строй", Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Жукова, дом № 7-152 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 481400064750, БИН: , АО "Султан Кондитерские изделия", Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Г.Мусрепова, дом № 29А (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО "Султан Кондитерские изделия" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 481400064750, БИН: , Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Г.Мусрепова, дом № 29А (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ68319S010000409868, в банке Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (10б)

	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	устройство асфальтобетонного покрытия с основанием из щебня	м2	2 038	2 500,00	5 095 000,00	12%	611 400,00	5 706 400,00	0	
2	Установка бордюров	пог.м	117	2 678,57	313 392,86	12%	37 607,14	351 000,00	0	
Всего по счету:					**5 408 392,86**		**649 007,14**	**6 057 400,00**		

Руководитель: Симонян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 19 от 8 октября 2012 г.

Исполнитель **ТОО "МАС-Строй"**

Заказчик: **АО "Султан Кондитерские изделия"**

Основание: **Договор № 59 от 20.09.2012 г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	устройство асфальтобетонного покрытия с основанием из щебня	2 038	м2	2 800,00	5 706 400,00
2	Установка бордюров	117	пог.м	3 000,00	351 000,00

Итого: 6 057 400,00

В том числе НДС 649 007,14

Всего оказано услуг 2, на сумму 6 057 400,00 KZT

Шесть миллионов пятьдесят семь тысяч четыреста тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "МАС-Строй"

РНН: 480100245951
Адрес: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Жукова, дом № 7-152
Расчетный счет: KZ92319S010003121556 в Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк" ,г.Петропавловск

БИК: ABKZKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: АО "Султан Кондитерские изделия"

РНН: 481400064750
Адрес: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Г.Мусрепова, дом № 29А
Расчетный счет: KZ68319S010000409868 в Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк" ,г.Петропавловск
БИК: ABKZKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

ЗАКАЗЧИК: АО «Султан Кондитерские изделия»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «МАСС-Строй»

ФОРМА 2в

Устройство асфальтобетонного покрытия
с основанием из щебня, установка бордюр

АКТ №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	2038	236,3	68,58	481587	139768	80617	0,08	164
				12,15	17,59	24766	35848	133	0,06	123
		м2								
2	Е0127-26-3	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	2038	15,7	2,73	31992	5574	2722	-	3
				0,2	0,8	412	1634	133	-	5
		м2								
3	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2038	45,94	30,7	93633	62573	59985	0,07	138
				12,01	10,12	24477	20625	133	0,04	72
		м2								
4	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003	283,4691	5270	-	1493882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий т м	117	713,33 219,75	13,26 3,51	83460 25710	1552 411	34742 133	1,41 0,01	165 1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2184554	209466			470
	Тенге	75365	58518			202
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2184554	-	-		-
Материалы -	Тенге	8771	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	133884	-		-
Местные материалы -	Тенге	1890952	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	178066	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		89
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26710	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	141757	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2504377	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		761
Сметная заработная плата -	Тенге	-	160594	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2504377	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		761
Сметная заработная плата -	Тенге	-	160594	-		-

ВСЕГО	Тенге	5408393
НДС 12%	Тенге	649007
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**	**6057400**

Исполнитель: ТОО "МАС-Строй"

РНН: 480100245951
Адрес: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Жукова, дом № 7-152
Расчетный счет: KZ92319S010003121556 в Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк" ,г.Петропавловск
БИК: ABKZKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: АО "Султан Кондитерские изделия"

РНН: 481400064750
Адрес: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Г.Мусрепова, дом № 29А
Расчетный счет: KZ68319S010000409868 в Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк" ,г.Петропавловск
БИК: ABKZKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)