Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор №03-3/87 от 22 июля 2016 г. Доп.соглашение № 1 от 07.04.2017 г.
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июль месяц 2017г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 03-3/87	22.07.2016 г				

доп.соглашение № 1 от 07.04.2017 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе (электроснабжение, водоснабжение, теплоснабже-ние, газоснабжение, канали-зация)	**270 314 225,89**						**32 437 707,11**	**302 751 933,00**
Итого за текущий месяц:		**35 714 285,71**					**4 285 714,29**	**40 000 000,00**
Акт выполненных работ № 1		35 714 285,71					4 285 714,29	40 000 000,00
Итого к оплате за текущий месяц	**40 000 000,00**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Ержанов Б.У.**

Июль 2017г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Актобе, Алтынсарина, 3, тел.: 222141 221771 220071
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 060140005361

Исполнитель: ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, 11 микрорайон, д.112 А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 050140011681

Договор (контракт): Дополнительное соглашение №1 от 07.04.2017г к договору №03-3/87 от 22.07.2016г

Номер документа	Дата составления
29	25.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе (электроснабжение, водоснабжение,теплоснабжение,газоснабжение, канализация)			услуга	1	40 000 000,00	40 000 000,00
				Итого	1	x	40 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Ержанов Б.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказник): рук. отд. / _____ / Аминбаев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки - Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе
Доп.соглашение №1 от 07.04.2017 г. к договору №03-3/87 от 22.07.2016 г.

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-4					
		Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется теплосети					
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы и арматура					
67	Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания полиэтиленовой пленки 3. Выравнивание основания резино-битумной мастикой 4. Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки 5. Сварка швов 6. Наклейка рубероида по полиэтиленовой пленке 7. Приготовление бутилкаучукового клея	м2 изолируемой поверхности	4,9749		1107,19	5508,15
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=716,6)	чел-ч	1,38	6,865362	716,60	4919,72
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,25670484	602,25	154,60
		Итого оплата труда:				1019,98	5074,32
67. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,1243725	13,70	1,70
67. 4	1234 С (31-060202-1201)	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,2387952	627,91	149,94
67. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,00547239	1194,35	6,54
67. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,01243725	1491,23	18,55
		Итого эксплуатация машин:				35,52	176,73
67. 7	147201 С (21-130810-0102)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,001094478	376163,68	411,70
		Итого материалов:				82,76	411,70
		НР первого уровня	%	60,9		621,17	3090,26

		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		73,28	364,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		694,45	3454,82
		Сметная стоимость:	%	8		144,13	717,03
76	Е11-090305-0303 11-090305-0303 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,2420		1945,77	9680,01
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)				37751,96	9135,97
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	46,3	11,205	637,37	7141,48
		Итого оплата труда:	чел-ч	0,27	0,06534	769,69	50,29
76. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,8	2,372	29718,05	7191,77
76. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,02662	279,50	662,86
76. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,65	0,3993	2538,13	67,57
76. 6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,92	0,22264	96,70	38,61
76. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,03872	158,25	35,23
76. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,56144	1491,23	57,74
		Итого эксплуатация машин:				23,38	13,13
76. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000469	3616,28	875,14
76.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00726	140272,91	65,86
76.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004525	66,83	0,49
76.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000249	1467,20	6,64
76.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000968	33238,31	8,28
76.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00242	381819,66	369,60
76.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,4719	153,63	0,37
76.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,14278	179,48	84,70
76.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000024	90,97	12,99
						1774323,66	42,94

76.18	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,009	0,002178	208172,82	453,40
76.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000075	225980,29	16,95
76.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000145	393551,72	57,14
		Итого материалов:				4625,45	1119,36
		НР первого уровня	%	60,9		18098,29	4379,79
		НР второго уровня	%	4,24		2368,05	573,07
		Накладные расходы	%	--		20466,34	4952,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4657,46	1127,11
		Сметная стоимость:				62875,77	15215,94
83	Е11-090305-0303 11-090305-0303 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,9680		37751,96	36543,90
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	46,3	44,818	637,37	28565,90
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,26136	769,69	201,17
		Итого оплата труда:				29718,05	28767,07
83. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,8	9,486	279,50	2651,45
83. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,10648	2538,13	270,26
83. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,65	1,597	96,70	154,45
83. 6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,92	0,89056	158,25	140,93
83. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,15488	1491,23	230,96
83. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	2,246	23,38	52,51
		Итого эксплуатация машин:				3616,28	3500,56
83. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,001878	140272,91	263,42
83.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,02904	66,83	1,94
83.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,018102	1467,20	26,56
83.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000997	33238,31	33,14
83.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,003872	381819,66	1478,41

83.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00968	153,63	1,49
83.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,888	179,48	338,79
83.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,57112	90,97	51,95
83.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000097	1774323,66	171,75
83.18	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,009	0,008712	208172,82	1813,60
83.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0003	225980,29	67,81
83.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000581	393551,72	228,57
		Итого материалов:				4625,45	4477,44
		НР первого уровня	%	60,9		18098,29	17519,14
		НР второго уровня	%	4,24		2368,05	2292,27
		Накладные расходы	%	--		20466,34	19811,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4657,46	4508,43
		Сметная стоимость:				62875,77	60863,74
90	Е11-090305-0303 11-090305-0303 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,7260		37751,96	27407,92
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	46,3	33,614	637,37	21424,43
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,19602	769,69	150,87
		Итого оплата труда:				29718,05	21575,30
90. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,8	7,115	279,50	1988,59
90. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,07986	2538,13	202,70
90. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,65	1,198	96,70	115,84
90. 6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,92	0,66792	158,25	105,70
90. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,11616	1491,23	173,22
90. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	1,684	23,38	39,38
		Итого эксплуатация машин:				3616,28	2625,42
90. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,001408	140272,91	197,57
90.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,02178	66,83	1,46

	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,013576	1467,20	19,92
90.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000748	33238,31	24,85
90.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,002904	381819,66	1108,80
90.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00726	153,63	1,12
90.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,416	179,48	254,09
90.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,42834	90,97	38,97
90.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000073	1774323,66	128,82
90.18	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,009	0,006534	208172,82	1360,20
90.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000225	225980,29	50,86
90.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000436	393551,72	171,43
		Итого материалов:				4625,45	3358,08
		НР первого уровня	%	60,9		18098,29	13139,36
		НР второго уровня	%	4,24		2368,05	1719,20
		Накладные расходы	%	--		20466,34	14858,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4657,46	3381,32
		Сметная стоимость:				62875,77	45647,81
97	Е11-090305-0303 11-090305-0303 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,6050		37751,96	22839,94
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	46,3	28,012	637,37	17853,69
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,16335	769,69	125,73
		Итого оплата труда:				29718,05	17979,42
97. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,8	5,929	279,50	1657,16
97. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,06655	2538,13	168,91
97. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,65	0,99825	96,70	96,53
97. 6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,92	0,5566	158,25	88,08
97. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,0968	1491,23	144,35

	2377 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки					
		Итого эксплуатация машин:	маш.-ч	2,32	1,404	23,38	32,82
97. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,001174	3616,28	2187,85
97.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01815	140272,91	164,64
97.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,011314	66,83	1,21
97.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000623	1467,20	16,60
97.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00242	33238,31	20,71
97.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00605	381819,66	924,00
97.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,18	153,63	0,93
97.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,35695	179,48	211,74
97.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000061	90,97	32,47
97.18	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,009	0,005445	1774323,66	107,35
97.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000188	208172,82	1133,50
97.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000363	225980,29	42,38
		Итого материалов:				393551,72	142,86
		НР первого уровня	%	60,9		4625,45	2798,40
		НР второго уровня	%	4,24		18098,29	10949,47
		Накладные расходы	%	--		2368,05	1432,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20466,34	12382,14
		Сметная стоимость:				4657,46	2817,77
99	Е11-240104-0103 11-240104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 200 мм. Установка Состав работ: 1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку 2. Установка компенсаторов с опусканием в канал или подъемом на высоту 3. Выверка положения стакана компенсатора 4. Приварка компенсатора к трубопроводу	компенсатор	2,0000		62875,77 10543,11	38039,84 21086,23
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=737,29)	чел-ч	6,9	13,8	737,29	10174,60
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,68	3,36	858,30	2883,90
		Итого оплата труда:				6529,25	13058,50

99. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,13	4,26	332,90	1418,15
99. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,06	2538,13	152,29
99. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	1,3	2,6	2915,79	7581,05
99. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,6	1,2	21,41	25,69
99. 7	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,3	0,6	994,46	596,68
99. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,1	1491,23	149,12
99. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,46	0,92	23,38	21,51
		Итого эксплуатация машин:				4972,25	9944,50
99.10	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,047	0,094	5987,35	562,81
99.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,39	0,78	179,48	139,99
99.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00066	0,00132	200244,36	264,32
		Итого материалов:				483,56	967,13
		НР первого уровня	%	62,1		4054,67	8109,33
		НР второго уровня	%	4,24		618,95	1237,89
		Накладные расходы	%	--		4673,61	9347,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1217,34	2434,68
		Сметная стоимость:				16434,06	32868,12
104	Е11-090305-0303 11-090305-0303 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,2420		37751,96	9135,97
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	46,3	11,205	637,37	7141,48
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,06534	769,69	50,29
		Итого оплата труда:				29718,05	7191,77
104. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,8	2,372	279,50	662,86
104. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,02662	2538,13	67,57
104. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,65	0,3993	96,70	38,61
104. 6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,92	0,22264	158,25	35,23
104. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,03872	1491,23	57,74

104. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,56144	23,38	13,13
		Итого эксплуатация машин:				3616,28	875,14
104. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000469	140272,91	65,86
104.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00726	66,83	0,49
104.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004525	1467,20	6,64
104.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000249	33238,31	8,28
104.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000968	381819,66	369,60
104.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00242	153,63	0,37
104.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,4719	179,48	84,70
104.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,14278	90,97	12,99
104.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000024	1774323,66	42,94
104.18	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,009	0,002178	208172,82	453,40
104.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000075	225980,29	16,95
104.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000145	393551,72	57,14
		Итого материалов:				4625,45	1119,36
		НР первого уровня	%	60,9		18098,29	4379,79
		НР второго уровня	%	4,24		2368,05	573,07
		Накладные расходы	%	--		20466,34	4952,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4657,46	1127,11
		Сметная стоимость:				62875,77	15215,94
106	Е11-260101-2202 11-260101-2202 РСНБ РК 2015	Укладка полиэтиленовых матов Состав работ: 1. Нанесение клея для крепления изделий 2. Установка изделий с вырезами и подгонкой по месту 3. Крепление изделий бандажами или проволочными стяжками по штырям 4. Изготовление и установка диафрагм, бандажей, пряжек	м3 изоляции	0,9828		29459,61	28952,90
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=606,08)	чел-ч	22	21,6216	606,08	13104,42
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,39312	675,73	265,64
		Итого оплата труда:				13604,05	13370,06

106. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,59	0,579852	8,04	4,66
106. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,39312	1491,23	586,23
		Итого эксплуатация машин:				601,24	590,89
106. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0063	0,00619164	125312,10	775,89
106. 6	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,99	3,921372	150,96	591,97
106. 7	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	12,7	12,48156	1112,82	13889,73
		Итого материалов:				15524,61	15257,59
		НР первого уровня	%	55,3		7523,04	7393,64
		НР второго уровня	%	4,24		1568,06	1541,09
		Накладные расходы	%	--		9091,10	8934,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3084,06	3031,01
		Сметная стоимость:				41634,77	40918,65
110	С123-020201-4912 23-020201-4912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Неподвижная опора Ст 325-650х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	5,0000		333701,46	1668507,30
		НР второго уровня	%	4,24		14148,94	70744,71
		Накладные расходы	%	--		14148,94	70744,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27828,03	139140,16
		Сметная стоимость:				375678,43	1878392,17
117	С123-020101-0311 23-020101-0311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,0000		31095,22	93285,66
		НР второго уровня	%	4,24		1318,44	3955,31
		Накладные расходы	%	--		1318,44	3955,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2593,09	7779,28
		Сметная стоимость:				35006,75	105020,25
118	С123-020101-0259 23-020101-0259 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	21,0000		5929,54	124520,34
		НР второго уровня	%	4,24		251,41	5279,66
		Накладные расходы	%	--		251,41	5279,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		494,48	10384,00
		Сметная стоимость:				6675,43	140184,00
119	С123-020101-0234 23-020101-0234 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	24,0000		2335,95	56062,80
		НР второго уровня	%	4,24		99,04	2377,06

		Накладные расходы	%	--		99,04	2377,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,80	4675,19
		Сметная стоимость:				2629,79	63115,05
120	С123-020101-0222 23-020101-0222 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,0000		1824,12	5472,36
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		77,34	232,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		77,34	232,03
		Сметная стоимость:	%	8		152,12	456,35
121	С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	91,0000		2053,58	6160,74
		НР второго уровня				1167,44	106237,04
		Накладные расходы	%	4,24			
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		49,50	4504,45
		Сметная стоимость:	%	8		49,50	4504,45
122	С123-020101-0175 23-020101-0175 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	52,0000		97,36	8859,32
		НР второго уровня				1314,29	119600,81
		Накладные расходы	%	4,24		608,87	31661,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--			
		Сметная стоимость:	%	8		25,82	1342,44
123	С123-020101-0152 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	28,0000		25,82	1342,44
		НР второго уровня				50,77	2640,29
		Накладные расходы	%	4,24		685,46	35643,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		246,14	6891,92
		Сметная стоимость:	%	8			
124	С123-020101-0141 23-020101-0141 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16,0000		10,44	292,22
		НР второго уровня				10,44	292,22
		Накладные расходы	%	4,24		20,53	574,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		277,10	7758,87
		Сметная стоимость:	%	8		222,55	3560,80
						9,44	150,98
						9,44	150,98
						18,56	296,94
						250,55	4008,72

125	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,1381		324022,38	44731,29
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		13738,55	1896,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		13738,55	1896,61
		Сметная стоимость:	%	8		27020,87	3730,23
126	С123-020201-4040 23-020201-4040 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Переход Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		364781,80	50358,13
						150381,15	300762,30
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		6376,16	12752,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		6376,16	12752,32
		Сметная стоимость:	%	8		12540,58	25081,17
127	С123-020201-4036 23-020201-4036 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Переход Ст 325-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,0000		169297,90	338595,79
						121706,27	486825,08
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		5160,35	20641,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		5160,35	20641,38
		Сметная стоимость:	%	8		10149,33	40597,32
128	С123-020201-4031 23-020201-4031 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Переход Ст 273-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		137015,95	548063,78
						102559,09	205118,18
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		4348,51	8697,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		4348,51	8697,01
		Сметная стоимость:	%	8		8552,61	17105,22
129	С123-020201-4027 23-020201-4027 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Переход Ст 219-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1,0000		115460,20	230920,41
						64306,39	64306,39
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		2726,59	2726,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		2726,59	2726,59
		Сметная стоимость:	%	8		5362,64	5362,64
130	Ц13-121001-0511 13-121001-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 426 мм. Врезка в действующие магистрали Состав работ: .	врезка	2,0000		72395,62	72395,62
						32582,10	65164,20
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=768,08)	чел-ч	40	80	768,08	61446,40

		Итого оплата труда:				30723,20	61446,40
130. 2	1148 С (34-030202-0401)	Машины электрозачистные	маш.-ч	1,64	3,28	168,39	552,32
130. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,37	6,74	150,52	1014,50
		Итого эксплуатация машин:				783,41	1566,82
130. 4	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	4,4	179,48	789,71
130. 5	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,65	1,3	90,97	118,26
130. 6	147323 С (21-130812-1019)	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	2,5	5	248,60	1243,00
		Итого материалов:				1075,49	2150,97
		НР первого уровня	%	40,6		12473,62	24947,24
		НР второго уровня	%	4,24		1910,36	3820,72
		Накладные расходы	%	--		14383,98	28767,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3757,29	7514,57
		Сметная стоимость:				50723,37	101446,73
131	Ц13-121001-0507 13-121001-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм. Врезка в действующие магистрали Состав работ: .	врезка	14,0000		16970,15	237582,15
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=768,08)	чел-ч	21	294	768,08	225815,52
		Итого оплата труда:				16129,68	225815,52
131. 2	1148 С (34-030202-0401)	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,7	9,8	168,39	1650,22
131. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,81	25,34	150,52	3814,18
		Итого эксплуатация машин:				390,31	5464,40
131. 4	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	19,6	179,48	3517,81
131. 5	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	5,74	90,97	522,17
131. 6	147323 С (21-130812-1019)	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	0,65	9,1	248,60	2262,26
		Итого материалов:				450,16	6302,24
		НР первого уровня	%	40,6		6548,65	91681,10
		НР второго уровня	%	4,24		997,20	13960,76
		Накладные расходы	%	--		7545,85	105641,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1961,28	27457,92
		Сметная стоимость:				26477,28	370681,94
132	Ц13-121001-0506 13-121001-0506 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм. Врезка в действующие магистрали Состав работ: .	врезка	16,0000		11888,83	190221,27

132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=757,48)					
		Итого оплата труда:	чел-ч	15	240	757,48	181795,20
132. 2	1148 С (34-030202-0401)	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,47	7,52	11362,20	181795,20
132. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,05	16,8	168,39	1266,29
		Итого эксплуатация машин:				150,52	2528,74
132. 4	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,04	16,64	237,19	3795,03
132. 5	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,31	4,96	179,48	2986,55
132. 6	147323 С (21-130812-1019)	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	0,3	4,8	90,97	451,21
		Итого материалов:				248,60	1193,28
		НР первого уровня	%	40,6		289,44	4631,04
		НР второго уровня	%	4,24		4613,05	73808,85
		Накладные расходы	%	--		699,68	11194,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5312,73	85003,73
		Сметная стоимость:				1376,12	22018,00
133	Ц13-121001-0505 13-121001-0505 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 133 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2,0000		18577,69	297243,00
		Состав работ:				9282,48	18564,96
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=737,29)					
		Итого оплата труда:	чел-ч	12	24	737,29	17694,96
133. 2	1148 С (34-030202-0401)	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,33	0,66	8847,48	17694,96
133. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,73	1,46	168,39	111,14
		Итого эксплуатация машин:				150,52	219,76
133. 4	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,04	2,08	165,45	330,90
133. 5	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,31	0,62	179,48	373,32
133. 6	147323 С (21-130812-1019)	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	0,22	0,44	90,97	56,40
		Итого материалов:				248,60	109,38
		НР первого уровня	%	40,6		269,55	539,10
		НР второго уровня	%	4,24		3592,08	7184,15
		Накладные расходы	%	--		545,88	1091,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4137,96	8275,92
		Сметная стоимость:				1073,64	2147,27
134	Ц13-121001-0504 13-121001-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	4,0000		14494,07	28988,15
		Состав работ:				7761,33	31045,31

134. 1	1	.					
		Затраты труда рабочих-строителей(4,6=737,29)					
		Итого оплата труда:	чел-ч	10	40	737,29	29491,60
134. 2	1148 С (34-030202-0401)	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,3	1,2	7372,90	29491,60
134. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,58	2,32	168,39	202,07
		Итого эксплуатация машин:				150,52	349,21
134. 4	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1	4	137,82	551,27
134. 5	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,29	1,16	179,48	717,92
134. 6	147323 С (21-130812-1019)	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	0,18	0,72	90,97	105,53
		Итого материалов:				248,60	178,99
		НР первого уровня	%	40,6		250,61	1002,44
		НР второго уровня	%	4,24		2993,40	11973,59
		Накладные расходы	%	--		456,00	1824,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3449,40	13797,59
		Сметная стоимость:				896,86	3587,43
135	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Металлическая заглушка изоляции для труб д-630х8мм	шт	6,0000		12107,58	48430,33
		НР второго уровня	%	4,24		21964,29	131785,71
		Накладные расходы	%	--		931,29	5587,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		931,29	5587,71
		Сметная стоимость:				1831,65	10989,87
136	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Металлическая заглушка изоляции для труб д-426х7мм	шт	32,0000		24727,22	148363,30
		НР второго уровня	%	4,24		17574,11	562371,43
		Накладные расходы	%	--		745,14	23844,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		745,14	23844,55
		Сметная стоимость:				1465,54	46897,28
137	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Металлическая заглушка изоляции для труб д-325х7мм	шт	16,0000		19784,79	633113,26
		НР второго уровня	%	4,24		15374,11	245985,71
		Накладные расходы	%	--		651,86	10429,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		651,86	10429,79
		Сметная стоимость:				1282,08	20513,24
138	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Металлическая заглушка изоляции для труб д-273х7мм	шт	12,0000		17308,05	276928,75
		НР второго уровня	%	4,24		13192,86	158314,29
		Накладные расходы	%	--		559,38	6712,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,38	6712,53
		Сметная стоимость:				1100,18	13202,14
139	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Металлическая заглушка изоляции для труб д-219х6мм	шт	38,0000		14852,41	178228,96
		НР второго уровня	%	4,24		11010,71	418407,14
						466,85	17740,46

		Накладные расходы	%	--		466,85	17740,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		918,21	34891,81
		Сметная стоимость:				12395,77	471039,41
140	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Металлическая заглушка изоляции для труб д-159х5мм	шт	18,0000		9516,07	171289,29
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		403,48	7262,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		403,48	7262,67
		Сметная стоимость:				793,56	14284,16
141	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Металлическая заглушка изоляции для труб д-108х4мм	шт	16,0000		10713,12	192836,11
		НР второго уровня				6979,46	111671,43
		Накладные расходы	%	4,24			
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		295,93	4734,87
		Сметная стоимость:				295,93	4734,87
142	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Комплект стыковой монтажный (КСМ)630/800-ПЭ	шт	44,0000		582,03	9312,50
		НР второго уровня				7857,43	125718,80
		Накладные расходы	%	4,24		16997,32	747882,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--			
		Сметная стоимость:				720,69	31710,20
143	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Комплект стыковой монтажный (КСМ)426/560-ПЭ	шт	184,0000		720,69	31710,20
		НР второго уровня				1417,44	62367,39
		Накладные расходы	%	4,24		19135,45	841959,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		10081,25	1854950,00
		Сметная стоимость:				427,44	78649,88
144	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Комплект стыковой монтажный (КСМ)325/450-ПЭ	шт	150,0000		427,44	78649,88
		НР второго уровня				840,70	154687,99
		Накладные расходы	%	4,24		11349,39	2088287,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		8586,61	1287991,07
		Сметная стоимость:				364,07	54610,82
145	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Комплект стыковой монтажный (КСМ)273/400-ПЭ	шт	72,0000		364,07	54610,82
		НР второго уровня				716,05	107408,15
		Накладные расходы	%	4,24		9666,73	1450010,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		7825,89	563464,29
		Сметная стоимость:				331,82	23890,89
146	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Комплект стыковой монтажный (КСМ)219/315-ПЭ	шт	130,0000		331,82	23890,89
		НР второго уровня				652,62	46988,41
		Накладные расходы	%	4,24		8810,33	634343,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		5017,86	652321,43
		Сметная стоимость:				212,76	27658,43
			%	8		212,76	27658,43
						418,45	54398,39
						5649,06	734378,25

147	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Комплект стыковой монтажный (КСМ)159/150-ПЭ	шт	33,0000		3425,89	113054,46
		НР второго уровня	%	4,24		145,26	4793,51
		Накладные расходы	%	--		145,26	4793,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,69	9427,84
		Сметная стоимость:				3856,84	127275,81
148	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Комплект стыковой монтажный (КСМ)108/180-ПЭ	шт	12,0000		2879,46	34553,57
		НР второго уровня	%	4,24		122,09	1465,07
		Накладные расходы	%	--		122,09	1465,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,12	2881,49
		Сметная стоимость:				3241,68	38900,13
149	Е11-181101-0103 11-181101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов	комплект	40,0000		2526,24	101049,78
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=685,82)	чел-ч	0,3193	12,772	685,82	8759,29
		Итого оплата труда:				218,98	8759,29
149. 2	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00001	0,0004	1098659,34	439,46
149. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,4	302,95	121,18
149. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	218,31	174,65
149. 5	262754 С (23-051501-0101)	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	40	2288,88	91555,20
		Итого материалов:				2307,26	92290,49
		НР первого уровня	%	60,4		132,27	5290,61
		НР второго уровня	%	4,24		112,72	4508,83
		Накладные расходы	%	--		244,99	9799,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,70	8867,94
		Сметная стоимость:				2992,93	119717,17
150	Е11-181101-0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов	комплект	40,0000		246,76	9870,35
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=660,08)	чел-ч	0,3193	12,772	660,08	8430,54
		Итого оплата труда:				210,76	8430,54
150. 2	146678 С (21-130702-0401)	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,0044	160116,95	704,51
150. 3	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00001	0,0004	1098659,34	439,46
150. 4	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,4	302,95	121,18

150. 5	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	218,31	174,65
		Итого материалов:					1439,81
		НР первого уровня	%	60,4		36,00	5092,05
		НР второго уровня	%	4,24		127,30	634,41
		Накладные расходы	%	--		15,86	5726,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,16	1247,74
		Сметная стоимость:				31,19	16844,54
151	С123-051501-0301 23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Термометры прямые в оправе	шт.	40,0000		421,11	51530,40
		НР второго уровня	%	4,24		1288,26	2184,89
		Накладные расходы	%	--		54,62	2184,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,62	4297,22
		Сметная стоимость:				107,43	58012,51
152	Е11-220101-0102 11-220101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт (для дренажных колодцев) Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором 3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров	км трубопровода	0,0772539		1450,31 224410,79	17336,61
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94)	чел-ч	314	24,2577246	644,94	15644,78
152. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,91	0,224808849	712,98	160,29
		Итого оплата труда:				204585,93	15805,06
152. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	0,036309333	2538,13	92,16
152. 4	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15	1,1588085	126,82	146,96
152. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,134421786	994,46	133,68
152. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,7	0,05407773	1491,23	80,65
		Итого эксплуатация машин:				5869,44	453,43
152. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,93	0,071846127	9622,76	691,36
152. 8	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	0,005407773	27774,01	150,20
152. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	2,7811404	142,69	396,84
		Итого материалов:				16030,19	1238,40
		НР первого уровня	%	62,1		127047,86	9814,95
		НР второго уровня	%	4,24		14901,85	1151,22
		Накладные расходы	%	--		141949,71	10966,17

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29308,84	2264,22
		Сметная стоимость:			395669,34	30567,00
155	С123-020103-0416 23-020103-0416 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000	9805,06	78440,48
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	415,73	3325,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	415,73	3325,88
		Сметная стоимость:	%	8	817,66	6541,31
156	С123-020103-0415 23-020103-0415 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000	11038,46	88307,66
					7707,82	61662,56
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	326,81	2614,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	326,81	2614,49
		Сметная стоимость:	%	8	642,77	5142,16
157	С123-020103-0413 23-020103-0413 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	32,0000	8677,40	69419,22
					5454,19	174534,08
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	231,26	7400,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	231,26	7400,24
		Сметная стоимость:	%	8	454,84	14554,75
158	С123-020103-0412 23-020103-0412 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	40,0000	6140,28	196489,07
					4132,28	165291,20
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	175,21	7008,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	175,21	7008,35
		Сметная стоимость:	%	8	344,60	13783,96
159	С123-020103-0410 23-020103-0410 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	80,0000	4652,09	186083,51
					2417,05	193364,00
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	102,48	8198,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	102,48	8198,63
		Сметная стоимость:	%	8	201,56	16125,01
160	С123-020103-0409 23-020103-0409 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	76,0000	2721,10	217687,64
					1660,06	126164,56

		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24			
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		70,39	5349,38
		Сметная стоимость:	%	8		70,39	5349,38
161	С123-020103-0407 23-020103-0407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	52,0000		138,44	10521,11
						1868,88	142035,05
						1185,93	61668,36
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24			
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		50,28	2614,74
		Сметная стоимость:	%	8		50,28	2614,74
162	С123-020103-0406 23-020103-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	16,0000		98,90	5142,65
						1335,11	69425,75
						1058,09	16929,44
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24			
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		44,86	717,81
		Сметная стоимость:	%	8		44,86	717,81
163	Е11-240106-0101 11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка Состав работ: 1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку 2. Установка задвижек или клапанов с опусканием в канал или подъемом на высоту 3. Приварка патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу	комплект	55,0000		88,24	1411,78
						1191,19	19059,03
						2603,34	143183,91
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=696,42)	чел-ч	1,73	95,15	696,42	66264,36
163. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	24,75	855,10	21163,75
		Итого оплата труда:				1589,60	87428,12
163. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,38	20,9	332,90	6957,61
163. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,55	2538,13	1395,97
163. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,34	18,7	2915,79	54525,27
163. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16	8,8	21,41	188,41
163. 7	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,08	4,4	994,46	4375,62
163. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	1,1	1491,23	1640,35
163. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,08	4,4	23,38	102,87
		Итого эксплуатация машин:				1257,93	69186,11

163.10	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,88	5987,35	5268,87
163.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,06	3,3	179,48	592,28
163.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,00935	200244,36	1872,28
		Итого материалов:				140,61	7733,44
		НР первого уровня	%	62,1		987,14	54292,86
		НР второго уровня	%	4,24		152,24	8373,02
		Накладные расходы	%	--		1139,38	62665,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299,42	16467,98
		Сметная стоимость:				4042,14	222317,77
164	С123-040601-0902 23-040601-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	9,0000		11939,08	107451,72
		НР второго уровня	%	4,24		506,22	4555,98
		Накладные расходы	%	--		506,22	4555,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		995,62	8960,58
		Сметная стоимость:				13440,92	120968,28
165	С123-040601-0904 23-040601-0904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	8,0000		16860,23	134881,84
		НР второго уровня	%	4,24		714,87	5718,99
		Накладные расходы	%	--		714,87	5718,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1406,01	11248,07
		Сметная стоимость:				18981,11	151848,90
166	С123-040201-1501 23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	13,0000		18134,71	235751,23
		НР второго уровня	%	4,24		768,91	9995,83
		Накладные расходы	%	--		768,91	9995,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1512,29	19659,77
		Сметная стоимость:				20415,91	265406,83
167	Е11-240106-0102 11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	96,0000		4139,94	397434,08
		Состав работ: 1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку 2. Установка задвижек или клапанов с опусканием в канал или подъемом на высоту 3. Приварка патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу					
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=696,42)	чел-ч	2,76	264,96	696,42	184523,44
167. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,71	68,16	860,88	58677,28

		Итого оплата труда:				2533,34	243200,73
167. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,6	57,6	332,90	19175,04
167. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,96	2538,13	2436,60
167. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,56	53,76	2915,79	156752,87
167. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,24	23,04	21,41	493,29
167. 7	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,12	11,52	994,46	11456,18
167. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	1,92	1491,23	2863,16
167. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,16	15,36	23,38	359,12
		Итого эксплуатация машин:				2016,00	193536,26
167.10	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,024	2,304	5987,35	13794,85
167.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,123	11,808	179,48	2119,30
167.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,01728	200244,36	3460,22
		Итого материалов:				201,82	19374,38
		НР первого уровня	%	62,1		1573,20	151027,65
		НР второго уровня	%	4,24		242,24	23254,78
		Накладные расходы	%	--		1815,44	174282,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476,43	45737,32
		Сметная стоимость:				6431,81	617453,83
168	С123-040201-1502 23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	85,0000		31207,70	2652654,50
		НР второго уровня	%	4,24		1323,21	112472,55
		Накладные расходы	%	--		1323,21	112472,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2602,47	221210,16
		Сметная стоимость:				35133,38	2986337,21
170	С123-040201-1503 23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	36,0000		38276,49	1377953,64
		НР второго уровня	%	4,24		1622,92	58425,23
		Накладные расходы	%	--		1622,92	58425,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3191,95	114910,31
		Сметная стоимость:				43091,37	1551289,18

171	С123-040902-0707 23-040902-0707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, Тмакс 200°С, PN 25, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000		268427,84	1073711,36
		НР второго уровня	%	4,24		11381,34	45525,36
		Накладные расходы	%	--		11381,34	45525,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22384,73	89538,94
		Сметная стоимость:				302193,91	1208775,66
173	С123-040902-0709 23-040902-0709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, Тмакс 200°С, PN 25, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление переносным редуктором MDS3000 ГОСТ 21345-2005	шт.	15,0000		667244,05	10008660,75
		НР второго уровня	%	4,24		28291,15	424367,21
		Накладные расходы	%	--		28291,15	424367,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55642,82	834642,24
		Сметная стоимость:				751178,01	11267670,20
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				28144698,38
		Накладные расходы первого уровня -	Тенге				504073,83
		Итого с накладными расходами первого уровня -	Тенге				28648772,21
		Накладные расходы второго уровня -	Тенге				1214707,91
		Итого с накладными расходами второго уровня -	Тенге				29863480,12
		Сметная прибыль -	Тенге				2389078,38
		Итого по разделу 2	Тенге				32252558,50
		Итого по Акту	Тенге				32252305
		Временные здания и сооружения 1,4%	Тенге				451532
		Итого с временными	Тенге				32703838
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,08%	Тенге				680240
		Итого по акту в текущих ценах на 2017 г.К=1,0698 СМР	Тенге				35714285,71
		НДС(12%)	Тенге				4285714,29
		Всего по акту с учетом НДС (12%)	Тенге				40 000 000,00

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Инженерное бюро-NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.

Подрядчик:

ТОО "КазПромСтройГруп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

расценки по смете проверил