Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор №03-3/87 от 22.07.2016 г.
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе (электроснабжение,водоснабжение,теплоснабжение,газоснабжение,канализация)

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за август месяц 2016г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		№03-3/87	22.07.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат					НДС 12%	Всего гр.1+гр.6
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1				
			СМР в текущих ценах 2016 г	Стоимость оборудования в текущих ценах 2016 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке: Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе (электроснабжение, водоснабжение,теплоснабжение ,газоснабжение, канализация)	301 193 908,93					36 143 269,07	337 337 178,0
Итого за текущий месяц:		301 193 908,93	161 955 288,39	139 238 620,54	36 143 269,07	36 143 269,07	337 337 178,0
Итого к оплате за текущий месяц	**337 337 178,0**	тенге					

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»
Директор _____ Ержанов Б.У.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе(электроснабжение,водоснабжение,теплоснабжение,газоснабжение,канализация)
Договор №03-3/87 от 22.07.2016 г.

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2016 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА	№ 6-4				
		теплосети					
16	Е11-240108-0109 11-240108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная 325 х 7	км	0,3860		2499052,66	964634,33
		Состав работ:					
		1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК)					
		2. Сварка труб в звенья на бровке					
		3. Опускание звеньев труб и деталей в траншею					
		4. Сварка звеньев труб в траншее					
		5. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК)					
		6. Дефектоскопия сварного шва					
		7. Изоляция стыков термоусаживаемыми муфтами					
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=727,2)	чел-ч	893,516	344,897	727,20	250809,23
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	204,706	79,017	869,55	68708,81
		Итого оплата труда:				827766,94	319518,04
16. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	105,57	40,75002	332,90	13565,68
16. 4	500 С (31-060203-0501)	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	14,081	5,435266	45,90	249,48
16. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	2,821	1,088906	9,71	10,57
16. 6	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,411	0,544646	1485,88	809,28

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,47	1,72542	2538,13	4379,34
16. 8	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	167,57	64,68202	2915,79	188599,19
16. 9	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,533	6,381738	21,41	136,63
16.10	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	26,39	10,18654	994,46	10130,11
16.11	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,865	1,87789	1491,23	2800,37
16.12	2558 С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш.-ч	26,743	10,322798	14,10	145,55
16.13	3376 С (31-060202-1501)	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш-ч	2,813	1,085818	11,61	12,61
16.14	3377 С (31-060202-1601)	Аппарат для терморезистивной сварки полиэтиленовых муфт, диаметром до 630 мм, работающий от передвижной электростанции	маш.-ч	4,224	1,630464	182,36	297,33
		Итого эксплуатация машин:				572891,54	221136,13
16.15	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	47,3	18,2578	84,66	1545,71
16.16	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	10,1	3,8986	162,18	632,27
16.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,115	0,04439	200244,36	8888,85
16.18	149363 С (22-040601-0101)	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0058	0,0022388	461563,67	1033,35
16.19	162317 С (23-020201-6109)	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 315 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	84,47	32,60542	14739,52	480588,24
		Итого материалов:				1276394,86	492688,42
		НР первого уровня	%	62,1		514043,56	198420,81
		НР второго уровня	%	4,24		127755,22	49313,51
		Накладные расходы	%	--		641798,84	247734,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251268,00	96989,45
		Сметная стоимость:				3392118,02	1309357,55
13	С123-010402-	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст	м	60,0000		52692,98	3161578,80
		НР второго уровня	%	4,24		2234,18	134050,94
		Накладные расходы	%	--		2234,18	134050,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4394,17	263650,38
		Сметная стоимость:				59321,34	3559280,12
15	С123-010402-0113 23-010402-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	1572,0000		43866,64	68958358,08
		НР второго уровня	%	4,24		1859,95	2923834,38

	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1859,95	2923834,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3658,13	5750575,40
		Сметная стоимость:				49384,71	77632767,86
17	С123-010402-0112 23-010402-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	1352,8000		30079,88	40692061,66
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		1275,39	1725343,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1275,39	1725343,41
		Сметная стоимость:	%	8		2508,42	3393392,41
	Итого прямые затраты:					33863,69	45810797,48
	Накладные расходы I уровня		Тенге				113776632,87
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				198420,81
	Накладные расходы II уровня		Тенге				113975053,68
	ИТОГО:		Тенге				4832542,25
	Сметная прибыль		Тенге				118807595,93
	ИТОГО по смете:		Тенге				9504607,67
		Итого по Акту	Тенге				128312203,60
		Временные здания и сооружения 1,4%	Тенге				128312204
		Итого с временными	Тенге				1 796 371
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,08%	Тенге				130 108 574
		Итого по акту в текущих ценах на 2016 г.К=1 СМР	Тенге				2 706 258
		НДС(12%)	Тенге				132 814 833,03
		Всего по акту с учетом НДС (12%)	Тенге				15 937 779,97
			Тенге				148 752 613

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Инженерное бюро-NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.

Подрядчик:

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

Выписки по смете прилагаются

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование стройк Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе(электроснабжение,водоснабжение,теплоснабжение,газоснабжение,канализация)

Договор №03-3/87 от 22.07.2016 г.

Форма № КС-2

Утвержден Постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2016 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №	№ 4-2-2				
		электрический обогрев					
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
2	51-080401-0114 51-080401-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Номинальный ток - 12,5 А. Предел регулирования тока теплового реле 9,5 - 14 А. Номинальный ток расцепления авт. выкл., 16 А	шт.	1,0000		53922,00	53922,00
		НР второго уровня	%	4,24		2286,29	2286,29
		Накладные расходы	%	--		2286,29	2286,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4496,66	4496,66
		Сметная стоимость:				60704,96	60704,96
4	Прайслист	Пускатель магнитный нереверсивный П6-122	шт	1,0000		1027,54	1027,54
		НР второго уровня	%	4,24		43,57	43,57
		Накладные расходы	%	--		43,57	43,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,69	85,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:					
6	Прайслист	Пост управления кнопочный ПКЕ722-2УЗ	шт	1,0000		1156,80	1156,80
		НР второго уровня	%	4,24		393,34	393,34
		Накладные расходы	%	--		16,68	16,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,68	16,68
		Сметная стоимость:				32,80	32,80
8	Прайслист	Датчик температуры камерный ДТКБ-48	шт	1,0000		442,82	442,82
		НР второго уровня	%	4,24		2641,07	2641,07
		Накладные расходы	%	--		111,98	111,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,98	111,98
		Сметная стоимость:				220,24	220,24
10	СПрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Печь электрическая ПЭТ-4	шт	5,0000		2973,30	2973,30
		НР второго уровня	%	4,24		2013,98	10069,92
		Накладные расходы	%	--		85,39	426,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,39	426,96
		Сметная стоимость:				167,95	839,75
	Итого прямые затраты:		Тенге			2267,33	11336,63
	в том числе:						68053,87
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				
	Накладные расходы II уровня		Тенге				68053,87
	ИТОГО:		Тенге				2885,48
	Сметная прибыль		Тенге				70939,35
	ИТОГО по смете:		Тенге				5675,15
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-2-5					76614,50
		приобретение и монтаж комплектного распределительного устройства 10 кВ (для выпрямленного оперативного тока)					
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование и монтаж.Распредустройство 6-10 кВ с камерами КСО-2-10					
2	Прайслист	Камера КСО 2-10 (ввод)	шт	2,0000		3343286,61	6686573,21
		НР второго уровня	%	4,24		141755,35	283510,70
		Накладные расходы	%	--		141755,35	283510,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278803,36	557606,71
		Сметная стоимость:				3763845,32	7527690,63
3	Прайслист	Камера КСО 2-10(отходящая линия)	шт	12,0000		3262358,93	39148307,14
		НР второго уровня	%	4,24		138324,02	1659888,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	4,24		105722,81	105722,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		105722,81	105722,81
		Сметная стоимость:	%	8		207934,82	207934,82
4	Прайслист	Камера КСО 2-10 секционного выключателя с вакуумным выключателем ВВ/АЕ РЗ и А Micom	шт	1,0000		2807120,13	2807120,13
		НР второго уровня				2493462,50	2493462,50
		Накладные расходы	%	4,24		105722,81	105722,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		105722,81	105722,81
		Сметная стоимость:	%	8		207934,82	207934,82
5	Прайслист	Камера КСО 2-10 Трансформатора напряжения, с трансформатором 3х3 НОЛП-10	шт	2,0000		3188918,75	6377837,50
		НР второго уровня				135210,15	270420,31
		Накладные расходы	%	4,24		135210,15	270420,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		265930,31	531860,62
		Сметная стоимость:	%	8		3590059,22	7180118,43
6	Прайслист	Камера КСО 2-10 Секционного разъединителя	шт	1,0000		1056044,64	1056044,64
		НР второго уровня				44776,29	44776,29
		Накладные расходы	%	4,24		44776,29	44776,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		88065,67	88065,67
		Сметная стоимость:	%	8		1188886,61	1188886,61
8	Прайслист	Счетчик 3х фазный Альфа A1805RL-P4G-DW4	шт	17,0000		90210,00	1533570,00
		НР второго уровня				3824,90	65023,37
		Накладные расходы	%	4,24		3824,90	65023,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		7522,79	127887,47
		Сметная стоимость:	%	8		101557,70	1726480,84
10	Прайслист	Щкаф собственных нужд	шт	1,0000		1300712,50	1300712,50
		НР второго уровня				55150,21	55150,21
		Накладные расходы	%	4,24		55150,21	55150,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		108469,02	108469,02
		Сметная стоимость:	%	8		1464331,73	1464331,73
11	Прайслист	Шинный мост	шт	1,0000		589090,18	589090,18
		НР второго уровня				24977,42	24977,42
		Накладные расходы	%	4,24		24977,42	24977,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		49125,41	49125,41
		Сметная стоимость:	%	8		663193,01	663193,01
	Итого прямые затраты:		Тенге				59185597,68

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				59185597,68
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2509469,33
	ИТОГО:		Тенге				61695067,01
	Сметная прибыль		Тенге				4935605,36
	ИТОГО по смете:		Тенге				66630672,37
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 4-2-8					
		приобретение и монтаж трансформаторов ТМ 630/10					
2	51-080101-0108 51-080101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	2,0000		1482229,00	2964458,00
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		62846,51	125693,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		62846,51	125693,02
		Сметная стоимость:	%	8		123606,04	247212,08
4	51-080401-1006 51-080401-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-45 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,0000		1668681,55	3337363,10
		НР второго уровня				508091,00	1016182,00
		Накладные расходы	%	4,24		21543,06	43086,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		21543,06	43086,12
		Сметная стоимость:	%	8		42370,72	84741,45
	Итого прямые затраты:					572004,78	1144009,57
	в том числе:		Тенге				3980640,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика					
	Накладные расходы II уровня		Тенге				3980640,00
	ИТОГО:		Тенге				168779,14
	Сметная прибыль		Тенге				4149419,14
			Тенге				331953,53

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				4481372,67
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №	№ 4-2-9				
		приобретение и монтаж оборудования РУ-0,4 кВ					
2	51-080401-0903 51-080401-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-03 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6,0000		170792,00	1024752,00
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		7241,58	43449,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		7241,58	43449,48
		Сметная стоимость:	%	8		14242,69	85456,12
4	51-080401-1101 51-080401-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Секционная панель распределительных щитов ШО 70-1-71	шт.	1,0000		192276,27	1153657,60
		НР второго уровня				93507,00	93507,00
		Накладные расходы	%	4,24		3964,70	3964,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		3964,70	3964,70
		Сметная стоимость:	%	8		7797,74	7797,74
6	51-080401-1201 51-080401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Панель распределительных щитов ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		105269,43	105269,43
		НР второго уровня				292978,00	292978,00
		Накладные расходы	%	4,24		12422,27	12422,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		12422,27	12422,27
		Сметная стоимость:	%	8		24432,02	24432,02
						329832,29	329832,29

1	2	3	4	5	6	7	8
8	51-080401-1202 51-080401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 90-1-93 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		406429,00	406429,00
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		17232,59	17232,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		17232,59	17232,59
		Сметная стоимость:	%	8		33892,93	33892,93
10	Прайслист	Торцевая панель ШО 70-1-95				457554,52	457554,52
		НР второго уровня	шт	6,0000		9983,90	59903,39
		Накладные расходы	%	4,24		423,32	2539,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		423,32	2539,90
		Сметная стоимость:	%	8		832,58	4995,46
	Итого прямые затраты:					11239,79	67438,76
	в том числе:		Тенге				1877569,39
		- инженерное оборудование поставки подрядчика					
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1877569,39
	ИТОГО:		Тенге				79608,94
	Сметная прибыль		Тенге				1957178,33
	ИТОГО по смете:		Тенге				156574,27
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №	№ 4-3-3				2113752,60
		приобретение и монтаж электротехнического оборудования					
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
7	51-080401-1303 51-080401-1303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6,0000		5107,00	30642,00
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		216,54	1299,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		216,54	1299,22
		Сметная стоимость:	%	8		425,88	2555,30
						5749,42	34496,52

1	2	3	4	5	6	7	8
16	51-080401-1402 51-080401-1402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-292, 292М, 366, 393М, КСМ-2001, типа Alageum Electric ГОСТ 14693-90	шт.	4,0000		2791383,00	11165532,00
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		118354,64	473418,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		118354,64	473418,56
		Сметная стоимость:	%	8		232779,01	931116,04
19	прайслист	Шинный мост ШМР1У3				3142516,65	12570066,60
		НР второго уровня	шт	1,0000		140222,54	140222,54
		Накладные расходы	%	4,24		5945,44	5945,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		5945,44	5945,44
		Сметная стоимость:	%	8		11693,44	11693,44
	Итого прямые затраты:					157861,42	157861,42
	в том числе:		Тенге				11336396,54
		- инженерное оборудование поставки подрядчика					
	Накладные расходы II уровня		Тенге				11336396,54
	ИТОГО:		Тенге				480663,22
	Сметная прибыль		Тенге				11817059,76
	ИТОГО по смете:		Тенге				945364,78
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №	№ 4-3-4				12762424,54
		приобретение и монтаж трансформаторов ТМ630/10					
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
2	51-080101-0108 51-080101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	2,0000		1482229,00	2964458,00
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		62846,51	125693,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		62846,51	125693,02
		Сметная стоимость:	%	8		123606,04	247212,08
						1668681,55	3337363,10

1	2	3	4	5	6	7	8
4	51-080401-1006 51-080401-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-45 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,0000		508091,00	1016182,00
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		21543,06	43086,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		21543,06	43086,12
		Сметная стоимость:	%	8		42370,72	84741,45
	Итого прямые затраты:					572004,78	1144009,57
	в том числе:		Тенге				3980640,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика					
	Накладные расходы II уровня		Тенге				3980640,00
	ИТОГО:		Тенге				168779,14
	Сметная прибыль		Тенге				4149419,14
	ИТОГО по смете:		Тенге				331953,53
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №	№ 4-3-5				4481372,67
		приобретение и монтаж щита 0,4кВ					
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
2	51-080401-0903 51-080401-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-03 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	4,0000		170792,00	683168,00
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		7241,58	28966,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		7241,58	28966,32
		Сметная стоимость:	%	8		14242,69	56970,75
4	51-080401-1101 51-080401-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Панель секционная ЩО70-1-71	шт	1,0000		192276,27	769105,07
		НР второго уровня				93507,00	93507,00
			%	4,24		3964,70	3964,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3964,70	3964,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7797,74	7797,74
6	прайслист	Предохранитель ПРС-6х3У3	шт	2,0000		332,92	665,85
		НР второго уровня	%	4,24		14,12	28,23
		Накладные расходы	%	--		14,12	28,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,76	55,53
		Сметная стоимость:				374,80	749,61
9	51-080401-1203 51-080401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 70-1-94 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		201602,00	201602,00
		НР второго уровня	%	4,24		8547,92	8547,92
		Накладные расходы	%	--		8547,92	8547,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16811,99	16811,99
		Сметная стоимость:				226961,92	226961,92
11	прайслист	Панель торцевая ЩО70-1-95	шт	4,0000		9782,20	39128,81
		НР второго уровня	%	4,24		414,77	1659,06
		Накладные расходы	%	--		414,77	1659,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		815,76	3263,03
		Сметная стоимость:				11012,73	44050,91
	Итого прямые затраты:		Тенге				1018071,66
	в том числе:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1018071,66
	Накладные расходы II уровня		Тенге				43166,23
	ИТОГО:		Тенге				1061237,89
	Сметная прибыль		Тенге				84899,03
	ИТОГО по смете:		Тенге				1146136,92
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №	№ 4-4-3				
		приобретение и монтаж электротехнического оборудования					
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					

1	2	3	4	5	6	7	8
7	51-080401-1303 51-080401-1303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6,0000		5107,00	30642,00
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		216,54	1299,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		216,54	1299,22
		Сметная стоимость:	%	8		425,88	2555,30
16	51-080401-1402 51-080401-1402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-292, 292М, 366, 393М, КСМ-2001, типа Alageum Electric ГОСТ 14693-90	шт.	6,0000		5749,42	34496,52
		НР второго уровня				2791383,00	16748298,00
		Накладные расходы	%	4,24		118354,64	710127,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		118354,64	710127,84
		Сметная стоимость:	%	8		232779,01	1396674,07
19	прайслист	Шинный мост ШМР1У3				3142516,65	18855099,90
		НР второго уровня	шт	1,0000		140222,54	140222,54
		Накладные расходы	%	4,24		5945,44	5945,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		5945,44	5945,44
		Сметная стоимость:	%	8		11693,44	11693,44
	Итого прямые затраты:					157861,42	157861,42
	в том числе:		Тенге				16919162,54
		- инженерное оборудование поставки подрядчика					
	Накладные расходы II уровня		Тенге				16919162,54
	ИТОГО:		Тенге				717372,50
	Сметная прибыль		Тенге				17636535,04
	ИТОГО по смете:		Тенге				1410922,80
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №	Тенге				19047457,84
		приобретение и монтаж трансформаторов ТМ630/10	№ 4-4-4				

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
2	51-080101-0108 51-080101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	2,0000		1482229,00	2964458,00
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		62846,51	125693,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		62846,51	125693,02
		Сметная стоимость:	%	8		123606,04	247212,08
4	51-080401-1006 51-080401-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-45 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,0000		1668681,55	3337363,10
		НР второго уровня				508091,00	1016182,00
		Накладные расходы	%	4,24		21543,06	43086,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		21543,06	43086,12
		Сметная стоимость:	%	8		42370,72	84741,45
	Итого прямые затраты:					572004,78	1144009,57
	в том числе:		Тенге				3980640,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика					
	Накладные расходы II уровня		Тенге				3980640,00
	ИТОГО:		Тенге				168779,14
	Сметная прибыль		Тенге				4149419,14
	ИТОГО по смете:		Тенге				331953,53
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №	№ 4-4-5				4481372,67
		приобретение и монтаж щита 0,4кВ					
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					

1	2	3	4	5	6	7	8
2	51-080401-0903 51-080401-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-03 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	4,0000		170792,00	683168,00
		НР второго уровня	%	4,24		7241,58	28966,32
		Накладные расходы	%	--		7241,58	28966,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14242,69	56970,75
		Сметная стоимость:				192276,27	769105,07
4	51-080401-1101 51-080401-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Панель секционная ЩО70-1-71	шт	1,0000		93507,00	93507,00
		НР второго уровня	%	4,24		3964,70	3964,70
		Накладные расходы	%	--		3964,70	3964,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7797,74	7797,74
		Сметная стоимость:				105269,43	105269,43
6	прайслист	Предохранитель ПРС-6х3У3	шт	2,0000		332,92	665,85
		НР второго уровня	%	4,24		14,12	28,23
		Накладные расходы	%	--		14,12	28,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,76	55,53
		Сметная стоимость:				374,80	749,61
9	51-080401-1203 51-080401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 70-1-94 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		201602,00	201602,00
		НР второго уровня	%	4,24		8547,92	8547,92
		Накладные расходы	%	--		8547,92	8547,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16811,99	16811,99
		Сметная стоимость:				226961,92	226961,92
11	прайслист	Панель торцевая ЩО70-1-95	шт	4,0000		9782,20	39128,81
		НР второго уровня	%	4,24		414,77	1659,06
		Накладные расходы	%	--		414,77	1659,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		815,76	3263,03
		Сметная стоимость:				11012,73	44050,91
	Итого прямые затраты:		Тенге				1018071,66
	в том числе:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1018071,66
	Накладные расходы II уровня		Тенге				43166,23
	ИТОГО:		Тенге				1061237,89
	Сметная прибыль		Тенге				84899,03
	ИТОГО по смете:		Тенге				1146136,92
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 4-5-3					
		приобретение и монтаж электротехнического оборудования					
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
7	51-080401-1303 51-080401-1303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6,0000		5107,00	30642,00
		НР второго уровня	%	4,24		216,54	1299,22
		Накладные расходы	%	--		216,54	1299,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		425,88	2555,30
		Сметная стоимость:				5749,42	34496,52
16	51-080401-1402 51-080401-1402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-292, 292М, 366, 393М, КСМ-2001, типа Alageum Electric ГОСТ 14693-90	шт.	4,0000		2791383,00	11165532,00
		НР второго уровня	%	4,24		118354,64	473418,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		118354,64	473418,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232779,01	931116,04
		Сметная стоимость:				3142516,65	12570066,60
19	прайслист	Шинный мост ШМР1У3	шт	1,0000		140222,54	140222,54
		НР второго уровня	%	4,24		5945,44	5945,44
		Накладные расходы	%	--		5945,44	5945,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11693,44	11693,44
		Сметная стоимость:				157861,42	157861,42
	Итого прямые затраты:		Тенге				11336396,54
	в том числе:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				11336396,54
	Накладные расходы II уровня		Тенге				480663,22
	ИТОГО:		Тенге				11817059,76
	Сметная прибыль		Тенге				945364,78
	ИТОГО по смете:		Тенге				12762424,54
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №	№ 4-5-4				
		приобретение и монтаж трансформаторов ТМ630/10					
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
2	51-080101-0108 51-080101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	2,0000		1482229,00	2964458,00
		НР второго уровня	%	4,24		62846,51	125693,02
		Накладные расходы	%	--		62846,51	125693,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123606,04	247212,08
		Сметная стоимость:				1668681,55	3337363,10
4	51-080401-1006 51-080401-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-45 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,0000		508091,00	1016182,00
		НР второго уровня	%	4,24		21543,06	43086,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		21543,06	43086,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42370,72	84741,45
		Сметная стоимость:				572004,78	1144009,57
	Итого прямые затраты:		Тенге				3980640,00
	в том числе:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				3980640,00
	Накладные расходы II уровня		Тенге				168779,14
	ИТОГО:		Тенге				4149419,14
	Сметная прибыль		Тенге				331953,53
	ИТОГО по смете:		Тенге				4481372,67
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №	№ 4-5-5				
		приобретение и монтаж щита 0,4кВ					
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
2	51-080401-0903 51-080401-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-03 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	4,0000		170792,00	683168,00
		НР второго уровня	%	4,24		7241,58	28966,32
		Накладные расходы	%	--		7241,58	28966,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14242,69	56970,75
		Сметная стоимость:				192276,27	769105,07
4	51-080401-1101 51-080401-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Панель секционная ЩО70-1-71	шт	1,0000		93507,00	93507,00
		НР второго уровня	%	4,24		3964,70	3964,70
		Накладные расходы	%	--		3964,70	3964,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7797,74	7797,74
6	прайслист	Предохранитель ПРС-6х3УЗ	шт	2,0000		332,92	665,85
		НР второго уровня	%	4,24		14,12	28,23
		Накладные расходы	%	--		14,12	28,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,76	55,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				374,80	749,61
9	51-080401-1203 51-080401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 70-1-94 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		201602,00	201602,00
		НР второго уровня	%	4,24		8547,92	8547,92
		Накладные расходы	%	--		8547,92	8547,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16811,99	16811,99
		Сметная стоимость:				226961,92	226961,92
11	прайслист	Панель торцевая ЩО70-1-95	шт	4,0000		9782,20	39128,81
		НР второго уровня	%	4,24		414,77	1659,06
		Накладные расходы	%	--		414,77	1659,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		815,76	3263,03
		Сметная стоимость:				11012,73	44050,91
	Итого прямые затраты:		Тенге				1018071,66
	в том числе:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1018071,66
	Накладные расходы II уровня		Тенге				43166,23
	ИТОГО:		Тенге				1061237,89
	Сметная прибыль		Тенге				84899,03
	ИТОГО по смете:		Тенге				1146136,92
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №	№ 4-6-4				
		приобретение и монтаж трансформаторов ТМ630/10					
2	51-080101-0108 51-080101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	2,0000		1482229,00	2964458,00
		НР второго уровня	%	4,24		62846,51	125693,02
		Накладные расходы	%	--		62846,51	125693,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123606,04	247212,08
		Сметная стоимость:				1668681,55	3337363,10
4	51-080401-1006 51-080401-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-45 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,0000		508091,00	1016182,00
		НР второго уровня	%	4,24		21543,06	43086,12
		Накладные расходы	%	--		21543,06	43086,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42370,72	84741,45
		Сметная стоимость:				572004,78	1144009,57
	Итого прямые затраты:		Тенге				3980640,00
	в том числе:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				3980640,00
	Накладные расходы II уровня		Тенге				168779,14
	ИТОГО:		Тенге				4149419,14
	Сметная прибыль		Тенге				331953,53
	ИТОГО по смете:		Тенге				4481372,67
		Итого по Акту	Тенге				139238620,54
		Итого по акту в текущих ценах 2016 г.К=1 Оборудование	Тенге				139238620,54
		НДС(12%)	Тенге				16 708 634,46
		Всего по акту с учетом НДС (12%)	Тенге				155 947 255

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Инженерное бюро-NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.

Подрядчик:

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

Кладчик на смете пробуки

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе(электроснабжение,водоснабжение,теплоснабжение,газоснабжение,канализация)
Договор №03-3/87 от 22.07.2016 г.

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2016 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №	№ 6-2				
		наружная канализация					
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	10,0000		73,07	730,70
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта навымет					
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков					
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,0115	0,115	547,55	62,97
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,25	906,35	226,59
		Итого оплата труда:				28,96	289,56
1. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	0,25	2670,87	667,72
		Итого эксплуатация машин:				66,77	667,72
		НР первого уровня	%	59,1		17,11	171,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		3,82	38,24
		Накладные расходы	%	--		20,94	209,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,52	75,20
		Сметная стоимость:				101,53	1015,27
2	Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,0000		92,66	741,28
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта навымет					
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков					
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,0146	0,1168	547,55	63,95
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,2536	906,35	229,85
		Итого оплата труда:				36,73	293,80
2. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	0,2536	2670,87	677,33
		Итого эксплуатация машин:				84,67	677,33
		НР первого уровня	%	59,1		21,70	173,64
		НР второго уровня	%	4,24		4,85	38,79
		Накладные расходы	%	--		26,55	212,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,54	76,30
		Сметная стоимость:				128,75	1030,01
3	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,0000		1751,14	1751,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку					
		2. Зачистка дна и поверхности стенок					
		3. Откидка грунта от бровки					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=588,42)					
		Итого оплата труда:	чел-ч	2,976	2,976	588,42	1751,14
		НР первого уровня	%	59,1		1751,14	1751,14
		НР второго уровня	%	4,24		1034,92	1034,92
		Накладные расходы	%	--		118,13	118,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1153,05	1153,05
		Сметная стоимость:				232,34	232,34
						3136,53	3136,53
24	С123-010603-0106 23-010603-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	320,0690		1676,13	536477,25
		НР второго уровня	%	4,24		71,07	22746,64
		Накладные расходы	%	--		71,07	22746,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,78	44737,91
		Сметная стоимость:				1886,97	603961,80
26	С123-010902-0401 23-010902-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 300 СТ РК 1128-2002	м	578,5280		11403,19	6597064,70
		НР второго уровня	%	4,24		483,50	279715,54
		Накладные расходы	%	--		483,50	279715,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		950,93	550142,42
		Сметная стоимость:				12837,62	7426922,67

1	2	3	4	5	6	7	8
29	С123-010902-0403 23-010902-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 400 СТ РК 1128-2002	м	430,0580		13861,41	5961210,26
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		587,72	252755,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		587,72	252755,32
		Сметная стоимость:	%	8		1155,93	497117,25
						15605,06	6711082,82
30	С123-010902-0503 23-010902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 400 СТ РК 1128-2002	м	484,4970		15281,70	7403937,80
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		647,94	313926,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		647,94	313926,96
		Сметная стоимость:	%	8		1274,37	617429,18
						17204,02	8335293,95
32	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	67,0000		3162,33	211876,11
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		134,08	8983,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		134,08	8983,55
		Сметная стоимость:	%	8		263,71	17668,77
						3560,13	238528,43

1	2	3	4	5	6	7	8
33	С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9	шт.	25,0000		8399,71	209992,75
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		356,15	8903,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		356,15	8903,69
		Сметная стоимость:	%	8		700,47	17511,72
						9456,33	236408,16
34	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	25,0000		10370,94	259273,50
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		439,73	10993,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		439,73	10993,20
		Сметная стоимость:	%	8		864,85	21621,34
						11675,52	291888,03
35	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	133,0000		15185,24	2019636,92
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		643,85	85632,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		643,85	85632,61
		Сметная стоимость:	%	8		1266,33	168421,56
						17095,42	2273691,09

1	2	3	4	5	6	7	8
36	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	59,0000		1402,84	82767,56
		НР второго уровня	%	4,24		59,48	3509,34
		Накладные расходы	%	--		59,48	3509,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,99	6902,15
		Сметная стоимость:				1579,31	93179,06
37	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	59,0000		14922,52	880428,68
		НР второго уровня	%	4,24		632,71	37330,18
		Накладные расходы	%	--		632,71	37330,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1244,42	73420,71
		Сметная стоимость:				16799,65	991179,56
38	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	59,0000		14366,01	847594,59
		НР второго уровня	%	4,24		609,12	35938,01
		Накладные расходы	%	--		609,12	35938,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,01	70682,61
		Сметная стоимость:				16173,14	954215,21
	Итого прямые затраты:		Тенге				25013483,24
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1379,69

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				25014862,93
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1051646,65
	ИТОГО:		Тенге				26066509,58
	Сметная прибыль		Тенге				2086039,46
	ИТОГО по смете:		Тенге				28152549,03
		Итого по Акту	Тенге				28152549
		Временные здания и сооружения 1,4%	Тенге				394 136
		Итого с временными	Тенге				28 546 685
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,08%	Тенге				593 771
		Итого по акту в текущих ценах на 2016 г.К=1 СМР	Тенге				29 140 455,36
		НДС(12%)	Тенге				3 496 854,64
		Всего по акту с учетом НДС (12%)	Тенге				32 637 310

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик:

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Инженерное бюро-NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.

Расценки посмотрю проверю